



UNIONE EUROPEA



REGIONE CAMPANIA



COMUNE DI NAPOLI



COMUNE DI NAPOLI

- **Direzione centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità**
Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi
- **Direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare**
Servizio Ciclo integrato delle acque



Grande progetto Riqualficazione urbana Napoli est

Riqualficazione urbanistica e ambientale asse costiero: corso San Giovanni
Rifunionalizzazione sistema fognario San Giovanni

PROGETTO DEFINITIVO

Gruppo di progettazione

progettazione urbana e infrastrutturale: arch. Anna Rita Affortunato, arch. Luca d'Angelo, ing. Marzia Di Caprio, arch. Giovanni Lanzuise, arch. Ignazio Leone, ing. Roberta Catapano, ing. Stefano Napolitano, ing. Maria Teresa Giugliano, dott. Vincenzo Campolo, geom. Luciano Marino, geom. Italo Ricci

sicurezza: arch. Francesca Spera

progettazione impianti fognari: prof. ing. Giovanni de Marinis

Responsabile del procedimento

arch. Giuseppe Pulli

Cronoprogramma

ER ECTA 8

giugno 2014

PROGRAMMA GENERALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: Corso S. Giovanni – Rifunionalizzazione sistema fognario San Giovanni

DIAGRAMMA DI GANTT

	QUANTITÀ (MATERIA)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
FASI LAVORATIVE																																																																																									
Allestimento cantiere temporaneo	5																																																																																								
tratto n.1 (da via Pazzigno a Largo Tartarone)		<i>(durata complessiva prevista per tratto n.1: 80+18= 98 giorni)</i>																																																																																							
Approvvigionamento tubazioni	5																																																																																								
Scavi e posa su strada	60																																																																																								
Rinfianchi, rinterri	10																																																																																								
Svellimento marciapiedi	5																																																																																								
Riconfigurazione marciapiedi – posa in opera cordoni e pavimentazione	10																																																																																								
Realizzazione pavimentazione stradale	5																																																																																								
Posa in opera elementi di arredo e verde	3																																																																																								
tratto n.2 (da Largo Tartarone a incrocio con via Ammiraglio Aubry)		<i>(durata complessiva prevista per tratto n.2: 125+38+12= 175 giorni)</i>																																																																																							
Approvvigionamento tubazioni	10																																																																																								
Scavi e posa su strada	90																																																																																								
Rinfianchi, rinterri	15																																																																																								
Svellimento marciapiedi	10																																																																																								
Riconfigurazione marciapiedi – posa in opera cordoni e pavimentazione	20																																																																																								
Realizzazione pavimentazione stradale	10																																																																																								
Sistemazione area adiacente deposito ANM	12																																																																																								
Posa in opera elementi di arredo e verde	8																																																																																								
tratto n.3 (da incrocio con via Ammiraglio Aubry a incrocio con via 2 maggio)		<i>(durata complessiva prevista per tratto n.3: 125+38+7= 170 giorni)</i>																																																																																							
Approvvigionamento tubazioni	10																																																																																								
Scavi e posa su strada	90																																																																																								
Rinfianchi, rinterri	15																																																																																								
Svellimento marciapiedi	10																																																																																								
Riconfigurazione marciapiedi – posa in opera cordoni e pavimentazione	20																																																																																								
Realizzazione pavimentazione stradale	10																																																																																								
Sistemazione area Largo Robertelli	7																																																																																								
Posa in opera elementi di arredo e verde	8																																																																																								
tratto n.4 (da incrocio con via 2 maggio a incrocio con via Principe di Sannicandro)		<i>(durata complessiva prevista per tratto n.4: 125+38= 163 giorni)</i>																																																																																							
Approvvigionamento tubazioni	10																																																																																								
Scavi e posa su strada	90																																																																																								
Rinfianchi, rinterri	15																																																																																								
Svellimento marciapiedi	10																																																																																								
Riconfigurazione marciapiedi – posa in opera cordoni e pavimentazione	20																																																																																								
Realizzazione pavimentazione stradale	10																																																																																								
Posa in opera elementi di arredo e verde	8																																																																																								
Impianto di sollevamento		<i>(durata complessiva prevista 180 giorni)</i>																																																																																							
Opere civili	90																																																																																								
Approvvigionamento apparecchiature	60																																																																																								
Montaggi e allestimenti	50																																																																																								
Sistemazioni superficiali con posa elementi di arredo urbano	54																																																																																								
Smontaggio cantiere	8																																																																																								
TOTALE GIORNI	619																																																																																								
settimana		7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	88																																																																											
progressivi giorni		49	98	147	196	245	294	343	392	441	490	539	588	619																																																																											