



COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 34/E del 05/12/2022

Oggetto: Rimodulazione del quadro economico dei lavori di *“Manutenzione straordinaria via Terracina tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro”* - per il riconoscimento alla ditta Alba 81 società cooperativa – P.Iva/C.F. 03549850638, della compensazione dei prezzi ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021.
Rif. Interno 163 del 05/12/2022

CUP : B67H18001710002
CIG : 8057093B78

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

PREMESSO che:

- con Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 236 del 24/06/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di ammettere in via provvisoria a finanziamento l'intervento di "Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Terracina tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro" per l'intero importo pari ad € 1.512.351,00;
- con Delibera di G.C. n. 414 del 20/09/2019 è stato, tra l'altro approvato in linea economica il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Terracina tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro", già approvato in linea tecnica con D.G.C. n. 241 del 24/05/2018, per l'importo complessivo di € 1.512.351,00;
- con Determina Dirigenziale n. 2 del 08/01/2020, I.G. 40 del 28/01/2020 è stato, tra l'altro approvata l'aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del 24/05/2019, per l'importo complessivo di € 620.705,30, di cui € 45.590,77 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, nei confronti della ditta Alba 81 società cooperativa – P.Iva/C.F. 03549850638 che ha offerto un ribasso del 39,1976% e approvato il relativo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via Terracina - Tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 620.705,30
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 575.114,53
<i>A1.1)</i>	<i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		<i>€ 3.201,47</i>
<i>A1.2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		<i>€ 42.389,30</i>
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 45.590,77
<i>A3)</i>	<i>Costi per la manodopera</i>		<i>€ 293.401,73</i>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 439.318,27
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i>	<i>10,0%</i>	<i>€ 99.146,55</i>
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi 1,6%</i>	<i>1,6%</i>	<i>€ 15.863,45</i>
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		<i>€ 375,00</i>
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		<i>€ 83.250,71</i>
<i>B5)</i>	<i>Lavori in economia</i>		<i>€ 50.000,00</i>
<i>B6)</i>	<i>Assicurazione dipendenti</i>		<i>€ 3.000,00</i>
<i>B7)</i>	TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 187.682,56
<i>B7.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 136.555,17</i>
<i>B7.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 21.812,24</i>
<i>B7.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 18.315,16</i>

- con Determina Dirigenziale n. 10 del 31/03/2020 è stato preso atto della divenuta efficacia della determina n. 2 del 08/01/2020;
- che in data 23/07/2020 è stato stipulato in contratto rep. n. 86405;
- in data 19/04/2021 il D.L. ha effettuato la consegna definitiva dell'intera arteria stradale interessata dai lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 28 del 12-07-2021, I.G. n. 1269 del 26-07-2021 veniva approvata la perizia per lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. b) D.lgs. n. 50/16, per una maggiore spesa di complessivi € 183.652,97 da cui, al netto del ribasso d'asta offerto dalla ditta pari al 39,1976 % è scaturito un importo di affidamento netto di € 121.072,13 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.948,97 oltre IVA al 22%, e pertanto contenuto nel limite del 20% dell'importo contrattuale originario;

- in data 05-08-2021 l'impresa esecutrice firmava contratto di appalto, repertoriato al n. 3690 in data 16-09-2021, di importo pari a €. 121.072,13 per maggiori lavori, oltre oneri per il conferimento a discarica autorizzata per € 83.250,71 oltre IVA al 22 %, per un totale di € 249.273,86;
- i lavori oggetto dell'appalto di cui al presente terminavano giusto verbale di ultimazione del 28-10-2021, e pertanto in tempo utile;
- in data 12/01/2022 è stata redatta la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto sottoscritto dall'impresa esecutrice senza alcuna riserva;
- con Determina Dirigenziale n. 16/E del 08/03/2022 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione;
- con Determina Dirigenziale n. 91/K del 22/07/2022 è stata riconosciuta alla società Alba 81 società cooperativa – P.Iva/C.F. 03549850638 la somma di € 16.031,46 oltre IVA al 22% pari a € 3.526,92 per un importo complessivo di € 19.558,38 per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per le lavorazioni eseguite nel primo e nel secondo semestre 2021 e approvato il quadro economico rimodulato come di seguito indicato:

	Q.E. di aggiudicazione	Q.E. rimodulato	Q.E. rimodulato per compensazione
Lavori a misura	€ 575.114,53	€ 693.237,69	€ 693.237,69
Oneri sicurezza	€ 45.590,77	€ 48.539,74	€ 48.539,74
Compensazione prezzi			€ 16.031,46
Totale lavori (al netto del ribasso)	€ 620.705,30	€ 741.777,43	€ 757.808,89
Iva sui lavori	€ 136.555,17	€ 163.191,03	€ 166.717,96
Oneri di smaltimento a discarica	€ 83.250,71	€ 83.250,71	€ 83.250,71
IVA sugli oneri di smaltimento	€ 18.315,16	€ 18.315,16	€ 18.315,16
Lavori in economia	€ 50.000,00	€ 25.559,18	€ 9.527,72
IVA sui lavori in economia	€ 11.000,00	€ 5.623,02	€ 2.096,10
Incentivi tecnici art. 113	€ 15.863,45	€ 15.863,45	€ 15.863,45
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
Imprevisti	€ 99.146,55	€ 2.515,24	€ 2.515,24
IVA sugli imprevisti	€ 21.812,24	€ 553,35	€ 553,35
Assicurazione dipendenti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	€ 439.318,27	€ 318.246,14	€ 302.214,68
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 1.060.023,57	€ 1.060.023,57	€ 1.060.023,57

CONSIDERATO che:

- i lavori hanno determinato un'economia di € 2,93 oltre iva al 22% per un totale di € 3,57, come risulta dalla relazione sul conto finale;
- a seguito del rimborso degli oneri di smaltimento rifiuti è risultata un'economia di € 6.574,97 iva inclusa al 22%;
- a seguito del calcolo effettuato dal RUP per la corresponsione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è risultata un'economia di € 793,17;
- le somme non impegnate ammontano ad € 17.692,41 come di seguito dettagliato:
 - € 3.068,59 per imprevisti iva inclusa;
 - € 11.623,82 per lavori in economia iva inclusa;
 - € 3.000,00 per assicurazione dipendenti.

RITENUTO necessario approvare il quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

	Q.E. rimodulato per compensazione	Q.E. FINALE	ECONOMIE
Lavori a misura	€ 693.237,69	€ 693.234,76	€ 2,93
Oneri sicurezza	€ 48.539,74	€ 48.539,74	€ 0,00
Compensazione prezzi	€ 16.031,46	€ 16.031,46	€ 0,00
Totale lavori (al netto del ribasso)	€ 757.808,89	€ 757.805,96	€ 2,93
Iva sui lavori	€ 166.717,96	€ 166.717,31	€ 0,64
Oneri di smaltimento a discarica	€ 83.250,71	€ 77.861,39	€ 5.389,32
IVA sugli oneri di smaltimento	€ 18.315,16	€ 17.129,51	€ 1.185,65
Lavori in economia	€ 9.527,72	€ 0,00	€ 9.527,72
IVA sui lavori in economia	€ 2.096,10	€ 0,00	€ 2.096,10
Incentivi tecnici art. 113	€ 15.863,45	€ 15.070,28	€ 793,17
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
Imprevisti	€ 2.515,24	€ 0,00	€ 2.515,24
IVA sugli imprevisti	€ 553,35	€ 0,00	€ 553,35
Assicurazione dipendenti	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	€ 302.214,68	€ 277.153,49	€ 25.061,19
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 1.060.023,57	€ 1.034.959,45	€ 25.064,12

PRESO ATTO che le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 25.064,12.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

TENUTO CONTO che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui all'art.191 comma 5 del D.Lgs 267/2000,

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, la rimodulazione del quadro economico approvato e ammesso a finanziamento relativo ai lavori di *“Manutenzione straordinaria via Terracina tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro”* come di seguito indicato:

	Q.E. rimodulato per compensazione	Q.E. FINALE	ECONOMIE
Lavori a misura	€ 693.237,69	€ 693.234,76	€ 2,93
Oneri sicurezza	€ 48.539,74	€ 48.539,74	€ 0,00
Compensazione prezzi	€ 16.031,46	€ 16.031,46	€ 0,00
Totale lavori (al netto del ribasso)	€ 757.808,89	€ 757.805,96	€ 2,93
Iva sui lavori	€ 166.717,96	€ 166.717,31	€ 0,64
Oneri di smaltimento a discarica	€ 83.250,71	€ 77.861,39	€ 5.389,32
IVA sugli oneri di smaltimento	€ 18.315,16	€ 17.129,51	€ 1.185,65
Lavori in economia	€ 9.527,72	€ 0,00	€ 9.527,72
IVA sui lavori in economia	€ 2.096,10	€ 0,00	€ 2.096,10
Incentivi tecnici art. 113	€ 15.863,45	€ 15.070,28	€ 793,17
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
Imprevisti	€ 2.515,24	€ 0,00	€ 2.515,24
IVA sugli imprevisti	€ 553,35	€ 0,00	€ 553,35
Assicurazione dipendenti	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	€ 302.214,68	€ 277.153,49	€ 25.061,19
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 1.060.023,57	€ 1.034.959,45	€ 25.064,12

3. **DARE ATTO** che le economie dell'appalto risultano, pertanto, pari ad € 25.064,12 come di seguito dettagliato:
- € 3,57 compresa iva al 22%, come risulta dalla relazione sul conto finale, per economia sui lavori;
 - € 6.574,97 compresa iva al 22% per economia sugli oneri di smaltimento rifiuti ;
 - € 793,17 economia incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
 - € 17.692,41 di cui:
 - € 3.068,59 compresa iva al 22% per imprevisti;
 - € 11.623,82 compresa iva al 22% per lavori in economia;
 - € 3.000,00 per assicurazione dipendenti.

Il presente atto non contiene dati personali.

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.