



COMUNE DI NAPOLI

AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

*Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri*

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE (1088I)

n. 048 del 15 aprile 2024

OGGETTO: PSC-NAPOLI-FSC - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi presso il 48° Circolo "E. Toti" sito in Piazza Aprea (Na) Ponticelli, ricadente nella Municipalità 6, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 398 del 20/10/2022.

CUP: B65I17000050001 CIG: 94809821DB

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

con Delibera di Giunta Comunale 398 del 20/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante gli "Interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi presso il 48° Circolo "E. Toti" sito in Piazza Aprea (Na) Ponticelli, ricadente nella Municipalità 6", per l'importo complessivo di € 367.529,74;

l'importo necessario per l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul bilancio "Patto per Napoli" FSC 2014/2020 e che il centro di spesa è in capo al Servizio Edilizia Scolastica (ARMA1082);

con Determina Dirigenziale n. 73 del 15/12/2022, registrata all'indice generale n. 2741 del 27/12/2022 si è proceduto all'impegno di spesa e all'affidamento in favore della D.P. Group srl, con sede in Quarto (Na) – 80010 - al Corso Italia, n.129 P.iva 06016801216 a seguito di procedura negoziata indetta ai sensi dell'art.63 del D.lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante il MEPA attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RdO) per complessivi € 148.030,59 di cui: € 9.842,17 per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso oltre Iva al 22% a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 42,9905% sull'importo dei lavori posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla stazione appaltante;

con contratto registrato in data 17/04/2023 con repertorio n. 5387 è stato formalizzato l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla ditta in parola, per un importo pari ad € 148.030,59 per lavori comprensivi di cui € 9.842,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la soc. D.P. Group s.r.l. ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.50/2016, mediante Polizza Fidejussoria n. 430273014 in data 28/03/2023 contratta con la Generali Italia s.p.a. fino alla concorrenza massima di € 48.850,00, ridotta al 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 come da certificazione del sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008

Considerato che, nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP e da quest'ultimo autorizzato, sentito anche il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, è emersa la necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni, impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, approvate con Determina Dirigenziale n. 72 del 04 dicembre 2023 registrata all'indice generale al n. 2835 del 27/12/2023 una perizia per i maggiori lavori ai sensi del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 per € 25.223,74 di cui € 1.051,15 al netto del ribasso oltre Iva;

con la stessa Determina n. 72 del 04 dicembre 2023 registrata all'indice generale al n. 2835 del 27/12/2023 è stata approvata la spesa per un importo di € 19.890,23 compreso l'incremento del 15% per spese generali per lo smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni oltre Iva pari ad € 4.375,85 per un totale complessivo di € 24.266,08;

A seguito della predisposizione della perizia di rimodulazione del quadro economico con l'inserimento dei nuovi prezzi è stato predisposto e sottoscritto un atto di sottomissione in data 16 settembre 2023;

L'atto aggiuntivo reso necessario è stato stipulato in data 10 febbraio 2024 e registrato il 04.03.2024 con repertorio 6493;

La spesa totale autorizzata per lavori e spese è stata di 193.144,56 oltre Iva come da legge così ripartita:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Importo lavori compreso oneri di sicurezza	148.030,59
Oneri di smaltimento	19.890,23
Variante suppletiva	25.223,74
Totale somme autorizzate	193.144,56

i lavori come risulta dal relativo verbale in via d'urgenza sono stati consegnati in data 27 marzo 2023 ed iniziarono in pari data con un tempo contrattualmente definito di giorni 180;

Visto

il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18 marzo 2024 dal Direttore dei lavori, che attesta che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed ultimati nei tempi dovuti;

Vista la certificazione agli atti con la quale si attesta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto;
- che per l'esecuzione dei sopraindicati lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo né in modo permanente;
- che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che i lavori sono stati eseguiti nei tempi prescritti;
- che la ditta ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- che la stessa società ha adempiuto a tutti gli obblighi scaturenti dal contratto di appalto;
- che l'impresa ha regolarmente ottemperato agli adempimenti assicurativi e fiscali;
- che il certificato di Regolare Esecuzione redatto dai Direttori dei Lavori è stato vistato dal Responsabile del Procedimento.

Vista la relazione sul conto finale dal quale risulta che la soc. D.P. Group s.r.l. ha eseguito i lavori per l'importo di € 172.494,39 comprensivi degli oneri di sicurezza oltre Iva come da legge.

Rilevata che la ditta ha percepito n. 02 acconti per un importo di € 171.632,02 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza oltre Iva come da legge.

Ritenuto che si possa procedere all'approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione.

Considerato che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", adottato con D.P.R. n. 62/2013.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-25, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che:

- che il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, nonché degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.
- ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 241/1990, che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta.

Il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

DISPONE

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende interamente trascritto e confermato:

Approvare lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi e per gli effetti del comma 3. art. 102 D.lgs. 50/2016 dal D.L / RUP ing. Maurizio Barbano in sostituzione dall'ing. Pasquale Ciccarelli posto in quiescenza ed emesso in data 18 marzo 2024 relativo ai lavori "PSC-NAPOLI-FSC - Rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi presso il 48° Circolo "E. Toti" sito in Piazza Aprea (Na) Ponticelli, ricadente nella Municipalità 6"

Dare atto, che le somme finali per lavori e spese ammontano complessivamente ad € 191.522,25 e che detto importo è contenuto nella somma autorizzata di € 193.144,56 da cui risulta una minore spesa di euro 1.622,31

Dare atto, che dallo Stato Finale dei lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori si evince un credito a favore della soc. D.P. Group s.r.l. di euro 862,37 oltre Iva al 22%.

Di autorizzare, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali art.103, comma 1 D.lgs. n. 50/2016, giusta Polizza Fidejussoria n. 430273014 in data 28/03/2023 contratta con la Generali Italia s.p.a. fino alla concorrenza massima di € 48.850,00, ridotta al 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 come da certificazione del sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b e 17 comma 2 lett. a del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013.

Gli allegati costituenti parte integrante della presente disposizione, composti dai seguenti documenti, per complessive pag. 13 firmati digitalmente dal dirigente è conservati nell'archivio informatico dell'Ente e repertoriati con i numeri:

- All_1088I_048_01 - Stato Finale dei Lavori;
- All_1088I_048_02 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

*Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
arch. Alfonso GHEZZI*

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente Disposizione Dirigenziale è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.