

RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: PSC-NAPOLI-FSC. "Lavori di miglioramento strutturale mediante sistemi antisfondellamento e rifacimento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura del I piano dell'I.C. Russolillo di Corso Duca d'Aosta 78".

CUP:B65I17000050001 - **CIG:** 9268247F5D

Approvazione progetto definitivo/esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n.ro 107 del 14.04.2022.

Importo quadro economico di progetto € 262.000,00 di cui € 183.013,35 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 4.009,83 non soggetti a ribasso, ed € 78.986,65 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile del Procedimento ing. Giulio Davini nomina con Disposizione Dirigenziale n.ro 37 del 31.03.2022 rep. n.ro DISP/2022/3404 del 22.04.2022.

Direttore dei Lavori geom. Giacomo Esposito nomina con Disposizione Dirigenziale n.ro 37 del 31.03.2022 rep. n.ro DISP/2022/3404 del 22.04.2022.

Appaltatore ALCOR Società Cooperativa con sede legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 626, C.F e P.IVA 05398361211.

Affidamento lavori con Determinazione Dirigenziale n.34 del 02.09.2022 registrata all'I.G. con il n.ro 1622 del 13.09.2022 per un importo di € **148.769,98** (comprensivi di € 4.009,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%.

Contratto registrato al n.ro 4703 del 27.10.2022.

Affidamento aggiuntivo per oneri di smaltimento e spese cartellonistica con Determinazione Dirigenziale n.54 del 10.11.2022 registrata all'I.G. con il n.ro 2223 del 23.11.2022 per un importo di € **34.160,00** compreso IVA al 22% per oneri di smaltimento e € **500,00** compreso IVA al 22% per spese di cartellonistica.

Rimodulazione quadro economico con Determinazione Dirigenziale n.77 del 16.12.2022 registrata all'I.G. con il n.ro 2901 del 30.12.2022 si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per tener conto dell'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17-05-2022 convertito in Legge 91/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" incrementando l'importo complessivo di € 13.672,34 oltre IVA al 22% per complessivi € 16.680,25.

Progetto Definitivo/Esecutivo

Con Delibera di Giunta Comunale n.107 del 14 aprile 2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione dei "Lavori di miglioramento strutturale mediante sistemi antisfondellamento e rifacimento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura del I piano dell'I.C. Russolillo di Corso Duca d'Aosta 78" per l'importo complessivo di € 262.000,00 secondo il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO | | | |
|------------------------------|-------|--|---------------------|
| | Voce | Descrizione | Importo |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | A | Lavori | |
| | A.1 | Importo lavori da computo metrico estimativo | € 180.340,13 |
| | A.1.1 | Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.) | € 1.336,61 |
| | A.2 | Importo dei Lavori a base d'asta | € 179.003,52 |
| | A.3 | Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.) | € 2.673,22 |
| | A.4 | Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) | € 4.009,83 |
| | A.5 | Oneri della manodopera | € 80.661,39 |
| | | TOTALE LAVORI (A.2+A.4) | € 183.013,35 |
| | B.1 | IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22% | € 40.262,94 |
| | B.2 | Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta | € 28.000,00 |
| | B.2.1 | IVA su oneri di smaltimento 22% | € 6.160,00 |
| | B.3 | Lavori in economia | € 0,00 |
| | B.4 | Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP | € 2.928,21 |
| | B.5 | Contributo A.V.C.P. | € 225,00 |
| | B.6 | Imprevisti escluso IVA | € 746,31 |
| | B.6.1 | IVA su imprevisti al 22% | € 164,19 |
| | B.7 | Pubblicazione avvisi | € 0,00 |
| | B.7.1 | IVA su Pubblicazione avvisi al 22% | € 0,00 |
| | B.8 | Spese per cartellonistica IVA compreso | € 500,00 |
| | | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 78.986,65 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) | € 262.000,00 |

Finanziamento del progetto:

L'importo complessivo del progetto relativamente al II lotto pari ad € 262.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2022/2024 – Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020.

Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori:

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state affidate all'ing Giulio Davini e quelle di Direttore dei Lavori sono state svolte per tutta la loro durata dal geom. Giacomo Esposito giusta nomina con Disposizione Dirigenziale n.ro 37 del 31.03.2022 rep. n.ro DISP/2022/3404 del 22.04.2022.

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Assuntore dei lavori:

Con Determinazione Dirigenziale n.34 del 02.09.2022 registrata all'I.G. con il n.ro 1622 del 13.09.2022 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa ALCOR Società Cooperativa con sede legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 626, C.F e P.IVA 05398361211, per un importo di **€ 148.769,98** (comprensivi di € 4.009,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% e somme a disposizione secondo il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE | | | |
|--|-------|--|---------------------|
| | Voce | Descrizione | Importo |
| LAVORIA-IMPORTO | A | Lavori | |
| | A.1 | Importo lavori da computo metrico estimativo | € 180 340,13 |
| | A.1.1 | Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.) | € 1 336,61 |
| | A.2 | Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 19,13% | € 144 760,15 |
| | A.3 | Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.) | € 2 673,22 |
| | A.4 | Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) | € 4 009,83 |
| | A.5 | Oneri della manodopera | € 80 661,39 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | | TOTALE LAVORI (A.2+A.4) | € 148 769,98 |
| | B.1 | IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22% | € 32 729,40 |
| | B.2 | Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta | € 28 000,00 |
| | B.2.1 | IVA su oneri di smaltimento 22% | € 6 160,00 |
| | B.3 | Lavori in economia | € 0,00 |
| | B.4 | Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP | € 2 928,21 |
| | B.5 | Contributo A.V.C.P. | € 225,00 |
| | B.6 | Imprevisti escluso IVA | € 746,31 |
| | B.6.1 | IVA su imprevisti al 22% | € 164,19 |
| | B.7 | Pubblicazione avvisi | € 0,00 |
| | B.7.1 | IVA su Pubblicazione avvisi al 22% | € 0,00 |
| | B.8 | Spese per cartellonistica IVA compreso | € 500,00 |
| | | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 71 453,11 |
| TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) | | | € 220 223,09 |

Cauzione contratto:

Come riportato nell'art.6) del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, l'impresa ALCOR Società Cooperativa ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante Polizza Fidejussoria n.ro 113077908 in data 06.10.2022 contratta con la Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia N00895 - AIROLA fino alla concorrenza massima di € 11.384,00 beneficiando della riduzione al 50% ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.lgs.50/2016, essendo in possesso di certificazione del sistema di Qualità conforme alle norma ISO 9001:2015, e della riduzione del 20% essendo in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001:2015.

Contratto:

Il contratto è stato registrato al n.ro 4703 in data 27.10.2022 per l'importo complessivo di € 148.769,98 (comprensivi di € 4.009,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Affidamento aggiuntivo per oneri di smaltimento e spese cartellonistica:

Con Determinazione Dirigenziale n.54 del 10.11.2022 registrata all'I.G. con il n.ro 2223 del 23.11.2022 è stata affidata alla medesima impresa affidataria del contratto di appalto giusto rep. n.ro 4703 del 27.10.2022 la somma di per un importo di € 34.160,00 compreso IVA al 22% per oneri di smaltimento e € 500,00 compreso IVA al 22% per spese di cartellonistica.

Rimodulazione quadro economico:

Con Determinazione Dirigenziale n.77 del 16.12.2022 registrata all'I.G. con il n.ro 2901 del 30.12.2022 si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per l'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17-05-2022 convertito in Legge 91/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" incrementando l'importo complessivo di € 13.672,34 oltre IVA al 22% per complessivi € 16.680,25 secondo il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO A TARIFFA 2022 | | | |
|--|-------|--|---------------------|
| | Voce | Descrizione | Importo |
| LAVORI, IMPORTO | A | Lavori | |
| | A.1 | Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 19,13% | € 144 760,15 |
| | A.2 | Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) | € 4 009,83 |
| | A.3 | Oneri della manodopera | € 80 661,39 |
| | A.4 | Incremento lordo per adeguamento prezzi tariffa 2022 | € 18 785,07 |
| | A.4.1 | Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 | € 15 672,34 |
| | A.4.2 | 90% Incremento da corrispondere ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 | € 13 672,34 |
| | | TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.4.2) | € 162 442,31 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | B.1 | IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22% | € 35 737,31 |
| | B.2 | Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta | € 28 000,00 |
| | B.2.1 | IVA su oneri di smaltimento 22% | € 6 160,00 |
| | B.3 | Lavori in economia | € 0,00 |
| | B.4 | Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP | € 2 928,21 |
| | B.5 | Contributo A.V.C.P. | € 225,00 |
| | B.6 | Imprevisti escluso IVA | € 746,31 |
| | B.6.1 | IVA su imprevisti al 22% | € 164,19 |
| | B.7 | Pubblicazione avvisi | € 0,00 |
| | B.7.1 | IVA su Pubblicazione avvisi al 22% | € 0,00 |
| | B.8 | Spese per cartellonistica IVA compreso | € 500,00 |
| | | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 74 461,02 |
| TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) | | | € 236 903,33 |

Spesa autorizzata complessiva:

La spesa complessiva autorizzata netta ammonta ad € 190.852,16 oltre IVA al 22% così ripartita:

| | |
|---|--------------|
| A) importo totale lavori comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | €148.769,98 |
| B) oneri di smaltimento non soggetti a ribasso | € 28.000,00 |
| C) spese per cartellonistica | € 409,84 |
| D) 90% Incremento da corrispondere ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 | € 13.672,34 |
| TOTALE AFFIDAMENTO (A + B + C) | € 190.852,16 |

Copertura assicurativa per Danni di Esecuzione, per Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di Manutenzione:

L'impresa ALCOR Società Cooperativa ha costituito Polizza assicurativa n.ro 6230400123 in data 07.10.2022 contratta con la HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Airola Ricciardi per il periodo dal 03.10.2022 al 03.10.2023.

Consegna dei lavori:

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna d'urgenza dei lavori il giorno 26.10.2022, come da verbale di consegna sottoscritto in pari data.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Il tempo utile per dare compiuti i lavori, aveva una scadenza a decorrere dal verbale di consegna redatto in data 26.10.2022 di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, per cui il termine contrattuale doveva avvenire entro e non oltre il 22.02.2023.

Sospensioni e Riprese dei Lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata disposta alcuna sospensione.

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

Il Direttore dei Lavori, con certificato in data 20.02.2023 dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Lavori in economia:

In corso di esecuzione non sono stati affidati lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

Non sono state concesse anticipazioni di somme all'impresa affidataria.

Acconti già corrisposti:

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n.1 (uno) certificati di pagamento e n.1 (uno) certificato di pagamento straordinario, come di seguito specificato:

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| Certificato n.1 emesso in data 09.01.2023 di | € 148.018,80 | oltre IVA |
| Certificato n.1 straordinario emesso in data | € 13.215,64 | oltre IVA |
| TOTALE | € 161.234,44 | oltre IVA |

e il pagamento della fattura relativa agli oneri di smaltimento non soggetti a ribasso per complessivi **€ 27.847,48** oltre I.V.A. al 22%.

Stato finale:

Lo stato finale redatto in data 09.03.2023 ammonta ad **€ 189.909,27** e riporta le seguenti annotazioni:

| Importi | contabilizzato | liquidato | credito residuo |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| Lavori eseguiti compreso oneri di sicurezza | € 148.742,65 | € 148.018,80 | € 723,85 |
| Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso | € 27.847,48 | € 27.847,48 | € 0,00 |
| Spese di cartellonistica pagati a fattura | € 103,50 | € 0,00 | € 103,50 |
| 90% Incremento da corrispondere ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 | € 13.215,64 | € 13.215,64 | € 0,00 |
| Totale | € 189.909,27 | € 189.081,92 | € 827,35 |

Resta un credito dell'impresa di **€ 827,35** di cui € 723,85 per lavori compreso oneri di sicurezza e € 103,50 per spese di cartellonistica pagati a fattura, oltre IVA al 22%.

Somma effettivamente spesa in confronto di quella autorizzata:

La somma effettivamente spesa di **€ 189.909,27**, quale risulta dallo stato finale del 09.03.2023 è compresa nei limiti della somma autorizzata pari ad **€ 190.852,16**, con una minore spesa netta pari ad **€ 942,89** secondo il seguente dettaglio:

| Importi | contabilizzato | autorizzato | minore spesa |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| Lavori eseguiti compreso oneri di sicurezza | € 148.742,65 | € 148.769,98 | € 27,33 |
| Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso | € 27.847,48 | € 28.000,00 | € 152,52 |
| Spese di cartellonistica pagati a fattura | € 103,50 | € 409,84 | € 306,34 |
| 90% Incremento da corrispondere ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 | € 13.215,64 | € 13.672,34 | € 456,70 |
| Totale | € 189.909,27 | € 190.852,16 | € 942,89 |



Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Napoli mediante polizza assicurativa a carattere continuativo.

Infortuni occorsi durante l'esecuzione dei lavori:

Non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Il D.U.R.C. ON LINE (n.ro protocollo INPS_34331749) richiesto in data 20.01.2023 risulta regolare con scadenza validità 20.05.2023.

Avvisi ad opponendum:

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private, né, risulta che durante l'esecuzione dei lavori sia stato arrecato alcun danno diretto ed indiretto alle medesime, per cui in luogo della pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha redatto apposita Dichiarazione Sostitutiva dell'Avviso ai Creditori.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risultano cessione di credito da parte dell'impresa ALCOR Società Cooperativa.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 09.03.2023 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori è intervenuto alla stessa il sig. Luca IOVINE in qualità di legale rappresentante dell'impresa ALCOR Società Cooperativa.

Risultati della visita di collaudo:


Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

pagina 7 di 10



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

pagina 8 di 10



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



- d) per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) l'ammontare dei lavori contabilizzati comprensivi degli oneri di sicurezza, di smaltimento e delle spese per la cartellonistica risulta essere di **€ 189.909,27** ed è inferiore alle somme autorizzate;
- g) l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- l) i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- m) non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- n) l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- o) l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori con riferimento ai lavori di cui all'oggetto (giusto contratto registrato in data 27.10.2022 al n.ro 4703) eseguiti dall'impresa ALCOR Società Cooperativa con sede legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 626, C.F e P.IVA 05398361211,

CERTIFICA CHE:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto pari ad **€ 189.909,27** comprensivi degli oneri di sicurezza, di smaltimento e delle spese per la cartellonistica, oltre IVA al 22%;
- risulta un credito dell'impresa esecutrice pari ad **€ 827,35** (ottocentoventisette/35) di cui € 723,85 per lavori compreso oneri di sicurezza e € 103,50 (centotré/50) per



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

spese di cartellonistica pagati a fattura, oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 1.009,37 (milleenove/37) che possono essere corrisposte all'impresa ALCOR Società Cooperativa con sede legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 626, C.F. e P.IVA 05398361211 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

NAPOLI il 09 MARZO 2023

L'Impresa
ALCOR SOCIETÀ COOPERATIVA
Società Cooperativa
C.so Vittorio Emanuele, 626
80121 Napoli
P. IVA 05398361211

Il Direttore dei Lavori
geom. Giacomo ESPOSITO

f. e. con l. p. e. t.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Giulio DAVINI

