



**Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare
Servizio Grande Progetto UNESCO**

DETERMINAZIONE

n. 25 del 15 novembre 2024

Oggetto: "Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali" relativi all'intervento denominato *Sacro Tempio della Scorzata* - Grande Progetto *Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO* – Finanziamento FSC 2014/2020 – PSC Regione Campania.

CUP: B68I12000970006 CIG: 88594655CC.

Concessione di proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori.

Atto senza impegno di spesa



Il Dirigente del Servizio *Grande Progetto UNESCO*

Premesso che:

- l'intervento denominato *Sacro Tempio della Scorziata* rientra tra gli interventi previsti dal Grande Progetto *Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO*, finanziato a valere sul FSC 2014/2020 – PSC Regione Campania;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 611 dell'8 agosto 2013 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in parola dell'importo complessivo di € 8.500.000,00, ripartito in due lotti d'intervento di cui il lotto A, incluso tra le opere da realizzarsi nell'ambito del citato Grande Progetto, per un importo complessivo del quadro economico pari a € 2.500.000,00;
- con determinazione del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO* n. 8 del 27 maggio 2020, I.G. n. 780 del 2 luglio 2020, sono stati approvati il progetto definitivo dell'intervento denominato *Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A*, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto tra Corvino+Multari S.r.l. (mandataria), Arbolino ingg. Associati, geol. Gavino Acierno, dott.ssa Deborah De Vincenzo, arch. Giovanna Tedeschi (mandanti), giusta contratto stipulato in data 29 giugno 2017 con repertorio n. 86121, e il relativo quadro economico di importo totale pari a € 2.451.785,60, rimodulato per le motivazioni indicate nella determinazione medesima;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determinazione del Servizio *Valorizzazione della città storica - sito UNESCO* n. 5 del 11 marzo 2022, I.G. n. 443 del 21 marzo 2022, si è proceduto alla approvazione della proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione della gara indetta mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della legge n. 120/2020 in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'appalto di lavori e servizi avente ad oggetto i *lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali* relativi all'intervento de quo, al costituendo RTI Minerva Restauri S.r.l. (mandataria) – Geo Consultlab S.r.l. (mandante), per l'importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 23,177%, pari a € 1.453.016,98 di cui € 1.358.416,48 oltre IVA al 10% per lavori, € 56.573,11 oltre IVA al 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 38.027,39 oltre oneri al 4% e IVA al 22% per servizi, e tempo di esecuzione del contratto, al netto del ribasso di 199 giorni, complessivamente pari a 299 giorni solari e continuativi, di cui 269 giorni per lavori, 30 giorni per indagini e progettazione esecutiva;
- con determinazione del Servizio *Valorizzazione della città storica - sito UNESCO* n. 13 del 24 giugno 2022 rep. n. 279 del 11 luglio 2022, si è dato atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con la citata determinazione I.G. n. 443 del 21 marzo 2022;
- l'appalto in parola si articola nelle quattro fasi di seguito descritte:
 - fase 1: lavori di messa in sicurezza dell'immobile, della durata di 118 giorni;
 - fase 2: esecuzione delle indagini diagnostico-conoscitive, della durata di 12 giorni;
 - fase 3: progettazione esecutiva delle opere strutturali (lotto A), della durata di 18 giorni;
 - fase 4: all'esecuzione delle opere strutturali (lotto A), della durata di 151 giorni;
- in data 19 luglio 2022 il Direttore dei Lavori, incaricato giusta contratto rep. n. 86121 del 29 giugno 2017, ha proceduto alla consegna parziale delle aree e dei lavori di cui all'intervento in oggetto al RTI affidatario;
- in data 18 novembre 2022 con rep. n. 86623, è stato stipulato con il citato RTI Minerva Restauri S.r.l. – Geo Consultlab S.r.l., il contratto di appalto;
- in data 4 gennaio 2023 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva delle aree e dei lavori.



Premesso altresì che:

- nel corso dei lavori di messa in sicurezza e ai fini del completamento degli stessi, il RTI affidatario ha rilevato la necessità di eseguire preliminarmente delle indagini conoscitive e pertanto, congiuntamente al raggruppamento temporaneo di professionisti indicato per la progettazione esecutiva delle opere strutturali, ha elaborato il piano delle indagini preliminari necessarie al completamento della fase 1 dell'appalto, trasmesso con PEC del 29 aprile 2023, acquisita con PG/364484 del 2 maggio 2023, rettificato con PEC del 5 maggio 2023, acquisita con PG/376419 di pari data e inoltrato dal Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO* alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli con PG/389110 del 9 maggio 2023;
- con ordine di servizio n. 4 del 26 maggio 2023, trasmesso con PG/442120 di pari data, il responsabile unico del procedimento ha disposto l'avvio all'esecuzione delle suddette indagini, a decorrere dal 30 maggio 2023;
- con nota acquisita con PG/454540 del 1° giugno 2023 il direttore dei lavori ha trasmesso il verbale di sospensione dei lavori, disposta ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, a decorrere dal giorno 29 aprile 2023 in attesa degli esiti di suddette indagini e *“fino alla trasmissione dei relativi esiti, valutazione degli stessi e consequenziale adeguamento del progetto di messa in sicurezza e dunque finché non saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte”*;
- con PEC del 12 giugno 2023, acquisita con PG/488530 del 13 giugno 2023, l'impresa esecutrice ha trasmesso gli esiti delle indagini e gli stessi sono stati inoltrati alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli con PG/550971 del 4 luglio 2023;
- a seguito dell'esecuzione delle indagini, in data 24 luglio 2023 il direttore dei lavori ha trasmesso la comunicazione DL007, acquisita con PG/608566 di pari data, avente ad oggetto la proposta di variante al contratto in corso di esecuzione per rinvenimenti imprevedibili o imprevedibili nella fase progettuale, a parità di importo e senza modifiche sostanziali al progetto approvato;
- in riscontro a detta comunicazione DL007, con nota PG/627762 del 28 luglio 2023 il responsabile unico del procedimento ha richiesto al direttore dei lavori di relazionare in maniera più dettagliata in ordine alle ragioni che hanno determinato la proposta di variante e ai suoi contenuti al fine di consentire di esprimersi in merito all'autorizzazione della variante medesima;
- con PEC del 2 agosto 2023, acquisita con PG/654703 dell'8 agosto 2023 il direttore dei lavori ha trasmesso la comunicazione DL008 fornendo le precisazioni richieste;
- con ordine di servizio n. 5 del 2 agosto 2023, trasmesso con PG/640730 di pari data, il responsabile unico del procedimento ha richiesto al RTI affidatario la trasmissione del piano di indagini, comprensivo di tutte le indagini contrattualmente previste, a integrazione di quanto già eseguito e ai fini della ripresa e del completamento della fase 2 dell'appalto;
- con nota PG/2023/656575 dell'8 agosto 2023 il responsabile unico del procedimento ha autorizzato la redazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
- con PEC dell'11 settembre 2023, acquisita con PG/723734 del 12 settembre 2023, l'impresa ha trasmesso il piano di indagini di cui al citato ordine di servizio n. 5;
- con PEC del 21 settembre 2023, acquisita con PG/753311 del 22 settembre 2023, e successive rettifiche trasmesse con PEC del 10 ottobre 2023, acquisita con PG/811880 di pari data e con PEC del 19 ottobre 2023 acquisita con PG/846385 del 20 ottobre 2023, il direttore dei lavori ha trasmesso la variante al progetto definitivo redatta ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
- con determinazione del Servizio *Grande Progetto UNESCO* n. 9 del 30 ottobre 2023, rep. n. 711 di pari data, è stata approvata, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la



variante in corso d'opera al progetto approvato con determinazione del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO* n. 8 del 27 maggio 2020, I.G. n. 780 del 2 luglio 2020, senza variazione dell'importo contrattuale;

- tale variante ha comportato una modifica dei tempi contrattuali fissando il termine ultimo per la conclusione dell'appalto in dodici mesi, ossia in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dei lavori in variante, di cui 347 giorni per lavori e 18 giorni per l'esecuzione per servizi come da cronoprogramma di variante;
- con ordine di servizio n. 6 del 31 ottobre 2023, trasmesso con PG/884689 di pari data il responsabile unico del procedimento ha disposto al direttore dei lavori, cessate le cause della sospensione, la ripresa *ad horas* dei lavori di cui al citato contratto rep. n. 86623 del 18 novembre 2022 e alla variante approvata e di procedere con gli adempimenti di cui all'art. 10 del D.M. 49/2018;
- con verbale del 6 novembre 2023 il direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori, fissando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto al giorno 5 novembre 2024;
- a seguito della ripresa dei lavori, con nota PG/21464 dell'8 gennaio 2024 e successivo sollecito di cui alla nota PG/80356 del 25 gennaio 2024, il responsabile unico del procedimento ha trasmesso al RTI affidatario la richiesta di integrazione del piano di indagini acquisito con PG/2023/723734;
- con PEC del 25 gennaio 2024, acquisita con PG/80506 del 26 gennaio 2024, il suddetto RTI ha trasmesso l'integrazione richiesta;
- con nota PG/244627 del 14 marzo 2024, il responsabile unico del procedimento ha comunicato alla competente Soprintendenza l'avvio dell'esecuzione delle indagini allegando la documentazione acquisita dall'impresa esecutrice;
- nel corso della riunione tenutasi in data 10 aprile 2024, alla quale hanno preso parte il RTI affidatario, i progettisti da questa indicati e la direzione lavori, è stato rilevato lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza e sono stati definiti, tra l'altro, gli aspetti di dettaglio inerenti alle indagini da eseguire e il relativo cronoprogramma di esecuzione;
- con ordine di servizio n. 7 del 12 aprile 2024, trasmesso con PG/337457 di pari data, il responsabile unico del procedimento ha disposto all'impresa l'avvio all'esecuzione delle indagini di cui al piano di indagini trasmesso e di tutte le indagini e i monitoraggi previsti nel progetto a base di gara e nell'offerta dell'appaltatore, costituenti parti integranti e sostanziali del contratto, e non ancora eseguiti, ai fini del completamento della prestazione di cui alla fase 2 dell'appalto in parola;
- con PEC del 13 maggio 2024, acquisita con PG/439524 del 14 maggio 2024, il RTI affidatario ha trasmesso gli esiti di dette indagini;
- dalla disamina di tale documentazione, le indagini eseguite sono risultate ancora incomplete rispetto a quanto complessivamente previsto nel progetto a base di gara, nell'offerta dell'appaltatore, costituente parte integrante e sostanziale del contratto, e nelle menzionate prescrizioni della competente Soprintendenza;
- visti i tempi complessivi fissati per l'ultimazione dell'appalto, come già anticipato nel corso della citata riunione del 10 aprile 2024, e la necessità di procedere con urgenza all'elaborazione della progettazione esecutiva delle opere strutturali, la cui approvazione è propedeutica all'avvio della quarta e ultima fase dell'appalto, con ordine di servizio n. 8 del 31 luglio 2024, trasmesso con PG/678891 di pari data, il responsabile unico del procedimento ha disposto l'avvio all'esecuzione della fase 3 dell'appalto, inerente alla redazione del progetto esecutivo delle opere strutturali della parte del complesso identificata come lotto A;
- a seguito di richiesta motivata del RTI Minerva Restauri S.r.l. – Geo Consultlab S.r.l., con nota PG/713620 del 14 agosto 2024 il responsabile unico del procedimento ha specificato le modalità di consegna del progetto esecutivo delle opere strutturali in considerazione degli impedimenti di



accessibilità ad alcune aree oggetto di indagini e rilievi;

- con PEC del 10 settembre 2024 acquisita con PG/768249 dell'11 settembre 2024 e, ad esito della riunione del 24 settembre 2024, con successiva PEC del 15 ottobre 2024, acquisita con PG/892125 del 16 ottobre 2024, il suddetto RTI ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere strutturali, articolato in tre stralci.

Considerato che:

- nel corso dei lavori di messa in sicurezza, con PEC del 15 maggio 2024, acquisita con PG/444394 di pari data, il direttore dei lavori ha trasmesso la comunicazione DL10 avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla demolizione di porzioni di muratura pericolante (verticale 35-36) al fine di poter efficacemente completare l'intervento di cui alla fase 1 dell'appalto;
- con nota PG/470022 del 22 maggio 2024, il responsabile unico del procedimento ha richiesto al direttore dei lavori ulteriori informazioni e chiarimenti in merito a detta istanza e ha richiesto per le vie brevi alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio la disponibilità ad effettuare un sopralluogo *in situ*, effettuato in data 1° luglio 2024;
- facendo seguito alla richiesta del responsabile unico del procedimento e a quanto condiviso in sede di sopralluogo, con PEC del 2 luglio 2024, acquisita con PG/595342 del 3 luglio 2024, il direttore dei lavori ha trasmesso la comunicazione DL12 fornendo chiarimenti e documentazione integrativa alla precedente comunicazione DL10;
- con nota PG/593232 del 2 luglio 2024 e successiva rettifica PG/681008 del 1° agosto 2024, il responsabile unico del procedimento ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio la richiesta di autorizzazione alla demolizione delle porzioni di muratura per la verticale 35-36, con la relativa documentazione allegata;
- a seguito della comunicazione del 18 settembre 2024 con la quale il RTI affidatario ha rappresentato al direttore dei lavori la perdurante condizione di sospensione delle lavorazioni inerenti alla demolizione delle porzioni di muratura della verticale 35-36, con PEC del 23 settembre 2024 quest'ultimo ha inviato al responsabile unico del procedimento la comunicazione DL13 richiedendo di reiterare alla competente Soprintendenza l'istanza di autorizzazione, in modo da consentire il proficuo svolgimento delle attività;
- in esito alla riunione tenutasi presso gli uffici della suddetta amministrazione in data 30 settembre 2024, convocata per le vie brevi il direttore dei lavori, con PEC del 17 ottobre 2024, acquisita con PG/899781 del 18 ottobre 2024, ha trasmesso la comunicazione DL14 corredata da documentazione tecnica integrativa;
- tale documentazione è stata, inoltrata dal responsabile unico del procedimento alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli con PG/910885 del 22 ottobre 2024;
- con PEC del 17 ottobre 2024, acquisita con PG/902538 del 18 ottobre 2024, la società Minerva Restauri S.r.l. ha trasmesso al responsabile unico del procedimento, e per conoscenza al direttore dei lavori, richiesta di proroga dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori di 90 giorni, per le motivazioni in essa indicate, tra le quali la sospensione delle lavorazioni da eseguire nella verticale 35-36 dell'immobile, in assenza di una puntuale definizione delle medesime (**all. 1**).

Rilevato che:

- l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli alla demolizione delle porzioni di muratura della verticale 35-36, è stata rilasciata, successivamente alla richiesta di proroga, con nota n. 17056 del 29 ottobre 2024, acquisita con PG/935633 di pari data;



- detta richiesta di proroga è pervenuta nei termini e nella modalità di cui all'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto, allegato al contratto rep. n. 86623 del 18 novembre 2022, rientrando nella fattispecie di cui al comma 2 del medesimo articolo, non essendo prevedibili i tempi di rilascio e i contenuti del parere della competente Soprintendenza in riscontro alla richiesta di autorizzazione alla demolizione delle citate porzioni di muratura;
- con nota PG/910821 del 22 ottobre 2024, il responsabile unico del procedimento ha trasmesso detta richiesta al direttore dei lavori per le valutazioni e gli adempimenti di competenza **(all. 2)**;
- con PEC del 23 ottobre 2024, acquisita con PG/916123 di pari data il direttore dei lavori ha trasmesso la comunicazione DL15 nella quale ha espresso il proprio parere positivo alla richiesta di proroga per 90 giorni sul termine per l'esecuzione dei lavori, previsto di conseguenza al **3 febbraio 2025 (all. 3)**.

Precisato che il predetto termine è da intendersi riferito all'esecuzione dell'intero appalto, essendo decorsi i termini contrattuali previsti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi, ossia per l'esecuzione delle indagini diagnostico-conoscitive (fase 2) e per la redazione del progetto esecutivo delle opere strutturali (fase 3).

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024 - 26, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Ritenuto che per quanto su riportato, si possa concedere al RTI Minerva Restauri S.r.l. (mandataria) – Geo Consultlab S.r.l (mandante), una proroga del termine per l'ultimazione dell'appalto inerente i *lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali* relativi all'intervento denominato *Sacro Tempio della Scorzata - Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO* di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, con scadenza, pertanto, fissata al 3 febbraio 2025.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa indicate:

1. **Concedere** al al RTI Minerva Restauri S.r.l. (mandataria) – Geo Consultlab S.r.l (mandante), la proroga per l'ultimazione dei *lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali* relativi all'intervento denominato *Sacro Tempio della Scorzata - Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO* di 90 giorni naturali e consecutivi, con scadenza, pertanto, il **3 febbraio 2025**.
2. **Stabilire** che tale proroga viene concessa a condizione che la ditta aggiudicataria non tragga da questa motivi per avanzare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Il sottoscritto, in qualità di dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO attesta:

- che la spesa oggetto del presente provvedimento, rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;



- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6, 8 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 1° marzo 2024;
- che il presente provvedimento **non contiene dati personali**;
- il presente provvedimento **rientra** nelle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i nn.:

All_1055E_025_01: nota PG/2024/902538 richiesta proroga

All_1055E_025_02: nota PG/2024/910821 richiesta a DL

All_1055E_025_03: nota PG/2024/916123 parere DL

Sottoscritta digitalmente da:

Il dirigente

arch. Luca d'Angelo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
c.a. RUP Arch. Luca D'angelo
grandeprogettounesco@pec.comune.napoli.it

p.c. Spett.le Direttore dei Lavori
Arch. Giovanni Multari
info@pec.corvinoemultari.com

Oggetto: Riferimento procedura: G00147 - Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali relativi all'intervento denominato Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A, nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO.
Codice CUP: B68I12000970006 - Codice CIG: 88594655CC.

Richiesta proroga

Il sottoscritto **Ciro Spinelli** nato a [REDACTED] [REDACTED] C.F.: [REDACTED] residente in [REDACTED] - [REDACTED] in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell'Operatore Economico "Minerva Restauri S.r.l." con sede legale in Via Giuseppe Verdi n. 18 - 80133 Napoli (NA), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08105941218, capogruppo dell'RTI Minerva Restauri srl – Geo Consulab srl (Mandante)

In riferimento all'oggetto:

- Vista la pregressa corrispondenza a partire dal mese di maggio c.a. relativa alla richiesta da parte della scrivente della puntuale definizione delle lavorazioni da eseguire nella verticale 35-36, che ad oggi non sono ancora definite comportando la totale sospensione delle suddette lavorazioni;
- Visto che è attualmente in valutazione il progetto esecutivo relative alle opere di consolidamento statico da eseguire nel presente appalto, e che pertanto queste non possono essere ancora eseguite;
- Vista l'attuale avanzamento dei lavori;

Considerato:

- Che occorre eseguire ulteriori lavorazioni anche a seguito del perfezionamento della definizione puntuale delle attività di cui alla verticale 35-36 e la definizione delle opere di consolidamento da eseguire;
- che il verbale di ripresa del 06-11-2023 prevedeva la scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori per il 05-11-2024;

con la presente si richiede proroga dei tempi contrattuali per 90 gg.,

Napoli, 17/10/2024

Per l'ATI - Minerva Restauri srl
L'Amministratore Unico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 1 di 1





COMUNE DI NAPOLI



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare
Servizio Grande Progetto UNESCO

PG/2024/9108 U del 22 ottobre 2024

Al RTP tra Corvino+Multari srl (mandatario)

info@pec.corvinoemultari.com

c.a Al Direttore dei lavori
arch. Giovanni Multari

Oggetto: "Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali" relativi all'intervento denominato Sacro Tempio della Scorziata - Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - Finanziamento FSC 2014/2020 - PSC Regione Campania. CUP: B68I12000970006 CIG: 88594655CC.

Richiesta proroga.

Con la presente si trasmette a codesta direzione dei lavori per le valutazioni e gli adempimenti di competenza la richiesta di proroga trasmessa dall'impresa Minerva Restauri srl e acquisita con PG/2024/902538 del 18 ottobre 2024.

Il dirigente
arch. Luca d'Angelo

CORVINO + MULTARI

Napoli 23.10.2024
Ns. Rif. DL015
Trasmissione tramite PEC

*Al Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO
Grande Progetto Centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO*

Il responsabile unico del procedimento

Arch. Luca D'Angelo
Arch. Irene Lettieri

Oggetto: “Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali” relativi all’intervento denominato Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A, nell’ambito del Grande Progetto Centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO – Finanziamento FSC 2014/2020 – PSC Regione Campania - CUP: B68112000970006 – CIG: 88594655CC

Comunicazione DL015 _ Parere positivo alla richiesta di proroga

- Vista la comunicazione **DL010 del 14/05/2024** con la quale il Direttore dei Lavori trasmette al RUP la richiesta di autorizzazione alla demolizione di porzioni di muratura per la verticale 35-36;
- Visto il riscontro alla suddetta comunicazione trasmesso con nota **PG/2024/470022 del 22 maggio 2024** da parte del RUP;
- Vista la comunicazione **DL012 del 2 luglio 2024** con la quale il Direttore dei lavori in risposta alla nota suddetta ricevuta dal RUP relaziona quanto richiesto;
- Vista la comunicazione **020_DLL_2024-09-18** trasmessa dall’impresa Minerva restauri srl in data 18/09/24 con cui rappresenta che le attività in parola risultano allo stato di fatto ancora totalmente sospese;
- Vista la comunicazione **DL013 del 29/09/2024** con la quale il Direttore dei Lavori sollecita il RUP affinché venga reiterata alla spettabile Soprintendenza la richiesta di autorizzazione in oggetto, in modo da consentire il proficuo svolgimento delle attività;
- Considerati gli esiti della riunione svoltasi in data 30/09/2024 con presenti il Rup, il supporto al Rup, la Direzione Lavori e la Spettabile Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli;
- Vista la comunicazione **DL014 del 17/10/2024** con la quale il Direttore dei Lavori integra la documentazione di richiesta di autorizzazione alla spettabile Soprintendenza;

CORVINO + MULTARI

- Vista la richiesta di proroga trasmessa dall'impresa Minerva Restauri srl e acquisita dal RUP tramite nota PG/2024/902538 del 18/10/24;
- Vista la comunicazione del RUP trasmessa tramite nota PG/2024/910821 del 22/10/24;
- Constatato che è in corso la valutazione delle modalità di intervento per la verticale 35-36, oggetto di interlocuzione con la Spettabile Soprintendenza;
- Considerata la necessità di completare l'intervento di messa in sicurezza come da progetto di variante approvata con determinazione n. 9 del 30 ottobre 2023 del Servizio Grande Progetto UNESCO;
- Valutata la richiesta di proroga avanzata dall'impresa Minerva Restauri srl;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, arch. Giovanni Multari (Corvino+Multari S.r.l./mandataria RTP) **esprime il proprio parere positivo alla suddetta richiesta di proroga per 90 giorni.**

Distinti Saluti

Il direttore dei lavori
Arch. Giovanni Multari

