



**AREA MANUTENZIONE  
SERVIZIO TECNICO SCUOLE**

*Lavori di messa in sicurezza dei solai in latero-cemento mediante sistema antisfondellamento da realizzarsi presso il plesso Aganoor in via Ramaglia dell'I.C. "Aganoor-Marconi"*

CIG 88726820D1

Impresa: IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO P.IVA 07306950630 con sede in via Marmolito n. 82, QUARTO (NA)

Contratto del 21/01/2022 registrato a Napoli il 23/01/2022 al n. 4082

Importo contrattuale complessivo dei lavori € 145.730,69, oltre oneri della sicurezza pari a € 2.981,26 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**  
(Art. 200 del D.P.R. 207/2010)

**Progetto principale**

- con Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 70 del 6/9/2021 registrata all'Indice Generale al n. 1539 del 13/09/2021, è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 5 operatori economici – ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, attraverso il MEPA tramite lo strumento della R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con congruità delle offerte valutata ai sensi dell'art.97, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- con Determinazione n.88 del 21/10/2021 I.G. 2396 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva all'impresa IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO P.IVA 07306950630 con sede in via Marmolito n. 82, QUARTO (NA) in avvalimento con l'impresa Sciccone Società Cooperativa P.IVA 01536380635 con sede in Quarto in via Matilde Serao dei "*Lavori di messa in sicurezza dei solai in latero-cemento mediante sistema antisfondellamento da realizzarsi presso il plesso Aganoor in via Ramaglia dell'I.C. "Aganoor-Marconi"*" per un importo pari ad € 145.730,69, oltre oneri della sicurezza pari a € 2.981,26 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

### **Impresa assuntrice dei lavori**

IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO P.IVA 07306950630 con sede in via Marmolito n. 82, QUARTO (NA) in avvalimento con l'impresa Sciccone Società Cooperativa P.IVA 01536380635 con sede in Quarto in via Matilde Serao

### **Contratto**

Con contratto del 21/01/2022 registrato a Napoli il 23/01/2022 al n. 4082 l'IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO P.IVA 07306950630 con sede in via Marmolito n. 82, QUARTO (NA) assumeva l'esecuzione delle opere di cui trattasi per l'importo complessivo di € 145.730,69, oltre oneri della sicurezza pari a € 2.981,26 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

### **Cauzione**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'impresa IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO P.IVA 07306950630, ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. 50/2016, mediante garanzia fideiussoria n. PC20F1KL rilasciata il 16/11/2021 da ZURICH S.p.A., fino a concorrenza dell'importo di €53.135,00

### **Somma totale autorizzata**

La somma complessiva autorizzata per l'esecuzione dei lavori ammonta a € 145.730,69.

### **Consegna dei lavori**

Con verbale in data 30/11/2021 si procedeva alla consegna dei lavori in via di urgenza

### **Tempo stabilito per l'esecuzione**

Il termine per l'esecuzione dei lavori era fissato dal Capitolato Speciale d'appalto in 60 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

### **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/01/2022.

### **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono riscontrati danni di forza maggiore

### **Avvisi ad opponendum**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate aree private permanentemente o temporaneamente essendosi svolti i lavori interamente nell'edificio di proprietà comunale per cui non sono stati pubblicati gli avvisi ad opponendum .

### **Lavori in economia**

Durante l'esecuzione delle opere non sono stati eseguiti lavori in economia

### **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori.

### **Certificati di acconto**

Durante il corso dei lavori è stato emesso n.1 certificato di pagamento:

Certificato di pagamento n.1 del 25/01/2022 per €. 139.196,02 al netto del ribasso e delle ritenute dello 0,5 % ai sensi dell'art. 23 c. 2 del Capitolato speciale d'appalto

### **Stato finale dei lavori**

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 31/01/2022, da cui risulta l'ammontare complessivo al lordo del ribasso del 45,7300 %, di euro 270.179,58 di cui €. 2.981,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto, detraendo gli acconti già corrisposti pari ad €. 139.196,02 si ottiene un credito dell'impresa di **€ 8.793,77** oltre IVA.

### **Riserve dell'impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e l'intera documentazione contabile senza riserve.

### **Infortuni in corso di lavoro**

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

### **Cessione di crediti da parte dell'impresa**

L'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti per i lavori di che trattasi, come da dichiarazione agli atti.

### **Direttore dei lavori**

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto I.D.T. Romualdo Guarino.


IL DIRETTORE DEI LAVORI

IDT Romualdo Guarino



L'IMPRESA

IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO



IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO  
Via Marmolite 82 - 80010 Quarto (Na)  
partita IVA: 07306850630

IL RUP

Ing. Francesco Truppa



## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che sul conto finale non sono state applicate penali;
- f) che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dell'importo contabilizzato nel conto finale pari ad €. 147.989,79 è inferiore alle somme autorizzate per lavori con Determina Dirigenziale n. 88 del 21/10/2021;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto e successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, è stata eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i *Lavori di messa in sicurezza dei solai in latero-cemento mediante sistema antisfondellamento da realizzarsi presso il plesso Aganoor in via Ramaglia dell'I.C. "Aganoor-Marconi*

CIG 88726820D1, eseguiti dall'Impresa IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO P.IVA 07306950630 con sede in via Marmolito n. 82, QUARTO (NA), in base al contratto del 21/01/2022 registrato a Napoli il 23/01/2022 al n. 4082 per l'importo complessivo di €. **147.989,79 di cui oneri della sicurezza pari a € 2.981,26 non soggetti a ribasso oltre IVA**, sono stati regolarmente eseguiti.

Resta il credito dell'Impresa di **€ 8.793,77** oltre IVA che può essere corrisposto all'IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO P.IVA 07306950630, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IDT Romualdo Guarino




IL RUP

Ing. Francesco Truppa



L'IMPRESA

IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO



IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO  
Via Marmolito 82 - 80010 Quarto (Na)  
Partita IVA: 07306950630

# COMUNE DI NAPOLI

## Servizio Tecnico Scuole

pag. 1

### STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza dei solai in latero - cemento mediante sistema antisfondellamento da realizzarsi presso il plesso Aganoor in Via Ramaglia dell'I.C. "Aganoor-Marconi".  
C.U.P.: B65I17000050001 - C.I.G.: 88726820D1

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli

**IMPRESA:** FRUTTALDO AGOSTINO con sede in Quarto (NA) alla Via Marmolito n° 82, P.IVA: 07306950630

Contratto in data 21/01/2022 RDO n. 2866376 di euro 148'711,95

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	270'310,26
Data Consegna:	15/11/2021	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	15/11/2021	Importo per la Sicurezza: ( 1'781,26 + 1'200,00)	2'981,26
Giorni Utili per Ultimazione:	60	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	14/01/2022	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>				
1 ANP 01	Intervento di verifica manto impermeabile sia in copertura che alle pensiline, previo taglio del manto impermeabile per consentire l'estrazione dell'area sottostante in modo da eli ... ore, sigillatura delle giunzioni manto esistente per poi procedere alla successiva impermeabilizzazione con nuovo manto  SOMMANO A corpo	1,00	2'960,61	2'960,61
2 ANP 02	Intervento pulizia e successiva disostruzione sia del bocchettone di raccolta e deflusso acque meteoriche provenienti dal solaio di copertura, intervento di pulizia e disostruzione d ... e deflusso acque meteoriche dai solaio di copertura in modo da consentire una migliore raccolta e deflusso delle acque  SOMMANO A corpo	1,00	1'776,36	1'776,36
3 ANP 03	Intervento per eseguire lo spostamento dei suppellettili presenti nei vari ambienti come sedie, scrivanie, banchi, armadietti ecc. in modo da consentire l'intervento di impermeabilizzaione superfici, pulizia delle aree e successivo riposizionamento dei suppellettili a lavori ultimati.  SOMMANO A corpo	1,00	2'617,94	2'617,94
4 ANP 04	Intervento per eseguire un'accurata verifica dell'intonaco ai soffitti interni ai vari ambienti dei vari padiglioni con idonea martellina in modo da consentire l'individuazione delle parti ammalorate  SOMMANO A corpo	1,00	3'490,59	3'490,59
5 ANP 05	Intervento di ripristino di rivestimento in ceramica ai bagni interni al padiglione A-B-C previo i seguenti interventi: 1) Rimozione del vecchio rivestimento ammalorato e distac ... zia; 3) Fornitura e posa in opera di nuovo rivestimento agli squarci interni alle porte in alluminio di ingresso bagni. SOMMANO A corpo	1,00	3'046,47	3'046,47
6 ANP 06	Intervento di un'accurata revisione delle apparecchiature igieniche poste sia nel padiglione A-B-C: 1) Verifica delle apparecchiature igieniche; 2) Pulizia e disostruzione degli ... santi di scarico previa lubrificazione delle molle; 7) Verifica della rubinetteria a servizio vasche a canali e lavabi;  SOMMANO A corpo	1,00	2'869,00	2'869,00
7 ANP 07	Intervento pulizia e successiva disostruzione dei bocchettoni di raccolta e deflusso acque meteoriche provenienti dalla pensilina di copertura camminamento di collegamento padiglio ... e; 4) Fornitura e posa in opera sia di n° 2 bocchettoni in pvc che della tubazione costituente la pluviale SOMMANO A corpo	1,00	366,02	366,02
8 E.12.060.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m  SOMMANO mq	1'695,39	1,63	2'763,49
9 E.12.060.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia  SOMMANO mq	2'151,25	2,65	5'700,81
10 E.16.020.010 .b.CAM	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... zuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento  SOMMANO mq	185,99	16,99	3'159,97
11 E.16.020.060 .b.CAM	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna  SOMMANO mq	162,79	10,04	1'634,41
12 E.21.010.005 .a.CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato  SOMMANO mq	3'462,58	8,99	31'128,60
13 E.21.010.010 .a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche  SOMMANO mq	4'862,98	3,35	16'290,99
14 E.21.020.030 .a.CAM	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche  SOMMANO mq	4'862,98	6,41	31'171,70
<b>A R I P O R T A R E</b>				<b>108'976,96</b>

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			108'976,96	
15 L.01.010.018 .a	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero	SOMMANO cad	89,00	46,27	4'118,03
16 L.03.050.020 .b.CAM	Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguento, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8	SOMMANO cad	89,00	130,47	11'611,83
17 N04140a	Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo	SOMMANO ora	112,00	47,17	5'283,04
18 NP.08	Fornitura e posa in opera di consoloia strutturale antisfondellamento brevettato e certificato tipo PRETECTOR SICURTECTO	SOMMANO Mq	988,43	80,00	79'074,40
19 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione	SOMMANO mq	187,20	25,26	4'728,67
20 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro	SOMMANO mq	354,35	5,16	1'828,45
21 R.02.050.020 .a.CAM	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	SOMMANO ml	569,80	4,25	2'421,65
22 R.03.040.040 .a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... co resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti	SOMMANO mq	94,67	9,46	895,58
23 R.03.040.050 .a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano	SOMMANO mq	94,67	24,52	2'321,31
24 R.03.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato	SOMMANO mq	97,67	100,09	9'775,79
25 R.04.010.020 .a	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenta	SOMMANO mq	17,88	23,86	426,62
26 R.04.010.040 .a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri.	SOMMANO mq	88,58	49,70	4'402,43
27 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	SOMMANO mc	10,54	41,07	432,88
28 X E.12.010.010 .b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confi ... nto, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	SOMMANO mq	1'696,89	17,30	29'356,20
29 X I.01.020.020. a	Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete	SOMMANO cad	3,00	250,90	752,70
30	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie				
	A R I P O R T A R E				266'406,54

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			266'406,54	
X R.02.015.010 .a 31 X R.02.050.010 .a.CAM	tinteggiature  Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari	SOMMANO mq  SOMMANO cad	1'325,72  3,00	2,83  7,08	3'751,80  21,24
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				270'179,58
	RIBASSO del 45,73% da considerare su euro				270'179,58
	<b>T O T A L E euro</b>				270'179,58
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<p style="text-align: center;"><b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b></p> <p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i>  <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>  <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 0,00</i>  <i>Incidenza Sicurezza - IS = 0,00 / 270'310,26 = 0</i></p> <p><b>LAVORI A MISURA euro</b></p> <p style="text-align: right;"><b>PER LAVORI A MISURA euro</b></p> <p style="text-align: right;"><b>T O T A L E euro</b></p>			270'179,58
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b><u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u></b>			
	<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>			147.989,79
	<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u> Certificato N.1 del 25/01/2022 euro			139'196,02
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			139'196,02
	<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>			139'196,02
	<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b>			8.793,77
	Napoli , 31/01/2022			
	<b>L'Impresa</b> FRUTTALDO AGOSTINO con sede in Quarto (NA) alla Via Marmolito n° 82, P.IVA: 07306950630			
	<b>Il Direttore dei Lavori</b> I.D.T. Romualdo Guarino 			
				
	A R I P O R T A R E			