



Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare Servizio Grande Progetto UNESCO

DETERMINAZIONE

N. 24 del 19 dicembre 2023

Oggetto: Intervento: *Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Riqualficazione e adeguamento funzionale* – Finanziamento POR FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c - Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

Rimodulazione del quadro economico dell'intervento, approvato da ultimo con determinazione del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 5 del 28 febbraio 2023 - I.G. 497 del 9 marzo 2023.

Approvazione del certificato di regolare esecuzione emesso in data 28 novembre 2023.

CUP: B68I14000010006 – **CIG:** 95128804EA



Il Dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO

Premesso che:

- l'intervento denominato *Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Riqualificazione e adeguamento funzionale*, già ricompreso nel Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO*, è finanziato a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020;
- il progetto di fattibilità tecnico economica di tale intervento, redatto dal *Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica*, è stato approvato dapprima in linea tecnica, con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 5 aprile 2019, e successivamente in linea economica per l'importo complessivo di € 500.000,00, con deliberazione di Giunta comunale n. 279 del 21 giugno 2019;
- con determinazione del Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO n. 72 del 12 dicembre 2022 – I.G. 2757 del 27 dicembre 2022, è stato approvato il progetto esecutivo;
- con la medesima determinazione è stato rimodulato il quadro economico per tenere conto delle risultanze del progetto approvato ed è stata, inoltre, bandita procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, dei lavori per l'importo di € 334.634,30 di cui € 2.888,03 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso;
- con determinazione del Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO n. 5 del 28 febbraio 2023 – I.G. 497 del 9 marzo 2023 – è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed è stata aggiudicata la gara di cui al punto precedente alla VN Restauro Sas di Napolitano Valeria & co. per l'esecuzione dei lavori di *restauro e adeguamento funzionale della Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al mercato* per importo, al netto del ribasso del 28,5976%, pari a € 239.762,83 oltre IVA al 10% di cui € 2.888,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 263.739,12;
- con la suddetta determinazione è stato rimodulato il quadro economico per tenere conto del ribasso offerto per l'esecuzione dei lavori che di seguito si riporta:

Descrizione	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
A) SOMME a BASE D'APPALTO per LAVORI		
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
A.1.a) Opere edili (OG2)	€ 62.611,94	
A.1.b) Opere di restauro (OS2a)	€ 147.498,29	
A.1.c) Impianti (OG11)	€ 26.764,58	
A.1.d) Oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 2.888,03	
Importo complessivo LAVORI		€ 239.762,84
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'amministrazione		
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2 Rilievi e accertamenti		€ 25.551,52
B.2.a) Sondaggi (<i>impegno già assunto con Det. IG 1014/2014</i>)	€ 23.551,52	
B.2.b) rilievi ed accertamenti	€ 2.000,00	
B.3) Spese per oneri di discarica		€ 2.500,00



B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5) Imprevisti (max 5%)		€ 4.916,32
B.5.a) per lavori A.1	€ 4.916,32	
B.6) acquisizioni aree o immobili		
B.7) Accantonamento di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016		
B. 8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 66.865,32
B.8.1) <i>Incarichi esterni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione operativa (impegno già assunto con Det. IG 1819/2021)</i>	€ 48.460,50	
B.8.1.a) <i>contributo CNPAIA 4% su B.8.1) (impegno già assunto con Det. IG 1819/2021)</i>	€ 1.938,42	
B.8.2) <i>Incarichi esterni per direzione dei lavori (impegno già assunto con Det. IG 113/2023)</i>	€ 11.748,00	
B.8.2.a) <i>contributo su CNPAIA 4% su B.8.2) (impegno già assunto con Det. IG 113/2023)</i>	€ 469,92	
B.8.3) <i>Incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016</i>	€ 4.248,48	
B.9) Spese per attività di consulenza o di supporto		
B.9.1) <i>incarichi esterni</i>		
B.9.1.a) <i>Contributo CNPAIA 4% su B.9.1</i>		
B.10) Spese per commissioni giudicatrici		
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:		€ 3.000,00
B.11.1) <i>Pubblicazione bando di gara</i>	€ 1.500,00	
B.11.2) <i>Pubblicazione esiti di gara</i>	€ 1.500,00	
B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui al DPR 207/2010; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo stativo ed altri eventuali collaudi specialistici.		
B.13) IVA ed eventuali altre imposte		€ 45.074,96
B.13.1) <i>per lavori A.1</i>	€ 23.976,28	
B.13.2) <i>per: B.2.1.a - Sondaggi imp. già assunto con det. I.G. n. 1014/2014</i>	€ 5.181,33	
B.13.3) <i>per: B.2.1.b) - Rilievi, accertamenti e indagini</i>	€ 440,00	
B.13.4) <i>per: B.3) - Spese per oneri di discarica</i>	€ 550,00	
B.13.5) <i>per: B.5.1) - Imprevisti su lavori</i>	€ 491,63	
B.13.6) <i>per: B.8.1) - Incarichi esterni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione operativa (impegno già assunto con Det. IG 1819/2021)</i>	€ 10.661,31	
B.13.7) <i>per: B.8.1.a – CNPAIA su B.8.1) (impegno già assunto con Det. IG 1819/2021)</i>	€ 426,45	



B.13.8) per: B.8.2) - Incarico esterno per direzione dei lavori (impegno già assunto con Det. IG 113/2023)	€ 2.584,56	
B.13.9) per: B.8.2.a – CNPAIA su B.8.2) (impegno già assunto con Det. IG 113/2023)	€ 103,38	
B.13.10) per: B.11) Spese per pubblicità	€ 660,00	
B.14) Spese per contributo ANAC (di cui € 30,00 già impegnati con Det. IG 1819/2021)		€ 225,00
Importo somme a disposizione (da B.1 a B.14)		€ 148.133,12
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)		€ 387.895,96
ECONOMIA DI SPESA DA RIBASSO OFFERTO per voci B.2.1.a, B.13.2 (affidamento det. IG 1014/2014) e B.8.1, B.8.1.a, B.13.6, B.13.7 (affidamento det. I.G. 1819/2021)		€ 7.425,70
ECONOMIA DI SPESA DA RIBASSO OFFERTO per voci B.8.2, B.8.2.A, B.13.8, B.13.9 (affidamento det. I.G. 113/2023)		€ 319,74
ECONOMIA DI SPESA DA RIBASSO OFFERTO per lavori (voci A.1.a, A.1.b, A.1.c, B.13.1)		€ 104.358,60

- in data 27 marzo 2023 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d’urgenza, fissando da tale data la decorrenza dei termini contrattuali, stabiliti in 150 giorni naturali e consecutivi, e pertanto stabilendo la conclusione per il giorno 28 agosto 2023;
- il contratto d’appalto rep. 5471 con la VN Restauro Sas di Napolitano Valeria & Co è stato sottoscritto in data 18 maggio 2023.

Atteso che:

- durante il corso dei lavori, su richiesta dell’impresa appaltatrice, e sulla scorta di relazione del Direttore dei Lavori acquisita al PG 633520 del 31 luglio 2023 nella quale è stata segnalata “la presenza di infiltrazioni d’acqua provenienti dagli impianti idrici dei locali adiacenti alla chiesa su entrambi i lati della navata, che hanno comportato l’interruzione dei lavori per individuare provenienza e cause, oltre a rendere necessario, per le murature imbibite d’acqua, ed oggetto di lavorazioni, attendere l’asciugatura delle stesse”, è stata concessa una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi con determinazione del Servizio Grande Progetto UNESCO n. 7 del 14 agosto 2023, rep. 468 del 21 agosto 2023, traslando il termine per l’ultimazione dei lavori al giorno 23 settembre 2023;
- durante il corso dei lavori, a seguito della esecuzione di saggi e dell’ispezione, grazie alla presenza delle maestranze, di parti dell’opera inaccessibili nella fase di progettazione, il Direttore dei Lavori, ha valutato conveniente apportare alcune modifiche destinate a risolvere aspetti di dettaglio che hanno comportato l’eliminazione di alcune opere ritenute non più necessarie e l’inserimento di altre finalizzate a ridurre pericoli di danneggiamento dei beni tutelati;
- ai sensi dell’art. 149, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori medesimo ha, pertanto, elaborato nuovi prezzi per l’esecuzione di lavori che non hanno modificato qualitativamente l’opera e che hanno comportato variazioni in aumento o in diminuzione contenuti entro il venti per cento del valore delle singole categorie di lavoro, a parità di importo contrattuale, per i quali è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice verbale di concordamento nuovi prezzi in data 20 settembre 2023;
- con disposizione del dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO n. 6 del 24 ottobre 2023, rep. 7567 del 25 ottobre 2023, i nuovi prezzi oggetto del suddetto concordamento, che non hanno comportato aumento dell’importo contrattuale né tantomeno aumento della spesa complessiva del Quadro Economico;



- in data 23 settembre 2023 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori e sono stati concessi ulteriori 30 giorni, ai sensi dell'art. 199, comma 2, del DPR 207/2010 per il completamento di opere di piccola entità, del tutto marginali e non influenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori relativamente alle quali il Direttore dei lavori ha accertato la definitiva conclusione con verbale del 31 ottobre 2023.

Visto che:

- il direttore dei lavori, con nota del 28 novembre 2023, acquisita al PG 971340 del 29 novembre 2023, ha trasmesso la *Relazione sul conto finale*, il *conto finale dei lavori* e il *Certificato di regolare esecuzione dei lavori (allegato 1)*, firmati in pari data senza riserve dall'impresa VN Restauro SaS di Napolitano Valeria & Co.;
- in data 13 dicembre 2023, come da relativo verbale, si è proceduto alla consegna dei locali oggetto dei lavori al Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio.

Preso atto che:

- dal sopraindicato *Certificato di regolare esecuzione* del 28 novembre 2023 rileva che:
 - i lavori eseguiti da VN Restauro SaS di Napolitano Valeria & Co. corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto a meno di alcune modifiche, effettuate dal direttore dei lavori e rientranti nel potere discrezionale di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, destinate a risolvere aspetti di dettaglio che hanno comportato l'eliminazione di alcune opere ritenute non più necessarie e l'inserimento di altre finalizzate a ridurre pericoli di danneggiamento dei beni tutelati, che hanno comportato variazioni in aumento o in diminuzione contenute entro il venti per cento del valore delle singole categorie di lavoro, a parità di importo contrattuale;
 - sono state affidate in subappalto le opere rientranti nelle categorie OG2 e OG11, così come dichiarato in fase di gara dalla impresa appaltatrice, secondo quanto previsto nel contratto stipulato in data 23 marzo 2023 tra quest'ultima e la società ADA Restauri S.r.l. al quale ha fatto seguito, una volta ultimate le verifiche ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, la Disposizione del Servizio Grande Progetto UNESCO di presa d'atto n. 19 del 22 maggio 2023 rep. 4204/23;
 - i lavori sono stati eseguiti con buoni materiali e idonei magisteri;
 - i lavori sono stati ultimati in tempo utile considerando la proroga di 30 giorni concessa con determinazione del Servizio Grande Progetto UNESCO n. 7 del 14 agosto 2023 rep. 468/23;
 - i lavori non hanno comportato occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non sono risultati danni o indiretti provocati dagli stessi come si rileva ad esito della pubblicazione sull'albo pretorio dell'Amministrazione comunale, in data 31 ottobre 2023, dell'avviso ai creditori;
 - nessun danno a persone o cose si è verificato durante il corso dei lavori;
 - l'appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti dell'INPS, dell'INAIL, giusta DURC numero protocollo INAIL_41329658 del 15 novembre 2023 con scadenza 14 marzo 2024;
 - il subappaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile, giusta DURC numero protocollo INAIL_41120369 del 5 novembre 2023 con scadenza 4 marzo 2024;
 - l'attestazione di congruità della manodopera n. 202302624NA00/3 del 13 novembre 2023, rilasciata dalla Cassa Edile della provincia di Napoli per la società VN Restauro Sas di Napolitano Valeria & Co. – c.f. e P.IVA 06333661210 – in ordine ai lavori di restauro ed adeguamento funzionale eseguiti presso il cantiere in questione, ha dato esito positivo;
 - la contabilità finale è stata regolarmente revisionata dal Direttore dei Lavori;
- dallo stesso *Certificato di regolare esecuzione* del 28 novembre 2023, rileva altresì che i lavori eseguiti dalla società VN Restauro SaS di Napolitano Valeria & Co. – c.f. e P.IVA 06333661210, in



base al contratto rep. n. 5471 del 18 maggio 2023 e del verbale di concordamento nuovi prezzi approvati con la citata disposizione del Servizio Grande Progetto UNESCO n. 6 del 24 ottobre 2023, rep. 7567 del 25 ottobre 2023 sono stati regolarmente eseguiti e che è possibile liquidare all'impresa il credito residuo dell'importo di € 1.198,09, oltre IVA al 10%, per lavori a valere sul finanziamento POR CAMPANIA FESR 2014/2020 da pagarsi all'appaltatore a saldo dell'appalto, fatte salve le eventuali rettifiche della Stazione appaltante in sede di revisione contabile e l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione medesimo e la prestazione di idonea garanzia fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016.

Dato atto che:

- in esito alla revisione contabile effettuata del Responsabile del procedimento, a seguito della ricezione del suindicato *Certificato di regolare esecuzione* del 28 novembre 2023, si rileva un credito residuo per lavori pari ad € 1.198,09 oltre IVA al 10% come di seguito determinato:

Importo lordo dei lavori risultante dallo stato finale	€ 331.759,72
a detrarre il ribasso d'asta del 28,5976% sull'importo dei lavori	€ 94.875,32
Restano netti per lavori	€ 236.884,40
oltre Oneri Speciali di Sicurezza	€ 2.732,89
Restano per lavori	€ 239.617,29

a detrarre gli acconti corrisposti all'Appaltatore in n. 4 rate:

certificato di pagamento n. 1 del 4 maggio 2023 (Anticipazione)	€ 47.952,57
certificato di pagamento n. 2 del 7 giugno 2023	€ 50.093,52
certificato di pagamento n. 3 del 5 settembre 2023	€ 92.675,20
certificato di pagamento n. 4 del 14 novembre 2023	€ 47.697,91
Sommano gli acconti corrisposti all'Appaltatore per lavori	€ 238.419,20
Resta il credito netto dell'Appaltatore per lavori a valere sul finanziamento POR	€ 1.198,09
oltre IVA 10%	€ 119,81
Sommano	€ 1.317,90

Dato atto altresì che residua l'economia di spesa di € 145,55 + IVA al 10% per complessivi € 160,10 sul capitolo 207431/1 – codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 - impegno n. 917/22 - FPV 2023, come di seguito specificato:

A) Importo netto lavori autorizzati POR Campania FESR 2014/2020	€ 236.874,81
B) Oneri Speciali di Sicurezza	€ 2.888,03
D) Sommano	€ 239.762,84
E) Importo netto lavori risultante dallo stato finale	€ 236.884,40
F) Oneri Speciali di Sicurezza	€ 2.732,89
G) Sommano	€ 239.617,29
Residua economia di spesa (D-G)	€ 145,55



Considerato che si rende necessario rimodulare il Quadro Economico dell'intervento, da ultimo approvato con determina del Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO n. 5 del 28 febbraio 2023 – I.G. n. 497 del 9 marzo 2023 per tenere conto delle economie scaturite a seguito della conclusione dei lavori in conseguenza della contabilizzazione a misura delle opere, come di seguito:

Descrizione	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
A) SOMME a BASE D'APPALTO per LAVORI		
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
A.1.a) Opere edili (OG2)	€ 63.582,90	
A.1.b) Opere di restauro (OS2a)	€ 147.302,20	
A.1.c) Impianti (OG11)	€ 25.999,30	
A.1.d) Oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 2.732,89	
Importo complessivo LAVORI		€ 239.617,29
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'amministrazione		
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2 Rilievi e accertamenti		€ 25.551,52
B.2.a) Sondaggi (<i>impegno già assunto con Det. IG 1014/2014</i>)	€ 23.551,52	
B.2.b) rilievi ed accertamenti	€ 2.000,00	
B.3) Spese per oneri di discarica		€ 2.500,00
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5) Imprevisti (max 5%)		€ 4.916,32
B.5.a) per lavori A.1	€ 4.916,32	
B.6) acquisizioni aree o immobili		
B.7) Accantonamento di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016		
B. 8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 66.865,32
B.8.1) <i>Incarichi esterni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione operativa (impegno già assunto con Det. IG 1819/2021)</i>	€ 48.460,50	
B.8.1.a) <i>contributo CNPAIA 4% su B.8.1) (impegno già assunto con Det. IG 1819/2021)</i>	€ 1.938,42	
B.8.2) <i>Incarichi esterni per direzione dei lavori (impegno già assunto con Det. IG 113/2023)</i>	€ 11.748,00	
B.8.2.a) <i>contributo su CNPAIA 4% su B.8.2) (impegno già assunto con Det. IG 113/2023)</i>	€ 469,92	
B.8.3) <i>Incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016</i>	€ 4.248,48	
B.9) Spese per attività di consulenza o di supporto		



B.9.1) incarichi esterni		
B.9.1.a) Contributo CNAPAIA 4% su B.9.1		
B.10) Spese per commissioni giudicatrici		
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:		€ 3.000,00
B.11.1) Pubblicazione bando di gara	€ 1.500,00	
B.11.2) Pubblicazione esiti di gara	€ 1.500,00	
B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui al DPR 207/2010; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo stativo ed altri eventuali collaudi specialistici.		
B.13) IVA ed eventuali altre imposte		€ 45.060,40
<i>B.13.1) per lavori A.1</i>	€ 23.961,73	
<i>B.13.2) per: B.2.1.a - Sondaggi imp. già assunto con det. I.G. n. 1014/2014</i>	€ 5.181,33	
<i>B.13.3) per: B.2.1.b) - Rilievi, accertamenti e indagini</i>	€ 440,00	
<i>B.13.4) per: B.3) - Spese per oneri di discarica</i>	€ 550,00	
<i>B.13.5) per: B.5.1) - Imprevisti su lavori</i>	€ 491,63	
<i>B.13.6) per: B.8.1) - Incarichi esterni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione operativa (impegno già assunto con Det. IG 1819/2021)</i>	€ 10.661,31	
<i>B.13.7) per: B.8.1.a – CNPAIA su B.8.1) (impegno già assunto con Det. IG 1819/2021)</i>	€ 426,45	
<i>B.13.8) per: B.8.2) - Incarico esterno per direzione dei lavori (impegno già assunto con Det. IG 113/2023)</i>	€ 2.584,56	
<i>B.13.9) per: B.8.2.a – CNPAIA su B.8.2) (impegno già assunto con Det. IG 113/2023)</i>	€ 103,38	
<i>B.13.10) per: B.11) Spese per pubblicità</i>	€ 660,00	
B.14) Spese per contributo ANAC (di cui € 30,00 già impegnati con Det. IG 1819/2021)		€ 225,00
Importo somme a disposizione (da B.1 a B.14)		€ 148.118,56
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)		€ 387.735,85
ECONOMIA DI SPESA DA RIBASSO OFFERTO per voci B.2.1.a, B.13.2 (affidamento det. IG 1014/2014) e B.8.1, B.8.1.a, B.13.6, B.13.7 (affidamento det. I.G. 1819/2021)		€ 7.425,70
ECONOMIA DI SPESA DA RIBASSO OFFERTO per voci B.8.2, B.8.2.A, B.13.8, B.13.9 (affidamento det. I.G. 113/2023)		€ 319,74
ECONOMIA DI SPESA DA RIBASSO OFFERTO per lavori (voci A.1.a, A.1.b, A.1.c, B.13.1)		€ 104.358,60
ECONOMIA DI SPESA ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI		€ 160,10



Vista la delibera di Consiglio comunale n. 42 del 4 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025.

Visto l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000.

Visti inoltre:

- il TUEL, D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- *gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023 - 2025, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.*

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa indicate:

1. **Rimodulare** il Quadro economico dell'intervento denominato *Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Riqualificazione e adeguamento funzionale* già ricompreso nel Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione sito UNESCO, da ultimo approvato con determinazione del Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO n. 5 del 28 febbraio 2023 – I.G. 497 del 9 marzo 2023, come riportato in parte narrativa.
2. **Approvare** il *Certificato di regolare esecuzione* del 28 novembre 2023, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori arch. Gianluca Petrocelli, controfirmato senza riserve dall'appaltatore Valeria Napolitano in qualità di rappresentante legale della società VN restauro Sas di Napolitano Valeria & Co. aggiudicataria dell'appalto relativo ai lavori dell'intervento denominato *Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Riqualificazione e adeguamento funzionale* già ricompreso nel Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO, Finanziamento POR Campania FESR 2014/2020.
3. **Dare atto** che il credito residuo complessivo di € 1.317,90, IVA al 10% inclusa, in favore della società VN Restauro Sas di Napolitano Valeria & Co. – titolare del contratto di appalto rep. 5471 del 18 maggio 2023, trova copertura sul capitolo 207431/1 – codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999, - impegno n. 917/22 - FPV 2023, **precisando** che trattasi di spese a valere sul POR Campania FESR 2014/2020 che richiedono **quietanza entro la fine dell'esercizio, pena la perdita del finanziamento.**
4. **Ridurre** di € 160,10, per le motivazioni in narrativa, l'impegno - impegno n. 917/22 - FPV 2023 sul capitolo 207431/1 – codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999, per economia di spesa.
5. **Riservarsi**, con successivo atto, di liquidare, in favore di VN Restauro SaS di Napolitano Valeria & Co. –titolare del contratto di appalto rep. 5471 del 18 maggio 2023, il credito pari ad € € 1.317,90 (€ 1.198,09 oltre IVA per € 119,81).
6. **Dare atto** dell'avvenuto svincolo – a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione – della cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n.DE 0631996 del 17 marzo 2023 rilasciata da Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros



Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO attesta:

- che la spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell'ambito del POR Campania FESR 2014/2020, rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.

Il sottoscritto attesta altresì che:

- il presente provvedimento ed i relativi allegati **non contengono** dati personali;
- il presente provvedimento rientra nelle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sito del Comune di Napoli.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 2, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i nn.:

All_1055K_024_01: certificato di regolare esecuzione del 28 novembre 2023 (l'atto sottoscritto digitalmente dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice è conservato agli atti del Servizio).

Sottoscritta digitalmente da:

Il Dirigente
arch. Luca d'Angelo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.



**Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare
Servizio Grande Progetto UNESCO**

Determinazione n. 24 del 19/12/2023

PROG. 15190/23

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa come di seguito riportato:

Ridotto IMP. 917/23 - COD.BIL. 05.01-2.02.01.10.999 - BIL. 2023/2025 ES. 2023
CAP. 207431/1 FPV

Importo economia: € 160,10

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO**

IL RAGIONIERE GENERALE

Sottoscritto digitalmente

