

COMUNE DI NAPOLI

**Esecuzione Immediata**  
**Delibera n. 41 del 28 maggio 2019**

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 29.183,38 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia, e via Bottazzi a Soccavo. Prelevamento dal Fondo di riserva eserc. Finanziario 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di maggio, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

<b>SINDACO</b>			
<b>de MAGISTRIS LUIGI</b>			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	
3)	BISMUTO LAURA	P	
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	
5)	BUONO STEFANO	P	
6)	CANIGLIA MARIA	Assente	
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	
9)	CECERE CLAUDIO	P	
10)	COCCIA ELENA	P	
	COPPETO MARIO	P	
12)	DE MAJO ELEONORA	P	
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	
14)	FELACO LUIGI	P	
15)	FREZZA FULVIO	P	
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	
17)	GALIERO ROSARIA	P	
18)	GAUDINI MARCO	P	
19)	GUANGI SALVATORE	Assente	
20)	LANGELLA CIRO	P	
21)	LANZOTTI STANISLAO	Assente	
22)	LEBRO DAVID		Assente
23)	MADONNA SALVATORE		Assente
24)	MATANO MARTA		P
25)	MIRRA MANUELA		P
26)	MORETTO VINCENZO		P
27)	MUNDO GABRIELE		P
28)	NONNO MARCO		Assente
29)	PACE SALVATORE		P
30)	PALMIERI DOMENICO		Assente
31)	QUAGLIETTA ALESSIA		Assente
32)	SANTORO ANDREA		Assente
33)	SGAMBATI CARMINE		P
34)	SIMEONE GAETANO		P
35)	SOLOMBRINO VINCENZO		P
36)	TRONCONE GAETANO		Assente
37)	ULLETO ANNA		Assente
38)	VENANZONI DIEGO		Assente
39)	VERNETTI FRANCESCO		P
40)	ZIMBALDI LUIGI		Assente



Presiede la riunione il Vice Presidente Fulvio Frezza

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Patrizia Magnoni.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n. 192 del 02.05.2019, avente ad oggetto: presa d'atto del verbale di somma urgenza del 15/04/2019, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, e della relativa perizia giustificativa elaborata dalla Direzione della Municipalità 9, in esito agli approfondimenti eseguiti, per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia, e via Bottazzi a Soccavo", per un importo di € 29.183,38. Prelevamento dal Fondo di riserva di € 29.183,38 eserc. finanziario 2019 per la copertura dei citati lavori. **Proposta al Consiglio**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 29.183,38 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio e Finanza, ai Giovani che rispettivamente con verbali nn. 531/bis del 20/05/2019 e 389 del 15/05/2019 decidono di rinviare l'espressione del parere in Consiglio comunale; alla Commissione Ambiente; alla Commissione alla Trasparenza e al Collegio dei Revisori che per quanto di competenza ha espresso parere favorevole.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Del Giudice.

L'Assessore Del Giudice **illustra l'atto**. E' un provvedimento di lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia, e via Bottazzi a Soccavo, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Il Presidente, constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione, la delibera **di G.C. n. 192 del 02.05.2019**, ed assistito dagli scrutatori, Vernetti, Pace e Matano, accerta e dichiara che il consiglio con la presenza in aula di **n. 25** Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario dei Consiglieri Brambilla, Matano e Moretto

#### DELIBERA

l'approvazione della proposta della delibera di G.C. n. 192 del 02.05.2019 avente ad oggetto: ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 29.183,38 per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia, e via Bottazzi a Soccavo. Prelevamento dal Fondo di riserva eserc. Finanziario 2019.

Il Presidente propone al Consiglio, di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. In base all'esito della votazione ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato a maggioranza, con il voto contrario dei Consiglieri Brambilla, Matano e Moretto, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G.C. n.192 del 02.05.2019 di proposta al Consiglio, composta da n. 10 pagine, progressivamente numerate, nonché da allegati composti da n. 19 pagine, firmate digitalmente dal

Dirigente proponente e repertoriati con il numero da: "L1591\_002\_01 A L1591\_002\_06"



*M. Camporeale*

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

**Il Dirigente**

**dr. ssa E. Barbati**

*[Signature of dr. ssa E. Barbati]*



**Il Responsabile di Area**

**Dr. G. Scala**

*[Signature of Dr. G. Scala]*

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

**Il Vice Presidente del Consiglio Comunale**

**Fulvio Frezza**

*[Signature of Fulvio Frezza]*

**Il Segretario Generale**

**dott.ssa Patrizia Magnoni**

*[Signature of dott.ssa Patrizia Magnoni]*

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

**Alessandro Fucito**

*[Signature of Alessandro Fucito]*



Deliberazione di C. C. n. 41... del 28/5/2019 composta da n. 4..... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 33....., separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 5/6/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 440160 del 29/5/2019 a:

Am. Del Giudice Am. Clemente Dott. Spagnolo Dott. Spagnolo  
Coll. Res. Coen

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art.134 del D.L.vo 267/2000.

Addi .....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnata a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente

atto da parte degli addetti al ritiro


per le procedure attuative

Addi .....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

#### Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del .....

☐ divenuta esecutiva in data .....(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. ....progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati momento della richiesta di visione.





COMUNE DI NAPOLI

*Dipartimento Consiglio Comunale*  
*Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari*

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**

**INTEGRANTE DELLA**

**DELIBERAZIONE DI C.C.**

**N° 41 ..... DEL 28/5/2019**








Pa/2019/424001  
DEL 14.05.2019



*Uff. Segreteria*  
*9/*

**Collegio Revisori dei conti**



- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
- Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
- Al Sig. Vice Sindaco e Assessore al Bilancio
- Al Sig. Segretario Generale
- Al Sig. Assessore all'Ambiente
- Al Sig. Assessore ai Giovani e Politiche Giovanili e Rapporti con le Municipalità
- Al Sig. Ragioniere Generale
- Al Servizio Segreteria Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

**LORO SEDI**

**OGGETTO: OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 192 del 02/05/2019 – Presa d'atto dei Lavori di somma urgenza del 15.04.2019, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e della relativa perizia giustificativa elaborata dalla Direzione della Municipalità 9, in esito agli approfondimenti eseguiti, per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Piave e via Bottazzi a Soccavo", per un importo di € 29.183,38. Prelevamento dal fondo di riserva di € € 29.183,38 esercizio finanziario 2019 per la copertura dei citati lavori.**

**Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3, e 194 comma 1 del D.lgs. 267/2000 del riconoscimento della spesa di € 29.183,38 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza.**

**CUP B63E19000070704**

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

**Il Dirigente**  
**Dr. Giuseppe SCALA**



**PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 14/05/2019**

**OGGETTO:** Deliberazione di G.C. n. 192 del 02/05/2019 – Presa d'atto dei Lavori di somma urgenza del 15.04.2019, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e della relativa perizia giustificativa elaborata dalla Direzione della Municipalità 9, in esito agli approfondimenti eseguiti, per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Piave e via Bottazzi a Soccavo", per un importo di € 29.183,38. Prelevamento dal fondo di riserva di € € 29.183,38 esercizio finanziario 2019 per la copertura dei citati lavori.

Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3, e 194 comma 1 del D.lgs. 267/2000 del riconoscimento della spesa di € 29.183,38 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza.

CUP B63E19000020004

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore ~~12.45~~ presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO Presidente

dr. Giuseppe CRISCUOLO Componente

dr. Giuseppe FIELLO Componente

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in termini di "favorevole";
- letto il parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale che si esprime in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lette le osservazioni del Segretario Generale;

**RICHIAMATI**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;





COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- la Delibera n. 107/2018 approvata nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2018 dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania e il successivo dispositivo della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale del 21/11/2018 – Giudizio n. 618/SR/EL-Comune di Napoli;

### **PREMESSO CHE**

con il provvedimento in esame si propone al Consiglio Comunale, in esito agli approfondimenti e alle indagini eseguite, l'esecuzione di interventi per lavori di somma urgenza volti al ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Piave e via Bottazzi a Soccavo", per l'importo di € 29.183,38;

### **RICHIAMATO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- l'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del Verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.....";

- il comma 3, dell'art. 191 del T.U.E.L., come modificato dal D.L. n. 174/2012, che prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, la Giunta Comunale, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) prevedendo, la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";

### **TENUTO CONTO**

- che tale intervento è finalizzato ad eliminare lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

- del divieto previsto dall'art. 18 della L.R., n. 3/2007, comma 4, il quale dispone che "alle Amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del c.c., l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a € 400.000,00";





COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- che l'impresa "Quaranta Costruzioni s.r.l.", con sede legale in Quarto (Na), Via Kennedy n. 78, partita IVA 05018041219, già affidataria dell'appalto di lavori con il Comune di Napoli, ha accettato l'esecuzione delle opere di manutenzione ed ha sottoscritto il verbale di somma urgenza in data 15 aprile 2019 e l'atto di sottomissione in data 17/04/2019, praticando per i lavori in oggetto un ribasso del 20%;

#### LETTO

in particolare l'art. 24, comma 12, del Regolamento comunale di contabilità di fondamentale importanza;

#### RILEVATO

che il Servizio proponente non dispone di fondi propri per l'esecuzione dei lavori in premessa per cui è ravvisata la necessità di prelevare l'importo di € 29.183,38 dal Fondo di Riserva - codice 20.1.1.10.01.01.01 - incrementando lo stanziamento della missione 9 programma 4 macroaggregato 1 - bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, istituendo il capitolo di spesa 151503 denominato "Lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Piave e via Bottazzi a Soccavo" p.d.c.f. 9.4.1.03.02.09.004 di € 29.183,38.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

esprime, per quanto di competenza parere "favorevole" alla deliberazione di G.C. n. 192 del 02/05/2019.

Napoli, lì 14/05/2019

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI



LA L1591.002.01  
A L1591.002.06

**ORIGINALE**

Mod.dgc\_3/18

23 APR. 2019

23/210



COMUNE DI NAPOLI

**Parzialmente proposta al Consiglio**

(Parzialmente di proposta al Consiglio)

DIREZIONE DI MUNICIPALITA' 9  
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE  
ASSESSORATO AI GIOVANI E AL PATRIMONIO  
con delega ai rapporti con le municipalita'

Proposta di delibera prot. N° 2 del 18/04/2019

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 192

**OGGETTO:**

Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 15.04.2019, redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, e della relativa perizia giustificativa elaborata dalla Direzione della Municipalità 9, in esito agli approfondimenti eseguiti, per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo", per un importo di € 29.183,38.

Prelevamento dal Fondo di riserva di € 29.183,38 eserc. finanziario 2019 per la copertura dei citati lavori.

Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, del riconoscimento della spesa di € 29.183,38 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza. CUP: B63E19000020004

Il giorno 02/05/2019, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

**ASSESSORI(\*):**

Enrico PANINI  
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Gaetano DANIELE

P	X
---	---

Mario CALABRESE

P	X
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Monica BUONANNO

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

X	A
---	---

Roberta Gaeta

X	A
---	---

Carmine PISCOPO

X	A
---	---

Ciro BORRIELLO

X	A
---	---

Laura MARMORALE

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(\*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MAGNONI

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

**SEGRETERIO COMUNALE**  
*[Signature]*



LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Raffaele Del Giudice e dell'Assessore ai Giovani ed al Patrimonio, con delega ai rapporti con le Municipalità, Alessandra Clemente,

Mod.dgc\_3/18

**Premesso:**

che il 13 aprile 2019, alle ore 18.45, all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo, è intervenuto personale del Servizio Protezione Civile su richiesta dell'IDT Giuseppe Romano del settore fognatura della Municipalità 9;

che, con nota PG/2019/344819 del 13 aprile 2019, il medesimo Servizio Protezione Civile ha relazionato sull'intervento eseguito ed in particolare ha comunicato, anche alla Direzione di Municipalità 9, di aver riscontrato quanto segue: *"cedimento volta corsetto fognario verificato dal personale della Direzione della IX Municipalità presente sul posto nella persona dell'IDT Romano in via Pia incrocio via Bottazzi in prossimità di vari sottoservizi, da cui si rileva concreto pericolo per persone determinate"*;

che, con la stessa nota, il Servizio Protezione Civile ha comunicato di avere circoscritto il dissesto stradale con materiale in dotazione, provvedendo, su indicazione dell'IDT Giuseppe Romano, alla chiusura del tratto stradale all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi, nelle more delle verifiche degli enti interessati, a tutela della pubblica e privata incolumità;

che, il Servizio Protezione Civile, in pari data, ha concluso le proprie attività inviando la nota PG/2019/344819 alla Direzione della IX Municipalità Soccavo Pianura per ulteriori verifiche ed accertamenti, per il ripristino delle sede stradale e per gli adempimenti di competenza;

che pertanto, l'ing. Pasquale Baiano, responsabile della UO Attività Tecniche della Municipalità 9, informato dall'IDT Giuseppe Romano, ha dato avvio, fin dal giorno successivo 14 aprile 2019, alle verifiche del caso, anche intervenendo personalmente sui luoghi, per il monitoraggio del dissesto;

**Preso atto:**

che il 15 aprile 2019, in occasione di un nuovo accesso sui luoghi, è stata eseguita, con discesa in fogna di personale fognatore, l'ispezione del manufatto fognario fecale pubblico, a servizio del tratto di via Bottazzi compreso tra via Epomeo e via Pia;

che in tale occasione, nel tratto del manufatto fognario fecale pubblico posto subito a monte dell'innesto in via Pia, si è accertato un aggravamento del dissesto e un fenomeno di erosione del terrapieno in rapida evoluzione con interessamento del capostrada e rischio di allargamento alle fondazioni dell'edificio adiacente;

che pertanto: vista la competenza della Municipalità, alla luce delle disposizioni del direttore generale n.28 del 30 luglio 2012 e n.28 del 31 dicembre 2018 avente ad oggetto: *"definizione dell'articolazione della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.409 del 09 agosto 2018, con cui è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi"*; considerato che la causa del dissesto è da addebitarsi ad un manufatto fognario fecale di sezione inferiore ad un metro quadrato, l'ing. Pasquale Baiano, responsabile della UO Attività Tecniche della Municipalità 9, in data 15 aprile 2019, acquisite le risultanze delle verifiche tecniche effettuate sia sul manufatto fognario che sulla parte di capostrada interessata, riscontrando il rischio di un ulteriore aggravamento del dissesto, con possibile coinvolgimento delle abitazioni adiacenti e quindi la presenza di un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità che non consente indugi per l'approssimarsi di nuovi eventi temporaleschi, ha dichiarato pertanto, ai sensi dell'art.163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, che ricorrono i presupposti di somma urgenza determinati dal dissesto fognario di un tratto di un manufatto fognario pubblico all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi;

che l'ing. Pasquale Baiano, informato il Direttore della Municipalità dott. Giovanni Spagnuolo, ha contattato immediatamente ed inizialmente il rappresentante della ditta Quaranta Costruzioni s.r.l., con sede in via Kennedy 78, 80010 Quarto (NA), p.IVA 05018041219, già affidataria dell'appalto dei *"lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni tratti di via Francesco Arnaldi a Pianura"* con contratto rep. n.1888 del 26.03.2019 nonché iscritta nell'elenco on-line dei fornitori del Comune di Napoli, per verificarne la disponibilità ad intervenire sui luoghi e a cui disporre la immediata esecuzione delle seguenti opere, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità:

- svellimento della pavimentazione in basolato, demolizione del sottofondo, scavo e demolizione del tratto di manufatto fognario interessato dal dissesto, con sbatacchiatura dello scavo e aggettamento per il prosciugamento dello scavo dai liquami;

IL SEGRETARIO GENERALE



- espurgo;
- fornitura e posa in opera di nuova tubazione in luogo del manufatto fognario dissestato e ricostruzione dei tratti di muratura e del manufatto fognario a cunetta posti subito a monte e a valle del dissesto;
- allacci di caditoie e collettori privati che interessano eventualmente il tratto dissestato;
- rinterro, costipamento del terrapieno e ripristino del sottofondo e del capostrada.

che il legale rappresentante della ditta Quaranta Costruzioni srl, prontamente intervenuto, nell'accettare senza riserve l'affidamento alle condizioni previste, ha assicurato di essere pronto con uomini e mezzi per le necessità indicate dal Comune di Napoli e ha dichiarato che provvederà ad eseguire immediatamente quanto ordinato e quanto si sarebbe riservato di ordinare la stazione appaltante.

che nel verbale di somma urgenza del 15 aprile 2019 è previsto che, ai prezzi, desumibili dalla vigente tariffa dei lavori pubblici della Regione Campania e/o da analisi prezzi e liste in economia sarà applicato il medesimo ribasso del 20% già offerto per i *"lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni tratti di via Francesco Arnaldi a Piamura"* di cui al contratto rep. n.1888 del 26.03.2019.

che pertanto il 15 aprile 2019 sono iniziati i *"lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo"*;

che, ai sensi dell'art.163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, in virtù degli approfondimenti eseguiti nei giorni successivi al 15 aprile 2019, l'ing. Pasquale Baiano, in relazione all'intervento per la esecuzione dei *"lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo"*, ha redatto una apposita perizia;

che gli interventi previsti consistono in espurghi, svellimenti di pavimentazioni in basolato, demolizioni di massi in cls, scavi, demolizioni di murature e di strutture in cls, posa in opera di nuove tubazioni, rifacimento di murature e strutture in cls, rinterri e ripristino di pavimentazioni in basolato, il tutto per ridare funzionalità al tratto di fognatura crollato per eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità riscontrato;

che, la ditta Quaranta Costruzioni srl con atto di sottomissione sottoscritto in data 17 aprile 2019 ha accettato senza riserva alcuna l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia redatta dall'ing. Pasquale Baiano, praticando per i lavori in oggetto un ribasso del 20,00% (quaranta/00 per cento);

che pertanto l'importo complessivo della perizia, ottenuto applicando i prezzi desunti dall'elenco allegato alla perizia, ribassati del 20,00%, è risultato pari ad € 29.183,38 secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Importo a base d'appalto</b>	
A1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 26.423,69
A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.142,51
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 27.566,20</b>
<b>B) Importo dell'affidamento</b>	
B1) Importo A1) (al netto del ribasso del 20,00%)	€ 21.138,95
B2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.142,51
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 22.281,46</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>	
C1) IVA al 22,00% su B1) + B2)	€ 4.901,92
C2) Oneri di smaltimento da rimborsare a fattura compreso IVA	€ 2.000,00
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 6.901,92</b>
<b>TOTALE B) + C)</b>	<b>€ 29.183,38</b>

**Letti:**

il comma 3 dell'art. 191 del TUEL, così come modificato dalla legge n.213 del 2012, il quale prevede che *"per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento,*

IL SEGRETARIO GENERALE



sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194 comma 1 lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità";

l'art.163 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 il quale recita: "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";

l'art.18 della Legge Regionale n.3/2007 il quale al comma 4 prevede che "Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso di uno stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrecentomila".

#### Ritenuto:

che gli interventi che si sono resi necessari per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo, sono i minimi indispensabili per garantire condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

che il limite imposto dalla legge della Regione Campania 3/2007 non sussiste in quanto l'affidatario non ha avuto altri incarichi nel corso del 2019 affidati con procedura di somma urgenza.

che ricorrono i presupposti di cui all'art.166 comma 2 bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi trattandosi di un intervento per la eliminazione di una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto stradale nel territorio della Municipalità 9, la cui mancata esecuzione comporterebbe danni certi per l'Ente derivanti dal rischio concreto ed accertato di rovina della aree interessate e di sinistri connessi alla circolazione veicolare e pedonale nonché di danni alle proprietà private adiacenti con conseguenti richieste di risarcimento dei danni a carico dell'Ente.

#### Dato atto:

che la suddetta perizia è costituita dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico;
3. Stima incidenza sicurezza;
4. Elenco prezzi;
5. Verbale di somma urgenza;
6. Atto di sottomissione;

che in data 17 aprile 2019 la ditta Quaranta Costruzioni srl ha sottoscritto l'atto di sottomissione.

#### Considerato:

che la Direzione della Municipalità 9 non dispone di fondi propri per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola, pertanto, si ravvisa la necessità, a tutela della pubblica e privata incolumità, che l'importo necessario per l'esecuzione di detti lavori sia prelevato dal fondo di riserva di cui all'art.166 del D.Lgs. n.267/200 e s.m.i.;

che l'importo necessario pari a € 29.183,38 deve gravare sulla missione .....<sup>9</sup>..... programma .....<sup>1</sup>....., macroaggregato .....<sup>1</sup>....., piano dei conti finanziario .....<sup>1.3.2.01.004</sup>....., con l'istituzione di un nuovo capitolo .....<sup>151503</sup>..... denominato "lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo" a seguito di prelevamento dal fondo di riserva disposto con il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE



**Ritenuto** che, ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza limitatamente alla parte di competenza della Giunta;

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 19 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "L1591\_002\_01" a "L1591\_002\_06":

- Relazione tecnica;
- Computo metrico;
- Stima incidenza sicurezza;
- Elenco prezzi;
- Verbale di somma urgenza;
- Atto di sottomissione;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

Il RUP, Responsabile della UO Attività Tecniche  
della Municipalità 9  
ing. Pasquale Baiano

Il Direttore della Municipalità 9  
dott. Giovanni Spagnuolo

Con voti UNANIMI,

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in narrativa

**Prendere atto** del verbale di somma urgenza del 15.04.2019, redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.59/2016, e della relativa perizia giustificativa elaborata dalla Direzione della Municipalità 9, in esito agli approfondimenti eseguiti, per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo", per un importo di € 29.183,38 scaturente dal seguente quadro economico:

<b>A) Importo a base d'appalto</b>	
A1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 26.423,69
A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.142,51
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 27.566,20</b>
<b>B) Importo dell'affidamento</b>	
B1) Importo A1) (al netto del ribasso del 20,00%)	€ 21.138,95
B2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.142,51
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 22.281,46</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>	
C1) IVA al 22,00% su B1) + B2)	€ 4.901,92
C2) Oneri di smaltimento da rimborsare a fattura compreso IVA	€ 2.000,00
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 6.901,92</b>
<b>TOTALE B) + C)</b>	<b>€ 29.183,38</b>

composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico;
- Stima incidenza sicurezza;
- Elenco prezzi;
- Verbale di somma urgenza;
- Atto di sottomissione;

*[Firma]*  
L. CAFFARELLI



**Proporre** al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, il riconoscimento della spesa di € 29.183,38 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza di cui al suddetto verbale del 15.04.2019.

**Dare atto** che ricorrono i presupposti di cui all'art.166 comma 2 bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi trattandosi di un intervento per la eliminazione di una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto stradale nel territorio della Municipalità 9, la cui mancata esecuzione comporterebbe danni certi per l'Ente derivanti dal rischio concreto ed accertato di rovina delle aree interessate e di sinistri connessi alla circolazione veicolare e pedonale nonché di danni alle proprietà private adiacenti con conseguenti richieste di risarcimento dei danni a carico dell'Ente.

**Autorizzare**, il prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'art.166 comma 2 quater del D.Lgs. n.267/2000 e smi per l'importo di € 29.183,38.

**Incrementare**, sia in termini di competenza che di cassa, lo stanziamento sul codice 9.4 - 01.03.02.09.004 del Bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019 di € 29.183,38 mediante prelevamento di pari importo dal codice 30.1 - 01.10.01.01.001 "FONDO DI RISERVA".

**Istituire** un nuovo capitolo denominato "lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo" con lo stanziamento di competenza e di cassa da assegnare alla Direzione della Municipalità 9 prevedendo che la prestazione avverrà interamente nell'anno 2019.

☐ **(\*\*) Adottare** il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

☒ **(\*\*) Con separata votazione**, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta.

Il RUP, Responsabile della UO Attività Tecniche  
della Municipalità 9  
Ing. Pasquale Baiano

Il Direttore della Municipalità 9  
dott. Giovanni Spagnuolo

L'Assessore all'Ambiente  
Raffaele Del Giudice

L'Assessore ai Giovani ed al Patrimonio  
con delega ai rapporti con le Municipalità  
Alessandra Clemente





COMUNE DI NAPOLI

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 18.04.2019, AVENTE AD OGGETTO:

Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 15.04.2019, redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, e della relativa perizia giustificativa elaborata dalla Direzione della Municipalità 9, in esito agli approfondimenti eseguiti, per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo", per un importo di € 29.183,38.

Prelevamento dal Fondo di riserva di € 29.183,38 eserc. finanziario 2019 per la copertura dei citati lavori.

Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, del riconoscimento della spesa di € 29.183,38 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza. CUP: B63E19000020004

Il Direttore della Municipalità 9, dott. Giovanni Spagnuolo, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**  
Addì 18.04.2019

Il Direttore della Municipalità 9  
dott. Giovanni Spagnuolo

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il **23 APR. 2019** Prot. **13/210**

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

*favorevole*  
*off*

Addì 30/4/2019

IL RAGIONIERE GENERALE



**Proposta di deliberazione n. 2 del 18.4.2019 della Direzione della Municipalità 9**  
**UO Attività Tecniche**  
**(pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 27.3.2019 – SG 192)**

**Osservazioni del Segretario Generale**

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende, fra l'altro, prendere atto del verbale di somma urgenza dei lavori per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo, proponendo al Consiglio comunale il riconoscimento della relativa spesa, da finanziare mediante prelevamento di pari importo dal fondo di riserva.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *"Favorevole"*.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *"Favorevole"*.

Si richiamano:

- l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, in cui si disciplina l'istituto della somma urgenza;
- l'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, in cui si delinea il procedimento di riconoscimento della spesa da seguire in caso di lavori pubblici di somma urgenza;
- le segretariali prot. 1019804 del 29.12.2017, prot. 855052 del 14.11.2013, prot. 188141 del 6 marzo 2014 e prot. n. 313484 del 14.4.2015 emanate sull'argomento, con le quali, fra l'altro, si richiamava l'attenzione sulla portata derogatoria dell'istituto della somma urgenza, su come gli interventi debbano essere circoscritti alla sola rimozione del pericolo nonché sulle modalità di individuazione dei soggetti affidatari;
- la deliberazione di G.C. n. 499/2015, di istituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di somma urgenza; tale previsione ha trovato concreta attuazione con la costituzione, in via sperimentale, a decorrere dal 20 ottobre 2016, di specifici elenchi on-line di operatori economici; sul punto, si richiama l'art. 18 L.R. 3/2007, in cui al comma 4 si stabilisce che: *"Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila"*; in proposito si rileva che la ditta esecutrice è stata individuata in quanto risulta già affidataria dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di via Francesco Arnaldi a Pianura nonché iscritta nell'elenco on-line dei fornitori del Comune di Napoli;
- gli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente degli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, nonché gli obblighi di comunicazione all'ANAC sanciti dal comma 10 dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;
- la disciplina in materia di prelevamenti dal fondo di riserva dettata dagli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 11, comma 4, del Regolamento di contabilità.

Si rileva che l'effettivo impiego delle somme stanziare mediante prelevamento dal fondo di riserva resta subordinato all'approvazione della proposta deliberativa in oggetto.

Si ricorda, inoltre, che:

- attiene alla responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza la verifica della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, di assoluta necessità ed improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai fini del ricorso alla

**VISTO:**  
**Il Sindaco**

**A. SEGRETARIO GENERALE**



procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio per rimuovere lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisti e imprevedibili;

- resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica – edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela;
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 49 T.U., attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

Il Segretario Generale

**VISTO:  
Il Sindaco**



Deliberazione di G. C. n. 192 del 02/05/2019 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate,

☒ nonchè da allegati come descritti nell'atto.\*

\* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 09/05/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonchè ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 09/05/2019 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, per la parte di competenza di Giunta:

☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta.

☐ limitatamente alla parte di competenza della Giunta è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi .....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

### Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal ..... al .....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

### Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

☐ divenuta esecutiva in data ..... (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. .... pagine separatamente numerate

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;

2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



**Oggetto:** Lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo.

### RELAZIONE

Il 13 aprile 2019, alle ore 18.45, all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo, è intervenuto personale del Servizio Protezione Civile su richiesta dell'IDT Giuseppe Romano del settore fognatura della Municipalità 9.

Con nota PG/2019/344819 del 13 aprile 2019, il medesimo Servizio Protezione Civile ha relazionato sull'intervento eseguito ed in particolare ha comunicato, anche alla Direzione di Municipalità 9, di aver riscontrato quanto segue: *"cedimento volta corsetto fognario verificato dal personale della Direzione della IX Municipalità presente sul posto nella persona dell'IDT Romano in via Pia incrocio via Bottazzi in prossimità di vari sottoservizi, da cui si rileva concreto pericolo per persone determinate"*.

Con la stessa nota, il Servizio Protezione Civile ha comunicato di avere circoscritto il dissesto stradale con materiale in dotazione, provvedendo, su indicazione dell'IDT Giuseppe Romano, alla chiusura del tratto stradale all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi, nelle more delle verifiche degli enti interessati, a tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Servizio Protezione Civile, in pari data, ha concluso le proprie attività inviando la nota PG/2019/344819 alla Direzione della IX Municipalità Soccavo Pianura per ulteriori verifiche ed accertamenti, per il ripristino delle sede stradale e per gli adempimenti di competenza.

Pertanto, l'ing. Pasquale Baiano, responsabile della UO Attività Tecniche della Municipalità 9, informato dall'IDT Giuseppe Romano, ha dato avvio, fin dal giorno successivo 14 aprile 2019, alle verifiche del caso, anche intervenendo personalmente sui luoghi, per il monitoraggio del dissesto.

Il 15 aprile 2019, in occasione di un nuovo accesso sui luoghi, è stata eseguita, con discesa in fogna di personale fognatore, l'ispezione del manufatto fognario fecale pubblico, a servizio del tratto di via Bottazzi compreso tra via Epomeo e via Pia.

In tale occasione, nel tratto del manufatto fognario fecale pubblico posto subito a monte dell'innesto in via Pia, si è accertato un aggravamento del dissesto e un fenomeno di erosione del terrapieno in rapida evoluzione con interessamento del capostrada e rischio di allargamento alle fondazioni dell'edificio adiacente.

Vista la competenza della Municipalità, alla luce delle disposizioni del direttore generale n.28 del 30 luglio 2012 e n.28 del 31 dicembre 2018 avente ad oggetto: *"definizione dell'articolazione della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.409 del 09 agosto 2018, con cui è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi"*.

Considerato che la causa del dissesto è da addebitarsi ad un manufatto fognario fecale di sezione inferiore ad un metro quadrato, l'ing. Pasquale Baiano, responsabile della UO Attività Tecniche della Municipalità 9, il 15 aprile 2019, acquisite le risultanze delle verifiche tecniche effettuate sia sul manufatto fognario che sulla parte di capostrada interessata, riscontrando il rischio di un ulteriore aggravamento del dissesto, con possibile coinvolgimento delle abitazioni adiacenti e quindi la presenza di un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità che non consente indugi per l'approssimarsi di nuovi eventi temporaleschi, ha dichiarato pertanto, ai sensi dell'art.163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, che ricorrono i presupposti di somma urgenza determinati dal dissesto fognario di un tratto di un manufatto fognario pubblico all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi.



L'ing. Pasquale Baiano, informato il Direttore della Municipalità dott. Giovanni Spagnuolo, ha contattato immediatamente ed inizialmente il rappresentante della ditta Quaranta Costruzioni s.r.l., con sede in via Kennedy 78, 80010 Quarto (NA), p.IVA 05018041219, già affidataria dell'appalto dei "lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni tratti di via Francesco Araldi a Pianura" con contratto rep. n.1888 del 26.03.2019 nonché iscritta nell'elenco on-line dei fornitori del Comune di Napoli, per verificarne la disponibilità ad intervenire sui luoghi e a cui disporre la immediata esecuzione delle seguenti opere, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità:

1. svellimento della pavimentazione in basolato, demolizione del sottofondo, scavo e demolizione del tratto di manufatto fognario interessato dal dissesto, con sbatacchiatura dello scavo e aggotamento per il prosciugamento dello scavo dai liquami;
2. espurgo;
3. fornitura e posa in opera di nuova tubazione in luogo del manufatto fognario dissestato e ricostruzione dei tratti di muratura e del manufatto fognario a cunetta posti subito a monte e a valle del dissesto;
3. allacci di caditoie e collettori privati che interessano eventualmente il tratto dissestato;
4. rinterro, costipamento del terrapieno e ripristino del sottofondo e del capostrada.

La ditta Quaranta Costruzioni srl con atto di sottomissione sottoscritto in data 17 aprile 2019 ha accettato senza riserva alcuna l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia redatta dal RUP ing. Pasquale Baiano praticando per i lavori in oggetto un ribasso del 20,00% (venti/00 per cento);

Pertanto, la spesa per i lavori è ripartita secondo il seguente quadro economico:


<b>A) Importo a base d'appalto</b>	
A1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 26.423,69
A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.142,51
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 27.566,20</b>
<b>B) Importo dell'affidamento</b>	
B1) Importo A1) (al netto del ribasso del 20,00%)	€ 21.138,95
B2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.142,51
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 22.281,46</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>	
C1) IVA al 22,00% su B1) + B2)	€ 4.901,92
C2) Oneri di smaltimento da rimborsare a fattura compreso IVA	€ 2.000,00
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 6.901,92</b>
<b>TOTALE B) + C)</b>	<b>€ 29.183,38</b>

Si allegano:

- Computo metrico;
- Stima incidenza della sicurezza;
- Elenco prezzi;
- Verbale di somma urgenza;
- Atto di sottomissione.

Napoli, 17 aprile 2019

Il RUP: ing. Pasquale Baiano







COMUNE DI NAPOLI

## Municipalità 9 Soccavo-Pianura

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra Via Pia e Via Bottazzi a Soccavo

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli -Municipalità 9

Soccavo, 17/04/2019

**IL TECNICO**  
ing. Pasquale BAIANO



pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 P.01.010.030 a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m primo intervento eseguito con autoespurgo per cercare di individuare l'ostruzione a segnalazione delle aree di lavoro	9,00	3,00		2,000	54,00		
	SOMMANO mq					54,00	18,67	1'008,18
2 U.05.010.082 a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E, inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni intervento di espurgo eseguito con tubazione e lancia a pressione cunicolo fogno acque nere cunicolo acque bianche	180,00 180,00		0,600 0,600	0,600 0,600	64,80 64,80		
	SOMMANO mc					129,60	6,97	903,31
3 U.05.010.082 b	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E, inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo con macchina di vasche cisterne, pozzetti e lavaggio a pressione per pulizia condotti Vedi voce n° 2 [mc 129.60]					129,60		
	SOMMANO mc					129,60	5,80	751,68
4 U.05.010.060 a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E, inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano							
A RIPORTARE								
								2'663,17

COMMITTENTE: Comune di Napoli -Municipalità 9

84

18



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'663,17
	si effettua una pulizia dei cunicoli alla base del fognolo eseguita a mano anche passaggio idrovora incanalazione *(par.ug.=2*6)	6,00 12,00	0,90 0,80	0,900 0,500	1,800 0,400	8,75 1,92		
	SOMMANO mc					10,67	151,70	1'618,64
5 E.22.010.065 a	Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole rimozione della pavimentazione in basolato		6,00	3,000		18,00		
	SOMMANO mq					18,00	58,33	1'049,94
6 R.02.060.022 b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm demolizione del sottofondo basolato (soletta superiore) demolizione del sottofondo superiore alla tubazione del gas		5,00 4,00	2,500 2,000		12,50 8,00		
	SOMMANO mq					20,50	19,96	409,18
7 E.01.015.010 b	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia massicciata presente sottostante la sede stradale per raggiungimento fogno ceduto *(H/peso=3,30-1,20)	0,50 0,30	5,00 4,00	2,500 2,000	1,100 2,100	6,88 5,04		
	SOMMANO mc					11,92	9,92	118,25
8 E.01.020.020 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) zona superficiale con presenza di sottoservizi e ritrovati in cls per raggiungimento fogno ceduto (a causa della tubazione del gas) e zona disagiata zoystante il basolato *(H/peso=3,30- 1,20)	0,50 0,70	5,00 4,00	2,500 2,000	1,100 2,100	6,88 11,76		
	SOMMANO mc					18,64	121,97	2'273,52
9 R.02.020.050	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm							
	A RIPIANTARE							8'132,70

COMMITTENTE: Comune di Napoli -Municipalità 9

19

5



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'132,70
a	ultimo tratto per demolizione corsetto in cls suocielo parete dx e sx fondo	2,00	4,00 4,00 4,00	1,000 0,300 1,000	0,150 0,700 0,200	0,60 1,68 0,80		
	SOMMANO mc					3,08	120,37	370,74
10 R.02.020.010 a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cornita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo demolizione restante parete cameretta *(lung.=2+1)		3,00	0,400	2,500	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	125,30	375,90
11 E.01.050.020 a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni per movimentazione ed allontanamento del materiale di scavo da riutilizzare e scavo a mano per poi prelievamento con mezzo Vedi voce n° 7 [mc 11.92] Vedi voce n° 8 [mc 18.64] Vedi voce n° 9 [mc 3.08]					11,92 18,64 3,08		
	SOMMANO mc					33,64	6,76	227,41
12 E.01.035.010 a	Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiana della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua negli scavi per intervento di espurgo continuo a bypass dei tratti per permettere la posa della tubazione si stima 1 mc/3 min intervento della durata di 10 ore intervento del 15 aprile * (par.ug.=10*(60/3)) intervento della durata di 9 ore intervento del 16 aprile * (par.ug.=9*(60/3))	200,00 180,00				200,00 180,00		
	SOMMANO mc					380,00	17,46	6'634,80
13 U.02.040.010 I	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/ 2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneo DE 400 mm nuovo fognolo		6,00			6,00		
	A RIPORTARE					6,00		15'741,55

COMMITTENTE: Comune di Napoli -Municipalità 9



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		15.741,55
	SOMMANO m					6,00	74,65	447,90
14 E.08.010.010 .c	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 39 cm per ripristino tappo camerette di ispezione a detrarre occupato tubazione *(lung=3,14*(.20^2))		3,00 0,13		2,500	7,50 -0,13		
	Sommano positivi mq					7,50		
	Sommano negativi mq					-0,13		
	SOMMANO mq					7,37	57,87	426,50
15 E.19.010.010 .a	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri U 120	20,00	0,70		13,300	186,20		
	SOMMANO kg					186,20	3,04	566,05
16 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 soletta fognolo e getto a protezione tubazione a detrarre occupato fognolo *(larg.=3,14*(.20^2))		6,00 6,00	1,500 0,126	1,500	13,50 -0,76		
	Sommano positivi mc					13,50		
	Sommano negativi mc					-0,76		
	SOMMANO mc					12,74	115,71	1.474,15
17 E.01.040.010 .b	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave Vedi voce n° 7 [mc 11,92] Vedi voce n° 8 [mc 18,64]					11,92 18,64		
	SOMMANO mc					30,56	22,29	681,18
	A RIPORTARE							19.337,33

COMMITTENTE: Comune di Napoli -Municipalità 9

21



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							19'337,33
18 E.07.020.020 d	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 15 cm Vedi voce n° 6 [mq 20.50]					20,50		
	<b>SOMMANO mq</b>					20,50	39,64	812,62
19 E.03.040.010 b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata armatura soletta con rete elettrosaldata magli a10x10 filo 8 Vedi voce n° 18 [mq 20.50]				7,900	161,95		
	<b>SOMMANO kg</b>					161,95	1,54	249,40
20 E.22.010.050 a	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte* Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti per ripristino della pavimentazione in basolato	50,00				50,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					50,00	2,60	130,00
21 NP.01	Interventi per la realizzazione di diaframmi, di opere di deviazione e/o di travasodi acque reflue, durante alcune fasi dei lavori, allo scopo di assicurare la funzionalità di tratti fognari posti a monte del dissesto e di agevolare il prosciugamento degli scavi in lavorazione	1,00				1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	5'400,74	5'400,74
22 E.01.050.015 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 6 [mq 20.50] Vedi voce n° 7 [mc 11.92] Vedi voce n° 8 [mc 18.64] Vedi voce n° 9 [mc 3.08]					20,50 11,92 18,64 3,08		
	<b>SOMMANO mc</b>					54,14	30,22	1'636,11
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								27'566,20
<b>TOTALE euro</b>								27'566,20
Soccavo, 17/04/2019 Il Tecnico ing. Pasquale BAIANO								
<b>A RIPORTARE</b>								

COMMITTENTE: Comune di Napoli -Municipalità 9





**Municipalità 9**  
**Soccavo-Pianura**

pag. 1

# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra Via Pia e Via Bottazzi a Soccavo

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli -Municipalità 9

Soccavo, 17/04/2019

**IL TECNICO**  
ing. Pasquale BAIANO

23

24

9



pag.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %				
			unitario	TOTALE						
RIPORTO										
<b>LAVORI A MISURA</b>										
1 E.01.015.010 b	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia									
	SOMMANO mc	11,92	9,92	118,25	0,12	0,102				
2 E.01.020.020 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)									
	SOMMANO mc	18,64	121,97	2'273,52	0,00					
3 E.01.035.010 a	Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il tr ... si, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua negli scavi									
	SOMMANO mc	380,00	17,46	6'634,80	8,09	0,122				
4 E.01.040.010 b	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave									
	SOMMANO mc	30,56	22,29	681,18	0,92	0,135				
5 E.01.050.015 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta									
	SOMMANO mc	54,14	30,22	1'636,11	2,16	0,132				
6 E.01.050.020 a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... ione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni									
	SOMMANO mc	33,64	6,76	227,41	0,35	0,152				
7 E.03.010.010 c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25									
	SOMMANO mc	12,74	115,71	1'474,15	1,80	0,122				
8 E.03.040.010 b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata									
	SOMMANO kg	161,95	1,54	249,40	1,62	0,649				
9 E.07.020.020 d	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 15 cm									
	SOMMANO mq	20,50	39,64	812,62	1,03	0,126				
A RIPIANTARE				14'107,44	16,09					

COMMITTENTE: Comune di Napoli -Municipalità 9



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			14'107,44	16,09	
10 E.08.010.010 c	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego d ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 39 cm SOMMANO mq	7,37	57,87	426,50	0,52	0,121
11 E.19.010.010 a	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri SOMMANO kg	186,20	3,04	566,05	1,86	0,329
12 E.22.010.050 a	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte" Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti SOMMANO mq	50,00	2,60	130,00	0,00	
13 E.22.010.065 a	Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitum ... ra dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole SOMMANO mq	18,00	58,33	1'049,94	1,26	0,120
14 NP.01	Interventi per la realizzazione di diaframmi, di opere di deviazione/o di travasodi acque reflue, durante alcune fasi dei lavori, allo scopo di assicurare la funzionalità di tratti fognari posti a monte del dissesto e di agevolare il prosciugamento degli scavi in lavorazione SOMMANO a corpo	1,00	5'400,74	5'400,74	108,01	2,000
15 P.01.010.030 a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m <sup>2</sup> Moduli di altezza pari a 2,00 m SOMMANO mq	54,00	18,67	1'008,18	1'008,18	100,000
16 R.02.020.010 a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo SOMMANO mc	3,00	125,30	375,90	0,48	0,128
17 R.02.020.050 a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm SOMMANO mc	3,08	120,37	370,74	0,45	0,121
18 R.02.060.022 b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm SOMMANO mq	20,50	19,96	409,18	0,41	0,100
19 U.02.040.010 l	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera ... in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 400 mm SOMMANO m	6,00	74,65	447,90	0,54	0,121
20	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti,					
	A RIPIORTARE			24'292,57	1'137,80	

COMMITTENTE: Comune di Napoli -Municipalità 9

25

B

11







# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra Via Pia e Via Bottazzi a Soccavo

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli -Municipalità 9

Soccavo, 17/04/2019

  
**IL TECNICO**  
ing. Pasquale BAIANO


88 27 13



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.015.010 b	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia euro (nove/92)	mc	9,92
Nr. 2 E.01.020.020 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (centoventuno/97)	mc	121,97
Nr. 3 E.01.035.010 a	Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua negli scavi euro (diciassette/46)	mc	17,46
Nr. 4 E.01.040.010 b	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave euro (ventidue/29)	mc	22,29
Nr. 5 E.01.050.015 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (trenta/22)	mc	30,22
Nr. 6 E.01.050.020 a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni euro (sei/76)	mc	6,76
Nr. 7 E.03.010.010 c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 euro (centoquindici/71)	mc	115,71
Nr. 8 E.03.040.010 b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata euro (uno/54)	kg	1,54
Nr. 9 E.07.020.020 d	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 15 cm euro (trentanove/64)	mq	39,64
Nr. 10 E.08.010.010 c	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 39 cm euro (cinquantasette/87)	mq	57,87
Nr. 11 E.19.010.010 a	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri euro (tre/04)	kg	3,04
Nr. 12 E.22.010.050 a	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti euro (due/60)	mq	2,60
Nr. 13 E.22.010.065	Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti. Rimozione, rilavorazione e		

COMMITTENTE: Comune di Napoli -Municipalità 9



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.a	posa di vecchie basole <b>euro (cinquantaotto/33)</b>	mq	58,33
Nr. 14 NP.01	Interventi per la realizzazione di diaframmi, di opere di deviazionee/o di travasodi acque reflue, durante alcune fasi dei lavori, allo scopo di assicurare la funzionalità di tratti fognari posti a monte del dissesto e di agevolare il prosciugamento degli scavi in lavorazione <b>euro (cinquemilaquattrocento/74)</b>	a corpo	5'400,74
Nr. 15 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m <b>euro (diciotto/67)</b>	mq	18,67
Nr. 16 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo <b>euro (centoventicique/30)</b>	mc	125,30
Nr. 17 R.02.020.050 .a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm <b>euro (centoventi/37)</b>	mc	120,37
Nr. 18 R.02.060.022 .b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm <b>euro (diciannove/96)</b>	mq	19,96
Nr. 19 U.02.040.010 .l	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettro fusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 400 mm <b>euro (settantaquattro/65)</b>	m	74,65
Nr. 20 U.05.010.060 .a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano <b>euro (centocinquantauno/70)</b>	mc	151,70
Nr. 21 U.05.010.082 .a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni <b>euro (sei/97)</b>	mc	6,97
Nr. 22 U.05.010.082 .b	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo con macchina di vasche cisterne, pozzetti e lavaggio a pressione <b>euro (cinque/80)</b>	mc	5,80
	Soccavo, 17/04/2019  Il Tecnico Ing. Pasquale BABANO 		

COMMITTENTE: Comune di Napoli -Municipalità 9









Verbale di somma urgenza del 15 aprile 2019  
(art.163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016)

Il 13 aprile 2019, alle ore 18.45, all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo, è intervenuto personale del Servizio Protezione Civile su richiesta dell'IDT Giuseppe Romano del settore fognatura della Municipalità 9. Con nota PG/2019/344819 del 13 aprile 2019, il medesimo Servizio Protezione Civile ha relazionato sull'intervento eseguito ed in particolare ha comunicato, anche alla Direzione di Municipalità 9, di aver riscontrato quanto segue: "cedimento volta corsetto fognario verificato dal personale della Direzione della IX Municipalità presente sul posto nella persona dell'IDT Romano in via Pia incrocio via Bottazzi in prossimità di vari sottoservizi, da cui si rileva concreto pericolo per persone determinate". Con la stessa nota, il Servizio Protezione Civile ha comunicato di avere circoscritto il dissesto stradale con materiale in dotazione, provvedendo, su indicazione dell'IDT Giuseppe Romano, alla chiusura del tratto stradale all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi, nelle more delle verifiche degli enti interessati, a tutela della pubblica e privata incolumità. Il Servizio Protezione Civile, in pari data, ha concluso le proprie attività inviando la nota PG/2019/344819 alla Direzione della IX Municipalità Soccavo Pianura per ulteriori verifiche ed accertamenti, per il ripristino delle sede stradale e per gli adempimenti di competenza. Pertanto, l'ing. Pasquale Baiano, responsabile della UO Attività Tecniche della Municipalità 9, informato dall'IDT Giuseppe Romano, ha dato avvio, fin dal giorno successivo 14 aprile 2019, alle verifiche del caso, anche intervenendo personalmente sui luoghi, per il monitoraggio del dissesto. Il 15 aprile 2019, in occasione di un nuovo accesso sui luoghi, è stata eseguita, con discesa in fogna di personale fognatore, l'ispezione del manufatto fognario fecale pubblico, a servizio del tratto di via Bottazzi compreso tra via Epomeo e via Pia. In tale occasione, nel tratto del manufatto fognario fecale pubblico posto subito a monte dell'innesto in via Pia, si è accertato un aggravamento del dissesto e un fenomeno di erosione del terrapieno in rapida evoluzione con interessamento del capostrada e rischio di allargamento alle fondazioni dell'edificio adiacente. Pertanto: vista la competenza della Municipalità, alla luce delle disposizioni del direttore generale n.28 del 30 luglio 2012 e n.28 del 31 dicembre 2018 avente ad oggetto: "definizione dell'articolazione della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.409 del 09 agosto 2018, con cui è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi"; considerato che la causa del dissesto è da addebitarsi ad un manufatto fognario fecale di sezione inferiore ad un metro quadrato, l'ing. Pasquale Baiano, responsabile della UO Attività Tecniche della Municipalità 9, in data odierna 15 aprile 2019, acquisite le risultanze delle verifiche tecniche effettuate sia sul manufatto fognario che sulla parte di capostrada interessata, riscontrando il rischio di un ulteriore aggravamento del dissesto, con possibile coinvolgimento delle abitazioni adiacenti e quindi la presenza di un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità che non consente indugi per l'approssimarsi di nuovi eventi temporaleschi, dichiara pertanto, ai sensi dell'art.163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, che ricorrono i presupposti di somma urgenza determinati dal dissesto fognario di un tratto di un manufatto fognario pubblico all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi. L'ing. Pasquale Baiano, informato il Direttore della Municipalità dott. Giovanni Spagnuolo, contatta immediatamente ed inizialmente il rappresentante della ditta Quaranta Costruzioni s.r.l., con sede in via Kennedy 78, 80010 Quarto (NA), p.IVA 05018041219, già affidataria dell'appalto dei "lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni tratti di via Francesco Arnaldi a Pianura" con contratto rep. n.1888 del 26.03.2019 nonché iscritta nell'elenco on-line dei fornitori del Comune di Napoli, per verificarne la disponibilità ad intervenire sui luoghi e a cui disporre la immediata esecuzione delle seguenti opere, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità:

1. svellimento della pavimentazione in basolato, demolizione del sottofondo, scavo e demolizione del tratto di manufatto fognario interessato dal dissesto, con sbatacchiatura dello scavo e aggotamento per il prosciugamento dello scavo dai liquami;
2. espurgo;

  
QUARANTA COSTRUZIONI S.R.L.  
Via Kennedy 78 - 80010 Quarto (NA)  
Tel. 081 78 33 11 11  
C.F. 05018041219

  
ce



3. fornitura e posa in opera di nuova tubazione in luogo del manufatto fognario dissestato e ricostruzione dei tratti di muratura e del manufatto fognario a cunetta posti subito a monte e a valle del dissesto;
3. allacci di caditoie e collettori privati che interessano eventualmente il tratto dissestato;
4. rinterro, costipamento del terrapieno e ripristino del sottofondo e del capostrada.

Si richiama l'art.163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016: *"il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori"*. Ai prezzi, desumibili dalla vigente tariffa dei lavori pubblici della Regione Campania e/o da analisi prezzi e liste in economia sarà applicato il medesimo ribasso del 20% già offerto per i *"lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni tratti di via Francesco Araldi a Pianura"* di cui al contratto rep. n.1888 del 26.03.2019.

Il Legale rappresentante della ditta Quaranta Costruzioni srl, prontamente intervenuto, nell'accettare senza riserve l'affidamento alle condizioni previste, assicura di essere pronto con uomini e mezzi per le necessità indicate dal Comune di Napoli e dichiara che provvederà ad eseguire immediatamente quanto ordinato e quanto si riserva di ordinare la stazione appaltante.

A norma di quanto disposto dal comma 7 dell'art.163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, la ditta provvederà nel termine di 10 giorni a rendere dichiarazione, mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

Sentito il Direttore della Municipalità 9, le funzioni di RUP e DL saranno ricoperte dall'ing. Pasquale Baiano.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto

l'ing. Pasquale Baiano, responsabile della UO Attività Tecniche della Municipalità 9:

il sig. Giuliano Quaranta, rappresentante legale della ditta Quaranta Costruzioni srl:.

**QUARANTA COSTRUZIONI S.R.L.**

Via Kennedy 78 80138 Quarto (Na)

Tel/Fax 081 5794411  
C.F. e P. 044142406



Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo.

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

Il sottoscritto sig. Giuliano Quaranta, nato a Quarto (NA) il 07.03.1964, Cod. Fisc. QRNGLN64C07H114U, in qualità di legale rappresentante della ditta "Quaranta Costruzioni" s.r.l., con sede legale in Quarto (NA) alla Via Kennedy n.78 - P.IVA 05018041219, intervenuto a seguito di verbale di somma urgenza, redatto il 15 aprile 2019, per il ripristino di un manufatto fognario pubblico ubicato all'incrocio tra via Pia e via Bottazzi a Soccavo,

### ACCETTA E SI IMPEGNA

- a) ad eseguire i lavori disposti con il verbale di somma urgenza, redatto in data 15 aprile 2019, secondo la allegata perizia, consapevole del fatto che detto atto, nel mentre è vincolante per l'impresa sin dal momento della sua sottoscrizione, lo diventerà per la Stazione Appaltante nel momento dell'avvenuta superiore approvazione della perizia dei lavori e della sua copertura finanziaria;
- b) a praticare per i lavori in oggetto un ribasso del 20,00% (venti/00 per cento), secondo quanto previsto dall'art.163 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, sull'elenco prezzi unitari allegato alla perizia;
- c) ad assumere, completamente a suo carico, ogni onere relativo agli adempimenti di cui al contratto nazionale di lavoro degli operai, gli oneri previdenziali, assicurativi e per la sicurezza nei cantieri, nonché a dare atto che i prezzi accettati, come da punto b), si devono intendere comprensivi di ogni onere sopra descritto e di qualsiasi altro anche se non menzionato.

Il corrispettivo dell'affidamento, ottenuto applicando alla perizia redatta dal RUP i prezzi desunti dal tariffario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2018 e da n.1 nuovo prezzo desunto da analisi prezzi ribassati del 20,00%, risulta pari ad € 22.281,46 oltre IVA, da pagare a fattura, secondo il seguente quadro economico:


<b>A) Importo a base d'appalto</b>	
A1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 26.423,69
A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.142,51
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 27.566,20</b>
<b>B) Importo dell'affidamento</b>	
B1) Importo A1) (al netto del ribasso del 20,00%)	€ 21.138,95
B2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.142,51
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 22.281,46</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>	
C1) IVA al 22,00% su B1) + B2)	€ 4.901,92
C2) Oneri di smaltimento da rimborsare a fattura compreso IVA	€ 2.000,00
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 6.901,92</b>
<b>TOTALE B) + C)</b>	<b>€ 29.183,38</b>


**QUARANTA COSTRUZIONI S.R.L.**  
 Via Kennedy n. 78 - 80100 Quarto (Na)  
 Tel. 081 580 3766  
 CF e P. 05018041219



L'impresa accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti del "Patto di Integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 03 Dicembre 2015. Inoltre la ditta "Quaranta Costruzioni srl" è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune Di Napoli approvato con Delibera di G.C.n.254 del 24.04.2014, applicabile anche agli operatori economici aggiudicatari in ragione dell'art. 2, comma 3, del suddetto Codice e pertanto, in caso di violazione delle norme si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale in relazione alla gravità della violazione sulla scorta degli indicatori di valutazione quali: danno di immagine, danno effettivo nell'esecuzione dei lavori, recidività, etc.. In caso di eventuale reiterazioni delle violazioni delle norme di cui al richiamato Codice o in caso di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto Codice, attesta di "non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165 del 2001". Il Codice è reperibile integralmente sul sito internet [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it), alla sezione "Amministrazione Trasparente- Disposizioni Generali".

Napoli, 17 aprile 2019

L'Impresa  
 Quaranta Costruzioni srl  


Il RUP  
 ing. Pasquale Baiano  


VISTO:  
 Il Direttore della Municipalità 9  
 dott. Giovanni Spagnuolo

AVI	Importo a base d'appalto	€ 2.142.500,00
AVI	Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza	€ 1.142.500,00
AVI	Costi della sicurezza non soggetti a ritenuta	€ 2.142.500,00
TOTALE A)		€ 2.142.500,00
B1	Importo dell'affidamento	€ 2.142.500,00
B1	Importo A1) al netto dei ritenuti	€ 1.142.500,00
B2	Costi della sicurezza non soggetti a ritenuta	€ 2.142.500,00
TOTALE B)		€ 2.142.500,00
C)	Somme a disposizione	€ 4.901.900,00
C1)	I.V.A. al 22,00% su B1) + B2)	€ 2.000.000,00
C2)	Oneri di mantenimento da rimborsare a fattura complessiva I.V.A.	€ 2.901.900,00
TOTALE C)		€ 4.901.900,00
TOTALE B) + C)		€ 7.044.400,00