

COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione Immediata

Delibera n. 142 del 20 dicembre 2018

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: riconoscimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 191, co. 3, e 194, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 della spesa di € 33.125,81 derivante dall'esecuzione dei lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salata". (allegati: nota p.g.1099195 del 18.12.2018, parere del Collegio dei Revisori dei Conti e deliberazione di G. C. n.590 del 06.12.2018 di proposta al Consiglio).

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di dicembre, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO de MAGISTRIS LUIGI		P	
1) ANDREOZZI ROSARIO	P	21) LANZOTTI STANISLAO	Assente
2) ARIENZO FEDERICO	Assente	22) LEBRO DAVID	Assente
3) BISMUTO LAURA	P	23) MADONNA SALVATORE	Assente
4) BRAMBILLA MATTEO	Assente	24) MATANO MARTA	Assente
5) BUONO STEFANO	P	25) MIRRA MANUELA	P
6) CANIGLIA MARIA	P	26) MORETTO VINCENZO	Assente
7) CAPASSO ELPIDIO	P	27) MUNDO GABRIELE	P
8) CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28) NONNO MARCO	Assente
9) CECERE CLAUDIO	P	29) PACE SALVATORE	P
10) COCCIA ELENA	P	30) PALMIERI DOMENICO	Assente
11) COPPETO MARIO	P	31) QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
12) DE MAJO ELEONORA	P	32) SANTORO ANDREA	Assente
13) ESPOSITO ANIELLO	Assente	33) SGAMBATI CARMINE	Assente
14) FELACO LUIGI	P	34) SIMEONE GAETANO	P
15) FREZZA FULVIO	P	35) SOLOMBRINO VINCENZO	P
16) FUCITO ALESSANDRO	P	36) TRONCONE GAETANO	Assente
17) GALIERO ROSARIA	P	37) ULLETO ANNA	Assente
18) GAUDINI MARCO	P	38) VENANZONI DIEGO	Assente
19) GUANGI SALVATORE	Assente	39) VERNETTI FRANCESCO	P
20) LANGELLA CIRO	P	40) ZIMBALDI LUIGI	Assente

Presiede il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.^{ssa} Patrizia Magnoni

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la delibera di G.C. n.590 del 06.12.2018 avente ad oggetto:

Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 18/11/2018 redatto ai sensi dell'art. 163 del D .Lgs. 50/2016 e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salata". Prelevamento dal Fondo di riserva di € 33.125,81 Esercizio Finanziario 2018 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio per il riconoscimento della spesa di € 33.125,81 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191, co. 3, e 194, co. 1, del D.Lgs. 267/2000.

Precisa, che la deliberazione è stata acquisita agli atti del Servizio, dichiarata urgente dal Sindaco ai sensi dell'art.33, comma 2 dello Statuto, (con nota p.g.1099195 del 18.12.2018 che si allega in copia), per l'iscrizione all'ordine dei lavori dell'odierna seduta, anche se non completa del preventivo parere delle Commissioni consiliari competenti. Ricorda, inoltre, la proposta votata, alla unanimità dall'Aula, sull'opportunità di esaminare la deliberazione in questione.

Pertanto, fa presente, che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio e Finanza, ai Giovani, Trasparenza e al Collegio dei Revisori dei Conti che per quanto di competenza ha espresso parere favorevole. Cede, pertanto, la parola all'assessore Clemente per la relazione introduttiva.

L'assessore Clemente precisa, che trattasi di presa d'atto del verbale di somma urgenza, per l'esecuzione dei lavori, finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario in Via Vicoletto Salata.

Il Presidente constatato, che non vi sono richieste di intervento per la discussione generale, pone in votazione, la proposta di G.C. n.590 del 06.12.2018, assistito dagli scrutatori Verneti, Galiero e Langella, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n.22 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, alla unanimità dei presenti



DELIBERA


l'approvazione della proposta di G.C. n. n.590 del 06.12.2018 avente ad oggetto: riconoscimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 191, co. 3, e 194, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 della spesa di € 33.125,81 derivante dall'esecuzione dei lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salata".

Il Presidente propone al Consiglio, di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. In base all'esito della votazione ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato alla unanimità, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.


Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- nota p.g.1099195 del 18.12.2018;
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la delibera di G.C. n.590 del 06.12.2018 di proposta al Consiglio, composta da n.10 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, come descritti in l'atto di complessive pagine 24 separatamente numerate.


Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.


Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati




Il Coordinatore
dott. Giuseppe Scala

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito


Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni


Deliberazione di C. C. n. 146 del 20/12/2018 composta da n. 4..... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 14....., separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 3/1/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 1111384 del 21/12/2018 a:

Am. Clemente Dot. Roberto Aiello Giug. Leone
Dot. Seale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addì 13/1/2019.....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnata a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte degli addetti al ritiro

Amenore Clemente
Dot. Roberto Aiello
Giug. Leone
Dot. Seale

per le procedure attuative

Addì 13/1/2019.....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 142 DEL 20/12/2018



IL SINDACO

Ad. Jolano
gu

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2018 1099195 18/12/2018 16 05

Rit. Sindaco

Aut. Presidente del Consiglio Comunale 4025

Protocollo 2018 014 1457



Al Sig. Presidente del Consiglio
comunale

SEDE

OGGETTO: Iscrizione urgente odg del C.C.

Rilevata l'urgenza delle seguenti deliberazioni, sentita la Giunta, si chiede l'iscrizione delle stesse all'o.d.g. della seduta del Consiglio comunale fissata per il 20 dicembre p.v. e per un'altra eventuale seduta da tenersi entro il 31.12.2018.

La predetta richiesta, è inoltrata anche ai sensi dell'art.33, comma 2 dello Statuto comunale ed è estesa pure a tutte le deliberazioni di G.C. riflettenti variazioni di bilancio assunte coi poteri del Consiglio o riconoscimento di spesa per lavori di somma urgenza, già acquisite presso gli uffici consiliari, per le quali non sia ancora stata effettuata la preventiva istruttoria delle Commissioni:

- n.589 del 6/12/2018, avente ad oggetto: "*PROPOSTA AL CONSIGLIO: presa d'atto dei Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dei dissesti e la messa in sicurezza di via Gaetano Salvatore, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, di cui al verbale del 14 novembre 2018. Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, di € 33.644,69 per la copertura dei lavori di somma urgenza. Riconoscimento della spesa di € 33.644,69, ai sensi degli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.*"
- n.593 del 6/12/2018, avente ad oggetto: "*Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 21/11/2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, e della relativa perizia giustificativa elaborata dal Servizio Verde della Città per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alberi radicati sulla scarpata adiacente via Enea Zanfagna dal civ. 122 al civ. 124 (particella 715 foglio 188 NCT Napoli) e p.lla 701 foglio 188 NCT Napoli infirmati staticamente, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 18 della Legge Regionale della Campania 3/2007", per un importo di € 6.154,78. Prelevamento dal fondo di riserva di € 6.154,78 esere. finanziario 2018 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 6.154,78 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza.*"
- n.625 del 14/12/2018, avente ad oggetto: "*Approvazione in linea economica della perizia per il completamento dei lavori di adeguamento sismico dei plessi 3 e 4 dell'istituto scolastico "Ugo Palermo" dell'importo complessivo lordo di € 70.891,30 - con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42 comma 4 e 175 comma 3 lett. c e comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. adozione di variazione del*



COMUNE DI NAPOLI

Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018 per applicazione di avanzo vincolato di € 45.364,84."

- n. 626 del 18/12/2018, avente ad oggetto: *PROPOSTA AL CONSIGLIO: Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazione dirette ed indirette detenute alla data del 31/12/2017 ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*

- n. 627 del 18/12/2018, avente ad oggetto: *PROPOSTA AL CONSIGLIO: Approvazione Bilancio consolidato Comune di Napoli per l'esercizio 2017.*

IL SINDACO
(Luigi de Magistris)

Pa/2018/1102601
DEL 19.12.2018



Collegio Revisori dei conti

- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
- Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
- Al Sig. Vice Sindaco e Assessore al Bilancio
- Al Sig. Assessore ai giovani ed alle Politiche giovanili con delega ai rapporti con le Municipalità
- Al Sig. Segretario Generale
- Al Sig. Ragioniere Generale
- Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi C.

LORO SEDI

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 590 del 06/12/2018 - Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 18/11/2018 redatto ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 50/2016 e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salata". Prelevamento dal fondo di riserva di cassa di € 33.125,81 Esercizio Finanziario 2018 per la copertura dei citati lavori.

Proposta al Consiglio per il riconoscimento della spesa di € 33.125,81 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

CUP: B62B18000930004

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla proposta di deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 19/12/2018

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 590 del 06/12/2018 - Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 18/11/2018 redatto ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 50/2016 e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salata". Prelevamento dal fondo di riserva di cassa di € 33.125,81 Esercizio Finanziario 2018 per la copertura dei citati lavori.

Proposta al Consiglio per il riconoscimento della spesa di € 33.125,81 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

CUP: B62B18000930004

L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 15:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità II, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in termini di "favorevole";
- letto il parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale che si esprime in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lette le osservazioni del Segretario Generale;

RICHIAMATI

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- la deliberazione di C.C. n. 67 del 06/08/2108 di approvazione dell'Assestamento Generale di Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la Delibera n. 107/2018 approvata nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2018 dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania e il successivo dispositivo della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale del 21/11/2018 – Giudizio n. 618/SR/EL-Comune di Napoli;

PREMESSO CHE

con il provvedimento in esame si propone al Consiglio Comunale, in esito agli approfondimenti e alle indagini eseguite, l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salata", per un importo di € 33.125,81 da finanziare mediante prelevamento di pari importo dal fondo di riserva;

RICHIAMATO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del Verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.....";
- il comma 3, dell'art. 191 del T.U.E.L., come modificato dal D.L., n. 174/2012, che prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, la Giunta Comunale, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) prevedendo, la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

TENUTO CONTO

- che tale intervento è finalizzato ad eliminare lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

- del divieto previsto dall'art. 18 della L.R., n. 3/2007, comma 4, il quale dispone che "alle Amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del c.c., l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a € 400.000,00";

- che la ditta "Demetrio Costruzioni Unipersonale" - P.IVA 077749311211 con sede legale in Frattamaggiore (Na), Via della Vittoria n. 93, rappresentata dal Geom. Rosario Renzi, nato a Pozzuoli il 18/05/74, è già contrattualizzata con il Comune di Napoli ed ha accettato l'esecuzione delle opere di manutenzione ;

LETTO

in particolare l'art. 24, comma 12, del Regolamento comunale di contabilità di fondamentale importanza;

RILEVATO

- che il Servizio proponente non dispone di fondi propri per l'esecuzione dei lavori in premessa per cui è ravvisata la necessità di prelevare, per cassa e per competenza, l'importo di € 33.125,81 dal Fondo di Riserva - codice 20.01.01.10 - incrementando lo stanziamento dell'intervento 10.01.01.03 capitolo N.I. denominato "Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salata", Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

esprime, per quanto di competenza, limitatamente al riconoscimento della spesa, il proprio parere in termini di "favorevole" alla deliberazione di G.C. n. 590 del 06/12/2018.

Napoli, lì 19/12/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ORIGINALI

COMUNE DI NAPOLI

28 NOV. 2018

12/729

DIREZIONE II Municipalità

SERVIZIO Attività Tecniche II Municipalità

ASSESSORATO ai Rapporti con le Municipalità

Parzialmente proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n° 18. del 26/11/2018

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 590

OGGETTO: Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 18/11/2018 redatto ai sensi dell'art.163 del Dlgs 50/2016 e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salata".

Prelevamento dal Fondo di riserva di € 33.125,81 Esercizio Finanziario 2018 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio per il riconoscimento della spesa di € 33.125,81 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191, co. 3, e 194, co. 1, del D.Lgs 267/2000.

CUP: B62B18000930004

Il giorno 06-12-2018, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

ASSESSORI(*):Enrico PANINI
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Roberta Gaeta

X	A
---	---

Gaetano DANIELE

X	A
---	---

Carmine PISCOPO

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

X	A
---	---

Ciro BORRIELLO

P	X
---	---

Mario CALABRESE

P	X
---	---

Laura MARMORALE

X	A
---	---

Annamaria PALMIERI

P	X
---	---

Alessandra CLEMENTE

P	X
---	---

Monica BUONANNO

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: SINDACO Luigi de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MAGNANI

A. SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Mod. dgc_1

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta degli Assessori all'Ambiente e ai Rapporti con le Municipalità

Premesso che

- con nota urgente prot. n. PG/2018/1001584 del 18/11/2018 il Servizio Protezione Civile – Turno di guardia H24 ha segnalato lo sprofondamento della sede stradale in vicoletto Salata altezza civico 1 e la presenza di un quadro fessurativo ai fabbricati adiacenti di via Ventaglieri 27 e via Ventaglieri 32;
- con la medesima Nota Urgente il Servizio Protezione Civile – Turno di guardia H24 ha comunicato, altresì, di aver provveduto alla delimitazione provvisoria del dissesto stradale con rete in pvc, nastro bicolore e segnaletica luminosa, con inibizione totale di vicoletto Salata e di oltre metà carreggiata di via Ventaglieri tra il civico 27 e il civico 32;
- on pari data i rappresentanti del Servizio Attività Tecniche della II Municipalità hanno constatato i suddetti dissesti e lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità; in particolare:
 - dall'analisi visiva dell'area si rilevava che il dissesto interessava il vicoletto Salata per un tratto di circa 10 metri a partire dall'incrocio della stessa strada con via Ventaglieri;
 - dalla consultazione delle cartografie disponibili e dalle ispezioni condotte, risultava la presenza nel suddetto vicoletto di un fognolo destinato alla raccolta promiscua di acque pluviali e fecali avente sezione crescente dal capofogna sito all'altezza del civ. 15 sino alla confluenza in via Ventaglieri ove la sezione è costituita da un ovoidale di altezza 120 cm circa e larghezza 50 cm circa; nonché di una condotta idrica in ghisa grigia avente diametro \varnothing 60; dall'ispezione dei luoghi risultava che il fognolo si presenta in buone condizioni statiche ed idrauliche a meno della zona oggetto di dissesto, mentre la condotta, sia per tipologia di materiale che per condizioni di conservazione appare sicuramente molto risalente nel tempo;
 - né il fognolo, né la fogna principale di via Ventaglieri presentavano presenza di materiale sciolto trasportato a seguito dello sprofondamento;
 - si riscontrava la presenza di un'arcata della fondazione dell'edificio del civ. 32 di via Ventaglieri posta a circa 5 metri dall'angolo tra via Ventaglieri e vicoletto Salata;
- per tali ragioni, e vista la particolarità della problematica, è stato necessario intervenire con somma urgenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione degli interventi volti all'eliminazione del pericolo, che possono essere sintetizzati in : Rimozione dei basoli sprofondati nella voragine e pulizia della stessa dal materiale dilavato; Posa in opera di n°2 tubazioni sovrapposte \varnothing 400 per il ripristino della continuità idraulica del tratto fognario; Ripristino degli allacci per le tubazioni pluviali e fecali rimaste senza recapito; Getto di conglomerato cementizio alleggerito a copertura parziale della voragine; Ripristino definitivo del solido stradale con riposizionamento dei basoli; ogni altro intervento utile alla messa in sicurezza del tratto stradale;
- pertanto in data 18/11/2018 è stato redatto verbale di somma urgenza interpellando la ditta LA DEMETRIO COSTRUZIONI UNIPERSONALE, con sede in Frattamaggiore (NA) via della Vittoria, n°3 P.I. 077749311211 rappresentata dal Geom. Rosario Renzi, nato a Pozzuoli (NA) il 18/05/1974, già aggiudicataria dei "Lavori di manutenzione ordinaria della rete fognaria principale, delle grandi arterie e degli scarichi fognari" per il Servizio Ciclo Integrato delle Acque, tutt'ora in corso, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile e pronta ad accettare ed eseguire i lavori necessari;
- la citata impresa ha offerto ed accettato, in sede di firma del verbale di somma urgenza, il ribasso del 21,0000%;
- l'Ufficio di Direzione dei Lavori, nominato all'atto della firma del verbale di somma urgenza, ha elaborato una perizia giustificativa dell'intervento in questione per un importo totale complessivo, comprensivo di IVA e somme a disposizione di € 33.125,81, così come meglio appresso specificato;

A. SEGRETARIO GENERALE

LAVORI		
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)	€ 29 490,90
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) ribassati del 21,00%	€ 27 839,66
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 851,25
A3)	Oneri smaltimento rifiuti	€ 800,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3 634,91
B1)	Incentivi per funzioni tecniche art.113 co, 2 Dlgs 50/16 smi	€ 589,82
B2)	IVA (B4.1+B4.2+B4.3)	€ 3 045,09
B2.1)	IVA Lavori 10,00%	€ 2 869,09
B2.2)	IVA Oneri smaltimento rifiuti 22,00%	€ 176,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 33 125,81

- i lavori previsti nell'allegato computo metrico riguardano esclusivamente i lavori per l'eliminazione del pericolo immediato a tutela dell'incolumità dei cittadini;
- è possibile finanziare detto intervento mediante l'utilizzo della somma di € **33.125,81** rinvenibile sul capitolo di spesa di nuova istituzione "Somma urgenza vicoletto Salata" Bilancio 2017 – 2019 annualità gestionale 2018;
- è possibile incrementare lo stanziamento del codice 10.05.01.03 del Bilancio annuale di previsione 2017 – 2019 annualità gestionale 2018 di € **33.125,81** in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01.01.10 "FONDO DI RISERVA" in termini di competenza e di cassa;

VISTI:

- La Delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 360 del 23/10/2013, a norma della quale *"la regolarizzazione delle spese "di somma urgenza" senza attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio può essere disposta in tutti i casi in cui esistono stanziamenti in bilancio (anche ordinari) sufficientemente capienti all'effettuazione della spesa di somma urgenza"*;
- La Delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n. 31 del 08/05/2014, a norma della quale *"In presenza in bilancio di fondi sufficienti (come definiti nel precedente paragrafo), il RUP (o altro tecnico competente, ai sensi dell'art. 176 del DPR n. 207/2010) contestualmente all'ordinazione dei lavori, deve procedere all'assunzione di impegno ed alla richiesta di attestazione della relativa copertura al responsabile del servizio economico e finanziario (ex art. 153, comma 5, TUEL)"*;
- La nota segretariale PG/2013/855052 del 14/11/2013 secondo cui *"nel caso in cui si disponga dei fondi necessari per coprire la spesa, l'affidamento dei lavori sarà disposto attraverso le ordinarie procedure con l'adozione dei provvedimenti dirigenziali di individuazione del soggetto esecutore e di assunzione del relativo impegno di spesa, di modo che non risulta necessario ricorrere alla disciplina derogatoria ed attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio"*;
- il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs n. 50/2016;

IL SEGRETARIO GENERALE

9

RITENUTO:

- necessario prendere atto dei lavori di somma urgenza in parola, di cui al verbale del 18/11/2018, e della relativa perizia;
- necessario incrementare lo stanziamento dell'intervento codice 10.05.01.03 del Bilancio annuale di previsione 2018 di € 33.125,81 mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01.01.10 "FONDO DI RISERVA";
- necessario prendere atto che il Dirigente provvederà ad impegnare la spesa di € 33.125,81 necessaria alla realizzazione dell'intervento, sul capitolo di spesa di nuova istituzione "Somma urgenza vico Salata" Bilancio 2018 - 2019 annualità gestionale 2018;
- necessario dare comunicazione al Consiglio Comunale della presente Deliberazione ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

ATTESTATO:


- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014

Si allegano - quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n.24 pagine, progressivamente numerate:


- Verbale di somma urgenza del 18/11/2018;
- Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza di cui al suddetto verbale;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui, sotto tale profilo, lo stesso Dirigente qui di seguito sottoscrive.

IL DIRIGENTE *ad Interim*
DEL SERVIZIO Attività Tecniche della II Municipalità
(Ing. Edoardo Fusco)



IL SEGRETARIO GENERALE






CON VOTI UNANIMI DELIBERA

- 1) Proporre al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs 267/2000, il riconoscimento della spesa di € 33.125,81 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza di cui al verbale del 18/11/2018 indicato in narrativa;
- 2) Dare atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 166, comma 2 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) Incrementare lo stanziamento del codice 10.05.01.03 del Bilancio annuale di previsione 2018 - 2019 annualità gestionale 2018 di € 33.125,81 in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01.01.10 "FONDO DI RISERVA" in termini di competenza e di cassa;
- 4) Demandare al Dirigente del Servizio Attività Tecniche della II Municipalità la redazione di tutti gli atti conseguenziali.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

☐ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

<p>II DIRIGENTE ad Interim DEL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE DELLA MUNICIPALITA' 2 Ing. Edoardo Pusco</p> 	<p>Visto : IL DIRETTORE DELLA II MUNICIPALITA' Dott.ssa Anna Aiello</p> 
<p>L'ASSESSORE AI RAPPORTI CON LE MUNICIPALITA'</p>  <p>Alessandra Clemente</p>	

Segue dichiarazione di esecuzione
immediata su intercalare allegato

IL SEGRETARIO GENERALE



Segue: alla deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 06/12/2018

LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti UNANIMI

DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione, limitatamente alla parte rientrante nella propria competenza, dando mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO
GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 18 DEL 26/11/2018, AVENTE AD OGGETTO: Presa d'atto del verbale somma urgenza del 18/11/2018 redatto ai sensi dell'art.163 del Dlgs 50/2016 e della relativa periz giustificativa per l'esecuzione dei *"lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salata"*.

Prelevamento dal Fondo di riserva di € 32.089,09 Esercizio Finanziario 2018 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio per il riconoscimento della spesa di € 32.072,76 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191, co. 3, e 194, co. 1, del D.Lgs 267/2000

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della II Municipalità esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

.....

Addì,

IL DIRIGENTE

[Signature]

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il **28 NOV. 2018** e protocollata con il n. **12.729**.....;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

[Signature]

Addì, **4/12/2018**.....

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

A. P. 16406

Proposta di deliberazione del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 2 - prot. 18 del 26.11.2018 – pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 6.12.2018 – SG 615

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende proporre al Consiglio comunale il riconoscimento della spesa di € 33.125,81 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salaria.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *"Favorevole"*.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *"Favorevole"*.

Si richiamano:

- l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, in cui si disciplina l'istituto della somma urgenza;
- l'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, in cui si delinea il procedimento di riconoscimento della spesa da seguire in caso di lavori pubblici di somma urgenza affidati in insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio;
- le segretariali prot. 1019804 del 29.12.2017, prot. 855052 del 14.11.2013, prot. 188141 del 6 marzo 2014 e prot. n. 313484 del 14.4.2015 emanate sull'argomento, con le quali, fra l'altro, si richiamava l'attenzione sulla portata derogatoria dell'istituto della somma urgenza, sul procedimento da seguire a seconda della sussistenza o meno di fondi specificamente previsti in bilancio, su come gli interventi debbano essere circoscritti alla sola rimozione del pericolo nonché sulle modalità di individuazione dei soggetti affidatari. In proposito, si ricorda che la Giunta comunale, con deliberazione n. 499/2015, ha disposto l'istituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di somma urgenza; tale previsione ha trovato concreta attuazione con la costituzione, in via sperimentale, a decorrere dal 20 ottobre 2016, di specifici elenchi on-line di operatori economici; sul punto, si richiama l'art. 18 L.R. 3/2007, in cui al comma 4 si stabilisce che: *"Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila"*;
- gli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente degli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, nonché gli obblighi di comunicazione all'ANAC sanciti dal comma 10 dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;
- la disciplina in materia di prelevamenti dal fondo di riserva dettata dagli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 11, comma 4, del Regolamento di contabilità.

Si rileva che:

- sebbene nell'oggetto della proposta deliberativa riguardi la presa d'atto del verbale di somma urgenza e della perizia giustifica dei lavori di somma urgenza, nel dispositivo non si propone la presa d'atto di tali documenti;
- l'effettivo impiego delle somme stanziante mediante prelevamento dal fondo di riserva resta subordinato all'approvazione della proposta deliberativa in oggetto.

Si ricorda, inoltre, che:

- attiene alla responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza la verifica della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, di assoluta necessità ed improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai fini del ricorso alla

S.L.

VISTO:
Il Sindaco

th


IL SEGRETARIO GENERALE

procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio per rimuovere lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisti e imprevedibili;


- resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica – edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela;
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 49 T.U., attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

Il Segretario Generale



VISTO:
Il Sindaco





COMUNE DI NAPOLI

Segreteria Generale

Servizio Segreteria della Giunta Comunale

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

N° 590 DEL 06/12/2018



COMUNE DI NAPOLI

II Municipalità
Avvocata Montecalvario
San Giuseppe Porto
Mercato Pendino

Verbale di Somma Urgenza (art. 163 del D.Lgs. 50/2016)

Premesso che:

- Con Nota Urgente prot. n. PG/2018/1001584 del 18/11/2018 il Servizio Protezione Civile – Turno di guardia H24 ha segnalato lo sprofondamento della sede stradale in vicoletto Salata altezza civico 1 e la presenza di un quadro fessurativo ai fabbricati adiacenti di via Ventaglieri 27 e via Ventaglieri 32;
- Con la medesima Nota Urgente il Servizio Protezione Civile – Turno di guardia H24 ha comunicato, altresì, di aver provveduto alla delimitazione provvisoria del dissesto stradale con rete in pvc, nastro bicolore e segnaletica luminosa, con inibizione totale di vicoletto Salata e di oltre metà carreggiata di via Ventaglieri tra il civico 27 e il civico 32;
- In pari data, alle ore 15.00 circa il sottoscritto Ing. Edoardo Fusco, Dirigente *ad Interim* del Servizio Attività Tecniche della II Municipalità, allertato per le vie brevi alle ore 13,00, ha constatato i suddetti dissesti e lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità; in particolare:
 - dall'analisi visiva dell'area si rilevava che il dissesto interessava il vicoletto Salata per un tratto di circa 10 metri a partire dall'incrocio della stessa strada con via Ventaglieri;
 - dalla consultazione delle cartografie disponibili e dalle ispezioni condotte, risultava la presenza nel suddetto vicoletto di un fognolo destinato alla raccolta promiscua di acque pluviali e fecali avente sezione crescente dal capofogna sito all'altezza del civ. 15 sino alla confluenza in via Ventaglieri ove la sezione è costituita da un ovoidale di altezza 120 cm circa e larghezza 50 cm circa; nonché di una condotta idrica in ghisa grigia avente diametro \varnothing 60; dall'ispezione dei luoghi risultava che il fognolo si presenta in buone condizioni statiche ed idrauliche a meno della zona oggetto di dissesto, mentre la conduttura, sia per tipologia di materiale che per condizioni di conservazione appare sicuramente molto risalente nel tempo;
 - né nel fognolo, né nella fogna principale di via Ventaglieri si rinveniva la presenza di materiale sciolto trasportato a seguito dello sprofondamento;
 - si riscontrava la presenza di un'arcata della fondazione dell'edificio del civ. 32 di via Ventaglieri posta a circa 5 metri dall'angolo tra via Ventaglieri e vicoletto Salata;

Constatato che :

- dalle analisi condotte, appare evidente che il dissesto verificatosi sia imputabile alla rottura improvvisa della tubazione idrica, la quale cedendo ha dilavato il terreno circostante e lo trascinato al di sotto dell'arcata della fondazione dell'edificio del civ. 32 di via Ventaglieri

posta a circa 5 metri dall'angolo tra via Ventaglieri e vicoletto Salata; a seguito di tale dilavamento si è avuto il cedimento della spalletta in sinistra idraulica del fognolo (la spalletta ha evidentemente ceduto per effetto della spinta della volta del fognolo, non più contrastata dal terreno), provocando il complessivo sprofondamento della sede stradale;

- i tecnici ABC presenti sul posto, al di là della ricostruzione della dinamica del dissesto, dichiaravano che l'ABC non dispone all'attualità di impresa di manutenzione idonea al ripristino di manufatti fognari;

Ritenuto che:

- è necessario intervenire, *ad horas*, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, in considerazione del fatto che:
 - il dissesto (la cui origine, per quanto suddescritto, è da imputare alla rottura della tubazione idrica dell'ABC), ha determinato la perdita della continuità idraulica del manufatto fognario;
 - è presente, in particolare una tubazione pluviale che non avendo più recapito in fogna, scaricherebbe le sue portate nella voragine, nelle immediate vicinanze delle fondazioni del fabbricato di via Ventaglieri, 32, con evidente pericolo per la staticità dello stesso;
 - dalla consultazione delle previsioni meteo risulta che sono previsti eventi meteorici avversi di significativa portata a partire dalle ore 16,00 di lunedì 19 novembre;
- è necessario, pertanto, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione degli interventi volti all'eliminazione del pericolo, così come di seguito specificato:
 - Rimozione dei basoli sprofondati nella voragine e pulizia della stessa dal materiale dilavato;
 - Posa in opera di n° 2 tubazioni sovrapposte Ø 400 per il ripristino della continuità idraulica del tratto fognario;
 - Ripristino degli allacci per le tubazioni pluviali e fecali rimaste senza recapito;
 - Getto di conglomerato cementizio alleggerito a copertura parziale della voragine;
 - Ripristino definitivo del solido stradale con riposizionamento dei basoli;
 - ogni altro intervento utile alla messa in sicurezza del tratto stradale;

Considerato:

- che, da una prima stima, l'importo approssimativo dei lavori è quantificabile in Euro 35.000,00 circa;
- che gli interventi di cui sopra non rientrano tra quelli attivati nell'ambito del Disciplinare sottoscritto dalla società Napoli Servizi S.p.A. per le attività di Pronto Intervento Stradale;

Visto:

- l'art. 163 del DLgs 50/2016 che prevede l'esecuzione di interventi di somma urgenza;

Dato atto che:

- nei tempi previsti dalla Legge verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori;
- si è provveduto ad interpellare, per le vie brevi, la ditta LA DEMETRIO COSTRUZIONI UNIPERSONALE, con sede in Frattamaggiore (NA) via della Vittoria, n°3 P.I. 077749311211 rappresentata dal Geom. Rosario Renzi, nato a Pozzuoli (NA) il 18/05/1974, già aggiudicataria dei "Lavori di manutenzione ordinaria della rete fognaria principale,

delle grandi arterie e degli scarichi fognari” per il Servizio Ciclo Integrato delle Acque, alla quale è stato chiesto di fornire la propria migliore offerta per i lavori di somma urgenza in vico Salata

- la suddetta ditta, dopo aver effettuato debito sopralluogo intorno alle ore 18,30, al fine di valutare gli interventi a farsi, ha proposto il seguente ribasso:
 - 21,00 % (ventuno virgola zero per cento);

SI DISPONE IN DATA ODIERNA


ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento alla ditta LA DEMETRIO COSTRUZIONI UNIPERSONALE, con sede in Frattamaggiore (NA) via della Vittoria, n°3 P.I. 077749311211 rappresentata dal Geom. Rosario Renzi, nato a Pozzuoli (NA) il 18/05/1974, dell'esecuzione dei lavori di cui al presente verbale di somma urgenza.

La LA DEMETRIO COSTRUZIONI UNIPERSONALE sottoscrive il presente verbale e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e di non aver nulla da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare.

Per l'esecuzione degli interventi si individua l'ing. Valerio Esposito, funzionario del Servizio, quale Direttore dei Lavori.


Napoli, li 18/11/2018

Il Dirigente ad Interim del Servizio Attività Tecniche della II Municipalità
Ing. Edoardo Fusco



LA DEMETRIO COSTRUZIONI UNIPERSONALE

LA DEMETRIO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE -
Via Della Vittoria, 3
80137 Frattamaggiore (Na)
Partita Iva 077749311211





COMUNE DI NAPOLI

Direzione II Municipalità

Servizio Attività Tecniche II Municipalità

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salata.

Appaltatore: LA DEMETRIO COSTRUZIONI UNIPERSONALE, con sede in Frattamaggiore (NA) via della Vittoria, n°3 P.I. 077749311211 rappresentata dal Geom. Rosario Renzi, nato a Pozzuoli (NA) il 18/05/1974

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Edoardo Fusco

Direzione dei Lavori: Ing. Valerio Esposito

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA (D.Lgs. 50/2016)

- Con nota urgente prot. n. PG/2018/1001584 del 18/11/2018 il Servizio Protezione Civile – Turno di guardia H24 ha segnalato lo sprofondamento della sede stradale in vicoletto Salata altezza civico 1 e la presenza di un quadro fessurativo ai fabbricati adiacenti di via Ventaglieri 27 e via Ventaglieri 32;
- Con la medesima Nota Urgente il Servizio Protezione Civile – Turno di guardia H24 ha comunicato, altresì, di aver provveduto alla delimitazione provvisoria del dissesto stradale con rete in pvc, nastro bicolore e segnaletica luminosa, con inibizione totale di vicoletto Salata e di oltre metà carreggiata di via Ventaglieri tra il civico 27 e il civico 32;
- In pari data l'Ing. Edoardo Fusco, Dirigente *ad Interim* del Servizio Attività Tecniche della II Municipalità ha constatato i suddetti dissesti e lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità; in particolare:
 - dall'analisi visiva dell'area si rilevava che il dissesto interessava il vicoletto Salata per un tratto di circa 10 metri a partire dall'incrocio della stessa strada con via Ventaglieri;
 - dalla consultazione delle cartografie disponibili e dalle ispezioni condotte, risultava la presenza nel suddetto vicoletto di un fognolo destinato alla raccolta promiscua di acque pluviali e fecali avente sezione crescente dal capofogna sito all'altezza del civ. 15 sino alla confluenza in via Ventaglieri ove la sezione è costituita da un ovoidale di altezza 120 cm circa e larghezza 50 cm circa; nonché di una condotta idrica in ghisa grigia

1 di 3

Piazza Dante, 93 - 80135 Napoli (NA)

Tel. 081/79596634 - E-mail: strade.municipalita2.attivita.tecniche@comune.napoli.it - PEC:

municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it



COMUNE DI NAPOLI

Direzione II Municipalità
Servizio Attività Tecniche II Municipalità

avente diametro \varnothing 60; dall'ispezione dei luoghi risultava che il fognolo si presenta in buone condizioni statiche ed idrauliche a meno della zona oggetto di dissesto, mentre la conduttura, sia per tipologia di materiale che per condizioni di conservazione appare sicuramente molto risalente nel tempo;


- né il fognolo, né la fogna principale di via Ventaglieri presentavano presenza di materiale sciolto trasportato a seguito dello sprofondamento;
- si riscontrava la presenza di un'arcata della fondazione dell'edificio del civ. 32 di via Ventaglieri posta a circa 5 metri dall'angolo tra via Ventaglieri e vicoletto Salata;

E' stato necessario, pertanto, intervenire con somma urgenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione degli interventi volti all'eliminazione del pericolo, così come di seguito specificato:

- Rimozione dei basoli sprofondati nella voragine e pulizia della stessa dal materiale dilavato;
- Posa in opera di n°2 tubazioni sovrapposte \varnothing 400 per il ripristino della continuità idraulica del tratto fognario;
- Ripristino degli allacci per le tubazioni pluviali e fecali rimaste senza recapito;
- Getto di conglomerato cementizio alleggerito a copertura parziale della voragine;
- Ripristino definitivo del solido stradale con riposizionamento dei basoli;
- ogni altro intervento utile alla messa in sicurezza del tratto stradale;

La Ditta LA DEMETRIO COSTRUZIONI UNIPERSONALE, con sede in Frattamaggiore (NA) via della Vittoria, n°3 P.I. 077749311211 rappresentata dal Geom. Rosario Renzi, nato a Pozzuoli (NA) il 18/05/1974,, ha dichiarato di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'impresa dal Verbale di Somma Urgenza e di accettare gli stessi, come sopra descritti, senza sollevare riserva od eccezione alcuna. L'Appaltatore ha dichiarato di accettare la contabilizzazione con il ribasso offerto pari al 21,00% (diconsi ventunovirgolazeropercento) sulla Tariffa utilizzata, che è quella della Regione Campania – Prezzario 2018, nonché sui nuovi prezzi concordati.

Si è altresì stabilito che i lavori avranno una durata di giorni 30 (diconsi trenta) naturali e consecutivi a far data dal giorno successivo al Verbale di Somma Urgenza.


2 di 3



COMUNE DI NAPOLI

Direzione II Municipalità

Servizio Attività Tecniche II Municipalità

Si rimanda, ad ogni buon fine, agli allegati documenti facenti parte integrale e sostanziale della presente Perizia Giustificativa:

- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Quadro Economico;

Napoli, 19/11/2018

Il Direttore dei Lavori

Funz. Ing. Valerio Esposito

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dir. Ing. Edoardo Fuscxo

⑥

3 di 3

207

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza in vico Salata

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Attività Tecniche II Municipalità

Data, 27/11/2018

IL TECNICO
Ing. Valerio Esposito

⑦

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 U.10.030.040 .a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km Ringhiere, inferriate e simili	120,00 120,00	0,50 0,80	0,500 0,800		30,00 76,80		
	SOMMANO kg					106,80	1,25	133,50
2 R.02.045.020 .c	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4"					7,00 5,00 7,00		
	SOMMANO m					19,00	7,66	145,54
3 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il tras ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo		8,00	3,600		28,80		
	SOMMANO mq					28,80	20,09	578,59
4 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Vedi voce n° 3 [mq 28.80]	1,00				28,80		
	SOMMANO mc					28,80	4,66	134,21
5 I.03.010.010 .j	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 200 mm		7,00 5,00 7,00			7,00 5,00 7,00		
	SOMMANO m					19,00	30,04	570,76
6 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 4 [mc 28.80] Vedi voce n° 3 [mq 28.80]	0,50				28,80 14,40		
	SOMMANO mc					43,20	6,76	292,03
7 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli							
	A RIPORTARE							1'854,63

24

↓

(8)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'854,63
8 U.02.040.020 .f	oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 4 [mc 28.80]	1,00				28,80		
	SOMMANO mc					28,80	30,90	889,92
	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 400 mm	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	39,12	782,40
9 E.01.040.030 .b	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano	2,00	7,00	0,300		4,20		
		2,00	5,00	0,300		3,00		
		2,00	7,00	0,300		4,20		
		4,00	10,00	0,500		20,00		
	SOMMANO mc					31,40	54,87	1'722,92
10 NP_01	Miscela fluida da riempimento con caratteristiche controllate (tipo GEOMIX) avente una massa volumetrica di 1400 kg/mc e resistenza pari a circa 4-6 MPa. Fornito e messo in opera, ... visti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Vedi voce n° 3 [mq 28.80]	1,50				43,20		
	SOMMANO mc					43,20	125,00	5'400,00
11 CCNEdili - Art. 16	Sovrapprezzo alla manodopera per lavori in particolari condizioni disagiate previste dall'articolo 16 del Contratto Collettivo Nazionale degli Edili in vigore fino al 31/12/2015, e ... riportato al valore dell'incidenza della manodopera sulle lavorazioni (30%) corrisponde ad un aumento mediato del 16.5% (par.ug.=30,49+503,09+404,74+89,98+160,04+570,24+115,01+99,05+58,77)	2031,41				2'031,41		
	SOMMANO €					2'031,41	0,17	345,34
12 U.04.020.020 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,02	306,12
13 U.04.020.020 .h	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... struzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	244,13	244,13
	A RIPORTARE							11'545,46

25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'545,46
14 U.04.020.030 .k	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x25 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	58,16	58,16
15 U.04.020.030 .c	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,11	86,22
16 U.04.020.080 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato	160,00	0,80	0,800		102,40		
	SOMMANO kg					102,40	4,58	468,99
17 U.04.020.079 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello ... allattamento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con sifonatura	160,00 160,00	0,50 0,50	0,500 0,500		40,00 40,00		
	SOMMANO kg					80,00	4,52	361,60
18 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro	2,00	25,00	0,500	1,200	30,00		
	SOMMANO mq					30,00	5,07	152,10
19 R.05.030.055 .a	Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm in muratura, compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattoni o scaglie di pietra dura e malta di cemento ... altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sarcitura con tagli a coda di rondine	2,00	25,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	29,43	1'471,50
20 R.05.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato	2,00	25,00	0,500	1,200	30,00		
	SOMMANO mq					30,00	90,68	2'720,40
	A RIPORTARE							16'864,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'864,43
21 R.05.030.075 .b	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta, compresi la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura con idonea malta rispondente, quando possibile, alle cara ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	12,54	501,60
22 R.05.060.010 .a	Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i tagli, lo sfrido, gli oneri di sovrapposizione e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata	2,00			75,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
23 R.05.030.010 .a	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo Vedi voce n° 19 [m 50.00]	0,25				12,50		
	SOMMANO mc					12,50	417,44	5'218,00
24 R.08.010.010 .b	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego d ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 25 cm					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	40,34	403,40
25 N.P. 2	Aumento in percentuale per i lavori eseguiti in fogna, fino alla profondità di metri 8.00, compreso tutti gli oneri per l'impianto di illuminazione, aereazione, nonché di ... delle citate condizioni, e dalle altre voci che già prevedono sovrapprezzi per esecuzione entro fogne o cunicolo chiuso (par.ug.=403,40+152,10+5218+1471,50+501,60+2720,40+210+782,40)	11459,40				11'459,40		
	SOMMANO %					11'459,40	20,00	2'291,88
26 U.04.020.083 .a	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrisponden ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio					40,00		
	SOMMANO kg					40,00	4,54	181,60
27 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Vedi voce n° 3 [mq 28.80]	1,50				43,20		
	SOMMANO mc					43,20	28,84	1'245,89
	A RIPORTARE							26'916,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'916,80
28 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Vedi voce n° 3 [mq 28.80]	5,00				144,00		
	SOMMANO mq/cm					144,00	1,68	241,92
29 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso Vedi voce n° 28 [mq/cm 144.00]				0,050	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	15,79	113,69
30 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 27 [mc 43.20] Vedi voce n° 28 [mq/cm 144.00]	0,50 0,05				21,60 7,20		
	SOMMANO mc					28,80	30,90	889,92
31 E.22.010.070 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole Resi a piè d'opera dall'Amministrazione Vedi voce n° 3 [mq 28.80]	1,00				28,80		
	SOMMANO mq					28,80	33,97	978,34
32 NP15	Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido o pietra vesuviana di proprietà dell'Amministrazione, compreso la cernita e la movimentazione all'interno del cantiere, posati seco ... 0°C con viscosità 2900mPas DIN53019/1 densità a 20°C 1.1g/cm3 DIN53217/1+2 colore giallo paglierino odore caratteristico.		5,00	5,000		25,00		
	SOMMANO mq					25,00	42,90	1'072,50
33 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m	2,00	120,00			240,00		
	SOMMANO mq					240,00	18,67	4'480,80
34 S.04.010.020 .c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,17	60,68
35 S.04.020.010	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di							
	A. RIPORTARE							34'754,65

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza in vico Salata

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Attività Tecniche II Municipalità

Data, 27/11/2018

IL TECNICO
Ing. Valerio Esposito

27
(14)



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 CCNEdili - Art. 16	Sovrapprezzo alla manodopera per lavori in particolari condizioni disagiate previste dall'articolo 16 del Contratto Collettivo Nazionale degli Edili in vigore fino al 31/12/2015, e precisamente: - Comma "A" = lavori notturni aumento del 25% - Comma "B" = lavori su ponti mobili aumento del 12% - Comma "C" = lavori in galleria aumento del 18% per un aumento complessivo del 55% che riportato al valore dell'incidenza della manodopera sulle lavorazioni (30%) corrisponde ad un aumento mediato del 16.5% euro (zero/17)	€	0,17
Nr. 2 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (quattro/66)	mc	4,66
Nr. 3 E.01.040.030 .b	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano euro (cinquantaquattro/87)	mc	54,87
Nr. 4 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (trenta/90)	mc	30,90
Nr. 5 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni euro (sei/76)	mc	6,76
Nr. 6 E.08.010.010 .b	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 25 cm euro (quaranta/34)	mq	40,34
Nr. 7 E.22.010.070 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntello o a boccia di basole Resi a piè d'opera dall'Amministrazione euro (trentatre/97)	mq	33,97
Nr. 8 I.03.010.010 .j	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 200 mm euro (trenta/04)	m	30,04
Nr. 9 N.P. 2	Aumento in percentuale per i lavori eseguiti in fogna, fino alla profondità di metri 8.00, compreso tutti gli oneri per l'impianto di illuminazione, aerazione, nonché di eventuali turni di lavoro ed ogni e qualsiasi diminuita produzione, per le particolari e disagiate condizioni di lavoro. Si applica a tutte le categorie di lavoro, se eseguite entro fogna, con esclusione degli art. dal 454 al 469 derivanti da analisi che già tengono conto delle citate condizioni, e dalle altre voci che già prevedono sovrapprezzi per esecuzione entro fogne o cunicolo chiuso euro (venti/00)	%	20,00
Nr. 10 NP15	Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido o pietra vesuviana di proprietà dell'Amministrazione, compreso la cementa e la movimentazione all'interno del cantiere, posati secondo le geometrie di posa correnti (archi contrastanti, file dritte e parallele, coda di pavone, ecc.) su strato di allettamento costituito da pietrischetto di granulometria idonea, compresa la battitura mediante adeguato vibratore meccanico previo intasamento delle fughe con pietrischetto, nuovo intasamento delle fughe con pietrischetto di granulometria idonea 3/8 o 2/4 mm e successiva stesa di resina con apposite attrezzature. La resina impiegata dovrà essere formata da una miscela di resine poliuretaniche a bassa percentuale di isocianato e diluita in relazione alle applicazioni con miscela a base di acetati. Puntodi infiammabilità sup.200°C con viscosità 2900mPas DIN53019/1 densità a 20°C 1.1g/cm3 DIN53217/1+2 colore giallo paglierino odore caratteristico. euro (quarantadue/90)	mq	42,90
Nr. 11 NP_01	Miscela fluida da riempimento con caratteristiche controllate (tipo GEOMIX) avente una massa volumetrica di 1400 kg/mc e resistenza pari a circa 4-6 MPa. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. euro (centoventicinque/00)	mc	125,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/m ² Moduli di altezza pari a 2,00 m euro (diciotto/67)	mq	18,67
Nr. 13 R.02.045.020 .c	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4" euro (sette/66)	m	7,66
Nr. 14 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (cinque/07)	mq	5,07
Nr. 15 R.05.030.010 .a	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo euro (quattrocentodiciassette/44)	mc	417,44
Nr. 16 R.05.030.055 .a	Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm in muratura, compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattoni o scaglie di pietra dura e malta di cemento o gessoprevia accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sarcitura con tagli a coda di rondine euro (ventinove/43)	m	29,43
Nr. 17 R.05.030.075 .b	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta, compresi la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento euro (dodici/54)	m	12,54
Nr. 18 R.05.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm ² , a 3 gg >= 400 Kg/cm ² . Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato euro (novanta/68)	mq	90,68
Nr. 19 R.05.060.010 .a	Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i tagli, lo sfido, gli oneri di sovrapposizione e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata euro (uno/40)	kg	1,40
Nr. 20 S.03.010.015 .m	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Guanti in PVC da 40-42 cm euro (due/20)	cad	2,20
Nr. 21 S.03.010.025 .n	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Stivale a tutta coscia in PVC euro (diciannove/32)	cad	19,32
Nr. 22 S.03.010.055 .b	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340 euro (diciannove/32)	cad	19,32
Nr. 23 S.04.010.020 .c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m euro (quindici/17)	cad	15,17
Nr. 24 S.04.020.010 .c	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I euro (otto/55)	cad	8,55
Nr. 25 S.04.020.015 .a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese euro (quattordici/98)	cad	14,98
Nr. 26 U.02.040.020 .f	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a biecchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 400 mm euro (trentanove/12)	m	39,12
Nr. 27 U.04.020.020	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
c	tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm euro (cinquantauno/02)	cad	51,02
Nr. 28 U.04.020.020	idem c.s. ...scavo Dimensioni 100x100x100 cm euro (duecentoquarantaquattro/13)	cad	244,13
h Nr. 29 U.04.020.030	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm euro (quarantatre/11)	cad	43,11
c Nr. 30 U.04.020.030	idem c.s. ...scavo Dimensioni 80x80x25 cm euro (cinquantaotto/16)	cad	58,16
k Nr. 31 U.04.020.079	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; doppia battuta interna opportunamente sagomata per accogliere il coperchio e realizzare un dispositivo di sifonatura, a botola chiusa; due guarnizioni in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente sagomate ed incassate in apposite gole per contrastare frontalmente il bordo del coperchio, assorbire anche le vibrazioni e garantire una maggiore tenuta ermetica. Coperchio di forma quadrata o rettangolare munito di due battute opportunamente sagomate per garantire una maggiore ermeticità del chiusino; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc.); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucchiolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da vani laterali esterni al telaio a fondo chiuso con fori filettati per accogliere i bulloni di fissaggio del coperchio ed appendici laterali esterne alla botola opportunamente forate idonee ad accogliere i bulloni di fissaggio al telaio con testa triangolare antifurto. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con sifonatura euro (quattro/52)	kg	4,52
a Nr. 32 U.04.020.080	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore e antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverso asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura di sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc.); appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucchiolo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato euro (quattro/58)	kg	4,58
a Nr. 33 U.04.020.083	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavità centrale per realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucchiolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio euro (quattro/54)	kg	4,54
Nr. 34 U.05.010.020	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso euro (quindici/79)	mc	15,79
Nr. 35 U.05.010.035	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di		
.b	allettamento, la pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo euro (venti/09)	mq	20,09
Nr. 36 U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale euro (ventiotto/84)	mc	28,84
Nr. 37 U.05.020.096	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) euro (uno/68)	mq/cm	1,68
Nr. 38 U.10.030.040	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili c/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km Ringhiere, inferriate e simili euro (uno/25)	kg	1,25
.a	Data, 27/11/2018		
	Il Tecnico Ing. Valerio Esposito		

LAVORI SOMMA URGENZA VICOLETTO SALATA			
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)		€ 29 490,90
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) ribassati del 21,00%		€ 27 839,66
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 851,25
A3)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 800,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3 634,91
B1)	Incentivi per funzioni tecniche art.113 co, 2 Dlgs 50/16 smi		€ 589,82
B2)	IVA (B4.1+B4.2+B4.3)		€ 3 045,09
B2.1)	IVA Lavori	10,00%	€ 2 869,09
B2.2)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,00%	€ 176,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 33 125,81

19



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata Montecavallo San Giuseppe

Foro Mercato Pendino

Servizio Attività Tecniche

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salata.

Appaltatore: LA DEMETRIO COSTRUZIONI UNIPERSONALE, con sede in Frattamaggiore (NA) via della Vittoria, n°3 P.I. 07774931211 rappresentata dal Geom. Rosario Renzi, nato a Pozzuoli (NA) il 18/05/1974

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
(D.Lgs. 50/2016)

Premesso che:

- Con Nota Urgente prot. n. PG/2018/1001584 del 18/11/2018 il Servizio Protezione Civile – Turno di guardia H24 ha segnalato lo sprofondamento della sede stradale in vicoletto Salata altezza civico 1 e la presenza di un quadro fessurativo ai fabbricati adiacenti di via Ventaglieri 27 e via Ventaglieri 32;
- Con la medesima Nota Urgente il Servizio Protezione Civile – Turno di guardia H24 ha comunicato, altresì, di aver provveduto alla delimitazione provvisoria del dissesto stradale con rete in pvc, nastro bicolore e segnaletica luminosa, con inibizione totale di vicoletto Salata e di oltre metà carreggiata di via Ventaglieri tra il civico 27 e il civico 32;
- In pari data l'Ing. Edoardo Fusco, Dirigente ad Interim del Servizio Attività Tecniche della II Municipalità ha constatato i suddetti dissesti e lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, in particolare:
 - dall'analisi visiva dell'area si rilevava che il dissesto interessava il vicoletto Salata per un tratto di circa 10 metri a partire dall'incrocio della stessa strada con via Ventaglieri;
 - dalla consultazione delle cartografie disponibili e dalle ispezioni condotte, risultava la presenza nel suddetto vicoletto di un fognolo destinato alla raccolta promiscua di acque pluviali e fecali avente sezione crescente dal capofogna sito all'altezza del civ. 15 sino alla confluenza in via Ventaglieri ove la sezione è costituita da un ovoidale di altezza 120 cm circa e larghezza 50 cm circa; nonché di una condotta idrica in ghisa grigia avente diametro ø 60; dall'ispezione dei luoghi risultava che il fognolo si presenta in buone condizioni statiche ed idrauliche a meno della zona oggetto di dissesto, mentre la condotta, sia per tipologia di materiale che per condizioni di conservazione appare sicuramente molto risalente nel tempo;
 - né il fognolo, né la fogna principale di via Ventaglieri presentavano presenza di materiale sciolto trasportato a seguito dello sprofondamento;
 - si riscontrava la presenza di un'arcata della fondazione dell'edificio del civ. 32 di via Ventaglieri posta a circa 5 metri dall'angolo tra via Ventaglieri e vicoletto Salata;

LA DEMETRIO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
Via Della Vittoria, 3
80027 Frattamaggiore (Na)
Partita Iva 07774931211

§ 20



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità: 2

Avvocata Montecavallo San Giuseppe

Porto Mercato Pindino

Servizio Attività Tecniche

- E' stato necessario, , pertanto, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione degli interventi volti all'eliminazione del pericolo, così come di seguito specificato:
 - Rimozione dei basoli sprofondati nella voragine e pulizia della stessa dal materiale dilavato;
 - Posa in opera di n°2 tubazioni sovrapposte Ø 400 per il ripristino della continuità idraulica del tratto fognario;
 - Ripristino degli allacci per le tubazioni pluviali e fecali rimaste senza recapito;
 - Getto di conglomerato cementizio alleggerito a copertura parziale della voragine;
 - Ripristino definitivo del solido stradale con riposizionamento dei basoli;
 - ogni altro intervento utile alla messa in sicurezza del tratto stradale;
- in data 18/11/2018 è stato redatto verbale di somma urgenza interpellando LA DEMETRIO COSTRUZIONI UNIPERSONALE, con sede in Frattamaggiore (NA) via della Vittoria, n°3 P.I. 077749311211 rappresentata dal Geom. Rosario Renzi, nato a Pozzuoli (NA) il 18/05/1974, già aggiudicataria dei "Lavori di manutenzione ordinaria della rete fognaria principale, delle grandi arterie e degli scarichi fognari" per il Servizio Ciclo Integrato delle Acque, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile e pronta ad accettare ed eseguire i lavori necessari;
- la citata impresa ha offerto ed accettato, in sede di firma del verbale di somma urgenza, il ribasso offerto per i suddetti lavori pari al 21,00%;
- l'Ufficio di Direzione dei Lavori ha elaborato una perizia giustificativa dell'intervento in questione per un importo totale complessivo, comprensivo di IVA e somme a disposizione di € 33.125,81, così come meglio appresso specificato;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di novembre, con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Geom. Rosario Renzi, nato a Pozzuoli (NA) il 18/05/1974 Amministratore Unico della LA DEMETRIO COSTRUZIONI UNIPERSONALE, con sede in Frattamaggiore (NA) via della Vittoria, n°3 P.I. 077749311211, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i "lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della continuità idraulica del tratto fognario di vicoletto Salata" secondo la Perizia redatta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori, i cui elaborati consistono in:

- Perizia giustificativa lavori di somma urgenza;

LA DEMETRIO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
Via della Vittoria, 3
80027 Frattamaggiore (NA)
Partita Iva 07774931211



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata Montecalvario San Giuseppe

Porto Mercata Pendino

Servizio Attività Tecniche

- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Quadro Economico;

e secondo le indicazioni contenute nella stessa Perizia e/o fornite dall'Ufficio di Direzione Lavori.

ART. 2

- L'importo della Perizia ammonta ad € 33.125,81 (comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 851,25) al netto del ribasso del 21,00%, come dal seguente quadro economico:

LAVORI			
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)		€ 29.490,90
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) ribassati del 21,00%		€ 27.839,66
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 851,25
A3)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 800,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.634,91
B1)	Incentivi per funzioni tecniche art.113 co. 2 Dlgs 50/16 smi		€ 589,82
B2)	IVA (B4.1+B4.2+B4.3)		€ 3.045,09
B2.1)	IVA Lavori	10,00%	€ 2.869,09
B2.2)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,00%	€ 176,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 33.125,81

ART. 3

- I prezzi utilizzati, di cui all'Elenco Prezzi della Perizia, sono stati desunti dai Tariffari Regione Campania 2018; vengono inoltre concordati i seguenti Nuovi Prezzi:

ATTORRE COSTRUZIONI S.R.L. IMPERSONALE
Via Della Vittoria, 3
80027 Frattamaggiore (Na)
Partita Iva: 07774931211



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocato Montecalvario San Giuseppe

Porto Mercato Pendino

Servizio Attività Tecniche

N.P.	Descrizione estesa	Importo unitario
NP-001	Miscela fluida da riempimento con caratteristiche controllate (tipo GEOMIX) avente una massa volumetrica di 1400 kg/mc e resistenza pari a circa 4-6 MPa. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfaldi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.	€/mc 125,00
NP-002	Aumento in percentuale per i lavori eseguiti in fogna, fino alla profondità di metri 8,00, compreso tutti gli oneri per l'impianto di illuminazione, aereazione, nonché di eventuali turni di lavoro ed ogni e qualsiasi diminuita produzione, per le particolari e disagiate condizioni di lavoro. Si applica a tutte le categorie di lavoro, se eseguite entro fogna, con esclusione degli art. dal 454 al 469 derivanti da analisi che già tengono conto delle citate condizioni, e dalle altre voci che già prevedono sovrapprezzi per esecuzione entro fogne o cunicolo chiuso.	% 20,00
NP-003	Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido o pietra vesuviana di proprietà dell'Amministrazione, compreso la cernita e la movimentazione all'interno del cantiere, posati secondo le geometrie di posa correnti (archi contrastanti, file dritte e parallele, coda di pavone, ecc.) su strato di allettamento costituito da pietrischetto di granulometria idonea, compresa la battitura mediante adeguato vibratore meccanico previo intasamento delle fughe con pietrischetto, nuovo intasamento delle fughe con pietrischetto di granulometria idonea 3/8 o 2/4 mm e successiva stesa di resina con apposite attrezzature. La resina impiegata dovrà essere formata da una miscela di resine poliuretatiche a bassa percentuale di isocianato e diluita in relazione alle applicazioni con miscela a base di acetati. Punti di infiammabilità sup. 200°C con viscosità 2900 mPas DIN 53019/1 densità a 20°C 1,1g/cm ³ DIN 53217/1+2 colore giallo paglierino odore caratteristico.	€/mq 42,90

ART. 4

- Tutte le spese del presente atto, copia, registrazione, ecc., restano a carico dell'impresa affidataria.

LA DEMETRIO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
Via della Vittoria, 3
80137 Elettanagiore (Na)
Partita IVA 07774931211



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata Montecalvario San Giuseppe

Porto Mercato Pendino

Servizio Attività Tecniche

ART. 5

- Sulla base delle risultanze delle prime indagini effettuate, il tempo utile per dare ultimati i lavori risulta essere fissato in giorni 30 (dieci e trenta) naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'UFFICIO DIREZIONE LAVORI

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE

LA DEMETRIO COSTROZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
Via Della Vittoria, 3
80027 Frattamaggiore (Na)
Partita Iva 07774931211

10

Deliberazione di G. C. n. 590 del 06/12/2018 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati costituenti parte integrante, di complessive pagine 24, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

(per la parte di competenza di Giunta):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 17/12/2018 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000).

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 17/12/2018 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione (per la parte di competenza della Giunta) è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

**Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro**

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva (per la parte di competenza della Giunta) in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

61

