



COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione Immediata
Delibera n. 40 del 28 maggio 2019

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: riconoscimento della spesa di € 256.439,67 ai sensi degli artt. 191 co. 3 e 194 co. 1 del D.Lgs. 267/2000 per i lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei complessi scolastici di competenza della Municipalità 3 di cui al verbale di somma urgenza del 26 febbraio 2019. Prelevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di maggio, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO		P			
de MAGISTRIS LUIGI					
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	22)	LEBRO DAVID	Assente
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	23)	MADONNA SALVATORE	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	24)	MATANO MARTA	P
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	25)	MIRRA MANUELA	P
5)	BUONO STEFANO	P	26)	MORETTO VINCENZO	P
6)	CANIGLIA MARIA	Assente	27)	MUNDO GABRIELE	P
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	28)	NONNO MARCO	Assente
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	29)	PACE SALVATORE	P
9)	CECERE CLAUDIO	P	30)	PALMIERI DOMENICO	Assente
10)	COCCIA ELENA	P	31)	QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
	COPPETO MARIO	P	32)	SANTORO ANDREA	Assente
12)	DE MAJO ELEONORA	P	33)	SGAMBATI CARMINE	P
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	34)	SIMEONE GAETANO	P
14)	FELACO LUIGI	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
15)	FREZZA FULVIO	P	36)	TRONCONE GAETANO	Assente
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	37)	ULLETO ANNA	Assente
17)	GALIERO ROSARIA	P	38)	VENANZONI DIEGO	Assente
18)	GAUDINI MARCO	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
19)	GUANGI SALVATORE	Assente	40)	ZIMBALDI LUIGI	Assente
20)	LANGELLA CIRO	P			
21)	LANZOTTI STANISLAO	Assente			

Presiede la riunione il Vice Presidente Fulvio Frezza

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Patrizia Magnoni.

Risulta presente in aula il Direttore della Municipalità 3, dr. L. Loffredo, per l'attività di supporto tecnico.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n. 145 del 05.04.2019, avente ad oggetto: presa d'atto dei lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei seguenti complessi scolastici di competenza della Municipalità 3: 21° C.D. Mameli Zuppetta - Viale Colli Aminei - Scuola Materna "Ovdio Decroly" - Viale Colli Aminei - 21° C.D. Pio XII - Via Pio XII - 22° C.D. Alberto Mario - Piazza S. Eframo Vecchio - I.C. Nicolini Di Giacomo - plesso di Giacomo - Vico S. Eframo Vecchio - 17° C.D. Angiulli - Piazza Mario Pagano - I.C. Radice - Sanzio - Ammaturo - Via L. Giusso - Asilo Nido Filangieri - Salita Ritiro Purità a Foria - Scuola Materna Maria C. di Savoia - Via S. Antonio a Capodimonte - I.C. Russo - Montale - plesso Russo - Via S. Margherita a Fonseca - Scuola dell'Infanzia "Lezzi" - 6° Circolo Comunale - I.C. Scudillo Salvemini - plesso Scudillo - Via Saverio Gatto - 20° I.C. "Villa Fleurent" - Calata Capodichino di cui al verbale di somma urgenza del 26 febbraio 2019. Prelevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, di € 256.439,67 per la copertura dei lavori di somma urgenza. Riconoscimento della spesa di € 256.439,67 ai sensi degli artt. 191 co. 3 e 194 co. 1 del D.Lgs. 267/2000.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio e Finanza, ai Giovani ed a Scuola ed Istruzione che rispettivamente con verbali nn. 522 del 06/05/2019, 396 del 24/05/2019 e 279 del 13 maggio 2019, decidono di rinviare l'espressione del parere in Consiglio comunale; alla commissione alla Trasparenza e al Collegio dei Revisori che per quanto di competenza ha espresso parere favorevole.

Esce il consigliere Santoro (presenti n. 25)

Il Presidente cede la parola all'Assessora Palmieri.

L'Assessore Palmieri illustra l'atto. E' un atto di riconoscimento della spesa derivante dell'ordinazione di lavori di somma urgenza redatto in data 26/02/2019 finalizzati al ripristino della regolare funzione dei complessi scolastici di competenza della Municipalità 3^.

Il Consigliere Brambilla ha da eccepire, relativamente al 21° C.D. "Mameli Zuppetta" sul punto della premessa in cui si rilevano grosse buche nel cortile della scuola causate dalla caduta di pesanti rami di un albero di alto fusto.

L'Assessore Palmieri precisa che l'albero che si è abbattuto ed ha sfondato la scuola è un albero di alto fusto, come quelli di Posillipo per dare un'idea, non resta stupita pertanto che un albero di notevoli dimensione abbia potuto provocare nella caduta grosse buche nel cortile della scuola.

Il Presidente, constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione, la delibera di G.C. n. 145 del 05.04.2019, ed assistito dagli scrutatori, Verneti, Pace e Matano, accerta e dichiara che il consiglio con la presenza in aula di n. 25 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario dei Consiglieri Brambilla, Matano e Moretto

DELIBERA

l'approvazione della proposta della delibera di G.C. n. 145 del 05.04.2019 avente ad oggetto: riconoscimento della spesa di € 256.439,67 ai sensi degli artt. 191 co. 3 e 194 co. 1 del D.Lgs. 267/2000 per i lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei

complessi scolastici di competenza della Municipalità 3 di cui al verbale di somma urgenza del 26 febbraio 2019. Prelevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

Il Presidente propone al Consiglio, di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. In base all'esito della votazione ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato a maggioranza, con il voto contrario dei Consiglieri Brambilla, Matano e Moretto, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G.C. n.145 del 05. 04.2019 di proposta al Consiglio, composta da n. 15 pagine, progressivamente numerate, nonché da allegati composti da n. 48 pagine, firmate digitalmente dal Dirigente proponente e repertoriati con il numero: L4433_2019 da 001 a 006.

Il Dirigente

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Dirigente
dr. ssa E. Barbati

[Signature of Dr. ssa E. Barbati]



Il Responsabile di Area
Dr. G. Scala

[Signature of Dr. G. Scala]

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
Fulvio Frezza

[Signature of Fulvio Frezza]

Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni

[Signature of dott.ssa Patrizia Magnoni]

Il Presidente del Consiglio Comunale
Alessandro Fucito

[Signature of Alessandro Fucito]

Deliberazione di C. C. n. 40 del 22/5/2019 composta da n. 4 progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 68, separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 5/6/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 468986 del 29/5/2019 a:

Am. Pellicani Am. Clemente Dott. ne Seruschi Dott. ne Seruschi
Col. Pres. Cons.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addi

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio
e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnata a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte degli addetti al ritiro

per le procedure attuative

Addi

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio
e Gruppi consiliari

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

*Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari*

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI C.C.


N° 40 DEL 28/5/2019

Pa/2019/410312

DEL 09.05.2019



COMUNE DI NAPOLI



Collegio Revisori dei conti

- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
- Al Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
- Al Sig. Vice Sindaco e Assessore al Bilancio
- Al Sig. Segretario Generale
- Al Sig. Assessore all'Istruzione e alla Scuola
- Al Sig. Assessore ai Giovani e Politiche Giovanili e Rapporti con le Municipalità
- Al Sig. Ragioniere Generale
- Al Servizio Segreteria Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

LORO SEDI

OGGETTO: OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 145 del 05/04/2019 -Proposta ala Consiglio: Presa d'atto dei Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei seguenti complessi scolastici di competenza della Municipalità 3:

- 21° C.D. Manuel Zupetta - Viale Colli Aminei;
- Scuola Materna "Ovidio Decroly" - Viale Colli Aminei;
- 21° C.D. Pio XII - Via Pio XII;
- 22° Alberto Mario - Piazza S. Eframo Vecchio;
- I.C. Nicolini Di Giacomo - plesso Di Giacomo - Vico S. Eframo Vecchio;
- 17° C.D. Angiulli - Piazza mario Pagano;
- I.C. Radice - Sanzio - Ammaturo - Via L. Giusso;
- Asilo Nido Filangieri - Salita RitiroParità a Foria;
- Scuola Materna Maria C. di Savoia - Via S. Margherita a Fonseca;
- I.C. Russo - montale - plesso Russo - Via S. Margherita a Fonseca;
- Scuola dell'Infanzia "Lezzi" - 6° Circolo Comunale;
- I.C. Scudillo Salvemini - Via Saverio Gatto;
- 20° I.C. "Villa Fleurent" - Calata Capodichino,

di cui al verbale di somma urgenza del 26 febbraio 2019. Prelevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, di € 256.439.67 per la copertura dei lavori di somma urgenza. Riconoscimento della spesa ai sensi degli artt. 191 comma 3, e 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000, CUP B65B19000220004 - GIG 7362729

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 09/05/2019

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 145 del 05/04/2019 – Proposta alla Consiglio: Presa d'atto dei Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei seguenti complessi scolastici di competenza della Municipalità 3:

- 21° C.D. Mameli Zuppetta – Viale Colli Aminei;
- Scuola Materna "Ovidio Decroly" - Viale Colli Aminei;
- 21° C.D. Pio XII – Via Pio XII;
- 22° Alberto Mario – Piazza S. Eframo Vecchio;
- I.C. Nicolini Di Giacomo – plesso Di Giacomo – Vico S. Eframo Vecchio;
- 17° C.D. Angiulli – Piazza Mario Pagano;
- I.C. Radice – Sanzio – Ammaturo – Via L. Giusso;
- Asilo Nido Filangieri – Salita Ritiro Parità a Foria;
- Scuola Materna Maria C. di Savoia – Via S. Antonio a Capodimonte;
- I.C. Russo – Montale – plesso Russo - Via S. Margherita a Fonseca;
- Scuola dell'Infanzia "Lezzi" - 6° Circolo Comunale;
- I.C. Scudillo Salvemini – Plesso Scudillo- Via Saverio Gatto;
- 20° I.C. "Villa Fleurent" - Calata Capodichino,

di cui al verbale di somma urgenza del 26 febbraio 2019. Prelevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, di € 256.439.67 per la copertura dei lavori di somma urgenza. Riconoscimento della spesa ai sensi degli artt. 191 comma 3, e 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

CUP B65B19000220004 – GIG 7362729

L'anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 13:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in termini di "favorevole";
- letto il parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale che si esprime in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "con copertura finanziaria limitatamente all'importo di € 251.626,26";
- lette le osservazioni del Segretario Generale;

RICHIAMATI

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- la Delibera n. 107/2018 approvata nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2018 dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania e il successivo dispositivo della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale del 21/11/2018 – Giudizio n. 618/SR/EL-Comune di Napoli;

PREMESSO CHE

con il provvedimento in esame si propone al Consiglio Comunale, in esito agli approfondimenti e alle indagini eseguite, l'esecuzione di interventi per l'eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità sulle alberature presenti nei plessi scolastici di cui all'oggetto, per un importo di € 256.439,67, nell'ambito territoriale della Municipalità 3;

RICHIAMATO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del Verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.....";
- il comma 3, dell'art. 191 del T.U.E.L., come modificato dal D.L., n. 174/2012, che prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, la Giunta Comunale, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) prevedendo, la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";

TENUTO CONTO

- che tale intervento è finalizzato ad eliminare lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

- del divieto previsto dall'art. 18 della L.R., n. 3/2007, comma 4, il quale dispone che "alle Amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del c.c., l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a € 400.000,00";

- che l'impresa "D.P. GROUPs.r.l.", con sede legale in Quarto (Na), Corso Italia n. 129 - partita IVA 06016801216, rappresentata dal sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (Na) il 31/10/1968 - C.F. CTG MRC 68R31 H114I, individuata all'interno delle ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici del Comune di Napoli ritenuti idonei all'affidamento dei lavori, ha accettato l'esecuzione delle opere di manutenzione ed ha sottoscritto il verbale di somma urgenza in data 26 febbraio 2019 e l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi in data 4 marzo 2019 praticando per i lavori in oggetto un ribasso del 20% ;

LETTO

in particolare l'art. 24, comma 12, del Regolamento comunale di contabilità di fondamentale importanza;

RILEVATO

che il Servizio proponente non dispone di fondi propri per l'esecuzione dei lavori in premessa per cui è ravvisata la necessità di prelevare, così come riportato dal Ragioniere Generale nel suo parere contabile allegato, l'importo di € 251.626,26 dal Fondo di Riserva - codice 20.1.1.10.01.01.01 - incrementando lo stanziamento del codice 09.04.01.03 del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

esprime, per quanto di competenza, parere "favorevole" alla deliberazione di G.C. n. 145 del 05/04/2019, limitatamente al riconoscimento della spesa di € 251.626,26 come espressamente riportato nel parere contabile dal Ragioniere Generale.

Napoli, li 09/05/2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ORIGINALE

Municipalità 3
Servizio Attività Tecnica
Stella - S. Carlo all'Arena
(PROPOSTA AL CONSIGLIO)

Parzialmente proposta al Consiglio

14 MAR. 2019

13/127

Assessorato all'Istruzione e alla Scuola

Assessorato ai Giovani e alle Politiche Giovanili
Rapporti con le Municipalità

Proposta di delibera prot. n° 02 del 06 marzo 201

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 145 del 05.04.2019
OGGETTO: Proposta al Consiglio: Presa d'atto dei lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei seguenti complessi scolastici di competenza della Municipalità 3:

- 21° C.D. Mameli Zupetta - Viale Colli Aminei
- Scuola Materna "Ovidio Decroly" - Viale Colli Aminei
- 21° C.D. Pio XII - Via Pio XII
- 22° Alberto Mario - Piazza S. Eframo Vecchio
- I.C. Nicolini Di Giacomo - plesso di Giacomo - Vico S. Eframo Vecchio
- 17° C.D. Angiulli - Piazza Mario Pagano
- I.C. Radice - Sanzio - Ammaturo - Via L. Giusso
- Asilo Nido Filangieri - Salita Ritiro Purità a Foria
- Scuola Materna Maria C. di Savoia - Via S. Antonio a Capodimonte
- I.C. Russo - Montale - plesso Russo - Via S. Margherita a Fonseca
- Scuola dell'Infanzia "Lezzi" - 6° Circolo Comunale
- I.C. Scudillo Salvemini - plesso Scudillo - Via Saverio Gatto
- 20° I.C. "Villa Fleurent" - Calata Capodichino

di cui al verbale di somma urgenza del 26 febbraio 2019. Prelevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, di € 256.439,67 per la copertura dei lavori di somma urgenza. Riconoscimento della spesa di € 256.439,67 ai sensi degli artt. 191 co.3 e 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000.
 CUP: B65B19000220004 - CIG: 7362729

Il giorno **5 APR. 2019**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° **8** Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

ASSESSORI(*):Raffaele DEL GIUDICE
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Gaetano DANIELE

P	X
---	---

Enrico PANINI
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Mario CALABRESE

X	A
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Maria D'AMBROSIO
RONIA BUONANNO

X	A
---	---

Roberta Gaeta

P	X
---	---

Carmin PISCOPO

P	X
---	---

Ciro BORRIELLO

P	X
---	---

~~Alessandra SARDU~~
LAURA MORRONE

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")
 (*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

6
 GEORGIANO OCUSSE

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MARISTRIS
Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA FRANCESCA

Mod.dgc_2/18

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'Istruzione e alla Scuola e dell'Assessorato ai giovani e alle politiche giovanili - Rapporti con le Municipalità

PREMESSO CHE:

con nota PG/176310 del 22/02/2019 il Servizio Protezione Civile H24 comunicava allerta meteo per il giorno 23/02/2019, per previste condizioni meteorologiche avverse

a seguito dell'allerta meteo, l'amministrazione disponeva, con ordinanza sindacale, la chiusura per la giornata di sabato 23 febbraio di tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado, dei parchi e dei cimiteri centrali e periferici cittadini. Si invitava inoltre la cittadinanza a limitare la mobilità ai soli spostamenti necessari

viste le numerose segnalazioni di danni subiti a causa dei forti venti pervenute alla protezione civile, tutti i dirigenti e i direttori dei SAT, nonché i servizi coinvolti a vario titolo nell'emergenza dovuta all'allerta meteo, venivano convocati dal Sindaco a palazzo San Giacomo per il giorno domenica 24 febbraio, ore 11, per definire, alla presenza dell'assessore Clemente e dell'assessore Palmieri, il quadro dei danni e concordare i successivi accertamenti/adempimenti da svolgere il giorno lunedì 25 febbraio

per consentire le attività di verifica e controllo concordate nell'incontro di domenica 24, il Sindaco emanava il 24/02/2019 nuova ordinanza sindacale di chiusura, per il giorno lunedì 25 febbraio, di tutte le scuole cittadine e dei parchi

il giorno lunedì 25 febbraio i tecnici del SAT della Municipalità 3, verificate in ufficio tutte le segnalazioni pervenute e relativa a danni subiti, hanno avviato, accompagnati da Direttore della Municipalità 3 dott. Luigi Loffredo, le attività di controllo richieste dal Sindaco rilevando quanto segue:

- 21° C.D. "Mameli Zuppetta": un albero d'alto fusto si era schiantato contro una parete della scuola, causandone la perforazione. Inoltre nell'impatto, che aveva provocato anche la rottura dell'infilso, era stato divelto un termosifone. Contattata la SIRAM si provvedeva a chiudere la caldaia con conseguente fermo impianti anche per la scuola Materna "Ovdio Decroly". La gravità della situazione richiedeva, dopo la rimozione del tronco, un intervento tempestivo ed indifferibile per l'eliminazione del pericolo a tutela della pubblica incolumità nonché per consentire la riapertura della scuola, anche in considerazione della elevata probabilità che i danni alla struttura scolastica potessero aggravarsi. Inoltre si ravvisavano grosse buche nel cortile, causate dalla caduta dei pesanti rami
- scuola Materna "Ovdio Decroly": lavagnette di ardesia e pezzi di guaina caduti dal tetto della scuola sul viale di accesso sia alla scuola Mameli che alla scuola Verga
- I.C. Nicolini Di Giacomo - plesso di Giacomo: caduta di grossi calcinacci in corrispondenza delle uscite di emergenza e di uno degli ingressi della scuola altezza locale caldaia
- 17° C.D. Angiulli: in aula del piano secondo, a causa dell'apertura accidentale di una delle finestre, si riscontra il distacco di n° 2 vetri con caduta degli stessi sul pavimento; in uno dei locali wc del piano terzo, sempre a causa dell'apertura accidentale di una delle finestre, si riscontra la completa rottura di un'anta con caduta dei vetri a pavimento. L'altra battente della stessa finestra con i vetri ancora posizionati, mancante di qualsiasi blocco, costituiva un pericolo perché in precaria condizione di stabilità. Nello stesso locale si riscontra, inoltre, la caduta del sopraluce in legno e vetro presente sulla porta di accesso al corridoio di piano; caduta di calcinacci in corrispondenza degli ingressi principali della scuola
- I.C. Radice - Sanzio - Ammaturo: al 1° piano atrio lato servizi (sx) telaio di una finestra divelta dalla parete; 1° piano atrio lato servizi (dx) grossa vetrata non più correttamente ancorata alla parete; 2° piano atrio lato servizi (dx) grossa vetrata non più correttamente ancorata alla parete
- asilo nido "Filangieri": caduta di piccole pietre provenienti dall'intonaco esterno e dalla tettoia delle sezioni verde e azzurra; caduta più consistente di pietre dall'intonaco esterno della sezione gialla

- I.C. Russo – Montale – plesso Russo: caduta di pezzi di intonaco dalla parete della porta di accesso al terrazzo
- 21° C.D. Pio XII: distacco di grossi pezzi di guaina in corrispondenza della rampa di accesso ai disabili
- 22° Alberto Mario: due vetrate rotte, con vetri in parte ancora ancorati all'infisso, in corrispondenza dei bagni del primo piano
- Scuola Materna Maria C. di Savoia: caduta di abachini, guaina e pezzi di cornicione in corrispondenza dell'ingresso della sezione primavera
- Scuola dell'Infanzia "Lezzi": sollevamento lastre di piombo sui muri perimetrali del terrazzo, allo stato in precarie condizioni di stabilità
- I.C. Scudillo Salvemini – plesso Scudillo: distacco di intonaci in corrispondenza della palestra e dell'uscita di emergenza della sezione materna
- 20° I.C. "Villa Fleurent": lesioni frontali alle pareti esterne della palestra e distacco parziale della canna fumaria; finestrone divelto nel locale garage

venivano date, per ogni sito, le necessarie prescrizioni, consistenti principalmente nell'interdizione delle aree in corrispondenza dei dissesti, a meno della Mameli Zuppetta per la quale si confermava la chiusura della scuola. Restava chiusa anche la Declory a causa della chiusura dell'impianto di riscaldamento per i danni alla Mameli (caldaia unica per entrambe le scuole)

per le altre scuole i danni, pur non determinandone la chiusura, ma la sola interdizione delle aree in corrispondenza del dissesto, erano comunque da risolvere con tempestività e senza indugio alcuno in quanto le parti in distacco (guaine, lavagnette di ardesia, pezzi di cornicioni, pezzi di intonaci, infissi, vetrate, canne fumarie, abachini, lastre di piombo), allorché non cadute del tutto e versando in precario stato di stabilità, costituivano pericolo certo per i fruitori delle strutture scolastiche. Del resto le stesse interdizioni, misura provvisoria, costituivano possibile pericolo per l'utenza scolastica costituita da bambini

l'assoluta necessità, improcrastinabilità e tempestività degli interventi di cui sopra, indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a garantire il ripristino della regolare funzione dei complessi scolastici, imponeva il ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non consentire alcun indugio atteso lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisi e imprevedibili

ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 smi, constatato lo stato di somma urgenza, può essere disposta l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affidandone l'esecuzione in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dall'amministrazione procedente;

tra gli operatori economici a cui affidare i predetti lavori si è provveduto ad interpellare, in data 26 febbraio a mezzo pec, giusto PG/183466, le seguenti ditte:

1. Rifra Costruzioni Generali S.r.l. C.F./P.I. 05710791210, sede in Giugliano in Campania (NA) via Palizzi n. 1
 2. Internazionale Costruzioni Soc. Coop. C.F./P.I. 0658214211, sede in Quarto (NA) corso Italia n. 341
 3. Impresa D.P.Group S.r.l. CF/P.IVA 06016801216, sede in Quarto (NA) corso Italia n. 129
- tutte con contratto appena concluso con lo scrivente SAT (Accordo Quadro per i "Lavori di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, nonché di manutenzione straordinaria e ordinaria edile e impiantistica e opere di adeguamento normativo e funzionale presso le scuole, gli edifici e le strutture di proprietà del comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 stella S. Carlo all'Arena di cui al programma triennale 2014-2016", contratto quadro rep. n. 86140 del 08/09/2017)

l'unica impresa che si è resa disponibile ad intervenire immediatamente, con uomini e mezzi per l'esecuzione delle opere di che trattasi e ad accettare l'incarico in regime di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.lgs 50/2016 è stata l'Impresa D.P.Group S.r.l., riscontrando stesso mezzo, pari data, con nota assunta al PG/183683

IL SEGRETARIO GENERALE

4 *Mod.dgc_2/18*

ai sensi dell'art. 18 della L.R. 3/2007 co. 4, se lo stato di urgenza è tale da costituire grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici procedono tramite affidamento diretto, sulla base di un verbale di somma urgenza

il verbale di somma urgenza è stato redatto in data 26 febbraio 2019 presso gli uffici del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3. In merito alla quantizzazione dei costi, alla luce delle verifiche condotte e considerato che le opere riguardano:

1. allestimento del cantiere – fisso e mobili – e stesura di recinzione di cantiere opportunamente ancorata, a protezione dell'area di intervento
2. rimozione di parti pericolanti e in distacco (guaine, lavagnette di ardesia, pezzi di cornicioni, pezzi di intonaci, infissi, vetrate, canne fumarie, abachini, lastre di piombo)
3. risanamento delle parti rimosse
4. verifiche strutturali
5. ripristino pavimentazione bituminosa

i tecnici del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, provvedeva ad elaborare una stima sommaria dei costi, con applicazione del Prezzario della Regione Campania edizione 2018. L'importo dei lavori necessari a rimuovere lo stato di pericolo ammonta presumibilmente ad € 200.000,00, IVA esclusa, compreso i costi della sicurezza che ammontano presumibilmente a complessivi € 10.000,00, oltre gli oneri di discarica che ammontano presumibilmente a € 2.000,00, entrambi non soggetti al ribasso applicato che, ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, sarà non inferiore al 20%. Ai fini della copertura della spesa si procederà secondo le modalità previste dall'art. 191 co. 3 e dall'art. 194 co. 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii

con lo stesso verbale, per il dirigente, il direttore della Municipalità 3 dott. Luigi Loffredo, coadiuvato dai tecnici del SAT, affidava l'intervento di somma urgenza all'impresa D.P. Group, con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno

la ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H114I, accettava l'incarico e, nel sottoscrivere il verbale di somma urgenza, dichiarava di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire, di essere edotto sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni, di accettare, per il riconoscimento delle prestazioni ordinate, i prezzi desunti dalla tariffa Regione Campania ed. 2018 e determinati sulla base del ribasso del 20% (venti) nonché di assicurare l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili alla rimozione degli stati di pregiudizio per la pubblica incolumità nei plessi scolastici di cui in oggetto

lo stesso giorno l'impresa D.P.Group S.r.l. provvedeva a delimitare le aree di cantiere mediante l'impiego di transenne metalliche sorrette da basette in cemento e di idonea segnaletica

In data 01/03/2019, avendo ricevuto comunicazione di rimozione dell'albero caduto alla Mameli Zuppetta, tecnici del Servizio Attività Tecnica della Municipalità 3, hanno eseguito ulteriore e accurato sopralluogo presso il citato plesso.

Alla luce dei risultati del sopralluogo e in considerazione di quelli già eseguiti, i suddetti tecnici in data 04/03/2019 hanno provveduto ad elaborare la seguente perizia tecnica giustificativa degli interventi di somma urgenza per un importo lavori a misura di € 228.775,72 che, al netto del ribasso del 20%, in conformità al co. 3 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, sui prezzi desunti dal Tariffario Lavori Pubblici Regione Campania Edizione 2018 e n. 3 nuovi prezzi scaturiti da apposite analisi, risultava pari ad € 183.020,58, oltre oneri di sicurezza per € 11.895,00, per un totale pari ad € 194.915,58, oltre oneri di discarica per € 2.000,00, non soggetti a ribasso, più somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 59.524,09, per un totale complessivo di € 256.439,67, come si evince dal quadro economico che segue:

IL SEGRETARIO GENERALE



QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori		
A.1)	Importo lavori a misura	€ 228.775,72
A.2)	ribasso concordato del 20,00% su A1	€ 45.755,14
A.3)	importo lavori al netto del ribasso (A.1-A.2)	€ 183.020,58
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 11.895,00
A.5)	Importo lavori netto compreso sicurezza (A.3+A.4)	€ 194.915,58
A.6)	Oneri di scarica	€ 2.000,00
	Importo totale di affidamento A (A.5+A.6)	€ 196.915,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Imprevisti 5%	€ 9.151,03
B.2)	IVA al 22% su A+B1	€ 45.334,65
B.3)	Oneri tecnici - art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1+A4)	€ 4.813,41
B.4)	contributo autorità	€ 225,00
	Totale somme a disposizione B	€ 59.524,09
	Totale generale complessivo (A+B)	€ 256.439,67

La ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H114I, già sottoscrittore del verbale di somma urgenza e affidataria dei lavori di che trattasi, in data 04/03/19 ha sottoscritto apposito "Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" con il quale accetta l'esecuzione delle opere con l'applicazione del ribasso del 20% sull'Elenco dei Prezzi, desunti dalla Tariffa LL.PP. della Regione Campania edizione 2018 e da n. 3 nuovi prezzi scaturiti da apposite analisi.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del finanziamento della spesa per l'intervento in parola, nel rispetto dei tempi previsti dalla norma (entro 10 gg dall'ordine di esecuzione dei lavori), il Servizio Attività Tecniche Municipalità 3 con nota prot. n. PG/0218702 del 07/10/2019, inoltrava agli assessorati comunali di riferimento e alla Direzione Centrale Servizi Finanziari la **Proposta di Delibera n. 02 del 06/03/2019**: "Presa d'atto dei lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei seguenti complessi scolastici di competenza della Municipalità 3:

- 21° C.D. Mameli Zuppetta - Viale Colli Aminei
- Scuola Materna "Ovidio Decroly" - Viale Colli Aminei
- 21° C.D. Pio XII - Via Pio XII
- 22° Alberto Mario - Piazza S. Eframo Vecchio
- I.C. Nicolini Di Giacomo - plesso di Giacomo - Vico S. Eframo Vecchio
- 17° C.D. Angiulli - Piazza Mario Pagano
- I.C. Radice - Sanzio - Ammaturo - Via L. Giusso
- Asilo Nido Filangieri - Salita Ritiro Purità a Foria
- Scuola Materna Maria C. di Savoia - Via S. Antonio a Capodimonte
- I.C. Russo - Montale - plesso Russo - Via S. Margherita a Fonseca
- Scuola dell'Infanzia "Lezzi" - 6° Circolo Comunale
- I.C. Scudillo Salvemini - plesso Scudillo - Via Saverio Gatto
- 20° I.C. "Villa Fleurent" - Calata Capodichino

di cui al verbale di somma urgenza del 26 febbraio 2019. Prelevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, di € 256.439,67 per la copertura dei lavori di somma urgenza. Riconoscimento della spesa di € 256.439,67 ai sensi degli artt. 191 co.3 e 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000"

- è possibile finanziare detto intervento mediante l'utilizzo della somma di € 256.439,67 rinvenibile sul capitolo di spesa di nuova istituzione "Somma Urgenza finalizzata al ripristino della regolare funzione di alcuni complessi scolastici della Municipalità 3" Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019

- è possibile incrementare lo stanziamento del codice 09.04.01.03 del Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019 di € 256.439,67 in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01.01.10 "FONDO DI RISERVA" in termini di competenza e di cassa

VISTI:

- la Delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 360 del 23/10/2013, a norma della quale "la regolarizzazione delle spese di somma urgenza senza attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio può essere disposta in tutti i casi in cui esistono stanziamenti in bilancio (anche ordinari) sufficientemente capienti all'effettuazione della spesa di somma urgenza"

SEGREARIO GENERALE

- la Delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n. 31 del 08/05/2014, a norma della quale "In presenza in bilancio di fondi sufficienti (come definiti nel precedente paragrafo), il RUP (o altro tecnico competente, ai sensi dell'art. 176 del DPR n. 207/2010) contestualmente all'ordinazione dei lavori, deve procedere all'assunzione di impegno ed alla richiesta di attestazione della relativa copertura al responsabile del servizio economico e finanziario (ex art. 153, comma 5, TUEL)"
- la nota segretariale PG/2013/855052 del 14/11/2013 secondo cui "nel caso in cui si disponga dei fondi necessari per coprire la spesa, l'affidamento dei lavori sarà disposto attraverso le ordinarie procedure con l'adozione dei provvedimenti dirigenziali di individuazione del soggetto esecutore e di assunzione del relativo impegno di spesa, di modo che non risulta necessario ricorrere alla disciplina derogatoria ed attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio"
- il D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
- il D. Lgs n. 50/2016

RITENUTO:

- necessario prendere atto dei lavori di somma urgenza in parola, di cui al verbale del 26/02/2019, e della relativa perizia giustificativa
- evidenziare che nel rispetto dei tempi previsti dalla norma (entro 10 gg dall'ordine di esecuzione dei lavori), il Servizio Attività Tecniche Municipalità 3, con nota prot. n. PG/0218702 del 07/03/2019, inoltrava la **Proposta di Delibera n. 02 del 06/03/2019** agli assessorati comunali di riferimento nonché alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
- necessario incrementare lo stanziamento dell'intervento codice 09.04.01.03 del Bilancio annuale 2019 di € 256.439,67 mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01.01.10 "FONDO DI RISERVA"
- necessario prendere atto che il Dirigente provvederà ad impegnare la spesa di € 256.439,67 necessaria alla realizzazione dell'intervento, sul capitolo di spesa di nuova istituzione "Somma Urgenza finalizzata al ripristino della regolare funzione di alcuni complessi scolastici della Municipalità 3" Bilancio di previsione 2019/20201 esercizio 2019
- necessario dare comunicazione al Consiglio Comunale della presente Deliberazione ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000

ATTESTATO:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014

Si allegano - quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 48 pagine, progressivamente numerate e siglate:

- Verbale di Somma Urgenza del 26/02/2019;
- Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza;
- Computo metrico estimativo dei lavori
- Q.E.
- Elenco Prezzi
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

SONO CONSERVATI NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'ENTE, REPERTORIATI CON IL NUMERO 4433-2019 DA 001 A 006

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Per il Dirigente
Il Direttore della Municipalità 3
dott. Luigi Loffredo

R. SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA

1. **Di prendere atto che**, nel rispetto dei tempi previsti dalla norma (entro 10 gg dall'ordine di esecuzione dei lavori), il Servizio Attività Tecniche Municipalità 3, con nota prot. n. PG/0218702 del 07/03/2019, inoltrava la Proposta di Delibera n. 02 del 06/03/2019 agli assessorati comunali di riferimento nonché alla Direzione Centrale Servizi Finanziari

2. **Proporre al Consiglio di:**

- prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 26/02/2019 e del relativo quadro economico, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori		
A.1)	Importo lavori a misura	€ 228.775,72
A.2)	Ribasso concordato del 20,00% su A1	€ 45.755,14
A.3)	Importo lavori al netto del ribasso (A.1-A.2)	€ 183.020,58
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 11.895,00
A.5)	Importo lavori netto compreso sicurezza (A.3+A.4)	€ 194.915,58
A.6)	Oneri di discarica	€ 2.000,00
	Importo totale di affidamento A (A.5+A.6)	€ 196.915,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Imprevisti 5%	€ 9.151,03
B.2)	IVA al 22% su A+B1	€ 45.334,65
B.3)	Oneri tecnici - art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1+A4)	€ 4.813,41
B.4)	contributo autorità	€ 225,00
	Totale somme a disposizione B	€ 59.524,09
	Totale generale complessivo (A+B)	€ 256.439,67

- riconoscere la spesa di € 256.439,67 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza di cui al predetto verbale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 co. 3 e 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000;
- dare atto che ricorrono i presupposti di cui all'art.166, co. 2 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- incrementare lo stanziamento del codice 09.04.01.03 del Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019 di € 256.439,67 **in termini di competenza e di cassa** mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01.01.10 "FONDO DI RISERVA" in termini di competenza e di cassa;
- demandare al Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena la redazione di tutti gli atti conseguenziali

☒ **(**)** Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La parola sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

PER IL DIRIGENTE SAT
IL DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA' 3
dott. Luigi Lojredo

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E ALLA SCUOLA
dott.ssa Annamaria Palmieri

L'ASSESSORE AI GIOVANI E ALLE POLICHE GIOVANILI
RAPPORTI CON LE MUNICIPALITA'
dott.ssa Alessandra Clemente

IL SEGRETARIO GENERALE

Segue: EMENDAMENTO alla deliberazione di Giunta Comunale n.145 del 05/04/2019

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Precisato che con il presente atto si propone al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti degli artt.191, comma 3, e 194, comma 1, del D.Lgs 267/2000, unicamente il riconoscimento della spesa derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza, fermo restando che l'affidamento dei lavori in questione, al pari delle valutazioni tecniche circa la sussistenza delle condizioni, fattuali e di legge, per le quali si è reso necessario l'intervento, rientrano nella competenza dirigenziale;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n.2/SEZAUT/2019/QMIG;

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 15.02.2019;

Con VOTI UNANIMI adotta la proposta emendandola come segue:

- Stralciare il punto 1 del deliberato in quanto inconferente;
- stralciare dal quadro economico gli "Oneri tecnici - incentivi art.113 D.Lgs.50/2016" e limitare, conseguentemente, la copertura finanziaria all'importo di € 251.626,26.

IL SEGRETARIO GENERALE

CW



**DIPARTIMENTO RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE**

Deliberazione di G.C. n. 145 del 05.04.2019

**PROVVEDUTO, PER QUANTO DI COMPETENZA, IN OSSERVANZA
DELL'EMENDAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.**

**IL DIRIGENTE
(C.Gargiulo)**

10.04.2019



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 3
Servizio Attività Tecnica
Stella - S. Carlo all'Arena

10

Mod.dgc_2/18

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 02 DEL 06/03/2019, AVENTE AD OGGETTO: **Proposta al Consiglio: "Presa d'atto dei lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei seguenti complessi scolastici di competenza della Municipalità 3:**

- 21° C.D. Mameli Zuppetta - Viale Colli Aminei
- Scuola Materna "Ovidio Decroly" - Viale Colli Aminei
- 21° C.D. Pio XII - Via Pio XII
- 22° Alberto Mario - Piazza S. Eframo Vecchio
- I.C. Nicolini Di Giacomo - plesso di Giacomo - Vico S. Eframo Vecchio
- 17° C.D. Angiulli - Piazza Mario Pagano
- I.C. Radice - Sanzio - Ammaturo - Via L. Giusso
- Asilo Nido Filangieri - Salita Ritiro Purità a Foria
- Scuola Materna Maria C. di Savoia - Via S. Antonio a Capodimonte
- I.C. Russo - Montale - plesso Russo - Via S. Margherita a Fonseca
- Scuola dell'Infanzia "Lezzi" - 6° Circolo Comunale
- I.C. Scudillo Salvemini - plesso Scudillo - Via Saverio Gatto
- 20° I.C. "Villa Fleurent" - Calata Capodichino

di cui al verbale di somma urgenza del 26 febbraio 2019. Prelevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, di € 256.439,67 per la copertura dei lavori di somma urgenza. Riconoscimento della spesa di € 256.439,67 ai sensi degli artt. 191 co.3 e 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000"

CUP: B65B19000220004 - CIG: 7362729

per il dirigente, il direttore della Municipalità 3 dott. Luigi Loffredo, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi,

PER IL DIRIGENTE S.A.P.
IL DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA' 3
dott. Luigi Loffredo

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 14/3/19 e protocollata con il n. 12/19

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

Addi, 25/3/19

IL RAGIONIERE GENERALE



11

PROPOSTA DELIBERAZIONE del SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
MUNICIPALITA 3 - PROT. N. 2 del 6/03/2019 - (I3/127 del 14/3/2019).

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

Premesso che la spesa, finanziata con il proposto prelievo dal fondo di riserva, ha ad oggetto lavori di somma urgenza e che il quadro economico di € 256.439,67 - di cui si propone l'approvazione - comprende l'importo di € 4.813,41 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.

Richiamati

- L'art. 113 citato, comma 2, ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti".
- Il regolamento comunale per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione di G.C. n. 8/2019, che, all'art. 4 comma 2, richiama testualmente la disposizione dell'art. 113 D.Lgs. 150/2016.
- Gli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti secondo cui
La disposizione presuppone esplicitamente che vi sia una "gara", sia pure semplificata; in mancanza di tale requisito, l'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede l'accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, la relativa distribuzione (Lombardia 185/2017/PAR)
e
sono escluse ai fini di accantonamento del fondo in questione importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto. Tale esclusione appare proprio funzionale alla finalità della norma, che mira a spingere verso l'utilizzo sempre più esteso di procedure competitive, ordinarie e programmate. (Toscana 186/2017/PAR);
- La deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie N. 2/SEZAUT/2019/QMIG, secondo la quale
la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il più delle volte, o dall'assenza di un progetto da attuare o perché l'amministrazione procede all'affidamento con modalità diverse dalla gara, la quale costituisce presupposto indefettibile della norma ai fini della determinazione del fondo vincolato (facendo l'art. 113 espresso riferimento all' "importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara").

ef



Dato atto che tale principio, formulato dalla Sezione Autonomie, è stato espressamente richiamato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15/02/2019, avente ad oggetto *"Presa d'atto della deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti Sez. Autonomie. Precisazioni sull'applicazione del regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione di G.C. n. 8/2019, in relazione agli interventi di manutenzione"*.

Tutto ciò premesso e considerato

esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE con copertura finanziaria limitatamente all'importo di € 251.626,26.

Napoli, 26/03/2019

Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi

Proposta di deliberazione del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 - prot. 2 del 6.3.2019
- pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 27.3.2019 - SG 131

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende, fra l'altro, prendere atto del verbale di somma urgenza dei lavori di somma urgenza per il ripristino della regolare funzione dei complessi scolastici di competenza della Municipalità 3, proponendo al Consiglio comunale il riconoscimento della relativa spesa, da finanziare mediante prelevamento di pari importo dal fondo di riserva.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "Premesso che la spesa [...] comprende l'importo di € 4.813,41 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. lgs. 50/2016. Richiamati l'art. 113 citato [...], il regolamento comunale per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche [...] gli orientamenti espressi dalla Corte dei conti secondo cui la disposizione presuppone esplicitamente che vi sia una gara, sia pure semplificata [...] e sono escluse ai fini di accantonamento del fondo in questione importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto [...] la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il più delle volte, [...] perché l'amministrazione procede all'affidamento con modalità diverse dalla gara, la quale costituisce presupposto indefettibile della norma ai fini della determinazione del fondo vincolato [...]. Tutto ciò premesso e considerato esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: Favorevole con copertura finanziaria limitatamente all'importo di € 251.626,26."

Si richiamano:

- l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, in cui si disciplina l'istituto della somma urgenza;
- l'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, in cui si delinea il procedimento di riconoscimento della spesa da seguire in caso di lavori pubblici di somma urgenza;
- le segretariali prot. 1019804 del 29.12.2017, prot. 855052 del 14.11.2013, prot. 188141 del 6 marzo 2014 e prot. n. 313484 del 14.4.2015 emanate sull'argomento, con le quali, fra l'altro, si richiamava l'attenzione sulla portata derogatoria dell'istituto della somma urgenza, su come gli interventi debbano essere circoscritti alla sola rimozione del pericolo nonché sulle modalità di individuazione dei soggetti affidatari;
- la deliberazione di G.C. n. 499/2015, di istituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di somma urgenza; tale previsione ha trovato concreta attuazione con la costituzione, in via sperimentale, a decorrere dal 20 ottobre 2016, di specifici elenchi on-line di operatori economici; sul punto, si richiama l'art. 18 L.R. 3/2007, in cui al comma 4 si stabilisce che: "Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila"; in proposito si rileva che la ditta esecutrice è stata individuata unica ad essersi resa disponibile ad intervenire immediatamente tra le tre ditte interpellate;
- gli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente degli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, nonché gli obblighi di comunicazione all'ANAC sanciti dal comma 10 dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;
- la disciplina in materia di prelevamenti dal fondo di riserva dettata dagli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 11, comma 4, del Regolamento di contabilità.

VISTO:
Il Sindaco

Viste le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, fondate, in particolare, sull'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, si richiama, altresì, la deliberazione della sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 190/2017, in cui si prevede che "gli incentivi in questione possano essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa." e la deliberazione della sezione regionale di controllo per le Marche, n. 28/2018, in cui si precisa che "Solo in presenza di una procedura di gara o in generale di una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dall'amministrazione. Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione."

Si rileva che l'effettivo impiego delle somme stanziante mediante prelevamento dal fondo di riserva resta subordinato all'approvazione della proposta deliberativa in oggetto.

Si rileva che il punto 1 del provvedimento è inconferente rispetto all'oggetto del provvedimento in quanto compete alla Giunta comunale la sola proposta al Consiglio comunale del riconoscimento della spesa sostenuta per l'effettuazione dei lavori di somma urgenza ed il prelevamento dal fondo di riserva; compete, invece, al Consiglio comunale il riconoscimento della spesa sostenuta.

Si ricorda, inoltre, che:

- attiene alla responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza la verifica della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, di assoluta necessità ed improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai fini del ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio per rimuovere lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisi e imprevedibili;
- resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica - edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela;
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 T.U., attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

Il Segretario Generale

Visto:
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 145..... del 05/04/2019 composta da n. 15... pagine progressivamente numerate,
☒ nonchè da allegati come descritti nell'atto.*
* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 19/4/19 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonchè ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 19/4/19 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, per la parte di competenza di Giunta:

- ☐ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta.
- ☐ limitatamente alla parte di competenza della Giunta è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n..... pagine separatamente numerate

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

.....

- 1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;
- 2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

Comune di Napoli
Provincia di Napoli -

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da eseguirsi in varie scuole di competenza della 3^a municipalità a seguito dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019

COMMITTENTE: S.A.T. 3^a Municipalità Comune di Napoli

Data, 04/03/2019

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	21° C.D. Mameli Zuppetta - Viale Colli Aminei 18/A - Viale Colli Aminei 18/a (SpCat 1)							
1/2 R.03.010.065 a	Posteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiè, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione posteggio di facciata zona di intervento		8,00		18,000	144,00		
	SOMMANO mq					144,00	17,62	2'537,28
2/3 NP.1	Noleggio piattaforma aerea/cestello installata su trattore o autocarro bracci a più snodi a movimento idraulico - prezzo ricavato dalle analisi allegate alla tariffa Regione Campania anno 2016 per esecuzione degli interventi nelle zone dove non sono montati i posteggi si prevedono 15 giorni lavorativi *(par.ug.=12*8)	96,00				96,00		
	SOMMANO ora					96,00	87,00	8'352,00
3/4 R.02.090.060 a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc piuviali danneggiata te	2,00			16,000	32,00		
	SOMMANO m					32,00	5,58	178,56
4/5 R.02.050.010 a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro demolizione pareti danneggiate/lesionate *(par.ug.=2*2) *(par.ug.=2*2) spicconatura pilastri *(lung.=0,30+0,60+0,30+0,60) spicconatura frontali cornicione *(lung.=30+20+20)*(H/peso=0,50+0,20+0,50)	4,00 4,00 2,00	6,00 4,00 1,80		1,200 1,200 3,000	28,80 19,20 10,80		
	SOMMANO mq		70,00		1,200	84,00		
						142,80	5,07	724,00
5/6 R.02.020.020 b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accatastamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati demolizione pareti danneggiate/lesionate *(par.ug.=2*2) *(par.ug.=2*2)	4,00 4,00	6,00 4,00		1,200 1,200	28,80 19,20		
	SOMMANO mq					48,00	9,04	433,92
6/7 R.02.060.055 a	Demolizione di soglie, stipiti o orme in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale Rimozione orme finestre per 3 piani *(par.ug.=3*2)*(lung.=6,00+6,00+1,40+1,40)	6,00	14,80		0,250	22,20		
	SOMMANO m					22,20	5,58	123,8
7/8 R.02.025.050 c	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento del							
	A RIPORTARE							12'349,4

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'349,64
	materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m²		6,00		1,200	7,20		
	SOMMANO mq					7,20	5,68	40,90
8/9 R.02.090.090	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm (lung.=30,00+20,00+20,00)		70,00	0,300		21,00		
	SOMMANO mq					21,00	20,89	438,69
9/10 R.02.090.070	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente rimozione tratti di guaina ammalorati		70,00	2,000		140,00		
	SOMMANO mq					140,00	4,19	586,60
10/11 R.02.060.022	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 10 [mq 140.00]					140,00		
	SOMMANO mq					140,00	14,15	1'981,00
11/12 E.01.050.050	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carricabili, fino a ... posito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti Vedi voce n° 5 [mq 142.80] Vedi voce n° 6 [mq 48.00] Vedi voce n° 7 [m 22.20] Vedi voce n° 9 [mq 21.00] Vedi voce n° 10 [mq 140.00] Vedi voce n° 11 [mq 140.00]					0,040 0,100 0,040 0,030 0,010 0,100	5,71 4,80 0,89 0,63 1,40 14,00	
	SOMMANO mc					27,43	63,48	1'741,20
12/13 E.01.050.040	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso Vedi voce n° 12 [mc 27.43]					27,43		
	SOMMANO mc					27,43	41,60	1'141,00
13/14 E.01.050.016	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motot ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³ Vedi voce n° 13 [mc 27.43]					27,43		
	SOMMANO mc					27,43	60,69	1'664,00
	A RIPORTARE							19'943,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'943,91
14 / 15 R.05.040.080 c	Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura di parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia de ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con fasciatura di rete elettrosaldata e impiego di betoncino per 5 cm pilastri *(lung.=0,30+0,60+0,30+0,60)	2,00	1,80		3,000	10,80		
	SOMMANO mq					10,80	348,27	3'761,32
15 / 16 R.05.040.090 a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm frontalini cornicione *(H/peso=,50+0,20+0,50)		70,00		1,200	84,00		
	SOMMANO mq					84,00	117,13	9'838,92
16 / 17 E.08.090.020 a	Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in laterizio e intercapedine aerat ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 40 cm Vedi voce n° 6 [mq 48.00]					48,00		
	SOMMANO mq					48,00	80,72	3'874,56
17 / 18 E.11.070.020 j	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio inox, 5/11, diametro 100 mm Vedi voce n° 4 [m 32.00]					32,00		
	SOMMANO m					32,00	20,00	640,00
18 / 19 E.11.070.040 d	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	124,80	249,60
19 / 20 E.07.000.010 a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Vedi voce n° 10 [mq 140.00]					140,00		
	SOMMANO mq					140,00	13,09	1'832,6
20 / 21 E.12.070.010 a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m ² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Vedi voce n° 20 [mq 140.00]					140,00		
	SOMMANO mq					140,00	1,30	182,0
21 / 22 E.12.015.035	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumo- polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non							
	A RIPIORTARE							40'322,5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		per.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40'322,91
b	tessuto, flessibilità a freddo -15 C, applica ... , con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Spessore 4 mm Vedi voce n° 10 [mq 140.00]	2,00				280,00		
	SOMMANO mq					280,00	9,59	2'685,20
22 / 23 E.12.070.040 a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Vedi voce n° 22 [mq 280.00]					280,00		
	SOMMANO mq					280,00	1,80	504,00
23 / 24 E.12.070.070 a	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm Vedi voce n° 9 [mq 21.00]					21,00		
	SOMMANO mq					21,00	77,25	1'622,25
24 / 25 E.14.010.020 g	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... inale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo travertino romano classico Vedi voce n° 7 [m 22.20]					22,20		
	SOMMANO mq					22,20	115,27	2'558,99
25 / 26 E.16.010.030 a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci Vedi voce n° 17 [mq 48.00]	2,00				96,00		
	SOMMANO mq					96,00	3,72	357,12
26 / 27 E.16.020.010 c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Vedi voce n° 26 [mq 96.00]					96,00		
	SOMMANO mq					96,00	17,60	1'689,60
27 / 28 E.16.020.060 c	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna Vedi voce n° 27 [mq 96.00]					96,00		
	SOMMANO mq					96,00	11,23	1'078,08
28 / 29 E.21.010.005 b	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico							
	A RIPIORTARE							50'818,

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'818,15
	Intera superficie fasciata a detrarre vuoto infissi	3,00	8,00 6,00		15,000 1,500	120,00 -27,00		
	Somma positivi mq Somma negativi mq					120,00 -27,00		
	SOMMANO mq					93,00	9,49	882,57
29 / 30 E.21.020.050 a	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta regola d'arte. Con due strati a perfetta copertura. Ved. voce n° 29 [mq 93,00]					93,00		
	SOMMANO mq					93,00	10,74	998,82
30 / 31 E.18.080.060 c	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di all. ... nti, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per superfici oltre i 5 mq. Ved. voce n° 8 [mq 7,20]					7,20		
	SOMMANO mq					7,20	233,53	1'681,42
31 / 32 E.20.010.095 a	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro f ... vizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 6/7 mm. Ved. voce n° 31 [mq 7,20] per sostituzione di ulteriori vetri	0,80 5,00	1,00		1,200	5,76 6,00		
	SOMMANO mq					11,76	56,66	666,32
32 / 33 E.19.010.070 c	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... uggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Ringhiere e inferriate semplici. Ripristino e sistemazioni ringhiere scala di accesso		35,00		20,000	700,00		
	SOMMANO kg					700,00	5,80	4'060,00
33 / 138 U.05.010.028 a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. rifacimento piazzale riconfigurazione e ripavimentazione *(par.ug.=1/2)*(larg.=7,50+22,00)	0,50	30,00	29,500	3,000	1'327,50		
	SOMMANO mq/cm					1'327,50	0,92	1'221,3
34 / 139 U.05.020.096 a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino). rifacimento piazzale riconfigurazione e ripavimentazione *(par.ug.=1/2)*(larg.=7,50+22,00)	0,50	30,00	29,500	3,000	1'327,50		
	SOMMANO mq/cm					1'327,50	1,68	2'230,
	A RIPORTARE							62'558,

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'558,78
35 / 140 E.01.020.020 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) muretto aiuola zona interessata dalla radice - fondazione * (lung.=7,00+2,00+2,00)		11,00	0,500	0,500	2,75		
	SOMMANO mc					2,75	121,97	335,42
36 / 141 E.08.010.010 c	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego d ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 39 cm muretto aiuola zona interessata dalla radice - fondazione * (lung.=7,00+2,00+2,00)		11,00		0,500	5,50		
	SOMMANO mq					5,50	57,87	318,29
37 / 142 E.08.010.010 b	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego d ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 25 cm muretto aiuola zona interessata dalla radice - elevazione * (lung.=7,00+2,00+2,00)		11,00		1,000	11,00		
	SOMMANO mq					11,00	42,52	467,72
38 / 143 E.16.020.010 c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Vedi voce n° 142 [mq 11.00]	2,00				22,00		
	SOMMANO mq					22,00	17,60	387,20
39 / 144 E.16.020.060 c	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna Vedi voce n° 143 [mq 22.00]					22,00		
	SOMMANO mq					22,00	11,23	247,00
40 / 145 E.21.010.005 b	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva cariegiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico Vedi voce n° 144 [mq 22.00]					22,00		
	SOMMANO mq					22,00	9,49	208,00
41 / 146 E.21.020.050 a	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 145 [mq 22.00]					22,00		
	A RIPIORTARE					22,00		64'523

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22,00		64'523,25
	SOMMANO mq					22,00	10,74	236,28
42 / 35 NP.1	Scuola Materna "Ovidio Decroly" - Viale Colli Aminei 18/b (SpCat 2) Noleggio piattaforma aerea/cestello installata su trattore o autocarro bracci a più snodi a movimento idraulico - prezzo ricavato dalle analisi allegate alla tariffa Regione Campania anno 2016 per esecuzione degli interventi si prevedono 8 giorni lavorativi *(par.ug.=8*8)	64,00				64,00		
	SOMMANO ora					64,00	87,00	5'568,00
43 / 36 R.02.050.010 a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro		30,00		1,200	36,00		
	SOMMANO mq					36,00	5,07	182,52
44 / 37 R.02.090.090 a	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm		30,00	0,300		9,00		
	SOMMANO mq					9,00	20,89	188,01
45 / 38 R.02.090.070 c	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente rimozione tratti di guaina ammalorati		30,00	2,000		60,00		
	SOMMANO mq					60,00	4,19	251,40
46 / 39 R.02.060.022 a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 38 [mq 60.00]					60,00		
	SOMMANO mq					60,00	14,15	849,00
47 / 40 E.01.050.050 a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carricabili, fino a ... posito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento distivelli. Scofanatura di materiali sciolti Vedi voce n° 5 [mq 142.80] Vedi voce n° 37 [mq 9.00] Vedi voce n° 39 [mq 60.00]					0,030 0,030 0,100	4,28 0,27 6,00	
	SOMMANO mc					10,55	63,48	669,7
48 / 41 E.01.050.040 a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso							
	A RIPIORTARE							72'468,

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							72'468,17
	Vedi voce n° 40 [mc 10.55]					10,55		
	SOMMANO mc					10,55	41,60	438,88
49 / 42 R.05.040.090	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm frontalini cornicione *(H/peso=,50+0,20+0,50)		30,00		1,200	36,00		
	SOMMANO mq					36,00	117,13	4'216,68
50 / 43 E.01.050.016	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motoc ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³ Vedi voce n° 42 [mq 36.00]					36,00		
	SOMMANO mc					36,00	60,69	2'184,84
51 / 44 E.07.000.010	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Vedi voce n° 10 [mq 140.00]					140,00		
	SOMMANO mq					140,00	13,09	1'832,60
52 / 45 E.12.070.010	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Vedi voce n° 44 [mq 140.00]					140,00		
	SOMMANO mq					140,00	1,30	182,00
53 / 46 E.12.015.035	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimerica elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 C, applica ... con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Spessore 4 mm Vedi voce n° 44 [mq 140.00]		2,00			280,00		
	SOMMANO mq					280,00	9,59	2'685,20
54 / 47 E.12.070.040	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Vedi voce n° 46 [mq 280.00]					280,00		
	SOMMANO mq					280,00	1,80	504,00
55 / 48 E.16.020.060	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna Vedi voce n° 42 [mq 36.00]					36,00		
	SOMMANO mq					36,00	11,23	404,28
56 / 49	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la							
	A RIPIORTARE							84'916,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							84'916,65
E.21.010.005 b	successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti ... piano di appoggio e ogni altro ornare e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico Vedi voce n° 48 [mq 36.00]					36,00		
	SOMMANO mq					36,00	9,49	341,64
57 / 50 E.21.020.050 a	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta regola d'arte e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 49 [mq 36.00]					36,00		
	SOMMANO mq					36,00	10,74	386,64
21° C.D. Pio XII - Via Pio XII (SpCat 3)								
58 / 52 P.03.010.065 a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolo, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione ponteggio per accesso alla copertura		4,00		10,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	17,62	704,80
59 / 53 R.02.090.070 c	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente		25,00		2,000	50,00		
	SOMMANO mq					50,00	4,19	209,50
60 / 54 E.07.000.010 a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie. Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Vedi voce n° 53 [mq 50.00]					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	13,09	654,50
61 / 55 E.12.070.010 a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m ² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Vedi voce n° 54 [mq 50.00]					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	1,30	65,00
62 / 56 E.12.015.035 b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 C, applica ..., con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Spessore 4 mm Vedi voce n° 55 [mq 50.00]	2,00				100,00		
	SOMMANO mq					100,00	9,59	959,01
63 / 57	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici							
	A RIPORTARE							88'237,7

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							88'237,73
E.12.070.040 .a	protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Vedi voce n° 56 [mq 100.00]					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	1,80	180,00
64 / 58 E.20.010.095 .a	22° C.D. Alberto Mario - Piazza S.Eframo Vecchio,130 (SpCat 4) Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro f ... vizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 6/7 mm Sostituzione di vetri rotti alle finestre	4,00	1,40		1,400	7,84		
	SOMMANO mq					7,84	56,66	444,21
65 / 59 R.06.010.020 .a	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti Piccola riparazione di infissi si prevede per due infissi una piccola riparazione	2,00	1,40		1,400	3,92		
	SOMMANO mq					3,92	23,33	91,45
66 / 60 R.06.010.030 .a	Media riparazione di infissi con tassellature ed eventuali sverzature Media riparazione di infissi	2,00	1,40		1,400	3,92		
	SOMMANO mq					3,92	36,49	143,04
67 / 128 P.03.010.065 .a	L.C. Nicolini Di Giacomo - plesso Di Giacomo - Vico S.Eframo vecchio,130 (SpCat 5) Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiè, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H mm ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione per esecuzione degli interventi di spicconatura nelle zone interdette		40,00		20,000	800,00		
	SOMMANO mq					800,00	17,62	14'096,00
68 / 129 NP.1	Noleggio piattaforma aerea/cestello installata su trattore o autocarro bracci a più snodi a movimento idraulico - prezzo ricavato dalle analisi allegate alla tariffa Regione Campania anno 2016 per esecuzione degli interventi nelle zone interdette in cui non risulta accessibile con il ponteggio si stimano un totale di gg. 18 *(par.ug.=15*8)	120,00				120,00		
	SOMMANO ora					120,00	87,00	10'440,00
69 / 130 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro spicconatura intonaci distaccati *(lung.=9,00+7,00+7,40+2,50+7,00+ 1,00) pilastri *(lung.=0,60+0,60) frontalini	10,00		33,90 5,00 1,20 50,00	5,000 18,000 18,000 1,200	169,50 90,00 216,00 60,00		
	SOMMANO mq					535,50	5,07	2'714,50
	A RIPORTARE							116'347,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							116'347,42
70 / 131 R.05.040.080 c	Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura di parti staccate o pericolanti, scamificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia de ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con fasciatura di rete elettrosaldata e impiego di betoncino per 5 cm pilastri	10,00	0,60		10,000	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	348,27	20'896,20
71 / 132 R.05.040.090 a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm frontalini		50,00		1,200	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	117,13	7'027,80
72 / 133 E.16.020.010 c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinaffio steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento spicconatura intonaci distaccati *(lung.=9,00+7,00+7,40+2,50+7,00+ 1,00)		33,90 5,00		5,000 18,000	169,50 90,00		
	SOMMANO mq					259,50	17,60	4'567,20
73 / 134 E.16.010.030 a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci Vedi voce n° 133 [mq 259.50]					259,50		
	SOMMANO mq					259,50	3,72	965,34
74 / 135 E.16.020.060 c	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna Vedi voce n° 131 [mq 60.00] Vedi voce n° 132 [mq 60.00] Vedi voce n° 133 [mq 259.50]					60,00 60,00 259,50		
	SOMMANO mq					379,50	11,23	4'261,79
75 / 136 E.21.010.005 b	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico Vedi voce n° 135 [mq 379.50]					379,50		
	SOMMANO mq					379,50	9,49	3'601,46
76 / 137 E.21.020.050 a	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 136 [mq 379.50]					379,50		
	A RIPORTARE					379,50		157'667,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					379,50		157'667,21
	SOMMANO mq					379,50	10,74	4'075,83
	17° C.D. "Angiulli" - Iazza Mario Pagano 1 (SpCat 6)							
77 / 61 R.06.010.040 a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno ... o onere e maestro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grande riparazione di infissi di qualunque genere finestroni lucernari sopralluce finestra corridoio	2,00 1,00	1,80 1,50		1,800 3,000	6,48 4,50		
	SOMMANO mq					10,98	48,40	531,43
78 / 62 E.18.030.010 g	Invetriata con/senza sopralluce fisso, da telaio maestro 9 x 4,5 cm di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, fo ... ambo le facce di 6,5x 4,5 cm con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza 18 cm in legno pino russo a due battenti finestrone bagno -		1,50		3,000	4,50		
	SOMMANO mq					4,50	198,08	891,36
79 / 63 E.20.010.095 a	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro f ... vizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 6/7 mm Vedi voce n° 61 [mq 10.98] Vedi voce n° 62 [mq 4.50]	0,80 0,80				8,78 3,60		
	SOMMANO mq					12,38	56,66	701,45
80 / 64 NP.2 - S.02.010.010 b	Fornitura e posa in opera di testole per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Con strutture con tubolari da ponteggio e lamiera grocata		20,95	3,050		63,90		
	SOMMANO mq					63,90	282,30	18'038,97
	I.C. Radice -Sanzio-Ammaturo - Via L. Giusso (SpCat 7)							
81 / 65 P.03.010.065 a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione per esecuzione interventi di riparazione infissi		6,00		8,000	48,00		
	SOMMANO mq					48,00	17,62	845,76
82 / 66 R.06.010.040 a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno ... o onere e maestro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grande riparazione di infissi di qualunque genere finestra vetrata 2° piano	2,40 5,00			1,400 3,000	3,36 15,00		
	SOMMANO mq					18,36	48,40	888,62
	A RIPIORTARE							183'640,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							183'640,63
83 / 67 R.06.010.030 a	Media riparazione di infissi con tassellature ed eventuali sverature Media riparazione di infissi vetrata 1° piano		5,00		3,000	15,00		
	SOMMANO mq					15,00	36,49	547,35
	Asili Niso "Filangieri" - Salita Purità a Foria 11 (SpCat 8)							
84 / 69 P.03.010.065 a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiode, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione							
	edificio 1 al 70%	0,70	40,80		4,000	114,24		
	edificio 2 al 70%	0,70	30,00		4,000	84,00		
	edificio 3 al 70%	0,70	30,00		4,000	84,00		
	SOMMANO mq					282,24	17,62	4'973,07
85 / 70 R.02.090.090 a	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm							
	edificio 1 al 70%	0,70	40,80		0,300	8,57		
	edificio 2 al 70%	0,70	30,00		0,300	6,30		
	edificio 3 al 70%	0,70	30,00		0,300	6,30		
	SOMMANO mq					21,17	20,89	442,24
86 / 71 R.02.050.010 a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro spicconatura intonaco frontali							
	edificio 1 al 70% *(H/peso=0,50+0,20+0,40)	0,70	40,80		1,100	31,42		
	edificio 2 al 50% *(H/peso=0,50+0,20+0,40)	0,70	30,00		1,100	23,10		
	edificio 3 al 50% *(H/peso=0,50+0,20+0,40)	0,70	30,00		1,100	23,10		
	SOMMANO mq					77,62	5,07	393,53
87 / 72 R.02.090.070 c	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente rimozione striscia di guaina danneggiata							
	edificio 1 al 70%	0,70	40,80	1,000		28,56		
	edificio 2 al 70%	0,70	30,00	1,000		21,00		
	edificio 3 al 70%	0,70	30,00	1,000		21,00		
	SOMMANO mq					70,56	4,19	295,65
88 / 73 R.02.060.022 a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 72 [mq 70.56]					70,56		
	SOMMANO mq					70,56	14,15	998,42
89 / 74 E.01.050.050 a	Scofatura a spalle d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carichiabili, fino a ... posito, in attesa del trasporto allo							
	A RIPORTARE							191'290,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							191 290,89
	scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofinatura di materiali sciolti Vedi voce n° 71 [mq 77.62] Vedi voce n° 73 [mq 70.56]				0,030 0,100	2,33 7,06		
	SOMMANO mc					9,39	63,48	596,08
90 / 75 E.01.050.040 a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri in ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso Vedi voce n° 74 [mc 9.39]					9,39		
	SOMMANO mc					9,39	41,60	390,62
91 / 76 E.01.050.016 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarri e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³ Vedi voce n° 75 [mc 9.39]					9,39		
	SOMMANO mc					9,39	60,69	569,88
92 / 77 R.05.040.090 a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manovale e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Vedi voce n° 71 [mq 77.62]					77,62		
	SOMMANO mq					77,62	117,13	9'091,63
93 / 78 E.07.000.010 a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie. Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Vedi voce n° 72 [mq 70.56]					70,56		
	SOMMANO mq					70,56	13,09	923,63
94 / 79 E.12.070.010 a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Vedi voce n° 78 [mq 70.56]					70,56		
	SOMMANO mq					70,56	1,30	91,73
95 / 80 E.12.015.035 b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 C, applica ... , con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Spessore 4 mm Vedi voce n° 78 [mq 70.56]			2,00		141,12		
	SOMMANO mq					141,12	9,59	1'353,3
96 / 81 E.12.070.040 a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Vedi voce n° 80 [mq 141.12]					141,12		
	A RIPORTARE						141,12	204'307,

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					141,12		204'307,80
	SOMMANO mq					141,12	1,80	254,02
97/82 E.16.020.060 a	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stacco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna Vedi voce n° 77 [mq 77.62]					77,62		
	SOMMANO mq					77,62	11,23	871,67
98/83 E.21.010.005 b	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico Vedi voce n° 82 [mq 77.62]					77,62		
	SOMMANO mq					77,62	9,49	736,61
99/84 E.21.020.050 a	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta regola d'arte di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 82 [mq 77.62]					77,62		
	SOMMANO mq					77,62	10,74	833,64
	Scuola Materna "Maria Cristina di Savoia" - Via S. Antonio a Capodimonte, 46 (SpCat 9)							
100/86 P.03.010.065 a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiade, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione per esecuzione degli interventi	30,00		4,000		120,00		
	SOMMANO mq					120,00	17,62	2'114,40
101/87 R.02.090.090 a	Rimozione di abacini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abacini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm	30,00		0,300		9,00		
	SOMMANO mq					9,00	20,89	188,01
102/88 R.02.050.010 a	Spicoconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicoconatura di intonaco a vivo di muro	30,00		0,700		21,00		
	SOMMANO mq					21,00	5,07	106,47
103/89 R.02.090.070 a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente	30,00		0,500		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	4,19	62,85
	A RIPORTARE							209'475,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							209'475,47
104 / 90 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non annati di altezza fino a 10 cm. Vedi voce n° 89 [mq 15.00]				0,030	0,45		
	SOMMANO mq					0,45	14,15	6,37
105 / 91 E.01.050.050 .a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carricabili, fino a ... posito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti. Vedi voce n° 87 [mq 9.00] Vedi voce n° 88 [mq 21.00] Vedi voce n° 90 [mq 0.45]				0,030 0,030 0,100	0,27 0,63 0,05		
	SOMMANO mc					0,95	63,48	60,31
106 / 92 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri in ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso. Vedi voce n° 91 [mc 0.95]					0,95		
	SOMMANO mc					0,95	41,60	39,52
107 / 93 E.01.050.016 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motore ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica. Trasporto a discarica con mototreno di portata fino a 1 m³. Vedi voce n° 92 [mc 0.95]					0,95		
	SOMMANO mc					0,95	60,69	57,66
108 / 94 R.05.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo. Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm. Vedi voce n° 88 [mq 21.00]					21,00		
	SOMMANO mq					21,00	117,13	2'459,73
109 / 95 E.07.000.010 .a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie. Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali. Vedi voce n° 89 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	13,09	196,35
110 / 96 E.12.015.035 .b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 C, applica ... con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli. Spessore 4 mm. Vedi voce n° 95 [mq 15.00]					15,00		
	A RIPORTARE					15,00		212'295,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,00		212.295,41
	SOMMANO mq					15,00	9,59	143,85
111/97 E.16.020.060	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla luma o alla spugna Vedi voce n° 94 [mq 21.00]					21,00		
	SOMMANO mq					21,00	11,23	235,83
112/98 E.21.020.050	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta regola d'arte di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 97 [mq 21.00]					21,00		
	SOMMANO mq					21,00	10,74	225,54
	L.C- Russo Montale - plesso Russo - Via S.Margherita a Fonseca (SpCat 10)							
113/99 P.03.010.065	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiEDE, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione				40,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	17,62	704,80
114/100 R.02.050.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro				40,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	5,07	202,80
115/101 E.01.050.050	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino a ... posito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti Vedi voce n° 100 [mq 40.00]	0,02				0,80		
	SOMMANO mc					0,80	63,48	50,78
116/102 E.01.050.040	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri in ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Vedi voce n° 101 [mc 0.80]					0,80		
	SOMMANO mc					0,80	41,60	33,2
117/103 E.01.050.016	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motore ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarico di portata fino a 1 m³ Vedi voce n° 102 [mc 0.80]					0,80		
	A RIPORTARE					0,80		213.892,5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,80		213'892,29
	SOMMANO mq					0,80	60,69	48,55
	LC- 20 Villa Fleur - Calata Capodichino (SpCat 11)							
118 / 105 P.03.010.065 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con manovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiEDE, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione per esecuzione degli interventi		6,00		16,000	96,00		
	SOMMANO mq					96,00	17,62	1'691,52
119 / 106 R.06.010.040 .a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grande riparazione di infissi di qualunque genere vetrata		4,00		3,000	12,00		
	SOMMANO mq					12,00	48,40	580,80
120 / 107 E.18.080.060 .c	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di all ... ti, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltre i 5 mq					0,00	233,53	0,00
	SOMMANO mq							
121 / 108 E.18.080.060 .a	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di all ... ti, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq sostituzione infisso locale garage		2,00		1,200	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	233,53	560,47
122 / 109 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro spicconatura intonaco ammalorato		6,00		3,000	18,00		
	SOMMANO mq					18,00	5,07	91,26
123 / 110 E.16.020.010 .c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Vedi voce n° 109 [mq 18.00]					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	17,60	316,80
124 / 111 E.16.010.030 .a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci Vedi voce n° 110 [mq 18.00]					18,00		
	A RIPIORTARE					18,00		217'181,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					18,00		217'181,69
	SOMMANO mq					18,00	3,72	66,96
125 / 112 E.16.020.060 c	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna Vedi voce n° 111 [mq 18.00]					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	11,23	202,14
126 / 113 E.21.010.005 b	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico Vedi voce n° 112 [mq 18.00]					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	9,49	170,82
127 / 114 E.21.020.050 a	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta regola d'arte e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 113 [mq 18.00]					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	10,74	193,32
I.C- Scudillo Salvemini - plesso Scudillo - Via Saverio Gatto (SpCat 12)								
128 / 116 P.03.010.065 a	Porteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiè, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H mm ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione per esecuzione degli interventi				100,000	100,00		
	SOMMANO mq					100,00	17,62	1'762,00
129 / 117 R.02.050.010 a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro rimozione intonaci fatiscenti				100,000	100,00		
	SOMMANO mq					100,00	5,07	507,00
130 / 118 E.01.050.050 a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carricabili, fino a ... posito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti Vedi voce n° 117 [mq 100.00]				0,030	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	63,48	190,44
131 / 119 E.01.050.040 a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri in ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso							
	A RIPIORTARE							220'274,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							220'274,37
	Vedi voce n° 118 [mc 3,00]					3,00		
	SOMMANO mc					3,00	41,60	124,80
132 / 120 E.01.050.016 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con moto ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³ Vedi voce n° 119 [mc 3,00]					3,00		
	SOMMANO mc					3,00	60,69	182,07
133 / 121 E.16.020.010 c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Vedi voce n° 117 [mq 100,00]					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	17,60	1'760,00
134 / 122 E.16.010.030 a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci Vedi voce n° 121 [mq 100,00]					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	3,72	372,00
135 / 123 E.16.020.060 c	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lana o alla spugna Vedi voce n° 122 [mq 100,00]					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	11,23	1'123,00
136 / 124 E.21.010.005 b	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico Vedi voce n° 123 [mq 100,00]					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	9,49	949,00
137 / 125 E.21.020.050 a	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 124 [mq 100,00]					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	10,74	1'074,00
	Scuola Lezzi (SpCat 13)							
138 / 126 N.P.3	Fissaggio con tasselli meccanici della lastra di piombo in copertura fissaggio lastra di piombo		140,00	1,200		168,00		
	A RIPORTARE					168,00		225'859,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.vg.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'775,72
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
139 / 1 P.01.010.060 e	21° C.D. Mameli Zuppetta - Viale Colli Aminei 18/A - Viale Colli Aminei 18/a (SpCat 1) Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... avoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di plastica stampata e tubi da ponteggio delimitazione area di cantiere al piede ponteggio interdizione zona di lavoro al piano		20,00 12,00			2,000 2,000	40,00 24,00	
	SOMMANO mq						64,00	23,79
140 / 34 P.01.010.060 e	Scuola Materna "Ovidio Decroly" - Viale Colli Aminei 18/b (SpCat 2) Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... avoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di plastica stampata e tubi da ponteggio delimitazione area di cantiere al piede ponteggio		12,00			2,000	24,00	
	SOMMANO mq						24,00	23,79
141 / 51 P.01.010.060 e	21° C.D. Pio XII - Via Pio XII (SpCat 3) Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... avoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di plastica stampata e tubi da ponteggio		12,00			2,000	24,00	
	SOMMANO mq						24,00	23,79
142 / 127 P.01.010.060 e	L.C. Nicolini Di Giacomo - plesso Di Giacomo - Vico S.Eframo vecchio,130 (SpCat 5) Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... avoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di plastica stampata e tubi da ponteggio		70,00			2,000	140,00	
	SOMMANO mq						140,00	23,79
143 / 68 P.01.010.060 e	Asili Nido "Filangieri" - Salita Purità a Foria 11 (SpCat 8) Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... avoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di plastica stampata e tubi da ponteggio per delimitazione area di intervento		60,00			2,000	120,00	
	SOMMANO mq						120,00	23,79
	A RIPIETTERE							237'625,72

COMMITTENTE: S.A.T. 3^a Municipalità Comune di Napoli

by h

Comune di Napoli
Provincia di Napoli -

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da eseguirsi in varie scuole di competenza della 3^a municipalità a seguito dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019

COMMITTENTE: S.A.T. 3^a Municipalità Comune di Napoli

Data, 04/03/2019

IL TECNICO



Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
VOCI A MISURA			
Nr. 1 E.01.020.020 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In euro (centoventinove/97)	mc	121,97
Nr. 2 E.01.050.015 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica. Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³	mc	60,69
Nr. 3 E.01.050.040 a	Tiro in alto o calo in buco o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per la manovra dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in buco	mc	41,60
Nr. 4 E.01.050.050 a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, di materiali sciolti	mc	63,48
Nr. 5 E.07.000.010 a	Massetto sovrapposto in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie. Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali	mq	13,09
Nr. 6 E.08.010.010 b	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli zassi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 25 cm	mq	42,52
Nr. 7 E.08.010.010 c	Idem c.a. ... d'arte. Spessore 39 cm	mq	57,87
Nr. 8 E.08.090.020 a	Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in laterizio e intercapedine aerea dello spessore di 3 cm. La parete esterna, dello spessore di 12 cm, e la parete interna, dello spessore di 25 cm, sono eseguite in blocchi di laterizio, posati in opera a fori verticali con giunti orizzontali e verticali completi di malta cementizia avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in acciaio inox da posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di muratura sottostante al cordolo soletto, l'utilizzo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 40 cm	mq	80,72
Nr. 9 E.11.070.020 j	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In acciaio inox, 5/11, diametro 100 mm	m	20,00
Nr. 10 E.11.070.040 d	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm	cad	124,80
Nr. 11 E.12.015.035 b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 C, applicata a fiamma su massetto di soletto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli. Spessore 4 mm	mq	9,59
Nr. 12 E.12.070.010 a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²	mq	1,30
Nr. 13 E.12.070.040 a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, date in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia	mq	1,80
Nr. 14 E.12.070.070	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappellotti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm		

		misura	UNITARIO
n	euro (settantasette/25)	mq	77,25
Nr. 15 E.14.010.020 g	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stesura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo travertino romano classico euro (centoquindici/27)	mq	115,27
Nr. 16 E.16.010.030 a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci euro (tre/72)	mq	3,72
Nr. 17 E.16.020.010 c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento euro (diciassette/60)	mq	17,60
Nr. 18 E.16.020.060 c	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna euro (undici/23)	mq	11,23
Nr. 19 E.18.030.010 g	Invertrata con/senza sopralluce fisso, da telaio maestro 9 x 4,5 cm di coltello con battica ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di 6,5x 4,5 cm con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza 18 cm in legno pino rosso a due battenti euro (centonovantotto/08)	mq	198,08
Nr. 20 E.18.070.010 c	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopralluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controllo, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltre i 5 mq euro (duecentoventitre/58)	mq	223,58
Nr. 21 E.18.080.060 a	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controllo o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canalotti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, fornito e posto in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq euro (duecentotrentatre/53)	mq	233,53
Nr. 22 E.18.080.060 c	idem c.s. ... Per superfici oltre i 5 mq euro (duecentotrentatre/53)	mq	233,53
Nr. 23 E.19.010.070 c	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadrati, angolari, scarolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incassi e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici euro (cinque/80)	kg	5,80
Nr. 24 E.20.010.095 a	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 6/7 mm euro (cinquantasei/66)	mq	56,66
Nr. 25 E.21.010.005 b	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico euro (nove/49)	mq	9,49
Nr. 26 E.21.020.050 a	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimatura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura euro (dieci/74)	mq	10,74
Nr. 27 N.P.3	Fissaggio con tasselli meccanici della lastra di piombo in copertura euro (diciassette/36)	mq	17,36
Nr. 28	Noleggio piattaforma aerea/cestello installata su trattore o autocarro bracci a più snodi a movimento idraulico - prezzo ricavato dalle analisi		

COMMITTENTE: S.A.T. 3^a Municipalità Comune di Napoli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP.1	allegata alla tariffa Regione Campania anno 2016 euro (ottantasette/00)		
Nr. 29 NP.2 - S.02.010.010	Fornitura e posa in opera di tettoie per la protezione dall'innesamento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata euro (duecentoottanta due/30)	ora	87,00
Nr. 30 P.01.010.060	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di colore bianco brillante a maglie ovali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi pali zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di plastica stampata e tubi da ponteggio euro (ventitré/79)	mq	282,30
Nr. 31 P.03.010.035	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinotati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione euro (ventiquattro/46)	mq	23,79
Nr. 32 P.03.010.035	Idem c.s.asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese euro (uno/99)	mq	24,46
Nr. 33 P.03.010.050	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli in polietilene euro (sette/62)	mq/30gg	1,99
Nr. 34 P.03.010.065	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinotati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione euro (dieciassette/62)	mq	7,62
Nr. 35 P.03.010.070	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato in metri quadrati di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione euro (otto/59)	mq	17,62
Nr. 36 P.03.010.070	Idem c.s.Nolo per ogni mese dopo il 1° mese euro (uno/07)	mq	8,59
Nr. 37 R.02.020.020	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accatastamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati euro (nove/04)	mq/30gg	1,07
Nr. 38 R.02.025.050	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, contro telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento del materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m ² euro (cinque/68)	mq	9,04
Nr. 39 R.02.050.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (cinque/07)	mq	5,68
Nr. 40 R.02.050.022	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm euro (quattordici/15)	mq	5,07
Nr. 41 R.02.060.042	Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compresi il sottofondo della malta di allettamento, nonché l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia euro (sei/26)	mq	14,15
Nr. 42 R.02.060.055	Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una lunghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale euro (cinque/58)	mq	6,26
Nr. 43 R.02.090.060	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc euro (cinque/58)	m	5,58
Nr. 44 R.02.090.070	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente euro (quattro/19)	m	5,58
Nr. 45 R.02.090.090	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm euro (venti/89)	mq	4,19
		mq	20,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 46 R.05.040.080 .e	Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura di parti staccate o pericolanti, sarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con sabbatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degradato previo sovrapposizione dei ferri snervati, fasciatura con lamiera di acciaio e profili a "L" negli spigoli, verniciatura con rivestimento epossidico e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con fasciatura di rete elettrosaldata e impiego di betoncino per 5 cm euro (trecentoquarantaotto/27)	mq	348,27
Nr. 47 R.05.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche eggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmani; applicazione di bolacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm euro (centodiciassette/13)	mq	117,13
Nr. 48 R.06.010.020 .a	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti Piccola riparazione di infissi euro (ventitre/33)	mq	23,33
Nr. 49 R.06.010.030 .a	Media riparazione di infissi con tassellature ed eventuali sverzature Media riparazione di infissi euro (trentasei/49)	mq	36,49
Nr. 50 R.06.010.040 .a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento, l'incaviochiamento degli incastri e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grande riparazione di infissi di qualunque genere euro (quarantaotto/40)	mq	48,40
Nr. 51 S.02.010.020 .b	Tettoie per la protezione dall'invenimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata euro (otto/18)	mq	8,18
Nr. 52 U.05.010.028 .a	Pressatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino a 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore euro (zero/92)	mq/cm	0,92
Nr. 53 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischi e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) euro (uno/68)	mq/cm	1,68

OGGETTO: Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei seguenti complessi scolastici di competenza della Municipalità 3:

- 21° C.D. Mameli Zuppetta – Viale Colli Aminei
- Scuola Materna "Ovidio Decroly" – Viale Colli Aminei
- 21° C.D. Pio XII – Via Pio XII
- 22° Alberto Mario – Piazza S. Eframo Vecchio
- I.C. Nicolini Di Giacomo – plesso di Giacomo – Vico S. Eframo Vecchio
- 17° C.D. Angiulli – Piazza Mario Pagano
- I.C. Radice – Sanzio – Ammaturo – Via L. Giusso
- Asilo Nido Filangieri – Salita Ritiro Purity a Foria
- Scuola Materna Maria C. di Savoia – Via S. Antonio a Capodimonte
- I.C. Russo – Montale – plesso Russo – Via S. Margherita a Fonseca
- Scuola dell'Infanzia "Lezzi" – 6° Circolo Comunale
- I.C. Scudillo Salvemini – plesso Scudillo – Via Saverio Gatto
- 20° I.C. "Villa Fleurent" – Calata Capodichino

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 163 del D. Lgs. 50/2016)

Premesso che:

con nota PG/176310 del 22/02/2019 il Servizio Protezione Civile H24 comunicava allerta meteo per il giorno 23/02/2019, per previste condizioni meteorologiche avverse



a seguito dell'allerta meteo, l'amministrazione disponeva, con ordinanza sindacale, la chiusura per la giornata di sabato 23 febbraio di tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado, dei parchi e dei cimiteri centrali e periferici cittadini. Si invitava inoltre la cittadinanza a limitare la mobilità ai soli spostamenti necessari

viste le numerose segnalazioni di danni subiti a causa dei forti venti pervenute alla protezione civile, tutti i dirigenti e i direttori dei SAT, nonché i servizi coinvolti a vario titolo nell'emergenza dovuta all'allerta meteo, venivano convocati dal Sindaco a palazzo San Giacomo per il giorno domenica 24 febbraio, ore 11, per definire, alla presenza dell'assessore Clemente e dell'assessore Palmieri, il quadro dei danni e concordare i successivi accertamenti/adempimenti da svolgere il giorno lunedì 25 febbraio

per consentire le attività di verifica e controllo concordate nell'incontro di domenica 24, il Sindaco emanava il 24/02/2019 nuova ordinanza sindacale di chiusura, per il giorno lunedì 25 febbraio, di tutte le scuole cittadine e dei parchi

il giorno lunedì 25 febbraio i tecnici del SAT della Municipalità 3, verificate in ufficio tutte le segnalazioni pervenute e relativa a danni subiti, hanno avviato, accompagnati da Direttore della Municipalità 3 dott. Luigi Loffredo, le attività di controllo richieste dal Sindaco rilevando quanto segue:

- 21° C.D. "Mameli Zuppetta": un albero d'alto fusto si era schiantato contro una parete della scuola, causandone la perforazione. Inoltre nell'impatto, che aveva provocato anche la rottura dell'infisso,

era stato divelto un termosifone. Contattata la SIRAM si provvedeva a chiudere la caldaia con conseguente fermo impianti anche per la scuola Materna "Ovdio Decroly". La gravità della situazione richiedeva, dopo la rimozione del tronco, un intervento tempestivo ed indifferibile per l'eliminazione del pericolo a tutela della pubblica incolumità nonché per consentire la riapertura della scuola, anche in considerazione della elevata probabilità che i danni alla struttura scolastica potessero aggravarsi. Inoltre si ravvisavano grosse buche nel cortile, causate dalla caduta dei pesanti rami

- scuola Materna "Ovdio Decroly": lavagnette di ardesia e pezzi di guaina caduti dal tetto della scuola sul viale di accesso sia alla scuola Mameli che alla scuola Verga
- I.C. Nicolini Di Giacomo - plesso di Giacomo: caduta di grossi calcinacci in corrispondenza delle uscite di emergenza e di uno degli ingressi della scuola altezza locale caldaia
- 17° C.D. Angiulli: in aula del piano secondo, a causa dell'apertura accidentale di una delle finestre, si riscontra il distacco di n° 2 vetri con caduta degli stessi sul pavimento; in uno dei locali wc del piano terzo, sempre a causa dell'apertura accidentale di una delle finestre, si riscontra la completa rottura di un'anta con caduta dei vetri a pavimento. L'altra battente della stessa finestra con i vetri ancora posizionati, mancante di qualsiasi blocco, costituiva un pericolo perché in precaria condizione di stabilità. Nello stesso locale si riscontra, inoltre, la caduta del sopraluce in legno e vetro presente sulla porta di accesso al corridoio di piano; caduta di calcinacci in corrispondenza degli ingressi principali della scuola
- I.C. Radice - Sanzio - Ammaturo: al 1° piano atrio lato servizi (sx) telaio di una finestra divelta dalla parete; 1° piano atrio lato servizi (dx) grossa vetrata non più correttamente ancorata alla parete; 2° piano atrio lato servizi (dx) grossa vetrata non più correttamente ancorata alla parete
- asilo nido "Filangieri": caduta di piccole pietre provenienti dall'intonaco esterno e dalla tettoia delle sezioni verde e azzurra; caduta più consistente di pietre dall'intonaco esterno della sezione gialla
- I.C. Russo - Montale - plesso Russo: caduta di pezzi di intonaco dalla parete della porta di accesso al terrazzo
- 21° C.D. Pio XII: distacco di grossi pezzi di guaina in corrispondenza della rampa di accesso ai disabili
- 22° Alberto Mario: due vetrature rotte, con vetri in parte ancora ancorati all'infisso, in corrispondenza dei bagni del primo piano
- Scuola Materna Maria C. di Savoia: caduta di abachini, guaina e pezzi di cornicione in corrispondenza dell'ingresso della sezione primavera
- Scuola dell'Infanzia "Lezzi": sollevamento lastre di piombo sui muri perimetrali del terrazzo, allo stato in precarie condizioni di stabilità
- I.C. Scudillo Salvemini - plesso Scudillo: distacco di intonaci in corrispondenza della palestra e dell'uscita di emergenza della sezione materna
- 20° I.C. "Villa Fleurent": lesioni frontali alle pareti esterne della palestra e distacco parziale della canna fumaria; finestrone divelto nel locale garage

venivano date, per ogni sito, le necessarie prescrizioni, consistenti principalmente nell'interdizione delle aree in corrispondenza dei dissesti, a meno della Mameli Zuppetta per la quale si confermava la chiusura della scuola. Restava chiusa anche la Decroly a causa della chiusura dell'impianto di riscaldamento per i danni alla Mameli (caldaia unica per entrambe le scuole)

per le altre scuole i danni, pur non determinandone la chiusura, ma la sola interdizione delle aree in corrispondenza del dissesto, erano comunque da risolvere con tempestività e senza indugio alcuno in quanto le parti in distacco (guaine, lavagnette di ardesia, pezzi di cornicioni, pezzi di intonaci, infissi, vetrature, canne fumarie, abachini, lastre di piombo), allorché non cadute del tutto e versando in precario stato di stabilità,

costituivano pericolo certo per i fruitori delle strutture scolastiche. Del resto le stesse interdizioni, misura provvisoria, costituivano possibile pericolo per l'utenza scolastica costituita da bambini

Considerato che:

l'assoluta necessità, improcrastinabilità e tempestività degli interventi di cui sopra, indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a garantire il ripristino della regolare funzione dei complessi scolastici, imponeva il ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non consentire alcun indugio atteso lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisti e imprevedibili

ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 smi, constatato lo stato di somma urgenza, può essere disposta l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affidandone l'esecuzione in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dall'amministrazione procedente;

tra gli operatori economici a cui affidare i predetti lavori si è provveduto ad interpellare, in data 26 febbraio a mezzo pec, giusto PG/183466, le seguenti ditte:

1. Rifra Costruzioni Generali S.r.l. C.F./P.I. 05710791210, sede in Giugliano in Campania (NA) via Palizzi n. 1
2. Internazionale Costruzioni Soc. Coop. C.F./P.I. 0658214211, sede in Quarto (Na) corso Italia n. 341
3. Impresa D.P.Group S.r.l. CF/P.IVA 06016801216, sede in Quarto (NA) corso Italia n. 129

tutte con contratto appena concluso con lo scrivente SAT (Accordo Quadro per i *"Lavori di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, nonché di manutenzione straordinaria e ordinaria edile e impiantistica e opere di adeguamento normativo e funzionale presso le scuole, gli edifici e le strutture di proprietà del comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 stella S. Carlo all'Arena di cui al programma triennale 2014-2016"*, contratto quadro rep. n. 86140 del 08/09/2017)

l'unica impresa che si è resa disponibile ad intervenire immediatamente, con uomini e mezzi per l'esecuzione delle opere di che trattasi e ad accettare l'incarico in regime di somma urgenza di cui all'art. 163 del Dlgs 50/2016 è stata l'Impresa D.P.Group S.r.l., riscontrando stesso mezzo, pari data, con nota assunta al PG/183683

ai sensi dell'art. 18 della L.R. 3/2007 co. 4, se lo stato di urgenza è tale da costituire grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici procedono tramite affidamento diretto, sulla base di un verbale di somma urgenza

il verbale di somma urgenza è stato redatto in data 26 febbraio 2019 presso gli uffici del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3. In merito alla quantizzazione dei costi, alla luce delle verifiche condotte e considerato che le opere riguardano:

1. allestimento del cantiere - fisso e mobili - e stesura di recinzione di cantiere opportunamente ancorata, a protezione dell'area di intervento
2. rimozione di parti pericolanti e in distacco (guaine, lavagnette di ardesia, pezzi di cornicioni, pezzi di intonaci, infissi, vetrate, canne fumarie, abachini, lastre di piombo)
3. risanamento delle parti rimosse
4. verifiche strutturali
5. ripristino pavimentazione bituminosa

i tecnici del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, provvedeva ad elaborare una stima sommaria dei costi, con applicazione del Prezzario della Regione Campania edizione 2018. L'importo dei lavori necessari a rimuovere lo stato di pericolo ammonta presumibilmente ad € 200.000,00, IVA esclusa, compreso i costi della sicurezza che ammontano presumibilmente a complessivi € 10.000,00, oltre gli oneri di discarica che ammontano presumibilmente a € 2.000,00, entrambi non soggetti al ribasso applicato che, ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, sarà non inferiore al 20%. Ai fini della copertura della spesa si procederà secondo le modalità previste dall'art. 191 co. 3 e dall'art. 194 co. 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii con lo stesso verbale, per il dirigente, il direttore della Municipalità 3 dott. Luigi Loffredo, coadiuvato dai tecnici del SAT, affidava l'intervento di somma urgenza all'impresa D.P. Group, con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno

la ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H114I, accettava l'incarico e, nel sottoscrivere il verbale di somma urgenza, dichiarava di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire, di essere edotto sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni, di accettare, per il riconoscimento delle prestazioni ordinate, i prezzi desunti dalla tariffa Regione Campania ed. 2018 e determinati sulla base del ribasso del 20% (venti) nonché di assicurare l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili alla rimozione degli stati di pregiudizio per la pubblica incolumità nei plessi scolastici di cui in oggetto

lo stesso giorno l'Impresa D.P.Group S.r.l. provvedeva a fornire un cronoprogramma degli interventi a farsi e a delimitare le aree di cantiere mediante l'impiego di transenne metalliche sorrette da basette in cemento e di idonea segnaletica

In data 01/03/2019, avendo ricevuto comunicazione di rimozione dell'albero caduto alla Mameli Zuppetta, tecnici del Servizio Attività Tecnica della Municipalità 3, hanno eseguito ulteriore e accurato sopralluogo presso il citato plesso.

Alla luce dei risultati del sopralluogo e in considerazione di quelli già eseguiti, i suddetti tecnici in data 04/03/2019 hanno provveduto ad elaborare la seguente perizia tecnica giustificativa degli interventi di somma urgenza per un importo lavori a misura di € 228.775,72 che, al netto del ribasso del 20%, in conformità al co. 3 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, sui prezzi desunti dal Tariffario Lavori Pubblici Regione Campania Edizione 2018 e n. 3 nuovi prezzi scaturiti da apposite analisi, risultava pari ad € 183.020,58, oltre oneri di sicurezza per € 11.895,00, per un totale pari ad € 196.915,58, oltre oneri di discarica per € 2.000,00, non soggetti a ribasso, più somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 59.524,09, per un totale complessivo di € 256.439,67, come si evince dal quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori		
A.1) Importo lavori a misura		
A.2) Ribasso concordato del 20,00% su A.1		€ 228.775,72
A.3) Importo lavori al netto del ribasso (A.1-A.2)		€ 45.755,14
A.4) Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 183.020,58
A.5) Importo lavori netto compreso sicurezza (A.3+A.4)		€ 11.895,00
A.6) Oneri di discarica		€ 194.915,58
		€ 2.000,00
	Importo totale di affidamento A (A.5+A.6)	€ 196.915,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) Imprevisti 5%		
B.2) IVA al 22% su A+B1		€ 9.151,03
B.3) Oneri tecnici - art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1+A4)		€ 45.334,65
B.4) contributo autorità		€ 4.813,41
		€ 225,00
	Totale somme a disposizione B	€ 59.524,09
	Totale generale complessivo (A+B)	€ 256.439,67

La ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H114I, già sottoscrittore del verbale di somma urgenza e affidataria dei lavori di che trattasi, in data 04/03/19 ha sottoscritto apposito "Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" con il quale accetta l'esecuzione delle opere con l'applicazione del ribasso del 20% sull'Elenco dei Prezzi, desunti dalla Tariffa LL.PP. della Regione Campania/edizione 2018 e da n. 3 nuovi prezzi scaturiti da apposite analisi.

La Direzione dei Lavori

p.e. Luigi Porcile
geom. Pio Miranda

Per Dirigente del S.A.T.

Il Direttore

Dott. Luigi Loffredo

Il RUP

arch. Bellina Assunta



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3

Stella-San Carlo all'Arena

Direzione

Oggetto	LAVORI DI SOMMA URGENZA finalizzati al ripristino della regolare funzione di alcuni edifici scolastici della Municipalità 3 CUP: B65B19000220004 CIG:7362729
Impresa	D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Marco Catuogno

QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori		
A.1)	Importo lavori a misura	€ 228.775,72
A.2)	ribasso concordato del 20,00% su A1	€ 45.755,14
A.3)	importo lavori al netto del ribasso (A.1-A.2)	€ 183.020,58
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 11.895,00
A.5)	Importo lavori netto compreso sicurezza (A.3+A.4)	€ 194.915,58
A.6)	Oneri di discarica	€ 2.000,00
	Importo totale di affidamento A (A.5+A.6)	€ 196.915,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Imprevisti 5%	€ 9.151,03
B.2)	IVA al 22% su A+B1	€ 45.334,65
B.3)	Oneri tecnici – art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1+A4)	€ 4.813,41
B.4)	contributo autorità	€ 225,00
	Totale somme a disposizione B	€ 59.524,09
	Totale generale complessivo (A+B)	€ 256.439,67

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА 1981



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 3
Stella - San Carlo all'Arena
Servizio Attività Tecniche

Oggetto	Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei seguenti complessi scolastici di competenza della Municipalità 3: - 21° C.D. Maneli Zupetta - Viale Colli Aminei - Scuola Materna "Ovdio Decroly" - Viale Colli Aminei - 21° C.D. Pio XII - Via Pio XII - 22° Alberto Mario - Piazza S. Eframo Vecchio - I.C. Nicolini Di Giacomo - plesso di Giacomo - Vico S. Eframo Vecchio - 17° C.D. Angiulli - Piazza Mario Pagano - I.C. Radice - Sanzio - Ammaturo - Via L. Giusso - Asilo Nido Filangieri - Salita Ritiro Purità a Foria - Scuola Materna Maria C. di Savoia - Via S. Antonio a Capodimonte - I.C. Russo - Montale - plesso Russo - Via S. Margherita a Fonseca - Scuola dell'Infanzia "Lezzi" - 6° Circolo Comunale - I.C. Scudillo Salvemini - plesso Scudillo - Via Saverio Gatto - 20° I.C. "Villa Fleurent" - Calata Capodichino CUP: B65B19000220004 CIG: 7362729
Impresa	D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Marco Catuogno

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
(ai sensi del D. Lgs. 50/2016)

Premesso che

in data 26 febbraio 2019 veniva sottoscritto il verbale di somma urgenza per i lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei complessi scolastici in oggetto

con lo stesso verbale per il dirigente SAT, il direttore della Municipalità 3 dott. Luigi Loffredo, coadiuvato dai tecnici del SAT, affidava all'impresa D.P. Group, con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal geom. Marco Catuogno, già titolare contratti con l'A.C., l'esecuzione delle opere inerenti la somma urgenza di cui all'art. 163 del Dlgs 50/2016

la ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H114I, nel sottoscrivere il verbale di somma urgenza accettava l'incarico e dichiarava di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire, di essere edotto sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni, di accettare, per il riconoscimento delle prestazioni ordinate, i prezzi desunti dalla tariffa Regione Campania ed. 2018 e n. 3 nuovi prezzi, desunti da apposite analisi, determinati sulla base del ribasso del 20% (venti) nonché di assicurare l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili alla rimozione degli stati di pregiudizio per la pubblica incolumità e per il ripristino della regolare funzione dei complessi scolastici in oggetto

D.P. GROUP s.r.l.

C.so Italia, 129

80010 Quarto (NA)

06016801216

58

lo stesso giorno l'impresa D.P.Group S.r.l. provvedeva a delimitare le aree di cantiere mediante l'impiego di transenne metalliche sorrette da basette in cemento e di idonea segnaletica in data 01/03/2019, avendo ricevuto comunicazione di rimozione dell'albero caduto alla Mameli Zuppetta, tecnici del Servizio Attività Tecnica della Municipalità 3, hanno eseguito ulteriore e accurato sopralluogo presso il citato plesso.

Alla luce dei risultati del sopralluogo e in considerazione di quelli già eseguiti, i suddetti tecnici in data 04/03/2019 hanno provveduto ad elaborare la seguente perizia tecnica giustificativa degli interventi di somma urgenza per un importo lavori a misura di € 228.775,72 che, al netto del ribasso del 20%, in conformità al co. 3 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, sui prezzi desunti dal Tariffario Lavori Pubblici Regione Campania Edizione 2018 e n. 3 nuovi prezzi scaturiti da apposite analisi, risultava pari ad € 183.020,58, oltre oneri di sicurezza per € 11.895,00, per un totale pari ad € 194.915,58, oltre oneri di discarica per € 2.000,00, non soggetti a ribasso, più somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 59.524,09, per un totale complessivo di € 256.439,67, come si evince dal quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO			
A) Lavori			
A.1)	Importo lavori a misura		€ 228.775,72
A.2)	Ribasso concordato del 20,00% su A.1		€ 45.755,14
A.3)	Importo lavori al netto del ribasso (A.1-A.2)		€ 183.020,58
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 11.895,00
A.5)	Importo lavori netto compreso sicurezza (A.3+A.4)		€ 194.915,58
A.6)	Oneri di discarica		€ 2.000,00
	Importo totale di affidamento A (A.5+A.6)		€ 196.915,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1)	Imprevisti 5%		€ 9.151,03
B.2)	IVA al 22% su A+B1		€ 45.334,65
B.3)	Oneri tecnici - art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1+A4)		€ 4.813,41
B.4)	contributo autorità		€ 225,00
	Totale somme a disposizione B		€ 59.524,09
	Totale generale complessivo (A+B)		€ 256.439,67

Tutto ciò premesso

L'anno 2019 il giorno 04 del mese di marzo presso il servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, sito in Via SS Giovanni e Paolo n. 125, tra il sottoscritto perito edile Luigi Porcile, Direttore dei lavori, e il geom. Marco Catuogno, legale rappresentante dell'impresa D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, con il presente atto l'Impresa D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216 rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, accetta senza alcuna eccezione:

- l'esecuzione dei lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei complessi scolastici in oggetto secondo la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta dal Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, allegata in uno al presente atto
- i prezzi utilizzati per l'elaborazione della perizia, desunti dalla Tariffa LL.PP. della Regione Campania ediz. 2018 e n. 3 nuovi prezzi, desunti da apposite analisi concordati come segue:

N.	Descrizione Estesa	Unità di Misura	Prezzo
N.P.01	Nolo di piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	h	€ 87,00
N.P. 02	Tettoia per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura - con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata - fornitura e posa	mq	€ 282,30
N.P. 03	Fissaggio con tasselli meccanici della lastra di piombo in copertura	mq	€ 17,36

- l'applicazione del ribasso del 20% di cui alla perizia giustificativa. L'importo dei lavori a misura, comprensivo degli oneri della sicurezza e degli oneri di discarica, al netto del ribasso del 20%, è pari ad € 196.915,58, oltre somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale complessivo di € 256.439,67

D.P. GROUP S.r.l.
Via...
80010 Quarto (NA)
P. Iva 06016801216

59

Am

4. che tutte le spese di registrazione del presente atto, copia, registrazione ecc.. sono a carico dell'impresa affidataria.
5. come da verbale di somma urgenza, il tempo utile per dare ultimati i lavori di somma urgenza è fissato in gg. 75 (settantacinque) naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori, pertanto entro la data del 11 maggio 2019.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è da subito impegnativo per l'impresa appaltatrice lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione di legge.

La Direttore dei Lavori
p.e. Luigi Porcile
geom. Pio Miranda




Legale rappresentante dell'impresa D.P. Group S.r.l
geom. Marco Catuogno

D.P. GROUP s.r.l.


C.so Italia, 129

80010 Quarto (NA)

P. IVA 06016911214



Visto
Il RUP
arch. Assunta Bellotti



Codice		NP.1- (U.07,20,11.b)				
Descrizione		Nolo di piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico				
Dettagli						
Unità di misura		ora				
Categoia Lavoro		edili				
Incidenza sicurezza spese generali						
m.d.o.						
Articoli						
Articoli		Categoria	u.m.	Prezzo	Quant.	Totale
Totale Risorse Umane						€ -
Totale Prodotti da costruzione						€ -
1	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezature	ora	€ 69,60	1	€ 69,60
Totale Attrezature						€ 69,60
Totale Parziale						€ 69,60
7	Spese generali 15%	Spese	%	15,0	-	€ 10,44
8	Utile d'impresa 10%	Utile	%	10,0	-	€ 6,96
Prezzo totale						€ 87,00

Codice	NP.2- (S.02.10.10 b)					
Descrizione	Tettoia per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura - con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata- fornitura e posa -					
Dettagli						
Unità di misura	mq					
Categoia Lavoro	edili					
Incidenza sicurezza spese generali						
m.d.o.						
Articoli						
Articoli	Categoria	u.m.	Prezzo	Quant.	Totale	
1 3° livello opeaio specializzato	Risorse Umane	ora	€ 29,94	2	€ 59,88	
2 1° livello opeaio comune	Risorse Umane	ora	€ 25,09	2	€ 50,18	
Totale Risorse Umane					€ 110,06	
3 Lamiera con spessore 6/10	Prodotti da costruzione	kg	€ 1,61	1,7	€ 2,74	
4 Giunti ortogonali stampati	Prodotti da costruzione	cad.	€ 2,30	12	€ 27,60	
5 Tubo di diametro mm.48	Prodotti da costruzione	m	€ 3,56	24	€ 85,44	
Totale Prodotti da costruzione					€ 115,78	
6 Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44,04	0,3	€ 13,21	
Totale Attrezzature					€ 13,21	
Totale Parziale					€ 239,05	
7 Spese generali 15%	Spese	%	15,0	-	€ 33,88	
8 Utile d'impresa 10%	Utile	%	10,0	-	€ 22,58	
Prezzo totale					€ 282,30	

Codice		NP.3-				
Descrizione		Fissaggio con tasselli meccanici della lastra di piombo in copertura				
Dettagli						
Unità di misura		mq				
Categoria Lavoro		edili				
Incidenza sicurezza spese generali						
m.d.o.						
Articoli						
Articoli		Categoria	u.m.	Prezzo	Quant.	Totale
1	3° livello operaio specializzato	Risorse Umane	ora	€ 29,94	0,2	€ 5,99
2	1° livello operaio comune	Risorse Umane	ora	€ 25,09	0,2	€ 5,02
Totale Risorse Umane						€ 11,01
3	Tasselli e rondella	Prodotti da costruzione	kg	€ 0,72	4	€ 2,88
5						
Totale Prodotti da costruzione						€ 2,88
6	Trapano a rotazione	Attrezzature	ora	€ 7,84	0,2	€ 1,57
Totale Attrezzature						€ 1,57
Totale Parziale						€ 15,45
7	Spese generali 15%	Spese	%	15,0	-	€ 2,08
8	Utile d'impresa 10%	Utile	%	10,0	-	€ 1,39
Prezzo totale						€ 17,36



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 3
Servizio attività Tecnica
Stella - S. Carlo all'Arena

OGGETTO: Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della regolare funzione dei seguenti complessi scolastici di competenza della Municipalità 3:

- 21° C.D. Mameli Zuppetta - Viale Colli Aminei
- Scuola Materna "Ovdio Decroly" - Viale Colli Aminei
- 21° C.D. Pio XII - Via Pio XII
- 22° Alberto Mario - Piazza S. Eframo Vecchio
- I.C. Nicolini Di Giacomo - plesso di Giacomo - Vico S. Eframo Vecchio
- 17° C.D. Angiulli - Piazza Mario Pagano
- I.C. Radice - Sanzio - Ammaturo - Via L. Giusso
- Asilo Nido Filangieri - Salita Ritiro Purity a Foria
- Scuola Materna Maria C. di Savoia - Via S. Antonio a Capodimonte
- I.C. Russo - Montale - plesso Russo - Via S. Margherita a Fonseca
- Scuola dell'Infanzia "Lezzi" - 6° Circolo Comunale
- I.C. Scudillo Salvemini - plesso Scudillo - Via Saverio Gatto
- 20° I.C. "Villa Fleurent" - Calata Capodichino

VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 26/02/2019

(art. 163 del D.lgs. 50/2016)

Premesso che:

con nota PG/176310 del 22/02/2019 il Servizio Protezione Civile H24 comunicava allerta meteo per il giorno 23/02/2019, per previste condizioni meteorologiche avverse

a seguito dell'allerta meteo, l'amministrazione disponeva, con ordinanza sindacale, la chiusura per la giornata di sabato 23 febbraio di tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado, dei parchi e dei cimiteri centrali e periferici cittadini. Si invitava inoltre la cittadinanza a limitare la mobilità ai soli spostamenti necessari

viste le numerose segnalazioni di danni subiti a causa dei forti venti pervenute alla protezione civile, tutti i dirigenti e i direttori dei SAT, nonché i servizi coinvolti a vario titolo nell'emergenza dovuta all'allerta meteo, venivano convocati dal Sindaco a palazzo San Giacomo per il giorno domenica 24 febbraio, ore 11, per definire, alla presenza dell'assessore Clemente e dell'assessore Palmieri, il quadro dei danni e concordare i successivi accertamenti/adempimenti da svolgere il giorno lunedì 25 febbraio

per consentire le attività di verifica e controllo concordate nell'incontro di domenica 24, il Sindaco emanava il 24/02/2019 nuova ordinanza sindacale di chiusura, per il giorno lunedì 25 febbraio, di tutte le scuole cittadine e dei parchi

il giorno lunedì 25 febbraio i tecnici del SAT della Municipalità 3, verificate in ufficio tutte le segnalazioni pervenute e relativa a danni subiti, hanno avviato, accompagnati da Direttore della Municipalità 3 dott. Luigi Loffredo, le attività di controllo richieste dal Sindaco rilevando quanto segue:

- 21° C.D. "Mameli Zuppetta": un albero d'alto fusto si era schiantato contro una parete della scuola, causandone la perforazione. Inoltre nell'impatto, che aveva provocato anche la rottura dell'infisso, era stato divelto un termosifone. Contattata la SIRAM si provvedeva a chiudere la caldaia con conseguente fermo impianti anche per la scuola Materna "Ovdio Decroly". La gravità della situazione richiedeva, dopo la rimozione del tronco, un intervento tempestivo ed indifferibile per l'eliminazione del pericolo a tutela della pubblica incolumità nonché per consentire la riapertura della scuola, anche in considerazione della elevata probabilità che i danni alla struttura scolastica potessero aggravarsi. Inoltre si ravvisavano grosse buche nel cortile, causate dalla caduta dei pesanti rami
- scuola Materna "Ovdio Decroly": lavagnette di ardesia e pezzi di guaina caduti dal tetto della scuola sul viale di accesso sia alla scuola Mameli che alla scuola Verga
- I.C. Nicolini Di Giacomo - plesso di Giacomo: caduta di grossi calcinacci in corrispondenza delle uscite di emergenza e di uno degli ingressi della scuola altezza locale caldaia
- 17° C.D. Angiulli: in aula del piano secondo, a causa dell'apertura accidentale di una delle finestre, si riscontra il distacco di n° 2 vetri con caduta degli stessi sul pavimento; in uno dei locali wc del piano terzo, sempre a causa dell'apertura accidentale di una delle finestre, si riscontra la completa rottura di un'anta con caduta dei vetri a pavimento. L'altra battente della stessa finestra con i vetri ancora posizionati, mancante di qualsiasi blocco, costituiva un pericolo perché in precaria condizione di stabilità. Nello stesso locale si riscontra, inoltre, la caduta del sopraluce in legno e vetro presente sulla porta di accesso al corridoio di piano; caduta di calcinacci in corrispondenza degli ingressi principali della scuola
- I.C. Radice - Sanzio - Ammaturo: al 1° piano atrio lato servizi (sx) telaio di una finestra divelta dalla parete; 1° piano atrio lato servizi (dx) grossa vetrata non più correttamente ancorata alla parete; 2° piano atrio lato servizi (dx) grossa vetrata non più correttamente ancorata alla parete
- asilo nido "Filangieri": caduta di piccole pietre provenienti dall'intonaco esterno e dalla tettoia delle sezioni verde e azzurra; caduta più consistente di pietre dall'intonaco esterno della sezione gialla
- I.C. Russo - Montale - plesso Russo: caduta di pezzi di intonaco dalla parete della porta di accesso al terrazzo
- 21° C.D. Pio XII: distacco di grossi pezzi di guaina in corrispondenza della rampa di accesso ai disabili
- 22° Alberto Mario: due vetrate rotte, con vetri in parte ancora ancorati all'infisso, in corrispondenza dei bagni del primo piano
- Scuola Materna Maria C. di Savoia: caduta di abachini, guaina e pezzi di cornicione in corrispondenza dell'ingresso della sezione primavera
- Scuola dell'Infanzia "Lezzi": sollevamento lastre di piombo sui muri perimetrali del terrazzo, allo stato in precarie condizioni di stabilità
- I.C. Scudillo Salvemini - plesso Scudillo: distacco di intonaci in corrispondenza della palestra e dell'uscita di emergenza della sezione materna
- 20° I.C. "Villa Fleurent": lesioni frontali alle pareti esterne della palestra e distacco parziale della canna fumaria; finestrone divelto nel locale garage

venivano date, per ogni sito, le necessarie prescrizioni, consistenti principalmente nell'interdizione delle aree in corrispondenza dei dissesti, a meno della Mameli Zuppetta per la quale si confermava la chiusura della scuola. Restava chiusa anche la Declory a causa della chiusura dell'impianto di riscaldamento per i danni alla Mameli (caldaia unica per entrambe le scuole)

per le altre scuole i danni, pur non determinandone la chiusura, ma la sola interdizione delle aree in corrispondenza del dissesto, erano comunque da risolvere con tempestività e senza indugio alcuno in quanto le parti in distacco (guaine, lavagnette di ardesia, pezzi di cornicioni, pezzi di intonaci, infissi, vetrate, canne fumarie, abachini, lastre di piombo), allorché non cadute del tutto e versando in precario stato di stabilità,

costituivano pericolo certo per i fruitori delle strutture scolastiche. Del resto le stesse interdizioni, misura provvisoria, costituivano possibile pericolo per l'utenza scolastica costituita da bambini

Considerato che:

l'assoluta necessità, improcrastinabilità e tempestività degli interventi di cui sopra, indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a garantire il ripristino della regolare funzione dei complessi scolastici, imponeva il ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non consentire alcun indugio atteso lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisi e imprevedibili

ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 smi, constatato lo stato di somma urgenza, può essere disposta l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affidandone l'esecuzione in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dall'amministrazione procedente;

tra gli operatori economici a cui affidare i predetti lavori si è provveduto ad interpellare, in data 26 febbraio a mezzo pec, giusto PG/183466, le seguenti ditte:

1. Rifra Costruzioni Generali S.r.l. C.F./P.I. 05710791210, sede in Giugliano in Campania (NA) via Palizzi n. 1
2. Internazionale Costruzioni Soc. Coop. C.F./P.I. 0658214211, sede in Quarto (Na) corso Italia n. 341
3. Impresa D.P.Group S.r.l. CF/P.IVA 06016801216, sede in Quarto (NA) corso Italia n. 129

tutte con contratto appena concluso con lo scrivente SAT (Accordo Quadro per i *"Lavori di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, nonché di manutenzione straordinaria e ordinaria edile e impiantistica e opere di adeguamento normativo e funzionale presso le scuole, gli edifici e le strutture di proprietà del comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 stella S. Carlo all'Arena di cui al programma triennale 2014-2016"*, contratto quadro rep. n. 86140 del 08/09/2017)

Tenuto conto che:

l'unica impresa che si è resa disponibile ad intervenire immediatamente, con uomini e mezzi per l'esecuzione delle opere di che trattasi e ad accettare l'incarico in regime di somma urgenza di cui all'art. 163 del Dlgs 50/2016 è stata l'Impresa D.P.Group S.r.l., riscontrando, stesso mezzo, pari data, con nota assunta al PG/183683

ai sensi dell'art. 18 della L.R. 3/2007 co. 4, se lo stato di urgenza è tale da costituire grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici procedono tramite affidamento diretto, sulla base di un verbale di somma urgenza

in merito alla quantizzazione dei costi per la somma urgenza *de quo*, alla luce delle verifiche condotte e considerato che le opere riguardano:

1. allestimento del cantiere – fisso e mobili – e stesura di recinzione di cantiere opportunamente ancorata, a protezione dell'area di intervento
2. rimozione di parti pericolanti e in distacco (guaine, lavagnette di ardesia, pezzi di cornicioni, pezzi di intonaci, infissi, vetrate, canne fumarie, abachini, lastre di piombo)
3. risanamento delle parti rimosse
4. verifiche strutturali
5. ripristino pavimentazione bituminosa

il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, provvedeva ad elaborare una stima sommaria dei costi, con applicazione del Prezzario della Regione Campania edizione 2018. L'importo dei lavori necessari a rimuovere lo stato di pericolo ammonta presumibilmente ad € 200.000,00, IVA esclusa, compreso i costi della sicurezza che ammontano presumibilmente a complessivi € 10.000,00, oltre gli oneri di discarica che ammontano presumibilmente a € 2.000,00, entrambi non soggetti a ribasso

in ottemperanza a quanto indicato all'art. 163 co. 3 del Dlgs 50/2016 il corrispettivo delle prestazioni ordinate sarà determinato sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento

ai fini della copertura della spesa si procederà secondo le modalità previste dall'art. 191 co. 3 e dall'art. 194 co. 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii
nei tempi previsti dall'art. 163 del D.lgs 50/2016 verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori, a cui si rimanda per il dettaglio delle attività da porre in essere e per il quadro economico

Tanto premesso e considerato, l'anno 2018 il giorno 26 del mese di febbraio, presso gli uffici del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, sono convenuti:

- per il SAT della Municipalità 3: per il dirigente, il direttore dott. Luigi Loffredo, l'arch. Assunta Bellotti, il perito edile Luigi Porcile e il geom. Pio Miranda
- per la ditta G.P. Group S.r.l.: il geom. Marco Catuogno n.q. di legale rappresentante

Alla presenza continua dei convenuti, il dott. Luigi Loffredo, coadiuvato dai tecnici del SAT, riconosciuto lo stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica incolumità nonché di pregiudizio al regolare proseguimento delle attività didattiche e alla possibilità di ulteriore evoluzione e pericolo da cui la sussistenza delle condizioni di somma urgenza che non consentono alcun indugio, visto l'art. 163 del D.lgs. n.50/2016, con il presente verbale di somma urgenza:

1. affida l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n.50/2016 smi, alla ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, in possesso di capacità tecniche organizzative adeguate ai lavori richiesti, accertate sulla base di precedenti interventi presso l'A.C., già contrattualizzata con quest'Amministrazione, e dispone l'immediata esecuzione dei seguenti lavori indispensabili alla rimozione degli stati di pregiudizio per la pubblica incolumità:

1. allestimento del cantiere – fisso e mobili – e stesura di recinzione di cantiere opportunamente ancorata, a protezione dell'area di intervento
2. rimozione di parti pericolanti e in distacco (guaine, lavagnette di ardesia, pezzi di cornicioni, pezzi di intonaci, infissi, vetrate, canne fumarie, abachini, lastre di piombo)
3. risanamento delle parti rimosse
4. verifiche strutturali
5. ripristino pavimentazione bituminosa

2. da atto che:

in merito alla quantizzazione dei costi si rinvia ad idonea perizia giustificativa dei lavori e il corrispettivo sarà determinato sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 smi.

ai fini della copertura della spesa si procederà secondo le modalità previste dall'art. 191 co. 3 e dall'art. 194 co. 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii

l'emissione dei certificati di pagamento è subordinata agli avvenuti adempimenti contrattuali

tutte le operazioni dovranno rispettare il D.lgs. 50/2016, il D.M. 145/00 e il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. attribuisce, relativamente al procedimento in parola:

la funzione di Responsabile del Procedimento all'arch. Assunta Bellotti matr. 14037, tecnico del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 e la funzione di DL di somma urgenza all'istruttore direttivo tecnico perito edile Luigi Porcile matr. 42684, coadiuvato dal geom. Pio Miranda matr. 71057, entrambi tecnici del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3

Il sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H114I, nella qualità di rappresentante legale della ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, sottoscrive il presente verbale di somma urgenza e dichiara:

- di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire
- che nulla ha da obiettare sulle modalità dell'intervento da effettuare
- di essere edotto sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni
- di essere disponibile ad operare per i lavori necessari a rimuovere lo stato di pericolo con immediata esecuzione
- di accettare senza riserve l'affidamento e la consegna dei lavori di che trattasi

- di accettare, per il riconoscimento delle prestazioni ordinate, i prezzi desunti dalla tariffa Regione Campania ed. 2018 e determinati sulla base del ribasso del 20% (venti) offerto in sede di contrattazione

Inoltre, con la sottoscrizione del presente verbale:

- si obbliga ad eseguire "AD HORAS" i lavori anzidetti sotto la direzione del personale tecnico comunale
- dichiara di essere a conoscenza che l'affidamento dei lavori predetti comporterà per la Ditta l'onere delle spese generali e quelle eventualmente dovute per la stipula del relativo contratto di appalto
- si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza
- dichiara che questo Ente è già in possesso di tutti i documenti di qualificazione tecnica-finanziaria per l'esecuzione dei lavori in parola, nonché quelli di regolarità contributiva e attestante che non vi sono impedimenti all'assunzione di lavori pubblici, in quanto già detentore di contratti presso questa Amministrazione Comunale

I lavori di cui trattasi si intendono consegnati a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza. I tempi necessari per l'esecuzione dei lavori sono stimati in 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza.

Il presente verbale è immediatamente impegnativo per la società D.P.Group S.r.l. mentre lo sarà per l'amministrazione dopo le approvazioni di rito.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Per il Dirigente
Il Direttore della Municipalità 3
dott. Luigi Ioffredo

RUP
arch. Asunta Bellotti

DL
p.e. Luigi Porcile
geom. Pio Miranda

D.P.Group S.r.l. Legale rappresentante dell'impresa
geom. Maria Catuogno

C.so Italia, 123
80010 Quarto (NA)

U. R. R. R.

