


Esecuzione Immediata
Delibera n.33 del 28 maggio 2019
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 del TUEL, del riconoscimento della spesa di £ 181.819,03 necessaria per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019. Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione con riferimento all'esercizio provvisorio anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di maggio, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO			
de MAGISTRIS LUIGI		P	
1) ANDREOZZI ROSARIO	P	21) LANZOTTI STANISLAO	Assente
2) ARIENZO FEDERICO	Assente	22) LEBRO DAVID	Assente
3) BISMUTO LAURA	P	23) MADONNA SALVATORE	Assente
4) BRAMBILLA MATTEO	P	24) MATANO MARTA	P
5) BUONO STEFANO	P	25) MIRRA MANUELA	P
6) CANIGLIA MARIA	Assente	26) MORETTO VINCENZO	P
7) CAPASSO ELPIDIO	P	27) MUNDO GABRIELE	P
8) CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28) NONNO MARCO	Assente
9) CECERE CLAUDIO	P	29) PACE SALVATORE	P
10) COCCIA ELENA	P	30) PALMIERI DOMENICO	Assente
11) COPPETO MARIO	P	31) QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
12) DE MAJO ELEONORA	P	32) SANTORO ANDREA	P
13) ESPOSITO ANIELLO	Assente	33) SGAMBATI CARMINE	P
14) FELACO LUIGI	P	34) SIMEONE GAETANO	P
15) FREZZA FULVIO	P	35) SOLOMBRINO VINCENZO	P
16) FUCITO ALESSANDRO	Assente	36) TRONCONE GAETANO	Assente
17) GALIERO ROSARIA	P	37) ULLETO ANNA	Assente
18) GAUDINI MARCO	P	38) VENANZONI DIEGO	Assente
19) GUANGI SALVATORE	Assente	39) VERNETTI FRANCESCO	P
20) LANGELLA CIRO	P	40) ZIMBALDI LUIGI	Assente



Presiede il Presidente Fucito

In grado di prima convocazione ed in prosiegua di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.^{ssa} Patrizia Magnoni

Risulta presente in aula il Dirigente SAT della Municipalità 9 arch. Paola Cerotto per le attività di supporto tecnico.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la delibera di G.C. n.85 del 14.03.2019 avente ad oggetto: presa d'atto del verbale di somma urgenza del 25.02.2019 redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019" per un importo di £ 181.819,03. Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio provvisorio anno 2019, ai sensi del punto 8.12 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 co3 e 194 co1 del D.Lgs. n.267/2000, del riconoscimento della spesa di £. 181.819,03 necessaria per l'esecuzione dei suddetti interventi di somma urgenza.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni: Bilancio e Finanza che verbale n. 520 del 2.05.2019 ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; Giovani che con verbale n. 373 del 16.04.2019 ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale, Scuola e Istruzione che con verbale n. 255 del 27.03.2019 ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale e alla Commissione Trasparenza; al Collegio dei Revisori dei Conti che per quanto di competenza ha espresso parere favorevole.

Entra in aula la Consiglieria Matano (Presenti 26)

Il Presidente cede la parola all'Ass.re Palmieri.

L'Ass.re Palmieri illustra l'atto. Trattasi di lavori di somma urgenza per eliminazione di situazioni di pericolo. I tecnici del SAT hanno effettuato in data 25.02.2019 le opportune verifiche della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio delle attività scolastiche e, lì dove si è accertata una situazione di pericolo imminente, si sono resi necessari interventi per garantire l'eliminazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Si allontana dall'aula il Presidente Fucito ed assume la Presidenza il Vice Presidente Frezza (Presenti 25)

Il Presidente constatato, che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di G.C. n. 85 del 14.03.2019, assistito dagli scrutatori Verneti, Pace e Matano accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di **n.25** Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario dei Cons. Brambilla, Matano e Moretto con la sola astensione del consigliere Santoro

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n.85 del 14.03.2019 avente ad oggetto: ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 del TUEL, del riconoscimento della spesa di £ 181.819,03 necessaria per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019. Prelevamento dal fondo di riserva

del bilancio di previsione con riferimento all'esercizio provvisorio anno 2019.

Il Presidente propone al Consiglio, di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. In base all'esito della votazione ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Brambilla, Matano e Moretto, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento i seguenti documenti:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G.C. n. 85 del 14.03.2019 di proposta al Consiglio, composta da n. 11 pagine progressivamente numerate, nonché di allegati costituenti parte integrante del provvedimento di complessive 36 pagine progressivamente numerate, firmate digitalmente dal dirigente proponente repertoriati con il numero da "L4493_003_01" a "L4493_003_005".

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati



Il Responsabile di Area
dott. Giuseppe Scala

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale

Fulvio Frezza

Il Presidente del Consiglio Comunale

Alessandro Fucito

Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni

Deliberazione di C. C. n. 33 del 28/5/2018 composta da n. 4 progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 53, separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 5/6/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 469932 del 29/5/2018 a:

Am. Polunieri Am. Clemente Dott. Speguolo Arch. Crato
Col. Rev. Conti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addì

Il Dirigente del Servizio Segreteria del
Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo *e-grammata* per le procedure attuative:

Addì

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio
e Gruppi consiliari

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari


ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 33 DEL 28/5/2018

DEL 28.03.2019



LORO SEDI

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 28/03/2019

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 85 del 14/03/2019 - Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 25/02/2019 redatto ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 50/2016 e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei " Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019" per un importo di € 181.819,03. Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio provvisorio anno 2019, ai sensi del punto 8.12 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 per la copertura dei citati lavori.

Proposta al Consiglio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 co. 3 e 194, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 181.819,03 necessaria per l'esecuzione dei suddetti interventi di somma urgenza.

CUP: B65B19000160004

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 13:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in termini di "favorevole";
- letto il parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale che si esprime in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lette le osservazioni del Segretario Generale;

RICHIAMATI

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- la deliberazione di C.C. n. 67 del 06/08/2108 di approvazione dell'Assestamento Generale di Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la Delibera n. 107/2018 approvata nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2018 dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania e il successivo dispositivo della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale del 21/11/2018 – Giudizio n. 618/SR/EL-Comune di Napoli;

PREMESSO CHE

con il provvedimento in esame si propone al Consiglio Comunale, in esito agli approfondimenti e alle indagini eseguite, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019 per un importo di € 181.819,03, da finanziare mediante prelevamento di pari importo dal fondo di riserva;

RICHIAMATO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del Verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.....";
- il comma 3, dell'art. 191 del T.U.E.L., come modificato dal D.L., n. 174/2012, che prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, la Giunta Comunale, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) prevedendo, la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";

TENUTO CONTO

- che tale intervento è finalizzato ad eliminare lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- del divieto previsto dall'art. 18 della L.R., n. 3/2007, comma 4, il quale dispone che "alle Amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del c.c., l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a € 400.000,00";

- che l'impresa "La Metropoli Soc. Coop. a r.l." - C.F. - P.IVA 01440640637 con sede legale in Marano (Na), Via Tevere n. 20, rappresentata dal sig. Francesco Cavallo, già affidataria dell'appalto di lavori di manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici della IX Municipalità, ha accettato l'esecuzione delle opere di manutenzione ed ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 1° marzo 2019;

LETTO

in particolare l'art. 24, comma 12, del Regolamento comunale di contabilità di fondamentale importanza;

RILEVATO

che il Servizio proponente non dispone di fondi propri per l'esecuzione dei lavori in premessa per cui è ravvisata la necessità di prelevare l'importo di € 181.819,03 dal Fondo di Riserva - codice 20.1.1.10.01.01.01 - incrementando lo stanziamento della Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 del Bilancio 2019, con l'istituzione del capitolo di spesa 122343 denominato "Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

esprime, per quanto di competenza, limitatamente al riconoscimento della spesa, il proprio parere in termini di "favorevole" alla deliberazione di G.C. n. 85 del 14/03/2019.

Napoli, lì 28/03/2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Collegio Revisori dei conti

Pa/2019/290925

DEL 28.03.2019

Ad. Luchiano
W

Alla Municipalità 10 – S.A.T.

p.c. Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 083 del 14/03/2019.

Dall'esame della deliberazione di cui l'oggetto, risulta che sono stati allegati elaborati non riferibili alla delibera stessa.

Si invita, pertanto, a trasmettere con la massima sollecitudine, la pertinente documentazione.

Ccordiali saluti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



DA L 4493_003_01
A L 4493_003_05

Mod. dgc_3/18

ORIGINALE

15 MAR. 2019
13/98

Municipalità 9 – Pianura Soccavo
Servizio Attività Tecniche

Assessorato all'istruzione e alla scuola

Assessorato ai giovani ed al patrimonio con delega ai rapporti con le Municipalità

Proposta di delibera prot. n.03 del 01.03.2019

Parzialmente proposta al Consiglio

(Parzialmente di proposta al Consiglio)

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 85

OGGETTO: Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 25.02.2019 redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019" per un importo di € 181.819,03. Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio provvisorio anno 2019, ai sensi del punto 8.12 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 co.3 e 194 co.1 del D.Lgs. n.267/2000, del riconoscimento della spesa di € 181.819,03 necessaria per l'esecuzione dei suddetti interventi di somma urgenza.
CUP: B65B19000160004

Il giorno 14 MAR. 2019, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

ASSESSORI(*):

Enrico PANINI
(Vicesindaco)

P	X
---	---

Roberta GAETA

P	X
---	---

Gaetano DANIELE

X	A
---	---

Carminè PISCOPO

X	A
---	---

Mario CALABRESE

P	X
---	---

Ciro BORRIELLO

X	A
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Laura MARMORALE

X	A
---	---

Monica BUONANNO

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")
(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS
Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MARMORI

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto

6

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla scuola e dell'Assessore ai Giovani ed al Patrimonio con delega ai rapporti con le Municipalità

Premesso che:

l'art.18, comma 1, lett.d) del Regolamento delle Municipalità approvato con Deliberazione del C.C. n.68 del 21 settembre 2005 – testo aggiornato alle modifiche apportate all'art.74 con deliberazione di C.C. n. 47/2006, all'art.23, comma 4 e all'art.27, comma 2 con deliberazione di C.C. n.20/2006 – attribuisce al Servizio Attività Tecniche della Municipalità la competenza della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, compresi gli impianti tecnologici, e delle aree verdi annesse, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido;

è compito del Servizio Attività Tecniche garantire lo stato di agibilità e buona conservazione degli edifici scolastici mediante l'eliminazione repentina di situazioni che possono comportare pericolo;

con Ordinanza Sindacale n.245 del 24.02.2019 è stata disposta la chiusura per la giornata del 25 febbraio 2019, a seguito dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019, dei plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido per lo svolgimento delle opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli stessi edifici da parte di tutti i soggetti interessati alla sicurezza degli edifici scolastici, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività scolastica.

Considerato che:

i tecnici di questo SAT hanno effettuato in data 25.02.2019 presso tutti i 37 edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9 una ricognizione dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019 e la verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio delle attività scolastica;

nel corso dei sopralluoghi si è provveduto, lì dove si è accertata una situazione di pericolo imminente, alla inibizione e interdizione ad horas di aree interne ed esterne dei plessi scolastici interessati;

presso 11 edifici scolastici sono state accertate criticità tali da rappresentare un pregiudizio per la pubblica e privata incolumità che sinteticamente sono:

1. 54° CD Scherillo - Plesso "Nuovo Edificio" via S. Manna,25: si sono rilevate più lastre di ardesia precipitate al suolo al centro del cortile della scuola ed altre sono distaccate ed in procinto di cadere dal cornicione dell'edificio. I frontalini risultano danneggiati in più punti con pericolo di crollo. La guaina risulta divelta e distaccata in più punti. Stante il grave stato di pericolosità si è inibita immediatamente la fruizione di tutto il cortile della scuola, lasciando libero giusto il varco principale per permettere l'accesso da parte della platea scolastica.

2. I.C. Bracco/Alfano - Plesso "Alfano" via Arno,14: si sono rilevati distacchi di lastre di ardesia cadute in più punti del cortile esterno ed anche sulla via e sulla gradinata pubblica laterale all'edificio senza provocare ulteriori danni. Occorre una urgente verifica della guaina che dal piano cortile appare sollevata. Alcune lastre di ardesia sono precipitate al suolo.

3. I.C. Marotta - Plesso "Adriano" via Livio Andronico,113: si è verificato un distacco di parte dell'intonaco dal frontalino dell'edificio all'altezza dell'ingresso, che rovinando al suolo, ha provocato la rottura della tettoia posta sull'ingresso principale. Altre parti di cornicione sono distaccate ed in procinto di cadere. Si è inibito l'accesso principale e si è creato un percorso alternativo per permettere l'accesso in sicurezza alla scuola.

4. 33° C.D. - Plesso "Primaria Verdolino" via Le Bucoliche,3: il pacchetto di

L. SCARFONE
4

impermeabilizzazione risulta sollevato in quasi tutti punti del solaio ed in parte è già precipitato al suolo lasciando scoperto il solaio di copertura. Non sono possibili interventi parziali di impermeabilizzazione sul solaio di copertura stante lo stato della guaina. Si sono rilevati altri punti in cui lo stesso è già sollevato ed in procinto di cadere nel cortile della scuola sotto l'azione del vento.

5. 20° Circolo - Plesso "Novelli" via Vicinale Palazziello,86: la guaina di impermeabilizzazione della centrale termica risulta scollata e in procinto di distacco.

6. 33° C.D. - Plesso "Nuovo Edificio" via Canonico Scherillo,75: la guaina di impermeabilizzazione della centrale termica risulta scollata e in procinto di distacco. Si sono frantumati alcuni vetri del lucernaio interno all'edificio, la cui caduta non ha provocato ulteriori danni. Altri vetri risultano danneggiati e potrebbero cadere all'interno della scuola.

7. I.C. Marotta - Plesso "Marotta" via Adriano,10: la guaina di impermeabilizzazione risulta distaccata e sono presenti intonaci pericolanti in corrispondenza del torrino delle scale interne all'edificio, che potrebbero crollare al suolo.

8. I.C. Marotta - Plesso "Catone" via Catone,96: si è staccata parte della guaina di impermeabilizzazione e alcune lastre di guaina sono precipitate al suolo senza provocare ulteriori danni.

9. SMS Pirandello-Svevo via Canonico Scherillo,34/38: si è staccata parte della guaina di impermeabilizzazione del teatro ed è in procinto di cadere. Si sono rilevati distacchi di parte dell'intonaco da due pareti del teatro che potrebbero cadere all'interno del cortile. Nella scuola il forte vento ha fatto cadere un albero di basso fusto.

10. I.C. 72° Palasciano - Plesso "Villaggio Italisider" via Campanile,39: i pali della luce presenti nelle aree esterne lungo il vialetto di accesso pedonale all'edificio sono inclinati ed un palo presenta il corpo illuminante spezzato ed in procinto di cadere.

11. I.C. Massimo Troisi - Plesso "Masseria" via Masseria Grande,54: il muro all'ingresso, alto circa m.1,5 presenta l'intonaco staccato e pericolante. Il marmo sovrastante lo stesso è staccato ed è in procinto di cadere.

Preso atto che:

il dirigente del SAT della Municipalità 9 arch. Paola Cerotto, sulla base delle risultanze delle verifiche tecniche effettuate e accertata la possibilità di un ulteriore aggravamento delle criticità riscontrate in seguito alle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019, e quindi la presenza di un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, che interessa non solo gli edifici scolastici ma anche le aree ad essi adiacenti quali strade e percorsi pedonali pubblici, ha dichiarato in data 25 febbraio 2019, ai sensi dell'art.163 del Decreto Legislativo n.50/2016, che ricorrono i presupposti di somma urgenza e che occorre intervenire senza ulteriori indugi;

è stato contattato, per il tramite del geom. Giacomo Esposito, in qualità di responsabile dell'edilizia scolastica, il rappresentante della ditta Soc. Coop. "La Metropoli" a.r.l. con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n 20 - C.F. e P.IVA 01440640637 rappresentata dal sig. Francesco Cavallo iscritta nell'elenco on-line dei fornitori del Comune di Napoli, di cui alla Delibera di G.C. n.499 del 31/07/2015, utilizzabile per l'individuazione degli operatori economici nell'ambito delle procedure relative a contratti sotto soglia art. 36 del D.Lgs n.50/2016 e, ove necessario, per la somma urgenza, nei casi previsti dalla normativa vigente ed affidataria dell'appalto per i "Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9" giusto contratto registrato al n.ro 1461 in data 18.09.2018, per verificarne la disponibilità ad intervenire sui luoghi;

al rappresentante della ditta Soc. Coop. "La Metropoli" a.r.l. resosi disponibile ad intervenire sui luoghi, si è disposta la immediata esecuzione delle opere, indispensabili per rimuovere lo stato di

pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, a fronte dell'accertamento eseguito;
 pertanto in data 25 febbraio 2018 sono iniziati i lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019;

il Dirigente del SAT ha nominato per il suddetto intervento, il responsabile dell'edilizia scolastica geom. Giacomo Esposito Direttore dei Lavori e RUP l'ing. Giulio Davini entrambi in servizio presso questo SAT;

Rilevato che:

l'ing. Giulio Davini e il geom Giacomo Esposito ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 in relazione all'intervento in oggetto hanno redatto apposita perizia;

la ditta Soc. Coop. "La Metropoli" a.r.l. con atto di sottomissione sottoscritto in data 01 marzo 2019 ha accettato senza riserva alcuna l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia redatta dai tecnici del SAT accettando per i lavori in oggetto un ribasso del 20,00% (venti/00 per cento);

pertanto l'importo complessivo della perizia, ottenuto applicando i prezzi desunti dal tariffario dei lavori pubblici della Regione Campania 2018, ribassati del 20,00% è risultato pari ad € 181.819,03 secondo il seguente quadro economico:

A) importo a base d'appalto		
A1) Importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 182 863,12	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% di A1)	€ 5 485,89	
	Totale A)	€ 188 349,01
B) importo dell'affidamento		
B1) Importo A1) al netto del ribasso offerto del 20,00%	€ 146 290,50	
B2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad A2)	€ 5 485,89	
	Totale B)	€ 151 776,39
C) somme a disposizione		
C1) IVA al 10% su B)	€ 15 177,64	
C2) Contributo AVCP	€ 225,00	
C3) Oneri di smaltimento compreso IVA	€ 14 640,00	
	Totale C)	€ 30 042,64
	TOTALE (B + C)	€ 181 819,03

Letti:

il comma 3 dell'art.191 del TUEL, così come modificato dalla legge n.213, il quale prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.";

l'art.163 al co.1 del D.Lgs. n.50/2016 il quale recita che "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità";

l'art.18 della Legge Regionale n.3/2007 il quale al comma 4 prevede che "Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso di uno stesso anno solare, di affidare, con la procedura di

9

somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila".

Ritenuto che:

gli interventi che si sono resi necessari a seguito delle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019 sono i minimi indispensabili per garantire le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

il limite imposto dalla Legge Regionale n.3/2007 non sussiste in quanto l'affidatario non ha avuto altri incarichi nel corso del 2019 affidati con procedure di somma urgenza;

ricorrono i presupposti di cui all'art.166 comma 2 bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi trattandosi di interventi per la eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità al fine di garantire la prosecuzione di attività scolastica il cui mancato svolgimento determinerebbe danni certi e gravi per l'ente in quanto gli interventi di che trattasi sono indispensabili per la tutela della pubblica incolumità. In particolare il perdurare della situazione di pericolo, potrebbe incidere sulla stabilità degli elementi degli edifici con conseguente sospensione di tutte le attività scolastiche svolte nei plessi interessati.

Dato atto che:

la suddetta perizia è costituita dalla seguente documentazione:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Verbale di somma urgenza;
- Atto di sottomissione.

i prezzi unitari applicati sono quelli riportati nell'elenco prezzi unitari allegati alla perizia e sono stati desunti dal tariffario regionale delle Regione Campania 2018;

in data 01 marzo 2019 la ditta Soc. Coop. "La Metropoli" a.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione;

il SAT della Municipalità 9 non dispone dei fondi propri per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola, pertanto, si ravvisa la necessità, a tutela della pubblica e privata incolumità, che l'importo necessario per l'esecuzione di detti lavori sia prelevato dal fondo di riserva di cui all'art. 166 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

l'importo necessario pari ad € **181.819,03** deve gravare sulla missione 14 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 del Bilancio 2019 con l'istituzione di un nuovo capitolo 122343 denominato "Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019" a seguito di prelevamento dal fondo di riserva disposto con il presente provvedimento;

Visto:

il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 smi;

il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 smi.

l'allegato 4/2, del D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. è consentito l'utilizzo del Fondo di Riserva per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente.

Ritenuto che, ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza limitatamente alla parte di competenza della Giunta;

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 36 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "L4493_003_01" a "L4493_003_05":

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Verbale di somma urgenza;
- Atto di sottomissione.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del SAT della Municipalità 9

arch. Paola Cerotto

Paola Cerotto

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Di prendere atto del verbale di somma urgenza del 25.02.2019, redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.ro.50/2016 e della relativa perizia giustificativa relativa ai "Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019" secondo il seguente quadro economico:

A) importo a base d'appalto		
A1) Importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 182 863,12	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% di A1)	€ 5 485,89	
Totale A)		€ 188 349,01
B) importo dell'affidamento		
B1) Importo A1) al netto del ribasso offerto del 20,00%	€ 146 290,50	
B2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad A2)	€ 5 485,89	
Totale B)		€ 151 776,39
C) somme a disposizione		
C1) IVA al 10% su B)	€ 15 177,64	
C2) Contributo AVCP	€ 225,00	
C3) Oneri di smaltimento compreso IVA	€ 14 640,00	
Totale C)		€ 30 042,64
TOTALE (B + C)		€ 181 819,03

composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Verbale di somma urgenza;
- Atto di sottomissione.

Di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.191 comma 3 e art.194 comma 1 del TUEL, il riconoscimento della spesa di € 181.819,03, per eseguire le opere limitate alle sole lavorazioni indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità derivanti dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza di cui al suddetto verbale del 25.02.2019.

SECRETARIO GENERALE

Dare atto che ricorrono i presupposti di cui all'art.166 comma 2 bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi trattandosi di interventi per la eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità al fine di garantire la prosecuzione di attività scolastica il cui mancato svolgimento determinerebbe danni certi e gravi per l'ente in quanto gli interventi di che trattasi sono indispensabili per la tutela della pubblica incolumità. In particolare il perdurare della situazione di pericolo, aggravata da precipitazioni atmosferiche, potrebbe incidere sulla stabilità del solaio del vano scale interno con conseguente sospensione delle attività scolastiche.

Di autorizzare il prelevamento dal fondo di riserva in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 166 co.2 quater del D.Lgs. n.267/2000 e smi, per l'importo di **€ 181.819,03**.


Di incrementare, sia in termini di competenza sia in termini di cassa lo stanziamento della missione 1 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 del Bilancio 2019 di **€ 181.819,03**, mediante prelevamento di pari importo dal "FONDO DI RISERVA" missione 20 programma 1 titolo 1 macroaggregato A2

Di istituire un nuovo capitolo 12.2343 dotato dello stanziamento di **€ 181.819,03** denominato "Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019" da assegnare al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, piano dei conti finanziario L. 03.02.09.008, prevedendo che la prestazione avverrà interamente nell'anno 2019.


- ☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

PER LA PARTE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ.
 (**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


Il Dirigente del SAT della Municipalità 9

arch. Paola Cerotto



VISTO Il Direttore della Municipalità 9

dott. Giovanni Spagnuolo


L'Assessore ai Giovani e al Patrimonio

dott.ssa Alessandra Clemente


L'Assessore all'Istruzione e alla scuola

dott.ssa Annamaria Palmieri


3. SEGRETERIA GENERALE


8



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 03 DEL 01.03.2019, AVENTE AD OGGETTO:

Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 25.02.2019 redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019" per un importo di € 181.819,03. Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio provvisorio anno 2019, ai sensi del punto 8.12 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 co.3 e 194 co.1 del D.Lgs. n.267/2000, del riconoscimento della spesa di € 181.819,03 necessaria per l'esecuzione dei suddetti interventi di somma urgenza.

CUP: B65B19000160004

Il Dirigente del SAT della Municipalità 9 esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 01.03.2019

Il Dirigente SAT della Municipalità 9

arch. Paola Cerotto

- 5 MAR. 2019

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il e protocollata con il n.

13/98.....;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

Favorevole
Off

Addì, 13/3/2019

IL RAGIONIERE GENERALE

9

Proposta di deliberazione del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9
prot. 3 del 14.03.2019 – pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 14.03.2019 –
SG 85

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

La proposta prevede la presa d'atto del verbale di somma urgenza del 25.02.2019, redatto ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione di *“lavori di somma urgenza necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella IX Municipalità interessati da danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23-24 febbraio 2019”* per un importo di € 181.819,03 (come da q.e.) da finanziare mediante prelevamento di pari importo dal fondo di riserva.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *“Favorevole”*.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *“Favorevole”*.

Si richiamano:

- l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, in cui si disciplina l'istituto della somma urgenza;
- l'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, in cui è disciplinato il procedimento di riconoscimento della spesa nei casi di lavori per somma urgenza;
- le segretariali prot. 1019804 del 29.12.2017, prot. 855052 del 14.11.2013, prot. 188141 del 6 marzo 2014 e prot. n. 313484 del 14.4.2015 emanate sull'argomento, con le quali, fra l'altro, si richiamava l'attenzione su come gli interventi di somma urgenza debbano essere circoscritti alla sola rimozione del pericolo e a specifiche modalità di individuazione dei soggetti affidatari;
- la deliberazione di G.C. n. 499/2015, di istituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di somma urgenza; tale previsione ha trovato concreta attuazione con la costituzione, in via sperimentale, a decorrere dal 20 ottobre 2016, di specifici elenchi on-line di operatori economici; sul punto, si richiama l'art. 18 L.R. 3/2007, in cui al comma 4 si stabilisce che: *“Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila”*;
- gli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente degli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, nonché gli obblighi di comunicazione all'ANAC sanciti dal comma 10 dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;
- la disciplina in materia di prelevamenti dal fondo di riserva dettata dagli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 11, comma 4, del Regolamento di contabilità e, con riferimento, ai prelevamenti da effettuarsi nel fondo di riserva, il punto 8.12 dell'Allegato 4 del D. Lgs. 118/2011, in cui si prevede che *“[...] nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.”*.

Visto:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Si rileva che l'effettivo impiego delle somme stanziare mediante prelevamento dal fondo di riserva resta subordinato all'approvazione della proposta deliberativa in oggetto.

Si ricorda, inoltre, che:

- attiene alla responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza la verifica della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, di assoluta necessità ed improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai fini del ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio per rimuovere lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisi e imprevedibili;
- resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica – edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela;
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 T.U., attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spetta alla Giunta, e al Consiglio comunale per il contenuto della proposta che attiene al riconoscimento della spesa, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

Il Segretario Generale
Patrizia Magnoni

Visto:
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 85 del 14.03.2019, composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,



nonchè da allegati come descritti nell'atto.*

* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 24/3/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24/3/2019 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, per la parte di competenza di Giunta:

- ☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta.
- ☐ limitatamente alla parte di competenza della Giunta è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità


(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

- ☐ divenuta esecutiva in data (1);
- Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate
- ☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- ☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

- 1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;
- 2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.





COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 9

Soccavo

Pianura

Servizio Attività Tecniche

Relazione Tecnica

OGGETTO: “Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019”.

CUP: B65B19000160004

Con Ordinanza Sindacale n.245 del 24.02.2019 è stata disposta la chiusura per la giornata del 25 febbraio 2019, a seguito dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019, dei plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido per lo svolgimento delle opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli stessi edifici da parte di tutti i soggetti interessati alla sicurezza degli edifici scolastici, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività scolastica.

I tecnici di questo SAT hanno effettuato in data 25.02.2019 presso tutti i 37 edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9 una ricognizione dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019 e la verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio delle attività scolastiche. Nel corso dei sopralluoghi si è provveduto, lì dove si è accertata una situazione di pericolo imminente, alla inibizione e interdizione ad horas di aree interne ed esterne dei plessi scolastici interessati. In particolare presso 11 edifici scolastici sono state accertate criticità tali da rappresentare un pregiudizio per la pubblica e privata incolumità che sinteticamente sono:

1. 54° CD Scherillo - Plesso “Nuovo Edificio” via S. Manna,25: si sono rilevate più lastre di ardesia precipitate al suolo al centro del cortile della scuola ed altre sono distaccate ed in procinto di cadere dal cornicione dell'edificio. I frontalini risultano danneggiati in più punti con pericolo di crollo. La guaina risulta divelta e distaccata in più punti. Stante il grave stato di pericolosità si è inibita immediatamente la fruizione di tutto il cortile della scuola, lasciando libero giusto il varco principale per permettere l'accesso da parte della platea scolastica.
2. I.C. Bracco/Alfano - Plesso “Alfano” via Arno,14: si sono rilevati distacchi di lastre di ardesia cadute in più punti del cortile esterno ed anche sulla via e sulla gradinata pubblica laterale all'edificio senza provocare ulteriori danni. Occorre una urgente verifica della guaina che dal piano cortile appare sollevata. Alcune lastre di ardesia sono precipitate al suolo.
3. I.C. Marotta - Plesso “Adriano” via Livio Andronico,113: si è verificato un distacco di parte dell'intonaco dal frontalino dell'edificio all'altezza dell'ingresso, che rovinando al suolo, ha provocato la rottura della tettoia posta sull'ingresso principale. Altre parti di cornicione sono distaccate ed in procinto di cadere. Si è inibito l'accesso principale e si è creato un percorso alternativo per permettere l'accesso in sicurezza alla scuola.
4. 33° C.D. - Plesso “Primaria Verdolino” via Le Bucoliche,3: il pacchetto di impermeabilizzazione risulta sollevato in quasi tutti i punti del solaio ed in parte è già precipitato al suolo lasciando scoperto il solaio di copertura. Non sono possibili interventi parziali di impermeabilizzazione sul

solaio di copertura stante lo stato della guaina. Si sono rilevati altri punti in cui lo stesso è già sollevato ed in procinto di cadere nel cortile della scuola sotto l'azione del vento.

5. 20° Circolo - Plesso "Novelli" via Vicinale Palazziello,86: la guaina di impermeabilizzazione della centrale termica risulta scollata e in procinto di distacco.
6. 33° C.D. - Plesso "Nuovo Edificio" via Canonico Scherillo,75: la guaina di impermeabilizzazione della centrale termica risulta scollata e in procinto di distacco. Si sono frantumati alcuni vetri del lucernaio interno all'edificio, la cui caduta non ha provocato ulteriori danni. Altri vetri risultano danneggiati e potrebbero cadere all'interno della scuola.
7. I.C. Marotta - Plesso "Marotta" via Adriano,10: la guaina di impermeabilizzazione risulta distaccata e sono presenti intonaci pericolanti in corrispondenza del torrino delle scale interne all'edificio, che potrebbero crollare al suolo.
8. I.C. Marotta - Plesso "Catone" via Catone,96: si è staccata parte della guaina di impermeabilizzazione e alcune lastre di guaina sono precipitate al suolo senza provocare ulteriori danni.
9. SMS Pirandello-Svevo via Canonico Scherillo,34/38: si è staccata parte della guaina di impermeabilizzazione del teatro ed è in procinto di cadere. Si sono rilevati distacchi di parte dell'intonaco da due pareti del teatro che potrebbero cadere all'interno del cortile. Nella scuola il forte vento ha fatto cadere un albero di basso fusto.
10. I.C. 72° Palasciano - Plesso "Villaggio Italisider" via Campanile,39: i pali della luce presenti nelle aree esterne lungo il vialetto di accesso pedonale all'edificio sono inclinati ed un palo presenta il corpo illuminante spezzato ed in procinto di cadere.
11. I.C. Massimo Troisi - Plesso "Masseria" via Masseria Grande,54: il muro all'ingresso, alto circa m.1,5 presenta l'intonaco staccato e pericolante. Il marmo sovrastante lo stesso è staccato ed è in procinto di cadere.

Il dirigente del SAT della Municipalità 9 arch. Paola Cerotto, sulla base delle risultanze delle verifiche tecniche effettuate e accertata la possibilità di un ulteriore aggravamento delle criticità riscontrate in seguito alle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019, e quindi la presenza di un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, che interessa non solo gli edifici scolastici ma anche le aree ad essi adiacenti quali strade e percorsi pedonali pubblici, ha dichiarato in data 25 febbraio 2019, ai sensi dell'art.163 del Decreto Legislativo n.50/2016, che ricorrono i presupposti di somma urgenza e che occorre intervenire senza ulteriori indugi. Pertanto è stato contattato, per il tramite del geom. Giacomo Esposito, in qualità di responsabile dell'edilizia scolastica, il rappresentante della ditta Soc. Coop. "La Metropoli" a.r.l. con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n 20 - C.F. e P.IVA 01440640637 rappresentata dal sig. Francesco Cavallo iscritta nell'elenco on-line dei fornitori del Comune di Napoli, di cui alla Delibera di G.C. n.499 del 31/07/2015, utilizzabile per l'individuazione degli operatori economici nell'ambito delle procedure relative a contratti sotto soglia art. 36 del D.Lgs n.50/2016 e, ove necessario, per la somma urgenza, nei casi previsti dalla normativa vigente ed affidataria dell'appalto per i "Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9" giusto contratto registrato al n.ro 1461 in data 18.09.2018, per verificarne la disponibilità ad intervenire sui luoghi. Al rappresentante della ditta Soc. Coop. "La Metropoli" a.r.l. resosi disponibile ad intervenire sui luoghi, si è disposta la immediata esecuzione delle opere, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, a fronte dell'accertamento eseguito.

In data 25 febbraio 2018 sono iniziati i *"lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019"*.

Il Dirigente del SAT con riferimento ai presenti lavori di somma urgenza ha nominato Direttore dei Lavori il geom. Giacomo Esposito e Responsabile del Procedimento l'ing. Giulio Davini entrambi in servizio presso il SAT della Municipalità 9.

Per quanto sopra i tecnici sopra indicati hanno predisposto un apposita perizia dei lavori affidati agli scopi di somma urgenza e di sicurezza evidenziati costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Verbale di somma urgenza;
- Atto di sottomissione.

L'importo complessivo della perizia, è risultato pari ad € 181.819,03 secondo il seguente quadro economico:

A) importo a base d'appalto		
A1) Importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 182 863,12	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% di A1)	€ 5 485,89	
Totale A)		€ 188 349,01
B) importo dell'affidamento		
B1) Importo A1) al netto del ribasso offerto del 20,00%	€ 146 290,50	
B2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad A2)	€ 5 485,89	
Totale B)		€ 151 776,39
C) somme a disposizione		
C1) IVA al 10% su B)	€ 15 177,64	
C2) Contributo AVCP	€ 225,00	
C3) Oneri di smaltimento compreso IVA	€ 14 640,00	
Totale C)		€ 30 042,64
TOTALE (B + C)		€ 181 819,03

Gli interventi consistono:

1. **54° CD Scherillo - Plesso "Nuovo Edificio" via S. Manna,25:** rimozione e ripristino delle lastre di ardesia pericolanti, ripristino del frontalino dell'edificio scolastico. Ripristino della guaina di copertura.
2. **I.C. Bracco/Alfano - Plesso "Alfano" via Arno,14:** rimozione delle lastre di ardesia e intonaci e ripristino cornicione dell'edificio scolastico e della guaina dove necessario.
3. **I.C. Marotta - Plesso "Adriano" via Livio Andronico,113:** messa in sicurezza e ripristino dell'intonaco dal frontalino dell'edificio all'altezza dell'ingresso e della tettoia dell'ingresso danneggiata.
4. **33° C.D. - Plesso "Primaria Verdolino" via Le Bucoliche,3:** ripristino della guaina di impermeabilizzazione.
5. **20° Circolo - Plesso "Novelli" via Vicinale Palazziello,86:** ripristino della guaina del solaio di copertura della centrale termica.
6. **33° C.D. - Plesso "Nuovo Edificio" via Canonico Scherillo,75:** ripristino della guaina del solaio di copertura della centrale termica e sostituzione dei vetri del lucernaio interno all'edificio danneggiati.
7. **I.C. Marotta - Plesso "Marotta" via Adriano,10:** ripristino della guaina di impermeabilizzazione e degli intonaci pericolanti in corrispondenza del torrino delle scale interne dell'edificio.
8. **I.C. Marotta - Plesso "Catone" via Catone,96:** ripristino della guaina di impermeabilizzazione scollata dal solaio di copertura.
9. **SMS Pirandello-Svevo via Canonico Scherillo,34/38:** ripristino della guaina di impermeabilizzazione del teatro e messa in sicurezza intonaco danneggiato delle facciate.

10. I.C. 72° Palasciano - Plesso "Villaggio Italisider" via Campanile,39: ripristino dei pali della luce inclinati e della lampada sospesa e verifica dell'impianto elettrico.
11. I.C Massimo Troisi - Plesso "Masseria" via Masseria Grande,54: rimozione e ripristino intonaco pericolante e dei marmi del muro perimetrale.

Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente: Categoria prevalente OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE – classifica I.

I prezzi applicati sono quelli contenuti nel vigente prezziario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2018.

Per la realizzazione dei suddetti interventi si stima una durata pari a 90 giorni naturali e consecutivi.

I TECNICI

geom. Giacomo Esposito

ing. Giulio Davini

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019". Verbale di somma urgenza del 25.02.2019.

C.U.P: B65B19000160004

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 9 - Servizio Attività Tecniche

Data, 01/03/2019

IL TECNICO

geom.Giacomo Esposito - ing.Giulio Daivini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	54° CD Scherillo - Plesso Nuovo Edificio via S. Manna n.25 (SpCat 1)							
1 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Delimitazione area di cantiere Delimitazione area di cantiere		22,60 6,00		2,000 2,000	45,20 12,00		
	SOMMANO mq					57,20	18,67	1'067,92
2 P.03.010.045 .c	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m, fornito e posto in opera, compre ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg Facciate *(lung.=24,26+33,94+8+5,60)		71,80		6,000	430,80		
	SOMMANO mq					430,80	11,32	4'876,66
3 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Copertura (lung.=33,94-5,37)	0,50 0,50 0,50	6,22 8,00 28,57	7,900 5,370 24,260		24,57 21,48 346,55		
	SOMMANO mq					392,60	5,58	2'190,71
4 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm Copertura (lung.=33,94-5,37)	0,50 0,50 0,50	6,22 8,00 28,57	7,900 5,370 24,260		24,57 21,48 346,55		
	SOMMANO mq					392,60	14,15	5'555,29
5 R.02.090.090 .a	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm Cornicione *(lung.=24,26+33,94+8,00+5,37)		71,57	0,300		21,47		
	SOMMANO mq					21,47	20,89	448,51
6 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cornicione		71,57	0,800		57,26		
	SOMMANO mq					57,26	5,07	290,31
7	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di							
	A R I P O R T A R E							14'429,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'429,40
E.01.050.040 .a	impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri in ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Vedi voce n° 3 [mq 392.60] Vedi voce n° 4 [mq 392.60] Vedi voce n° 5 [mq 21.47] Vedi voce n° 6 [mq 57.26]					0,010 0,060 0,100 0,040	3,93 23,56 2,15 2,29	
	SOMMANO mc					31,93	41,60	1'328,29
8 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarri esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 7 [mc 31.93]					31,93		
	SOMMANO mc					31,93	30,90	986,64
9 E.07.000.010 .c	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate Copertura (lung.=33,94-5,37)	0,50 0,50 0,50	6,22 8,00 28,57	7,900 5,370 24,260		24,57 21,48 346,55		
	SOMMANO mq					392,60	18,31	7'188,51
10 NP 001	Esecuzione di opere d'arte per la formazione dell'alloggio della tubazioni per lo scolo delle acque piovane compreso l'innesto delle tubazioni nel raccoglitore esterno e la fornitura ed il montaggio di quest'ultimo Ripristino Bochhettoni					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	180,00	1'080,00
11 E.12.070.050 .a	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro Cornicione		71,57	0,300		21,47		
	SOMMANO mq					21,47	22,54	483,93
12 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Copertura (lung.=33,94-5,37)	6,22 8,00 28,57	7,900 5,370 24,260			49,14 42,96 693,11		
	SOMMANO mq					785,21	1,30	1'020,77
13 E.12.020.030 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polietilene dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm Copertura	6,22	7,900			49,14		
	A RIPORTARE					49,14		26'517,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					49,14		26'517,54
	(lung.=33,94-5,37)		8,00 28,57	5,370 24,260		42,96 693,11		
	SOMMANO mq					785,21	18,91	14'848,32
14 E.12.070.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Copertura		6,22 8,00 28,57	7,900 5,370 24,260		49,14 42,96 693,11		
	(lung.=33,94-5,37)							
	SOMMANO mq					785,21	1,80	1'413,38
15 R.05.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Cornicione	0,30	71,57		0,500	10,74		
	SOMMANO mq					10,74	117,13	1'257,98
16 E.11.040.040 .a	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali		71,57		0,800	57,26		
	SOMMANO mq					57,26	5,17	296,03
17 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento		71,57		0,800	57,26		
	SOMMANO mq					57,26	23,95	1'371,38
18 E.16.020.080 .a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi		71,57		0,800	57,26		
	SOMMANO mq					57,26	8,68	497,02
19 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche		71,57		0,800	57,26		
	SOMMANO mq					57,26	2,52	144,30
20 E.21.020.040 .d	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, ... iano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico brillante							
	A RIPIETTERE							46'345,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'345,95
	SOMMANO mq		71,57		0,800	57,26		
						57,26	11,51	659,06
	I.C. Bracco/Alfano - Plesso Alfano Via Arno 14 (SpCat 2)							
21 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Area di cantiere *(lung.=28+10+23,71+7,90)		69,61		2,000	139,22		
	SOMMANO mq					139,22	18,67	2'599,24
22 P.03.010.045 .c	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m, fornito e posto in opera, compre ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg		69,61		6,000	417,66		
	SOMMANO mq					417,66	11,32	4'727,91
23 R.02.090.090 .a	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71) Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1) Cortile interno		90,25 92,00 40,00		0,300 0,300 0,300	27,08 27,60 12,00		
	SOMMANO mq					66,68	20,89	1'392,95
24 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71) Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1) Cortile interno		90,25 92,00 40,00		0,800 0,800 0,800	72,20 73,60 32,00		
	SOMMANO mq					177,80	5,07	901,45
25 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71) Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1) Cortile interno		90,25 92,00 40,00		1,000 1,000 1,000	90,25 92,00 40,00		
	SOMMANO mq					222,25	5,58	1'240,16
26 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm							
	A - R I P O R T A R E							57'866,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'866,72
	Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71)		90,25		0,300	27,08		
	Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1)		92,00		0,300	27,60		
	Cortile interno		40,00		0,300	12,00		
	Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71)		90,25		1,000	90,25		
	Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1)		92,00		1,000	92,00		
	Cortile interno		40,00		1,000	40,00		
	SOMMANO mq					288,93	14,15	4'088,36
27 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri in ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso	66,68 177,80 222,25 288,93			0,100 0,040 0,040 0,080	6,67 7,11 8,89 23,11		
	SOMMANO mc					45,78	41,60	1'904,45
28 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarri ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta					45,78		
	SOMMANO mc					45,78	30,90	1'414,60
29 E.07.000.010 .c	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate							
	Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71)		90,25		1,000	90,25		
	Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1)		92,00		1,000	92,00		
	Cortile interno		40,00		1,000	40,00		
	SOMMANO mq					222,25	18,31	4'069,40
30 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili							
	Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71)		90,25		1,000	90,25		
	Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1)		92,00		1,000	92,00		
	Cortile interno		40,00		1,000	40,00		
	SOMMANO mq					222,25	1,30	288,93
31 E.12.070.050 .a	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro							
	Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71)		90,25		0,300	27,08		
	Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1)		92,00		0,300	27,60		
	Cortile interno		40,00		0,300	12,00		
	A RIPORTARE					66,68		69'632,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					66,68		69'632,46
	SOMMANO mq					66,68	22,54	1'502,97
32 E.12.015.010 .b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71) Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1) Cortile interno		90,25 92,00 40,00		1,000 1,000 1,000	90,25 92,00 40,00		
	SOMMANO mq					222,25	10,11	2'246,95
33 R.05.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71) Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1) Cortile interno	0,30 0,30 0,30	90,25 92,00 40,00		0,800 0,800 0,800	21,66 22,08 9,60		
	SOMMANO mq					53,34	117,13	6'247,71
34 E.11.040.040 .a	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71) Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1) Cortile interno		90,25 92,00 40,00		0,800 0,800 0,800	72,20 73,60 32,00		
	SOMMANO mq					177,80	5,17	919,23
35 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71) Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1) Cortile interno		90,25 92,00 40,00		0,800 0,800 0,800	72,20 73,60 32,00		
	SOMMANO mq					177,80	23,95	4'258,31
36 E.16.020.080 .a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+16,76+8+23,71) Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1) Cortile interno		90,25 92,00 40,00		0,800 0,800 0,800	72,20 73,60 32,00		
	SOMMANO mq					177,80	8,68	1'543,30
37 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, comp ... o e ogni altro							
	A RIPORTARE							86'350,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							86'350,93
	onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+ 16,76+8+23,71) Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1) Cortile interno		90,25 92,00 40,00		0,800 0,800 0,800	72,20 73,60 32,00		
	SOMMANO mq					177,80	2,52	448,06
38 E.21.020.040 .d	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, ... iano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico brillante Cornicione lato Dx *(lung.=7,90+4+12,81+8,66+6,30+2,11+ 16,76+8+23,71) Cornicione lato Sx *(lung.=26+8+17+11+19+10+1) Cortile interno		90,25 92,00 40,00		0,800 0,800 0,800	72,20 73,60 32,00		
	SOMMANO mq					177,80	11,51	2'046,48
	33° CD Plesso Primaria Verdolino Via Le Bucoliche n.3 (SpCat 4)							
39 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Area Cantiere		16,00		2,000	32,00		
	SOMMANO mq					32,00	18,67	597,44
40 NP 002	Rimozione di impermeabilizzazione eseguita con schiuma poliuteramica su supporto di guaina		25,00	25,000		625,00		
	SOMMANO mq					625,00	6,80	4'250,00
41 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o incline, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato		25,00	25,000		625,00		
	SOMMANO mq					625,00	5,58	3'487,50
42 R.02.090.090 .a	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm (lung.=(25*4))		100,00		0,300	30,00		
	SOMMANO mq					30,00	20,89	626,70
43 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm		25,00	25,000		625,00		
	A - RIPORTARE					625,00		97'807,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					625,00		97'807,11
	SOMMANO mq					625,00	14,15	8'843,75
44 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro		57,40		0,800	45,92		
	SOMMANO mq					45,92	5,07	232,81
45 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri in ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Vedi voce n° 40 [mq 625.00] Vedi voce n° 41 [mq 625.00] Vedi voce n° 42 [mq 30.00] Vedi voce n° 43 [mq 625.00] Vedi voce n° 44 [mq 45.92]				0,030 0,010 0,080 0,060 0,040	18,75 6,25 2,40 37,50 1,84		
	SOMMANO mc					66,74	41,60	2'776,38
46 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarri ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 45 [mc 66.74]					66,74		
	SOMMANO mc					66,74	30,90	2'062,27
47 E.07.000.010 .c	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate		25,00	25,000		625,00		
	SOMMANO mq					625,00	18,31	11'443,75
48 E.12.070.050 .a	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro Vedi voce n° 42 [mq 30.00]					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	22,54	676,20
49 NP 001	Esecuzione di opere d'arte per la formazione dell'alloggio della tubazioni per lo scolo delle acque piovane compreso l'innesto delle tubazioni nel raccoglitore esterno e la fornitura ed il montaggio di quest'ultimo Bocchettoni					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	180,00	1'440,00
50 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili							
	A R I P O R T A R E							125'282,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							125'282,27
	SOMMANO mq		25,00	25,000		625,00		
						625,00	1,30	812,50
51 E.12.020.030 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... zione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm		25,00	25,000		625,00		
	SOMMANO mq					625,00	18,91	11'818,75
52 E.12.070.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia		25,00	25,000		625,00		
	SOMMANO mq					625,00	1,80	1'125,00
53 R.05.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm		100,00		0,600	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	117,13	7'027,80
54 E.11.040.040 .a	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali		100,00		0,600	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	5,17	310,20
55 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento		60,00			60,00		
	SOMMANO mq					60,00	23,95	1'437,00
56 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche					60,00		
	SOMMANO mq					60,00	2,52	151,20
57 E.21.020.040 .d	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, ... iano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico brillante		60,00			60,00		
	A RIPORTARE					60,00		147'964,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		147'964,72
	SOMMANO mq					60,00	11,51	690,60
	I.C. Marotta - Plesso Adriano Via Livio Andronico n.113 (SpCat 3)							
58 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m		12,00		2,000	24,00		
	SOMMANO mq					24,00	18,67	448,08
59 NP 003	Nolo a caldo di elevatore meccanico "Ragno" per l'esecuzione di lavorazioni in altezza eseguite in sicurezza. Si comprende, nolo del mezzo meccanico, il trasporto in cantiere, l'operatore specializzato e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO giorno					1,00	780,00	780,00
60 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro		20,00		0,800	16,00		
	SOMMANO mq					16,00	5,07	81,12
61 R.05.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm	0,60	20,00		0,800	9,60		
	SOMMANO mq					9,60	117,13	1'124,45
62 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento		20,00		0,800	16,00		
	SOMMANO mq					16,00	23,95	383,20
63 E.11.060.050 .c	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento ... rmeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: Spessore pannello 50 mm					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	37,08	1'112,40
	20° C.D. Plesso Novelli Via Vicinale Palazziello n.86 (SpCat 5)							
	A R I P O R T A R E							152'584,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							152'584,57
64 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Locale tecnico caldaia		10,80	6,500		70,20		
	SOMMANO mq					70,20	5,58	391,72
65 R.02.090.090 .a	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm (lung.=10,80+6,5+10,8+6,5)		34,60	0,300		10,38		
	SOMMANO mq					10,38	20,89	216,84
66 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm		10,80	6,500		70,20		
	SOMMANO mq					70,20	14,15	993,33
67 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro		34,60	0,800		27,68		
	SOMMANO mq					27,68	5,07	140,34
68 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	70,20 10,38 70,20 27,68			0,010 0,100 0,060 0,040	0,70 1,04 4,21 1,11		
	SOMMANO mc					7,06	30,90	218,15
69 E.07.000.010 .c	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate		10,80	6,500		70,20		
	SOMMANO mq					70,20	18,31	1'285,36
70 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili		10,80	6,500		70,20		
	SOMMANO mq					70,20	1,30	91,26
71	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in							
	A RIPORTARE							155'921,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155'921,57
E.12.070.050 .a	opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro		34,60	0,300		10,38		
	SOMMANO mq					10,38	22,54	233,97
72 E.12.020.030 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... zione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm		10,80	6,500		70,20		
	SOMMANO mq					70,20	18,91	1'327,48
73 E.12.070.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia		9,80 10,80	5,900 6,500		57,82 70,20		
	SOMMANO mq					128,02	1,80	230,44
74 R.05.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm	0,30	34,60	0,800		8,30		
	SOMMANO mq					8,30	117,13	972,18
75 E.11.040.040 .a	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali		34,60	0,800		27,68		
	SOMMANO mq					27,68	5,17	143,11
76 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento		34,60	0,800		27,68		
	SOMMANO mq					27,68	23,95	662,94
77 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche		34,60	0,800		27,68		
	SOMMANO mq					27,68	2,52	69,75
78 E.21.020.040	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la							
	A R I P O R T A R E							159'561,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							159'561,44
d	preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, ... iano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico brillante		34,60	0,080		2,77		
	SOMMANO mq					2,77	11,51	31,88
	33° C.D. - Plesso Nuovo Edificio Via Canonico Scherillo n.75 (SpCat 6)							
79 R.02.090.070	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato		9,80	5,900		57,82		
b	SOMMANO mq					57,82	5,58	322,64
80 R.02.090.090	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm (lung.=,8+5,9+9,8+5,9)		22,40	0,300		6,72		
a	SOMMANO mq					6,72	20,89	140,38
81 R.02.060.022	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm		9,80	5,900		57,82		
a	SOMMANO mq					57,82	14,15	818,15
82 R.02.050.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro		22,40	0,900		20,16		
a	SOMMANO mq					20,16	5,07	102,21
83 E.01.050.015	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	57,82			0,010	0,58		
a		6,72			0,100	0,67		
		57,82			0,060	3,47		
		20,16			0,040	0,81		
	SOMMANO mc					5,53	30,90	170,88
84 E.07.000.010	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate		9,80	5,900		57,82		
c								
	A RIPORTARE					57,82		161'147,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					57,82		161'147,58
	SOMMANO mq					57,82	18,31	1'058,68
85 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili		9,80	5,900		57,82		
	SOMMANO mq					57,82	1,30	75,17
86 E.12.070.050 .a	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro		22,40	0,300		6,72		
	SOMMANO mq					6,72	22,54	151,47
87 E.12.020.030 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... zione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm		9,80	5,900		57,82		
	SOMMANO mq					57,82	18,91	1'093,38
88 E.12.070.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia		9,80	5,900		57,82		
	SOMMANO mq					57,82	1,80	104,08
89 R.05.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm	0,30	22,40	0,900		6,05		
	SOMMANO mq					6,05	117,13	708,64
90 E.11.040.040 .a	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali		22,40	0,900		20,16		
	SOMMANO mq					20,16	5,17	104,23
91 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento		22,40	0,900		20,16		
	A R I P O R T A R E					20,16		164'443,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,16		164'443,23
	SOMMANO mq					20,16	23,95	482,83
92 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche		22,40	0,900		20,16		
	SOMMANO mq					20,16	2,52	50,80
93 E.21.020.040 .d	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, ... iano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico brillante		22,40	0,900		20,16		
	SOMMANO mq					20,16	11,51	232,04
	I.C. Marotta - Plesso Marotta Via Adriano n.10 (SpCat 7)							
94 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Torrino scala		7,30	4,500		32,85		
	SOMMANO mq					32,85	5,58	183,30
95 R.02.090.090 .a	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm (lung.=7,30+4,50+7,30+4,5)		23,60	0,300		7,08		
	SOMMANO mq					7,08	20,89	147,90
96 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm		7,30	4,500		32,85		
	SOMMANO mq					32,85	14,15	464,83
97 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro		23,60	0,500		11,80		
	SOMMANO mq					11,80	5,07	59,83
98 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	A RIPORTARE							166'064,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							166'064,76
		32,85			0,010	0,33		
		7,08			0,100	0,71		
		32,85			0,060	1,97		
		11,80			0,040	0,47		
	SOMMANO mc					3,48	30,90	107,53
99 E.07.000.010 .c	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate		7,30	4,500		32,85		
	SOMMANO mq					32,85	18,31	601,48
100 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili		7,30	4,500		32,85		
	SOMMANO mq					32,85	1,30	42,71
101 E.12.070.050 .a	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro		23,60	0,300		7,08		
	SOMMANO mq					7,08	22,54	159,58
102 E.12.020.030 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... zione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm		7,30	4,500		32,85		
	SOMMANO mq					32,85	18,91	621,19
103 E.12.070.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia		7,30	4,500		32,85		
	SOMMANO mq					32,85	1,80	59,13
104 R.05.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm	0,30	23,60	0,500		3,54		
	SOMMANO mq					3,54	117,13	414,64
	A RIPORTARE							168'071,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							168'071,02
105 E.11.040.040 .a	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali		23,60	0,500		11,80		
	SOMMANO mq					11,80	5,17	61,01
106 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento		23,60	0,500		11,80		
	SOMMANO mq					11,80	23,95	282,61
107 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche		23,60	0,500		11,80		
	SOMMANO mq					11,80	2,52	29,74
108 E.21.020.040 .d	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, ... iano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico brillante		23,60	0,500		11,80		
	SOMMANO mq					11,80	11,51	135,82
	I.C. Marotta - Plesso Catone di Via Catone n.96 (SpCat 8)							
109 NP 002	Rimozione di impermeabilizzazione eseguita con schiuma poliuteramica su supporto di guaina		10,00	3,000		30,00		
	SOMMANO mq					30,00	6,80	204,00
110 R.02.090.090 .a	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm		10,00	0,300		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	20,89	62,67
111 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	30,00 3,00			0,010 0,100	0,30 0,30		
	SOMMANO mc					0,60	30,90	18,54
	A RIPIORTARE							168'865,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							168'865,41
112 E.12.015.010 .b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm		10,00	3,000		30,00		
	SOMMANO mq					30,00	10,11	303,30
	SMS Pirandello-Svevo Via Canonico Scherillo n.34/38 (SpCat 9)							
113 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato	4,00 3,00	5,00 5,00	5,000 5,000		100,00 75,00		
	SOMMANO mq					175,00	5,58	976,50
114 E.12.015.010 .b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm					100,00 25,00 130,00		
	SOMMANO mq					255,00	10,11	2'578,05
115 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Muro teatro Muro teatro		4,00 5,60	3,000 2,000		12,00 11,20		
	SOMMANO mq					23,20	5,07	117,62
116 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	100,00 23,20			0,010 0,040	1,00 0,93		
	SOMMANO mc					1,93	30,90	59,64
117 R.05.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm					23,20		
	SOMMANO mq					23,20	117,13	2'717,42
118 E.16.020.030	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo							
	A RIPORE							175'617,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							175'617,94
c	(arriccatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento					23,20		
	SOMMANO mq					23,20	23,95	555,64
	I.C. Palasciano - Plesso Villaggio Italisider Via Campanile n.39 (SpCat 10)							
119 E.00.030.010 a	Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccan ... in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura Ripristino pali della luce	6,00	1,00	1,000	1,000	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	208,83	1'252,98
120 E.03.040.010 b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata Ripristino pali della luce	6,00	1,00		25,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,54	231,00
121 E.03.010.050 b	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS1 Ripristino pali della luce	6,00	1,00	1,000	1,000	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	157,59	945,54
122 L.02.010.012 e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mm² Per il ripristino del funzionamento dei pali		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,79	579,00
123 L.04.020.095 c	Apparecchio con diffusore sferico in vetro prismatico diametro 500 mm e base in poliestere rinforzato con fibre di vetro, cablato Per lampada a vapori di mercurio 125 W Lampioni danneggiati dagli eventi atmosferici					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	247,54	1'485,24
	I.C. Massimo Toise Via Masseria Garnde n.54 (SpCat 11)							
124 R.02.060.058 a	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale Muto di cinta		13,50	0,500		6,75		
	A RIPORTARE					6,75		180'667,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,75		180'667,34
	SOMMANO m					6,75	4,88	32,94
125 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro		13,50	1,500		20,25		
	SOMMANO mq					20,25	5,07	102,67
126 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	5,07 20,25			0,070 0,040	0,35 0,81		
	SOMMANO mc					1,16	30,90	35,84
127 E.14.010.030 .b	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm, con la superficie a vista levigata e coste s ... io, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Verde Guatemala Copertura muro		13,50	0,500		6,75		
	SOMMANO mq					6,75	185,96	1'255,23
128 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento		13,50	1,500		20,25		
	SOMMANO mq					20,25	23,95	484,99
129 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche					20,25		
	SOMMANO mq					20,25	2,52	51,03
130 E.21.020.040 .d	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, ... iano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico brillante					20,25		
	SOMMANO mq					20,25	11,51	233,08
	Parziale LAVORI A MISURA euro							182'863,12
	TOTALE euro							182'863,12
	A R I P O R T A R E							182'863,12

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019". Verbale di somma urgenza del 25.02.2019.
C.U.P: B65B19000160004

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 9 - Servizio Attività Tecniche

Data, 01/03/2019

IL TECNICO

geom.Giacomo Esposito - ing.Giulio Daivini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.00.030.010 .a	Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura euro (duecentootto/83)	mc	208,83
Nr. 2 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (trenta/90)	mc	30,90
Nr. 3 E.01.050.016 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³ euro (sessanta/69)	mc	60,69
Nr. 4 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso euro (quarantauno/60)	mc	41,60
Nr. 5 E.03.010.050 .b	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS1 euro (centocinquantesette/59)	mc	157,59
Nr. 6 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato euro (uno/54)	kg	1,54
Nr. 7 E.07.000.010 .c	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate euro (diciotto/31)	mq	18,31
Nr. 8 E.07.010.060 .a	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti euro (quattro/53)	mq	4,53
Nr. 9 E.11.040.040 .a	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali euro (cinque/17)	mq	5,17
Nr. 10 E.11.060.050 .c	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³ ±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: Spessore pannello 50 mm euro (trentasette/08)	mq	37,08
Nr. 11 E.12.015.010 .b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm euro (dieci/11)	mq	10,11
Nr. 12 E.12.020.030 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm euro (diciotto/91)	mq	18,91
Nr. 13 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili euro (uno/30)	mq	1,30
Nr. 14 E.12.070.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia euro (uno/80)	mq	1,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 E.12.070.050 .a	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro euro (ventidue/54)	mq	22,54
Nr. 16 E.14.010.030 .b	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Verde Guatemala euro (centoottantacinque/96)	mq	185,96
Nr. 17 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciato), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento euro (ventitre/95)	mq	23,95
Nr. 18 E.16.020.080 .a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi euro (otto/68)	mq	8,68
Nr. 19 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche euro (due/52)	mq	2,52
Nr. 20 E.21.020.040 .d	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico brillante euro (undici/51)	mq	11,51
Nr. 21 L.02.010.012 .e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mm² euro (cinque/79)	m	5,79
Nr. 22 L.04.020.095 .c	Apparecchio con diffusore sferico in vetro prismatico diametro 500 mm e base in poliestere rinforzato con fibre di vetro, cablati Per lampada a vapori di mercurio 125 W euro (duecentoquarantasette/54)	cad	247,54
Nr. 23 NP 001	Esecuzione di opere d'arte per la formazione dell'alloggio della tubazioni per lo scolo delle acque piovane compreso l'innesto delle tubazioni nel raccoglitore esterno e la fornitura ed il montaggio di quest'ultimo euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 24 NP 002	Rimozione di impermeabilizzazione eseguita con schiuma polieteramica su supporto di guaina euro (sei/80)	mq	6,80
Nr. 25 NP 003	Nolo a caldo di elevatore meccanico "Ragno" per l'esecuzione di lavorazioni in altezza eseguite in sicurezza. Si comprende, nolo di mezzo meccanico, il trasporto in cantiere, l'operatore specializzato e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (settecentoottanta/00)	giorno	780,00
Nr. 26 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m euro (diciotto/67)	mq	18,67
Nr. 27 P.03.010.045 .c	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg euro (undici/32)	mq	11,32
Nr. 28 R.02.050.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro		

Verbale di Somma Urgenza del 25.02.2019
art.163 D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016

Con Ordinanza Sindacale n.245 del 24.02.2019 è stata disposta la chiusura per la giornata del 25 febbraio 2019, a seguito dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019, dei plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Tale interruzione si è resa necessaria per lo svolgimento delle opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli stessi edifici da parte di tutti i soggetti interessati alla sicurezza degli edifici scolastici, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività scolastica.

Per quanto sopra in data 25 febbraio 2019 i tecnici di questo SAT hanno effettuato presso tutti i 37 edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9 una ricognizione dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019 e verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio delle attività scolastiche.

Nel corso dei sopralluoghi si è provveduto, lì dove si è accertata una situazione di pericolo imminente, alla inibizione e interdizione ad horas di aree interne ed esterne dei plessi scolastici interessati.

Le principali criticità accertate relativamente agli edifici scolastici tali da rappresentare un pregiudizio per la pubblica e privata incolumità sono le seguenti:

1. **54° CD Scherillo - Plesso "Nuovo Edificio" via S. Manna,25:** si sono rilevate più lastre di ardesia precipitate al suolo al centro del cortile della scuola ed altre sono distaccate ed in procinto di cadere dal cornicione dell'edificio. I frontalini risultano danneggiati in più punti con pericolo di crollo. La guaina risulta divelta e distaccata in più punti. Stante il grave stato di pericolosità si è inibita immediatamente la fruizione di tutto il cortile della scuola, lasciando libero giusto il varco principale per permettere l'accesso da parte della platea scolastica.
2. **I.C. Bracco/Alfano - Plesso "Alfano" via Arno,14:** si sono rilevati distacchi di lastre di ardesia cadute in più punti del cortile esterno ed anche sulla via e sulla gradinata pubblica laterale all'edificio senza provocare ulteriori danni. Occorre una urgente verifica della guaina che dal piano cortile appare sollevata. Alcune lastre di ardesia sono precipitate al suolo.
3. **I.C. Marotta - Plesso "Adriano" via Livio Andronico,113:** si è verificato un distacco di parte dell'intonaco dal frontalino dell'edificio all'altezza dell'ingresso, che rovinando al suolo, ha provocato la rottura della tettoia posta sull'ingresso principale. Altre parti di cornicione sono distaccate ed in procinto di cadere. Si è inibito l'accesso principale e si è creato un percorso alternativo per permettere l'accesso in sicurezza alla scuola.
4. **33° C.D. - Plesso "Primaria Verdolino" via Le Bucoliche,3:** il pacchetto di impermeabilizzazione risulta sollevato in quasi tutti punti del solaio ed in parte è già precipitato al suolo lasciando scoperto il solaio di copertura. Non sono possibili interventi parziali di impermeabilizzazione sul solaio di copertura stante lo stato della guaina. Si sono rilevati altri punti in cui lo stesso è già sollevato ed in procinto di cadere nel cortile della scuola sotto l'azione del vento.
5. **20° Circolo - Plesso "Novelli" via Vicinale Palazziello,86:** la guaina di impermeabilizzazione della centrale termica risulta scollata e in procinto di distacco.
6. **33° C.D. - Plesso "Nuovo Edificio" via Canonico Scherillo,75:** la guaina di impermeabilizzazione della centrale termica risulta scollata e in procinto di distacco. Si sono frantumati alcuni vetri del lucernaio interno all'edificio, la cui caduta non ha provocato ulteriori danni. Altri vetri risultano danneggiati e potrebbero cadere all'interno della scuola.

7. **I.C. Marotta - Plesso "Marotta" via Adriano,10:** la guaina di impermeabilizzazione risulta distaccata e sono presenti intonaci pericolanti in corrispondenza del tornino delle scale interne all'edificio, che potrebbero crollare al suolo.
8. **I.C. Marotta - Plesso "Catone" via Catone,96:** si è staccata parte della guaina di impermeabilizzazione e alcune lastre di guaina sono precipitate al suolo senza provocare ulteriori danni.
9. **SMS Pirandello-Svevo via Canonico Scherillo,34/38:** si è staccata parte della guaina di impermeabilizzazione del teatro ed è in procinto di cadere. Si sono rilevati distacchi di parte dell'intonaco da due pareti del teatro che potrebbero cadere all'interno del cortile. Nella scuola il forte vento ha fatto cadere un albero di basso fusto.
10. **I.C. 72° Palasciano - Plesso "Villaggio Italisider" via Campanile,39:** i pali della luce presenti nelle aree esterne lungo il vialetto di accesso pedonale all'edificio sono inclinati ed un palo presenta il corpo illuminante spezzato ed in procinto di cadere.
11. **I.C. Massimo Troisi - Plesso "Masseria" via Masseria Grande,54:** il muro all'ingresso, alto circa m.1,5 presenta l'intonaco staccato e pericolante. Il marmo sovrastante lo stesso è staccato ed è in procinto di cadere.

In altre plessi scolastici si sono rilevati danni di minore entità e pericolosità.

Al termine di tali indagini, presso la sede comunale di Palazzo San Giacomo, si è tenuto un incontro del Comitato Operativo, che si è riunito permanentemente per l'allerta meteo, allo scopo di raccogliere gli esiti delle verifiche effettuate e dei provvedimenti da adottare per consentire la riapertura e lo svolgimento delle attività scolastiche in condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Sulla base di quanto emerso nel corso dell'incontro effettuato, preso atto che il S.A.T. della Municipalità 9 non dispone nel PEG 2019 di risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici, visto che è necessario ripristinare la completa funzionalità in sicurezza degli istituti scolastici interessati dalle attività di prima interdizione a seguito dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019 consentendo in tempi rapidi il pieno e sicuro svolgimento delle attività didattiche, il dirigente del SAT della Municipalità 9 arch. Paola Cerotto, in data odierna 25 febbraio 2019, sulla base delle risultanze delle verifiche tecniche effettuate e di quanto riportato nelle premesse, accertata la possibilità di un ulteriore aggravamento delle criticità riscontrate, e quindi la presenza di un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, che interessa non solo gli edifici scolastici ma anche le aree ad essi adiacenti quali strade e percorsi pedonali pubblici, che non consente indugi, dichiara pertanto, ai sensi dell'art.163 del Decreto Legislativo n.50/2016, che ricorrono i presupposti di somma urgenza.

Per quanto sopra il Dirigente del SAT ha invitato il responsabile dell'edilizia scolastica geom. Giacomo Esposito, a contattare immediatamente un'impresa disposta ad effettuare le lavorazioni per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Il geom. Giacomo Esposito ha contattato pertanto il rappresentante della ditta Soc. Coop. "La Metropoli" a.r.l. con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n 20 - C.F. e P.IVA 01440640637 rappresentata dal sig. Cavallo Francesco, iscritta nell'elenco on-line dei fornitori del Comune di Napoli, di cui alla Delibera di G.C. n.499 del 31/07/2015, utilizzabile per l'individuazione degli operatori economici nell'ambito delle procedure relative a contratti sotto soglia art. 36 del D.Lgs n.50/2016 e, ove necessario, per la somma urgenza, nei casi previsti dalla normativa vigente ed affidataria dell'appalto per i "Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9" giusto contratto registrato al n.ro 1461 in data 18.09.2018, per verificarne la disponibilità ad intervenire sui luoghi e a cui disporre la immediata

esecuzione delle opere, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

In particolare le opere riguardano:

1. **54° CD Scherillo - Plesso "Nuovo Edificio" via S. Manna,25:** rimozione e ripristino delle lastre di ardesia pericolanti, ripristino del frontalino dell'edificio scolastico. Ripristino della guaina di copertura.
2. **I.C. Bracco/Alfano - Plesso "Alfano" via Arno,14:** rimozione delle lastre di ardesia e intonaci e ripristino cornicione dell'edificio scolastico e della guaina dove necessario.
3. **I.C. Marotta - Plesso "Adriano" via Livio Andronico,113:** messa in sicurezza e ripristino dell'intonaco dal frontalino dell'edificio all'altezza dell'ingresso e della tettoia dell'ingresso danneggiata.
4. **33° C.D. - Plesso "Primaria Verdolino" via Le Bucoliche,3:** ripristino della guaina di impermeabilizzazione.
5. **20° Circolo - Plesso "Novelli" via Vicinale Palazziello,86:** ripristino della guaina del solaio di copertura della centrale termica.
6. **33° C.D. - Plesso "Nuovo Edificio" via Canonico Scherillo,75:** ripristino della guaina del solaio di copertura della centrale termica e sostituzione dei vetri del lucernaio interno all'edificio danneggiati.
7. **I.C. Marotta - Plesso "Marotta" via Adriano,10:** ripristino della guaina di impermeabilizzazione e degli intonaci pericolanti in corrispondenza del torrino delle scale interne dell'edificio.
8. **I.C. Marotta - Plesso "Catone" via Catone,96:** ripristino della guaina di impermeabilizzazione scollata dal solaio di copertura.
9. **SMS Pirandello-Svevo via Canonico Scherillo,34/38:** ripristino della guaina di impermeabilizzazione del teatro e messa in sicurezza intonaco danneggiato delle facciate.
10. **I.C. 72° Palasciano - Plesso "Villaggio Italisider" via Campanile,39:** ripristino dei pali della luce inclinati e della lampada sospesa e verifica dell'impianto elettrico.
11. **I.C. Massimo Troisi - Plesso "Masseria" via Masseria Grande,54:** rimozione e ripristino intonaco pericolante e dei marmi del muro perimetrale.

L'importo presunto delle opere è di € 180.000,00 al lordo del ribasso, stimato sulla base di prezzi desunti dalla tariffa dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2018.

Il Legale rappresentante della ditta Soc. Coop. "La Metropoli" a.r.l. con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n 20 - C.F. e P.IVA 01440640637 prontamente intervenuto, nell'accettare senza riserve l'affidamento agli stessi patti, prezzi e condizioni, accetta il ribasso del 20% sull'importo presunto innanzi indicato ed assicura di essere pronto con uomini e mezzi per le necessità indicate dal Comune di Napoli e dichiara che provvederà ad eseguire immediatamente quanto ordinato e quanto si riserva di ordinare la stazione appaltante.

Il Dirigente del SAT con riferimento ai presenti lavori di somma urgenza nomina Direttore dei Lavori il geom. Giacomo Esposito e Responsabile del Procedimento l'ing. Giulio Davini entrambi in servizio presso il SAT della Municipalità 9.

Soc. Coop. LA METROPOLI a.r.l.


Via Tevere 20
80016 Marano di Napoli (NA)
Tel./Fax 081 576 22 22
Partita IVA 01440640637

A norma di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, la ditta provvederà nel termine di 10 giorni a rendere dichiarazione, mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica. Nei 10 giorni successivi del presente verbale sarà sottoposta all'approvazione della amministrazione comunale la perizia dei lavori affidati agli scopi di somma urgenza e di sicurezza evidenziati.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto

Napoli il 25.02.2019

Il Direttore dei Lavori
(geom. Giacomo Esposito)



Il RUP
(ing. Giulio Davini)



L'impresa
(Soc. Coop. "La Metropoli a.r.l.")
Soc. Coop. LA METROPOLI a.r.l.
Via Jovine, 20
80070 Marano di Napoli (NA)
Tel./Fax 081 576 22 22
Partita IVA 01449640637



Il Dirigente del SAT
(arch. Paola Cerotto)





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9

Pianura

Soccavo

Servizio Attività Tecniche

OGGETTO: "Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 febbraio 2019". Verbale di somma urgenza del 25.02.2019.

C.U.P: B65B19000160004

Impresa affidataria: Soc. Coop. "La Metropoli" a.r.l. con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n 20 - C.F. e P.IVA 01440640637.

Importo dell'affidamento: € 151.776,39 comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione per complessivi € 181.819,03.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Il sottoscritto Francesco CAVALLO nato a Napoli il 23.12.1976, in qualità di legale rappresentante della ditta Soc. Coop. "La Metropoli" a.r.l. con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n 20 - C.F. e P.IVA 01440640637.

ACCETTA E SI IMPEGNA

a) ad eseguire i lavori disposti con Verbale di somma urgenza del 25.02.2019, consapevole del fatto che detto atto, nel mentre è vincolante per l'impresa sin dal momento della sua sottoscrizione, lo diventerà per la Stazione Appaltante nel momento dell'avvenuta superiore approvazione della perizia dei lavori e della sua copertura finanziaria;

b) a praticare per i lavori in oggetto un ribasso del **20% (venti per cento)** sull'elenco prezzi unitari desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici – Edizione 2018 – Regione Campania secondo il seguente quadro economico:

A) importo a base d'appalto		
A1) Importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 182 863,12	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% di A1)	€ 5 485,89	
Totale A)		€ 188 349,01
B) importo dell'affidamento		
B1) Importo A1) al netto del ribasso offerto del 20,00%	€ 146 290,50	
B2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad A2)	€ 5 485,89	
Totale B)		€ 151 776,39
C) somme a disposizione		
C1) IVA al 10% su B)	€ 15 177,64	
C2) Contributo AVCP	€ 225,00	
C3) Oneri di smaltimento compreso IVA	€ 14 640,00	
Totale C)		€ 30 042,64
TOTALE (B + C)		€ 181 819,03

c) ad assumere completamente a suo carico ogni onere relativo agli adempimenti: contratto nazionale di lavoro degli operai, oneri previdenziali, assicurativi e sicurezza nei cantieri, nonché a dare atto che i prezzi accettati, come da punto b), si devono intendere comprensivi di ogni onere sopra descritto e di qualsiasi altro anche se non menzionato;

Soc. Coop. **LA METROPOLI** a.r.l.
Via Tevere, 20
80016 Marano di Napoli (NA)
Tel./Fax 081 576 22 22
Partita IVA 01440640637

e) eventuali nuovi prezzi da concordare durante l'esecuzione dei lavori non potranno costituire maggiorazione dell'importo dei lavori di cui al presente atto, come riportato nel precedente quadro economico, e qualora non desumibili dai Tariffari Opere Pubbliche Regione Campania vigenti, saranno ricavati attraverso l'elaborazione di specifiche analisi. Tutti i nuovi prezzi eventualmente concordati sono assoggettati al ribasso del 20.00%;

L'impresa è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, esecutiva ai sensi di legge, le cui clausole saranno inserite nel contratto di affidamento. Il Codice è prelevabile sul sito internet: www.comune.napoli.it, sezione "Amministrazione Trasparente-Disposizioni generali". In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa affidataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all'immagine. Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento, si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice, si procederà alla risoluzione del contratto. La percentuale, da applicarsi nell'ambito del range indicato, verrà determinata da Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, e/o al danno all'immagine. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

La ditta dichiara infine di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con D.G.C. n.797 del 03.12.2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il Direttore dei Lavori
(geom. Giacomo ESPOSITO)

L'impresa
Soc. Coop. L'EUROPOLO s.a.s.
(Via F.lli. 24
36100 Montebelluna (TV))
Tel./Fax 041-576 22 22
Partita IVA 01440640637

36