

COMUNE DI NAPOLI

Delibera n.78 del 24 settembre 2018

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** riconoscimento della spesa di € 106.316,68 ai sensi degli artt. 191 co. 3 e 194 co. 3 e 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000, finalizzata alla ricostruzione della spalletta e della volta dello speco fognario e alla sistemazione del capostrada in basali in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. civ. 9, eliminazione dei dissesti e messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 di cui al verbale di somma urgenza del 15 giugno 2018.

(allegati: parere del Collegio dei Revisori dei Conti e deliberazione di G. C. n. 329 del 02.07.2018 di proposta al Consiglio).

L'anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di settembre, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO de MAGISTRIS LUIGI		P			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LEBRO DAVID	Assente
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	22)	MADONNA SALVATORE	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MATANO MARTA	P
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	24)	MIRRA MANUELA	P
5)	BUONO STEFANO	P	25)	MORETTO VINCENZO	Assente
6)	CANIGLIA MARIA	Assente	26)	MUNDO GABRIELE	P
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	NONNO MARCO	Assente
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28)	PACE SALVATORE	P
9)	CECERE CLAUDIO	Assente	29)	PALMIERI DOMENICO	Assente
10)	COCCIA ELENA	P	30)	QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
11)	COPPETO MARIO	P	31)	RINALDI PIETRO	P
12)	DE MAJO ELEONORA	P	32)	SANTORO ANDREA	Assente
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	33)	SGAMBATI CARMINE	P
14)	FELACO LUIGI	P	34)	SIMEONE GAETANO	P
15)	FREZZA FULVIO	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	Assente
17)	GAUDINI MARCO	P	37)	ULLETO ANNA	Assente
18)	GUANGI SALVATORE	Assente	38)	VENANZONI DIEGO	Assente
19)	LANGELLA CIRO	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	LANZOTTI STANISLAO	Assente	40)	ZIMBALDI LUIGI	Assente

Presiede il Presidente Alessandro Fucito

**In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta**

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.<sup>ssa</sup> Patrizia Magnoni**

**Il Presidente** pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n.329 del 02.07.2018 avente ad oggetto: presa d'atto dei lavori di somma urgenza finalizzati alla ricostruzione della spalletta e della volta dello speco fognario e alla sistemazione del capostrada in basoli in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. civ. 9, eliminazione dei dissesti e messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 di cui al verbale di somma urgenza del 15 giugno 2018. Prelevamento dal Fondo di Riserva del Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 23/04/2018, di € 106.316,68 per la copertura dei lavori di somma urgenza. Riconoscimento della spesa di € 106.316,68 ai sensi degli artt. 191 co. 3 e 194 co. 3 e 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio e Finanza, ed ai Giovani che con i rispettivi verbali n. 384 del 1 agosto c.a., n. 242 del 2 agosto c.a., hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale, alla Commissione Ambiente, che con verbale n. 384 del 14 agosto, dopo ulteriore esame degli atti pervenuti, ha deciso di esprimere il parere in sede consiliare, alla Commissione Trasparenza e, al Collegio dei Revisori che per quanto di competenza ha espresso parere favorevole.

**Il Presidente** cede la parola, per la relazione introduttiva, all'assessore Del Giudice.

**L'Assessore Del Giudice.** E' una delibera che prende atto dell'impossibilità di un rinvio dei lavori per l'eliminazione dei pericoli segnalati dal SAT della Municipalità 3 e dai cittadini, lavori che sono stati finalizzati alla eliminazione dei dissesti e la messa in sicurezza della spalletta, della volta dello condotto fognario e alla sistemazione del capo strada in vicoletto San Gennaro dei Poveri ed in vico Santa Margherita. Con la rescissione del contratto con la prima ditta, che non ha voluto finire i lavori, l'affidamento è stato fatto alla società D.P. Group srl. Il Consiglio è chiamato a riconoscere la spesa di euro 106,316,68 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza e del relativo quadro economico.

**Il Consigliere Brambilla.** La delibera presenta aspetti anomali nelle procedure, come l'assenza del verbale di S.U. e della perizia giustificativa che motiva l'affidamento dei lavori della prima ditta, di seguito al sopralluogo effettuato dal SAT Municipale. Il Servizio, a giustificazione dell'improrogabilità dei lavori, non manda un verbale di somma urgenza ma un ordinativo, a suo parere non sufficiente per dimostrare il ricorso alla somma urgenza di cui al deliberato. Un'altra questione che sottopone all'attenzione dell'Amministrazione è quella della obbligatorietà di far chiarezza, una volta per tutte, sui criteri di affidamento dei lavori di somma urgenza, che a differenza da quanto previsto da delibera di Consiglio del 2015, che disciplina che i lavori di S.U. siano affidati a fornitori accreditati in un specifico elenco, in questo caso invece si constata un affidamento fatto ad una ditta con un semplice interpello diretto. Chiede all'Amministrazione che su questo aspetto faccia chiarezza, nonché in ordine all'applicazione del prezzario al ribasso. Anticipa sulla delibera il voto contrario del Movimento 5 stelle.

**L'Assessore Del Giudice** nella replica, precisa che un ordinativo equivale ad un verbale di somma urgenza. Ci sono stati sopralluoghi ed ispezioni da parte del servizio fognature della municipalità, le cui conclusioni sono chiaramente tratteggiate nella premessa dell'atto. In un secondo momento c'è stato un verbale di somma urgenza con un affidamento lavori ad una diversa ditta, a seguito della rescissione del contratto con la prima, in quanto c'è stato un peggioramento dei manufatti che richiedevano un immediato intervento indispensabile per rimuovere lo stato di pericolo, imponendo all'Amministrazione il ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento di somma urgenza.

**Il Consigliere Brambilla** chiede che il Segretario Generale esprima un proprio parere sull'assenza agli atti del verbale di somma urgenza sull'affidamento dei lavori alla prima ditta.

**Il Presidente Fucito** precisa che il parere del Segretario è in allegato al deliberato.

**Il Consigliere Brambilla** rinnova la richiesta di un intervento chiarificatore del Segretario

Generale.

**Il Presidente Fucito** cede la parola al Segretario Generale.

**Il Segretario Generale**, osserva che vi è un'istruttoria dell'atto molto analitica. Il Dirigente tecnico ha fatto un resoconto dettagliato di tutti i passaggi tecnici, ed oltre a dichiarare che tutti i fatti sono fondati e veri, nella delibera sono allegati tutti gli atti di cui fa menzione nella stessa, fra cui il verbale di somma urgenza. L'ordinativo al quale si riferisce il Consigliere Brambilla, precisa, non è l'ordinativo della somma urgenza, ma quello previsto dall'accordo quadro, un contratto aperto, sottoscritto con la prima ditta, il quale prevede che i lavori vengano ordinati dall'A.C., a seconda delle esigenze. Precisa altresì che la prima ditta ha omesso l'intervento ordinato dal Servizio Municipale, l'A.C. ha affidato i lavori ad un'altra ditta., con lo strumento della somma urgenza per un peggioramento strutturale dei manufatti.

**Il Presidente** constatato che non ci sono altre richieste di intervento, pone in votazione, la proposta di G.C. n.329 del 02.07.2018, assistito dagli scrutatori Verneti, Simeone e Matano, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n.23 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con i voto contrario dei consiglieri Matano e Brambilla  
DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 329 del 02.07.2018 avente ad oggetto: riconoscimento della spesa di € 106.316,68 ai sensi degli artt. 191 co. 3 e 194 co. 3 e 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000, finalizzata alla ricostruzione della spalletta e della volta dello speco fognario e alla sistemazione del capostrada in basali in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. civ. 9, eliminazione dei dissesti e messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 di cui al verbale di somma urgenza del 15 giugno 2018.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la proposta di G.C. n.329 del 02.07.208, composta da n.10 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n.31 separatamente numerate.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

Il Dirigente  
dott.ssa Enrichetta Barbat



Il Coordinatore  
dott. Giuseppe Scala

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale  
Alessandro Fucito

*Alessandro Fucito*

Il Segretario Generale  
dott.ssa Patrizia Magnoni

*Patrizia Magnoni*

Deliberazione di C. C. n. 48 del 26/9/2018 composta da n. 4 progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 46, separatamente numerate.

**Si attesta:**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 1/10/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Paolo Anselvo

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a: \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addì .....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del  
Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnata a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente  
atto da parte degli addetti al ritiro

per le procedure attuative

Addì .....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio  
e Gruppi consiliari

**Attestazione di conformità**

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo  
per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. .... pagine,  
progressivamente numerate, è conforme all'originale  
della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del

☐ divenuta esecutiva in data .....(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da  
n. ....progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente  
alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso  
l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) *Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.*

(2) *La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà  
l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento  
della richiesta di visione.*



COMUNE DI NAPOLI

*Dipartimento Consiglio Comunale*  
*Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari*

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 78 DEL 24/9/2018



Pa/2018/660791  
DEL 17 07 2018

dot. Salinas  
W



*Collegio Revisori dei conti*

- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
- Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
- Al Sig. Assessore al Bilancio, al Lavoro e alle AA.EE.
- Al Sig. Assessore ai giovani e alle politiche giovanili
- Al Sig. Segretario Generale
- Al Sig. Ragioniere Generale
- Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi C.

LORO SEDI

**OGGETTO:** Deliberazione di G.C. n. 329 del 02/07/2018, avente ad oggetto "Proposta al Consiglio: Presa d'atto dei Lavori di somma urgenza finalizzati alla ricostruzione della spalletta e della volta dello speco fognario e alla sistemazione del copostrada in basoli in vicoletto San Gennaro dei Poveri adt. Civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. Civ. 9, eliminazione dei dissesti e messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 di cui al verbale di somma urgenza del 15 giugno 2018. Prelevamento dal Fondo di Riserva del Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, approvato con con Deliberazione di C.C. n. 30 del 23/04/2018, di € 106.316,68 per la copertura dei lavori di somma urgenza".

CUP B64D18000320004 GIG 75452812DB

Si trasmette in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla proposta di deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Dr. Giuseppe SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 17/07/2018**

**OGGETTO:** Deliberazione di G.C. n. 329 del 02/07/2018, avente ad oggetto "Proposta al Consiglio: Presa d'atto dei Lavori di somma urgenza finalizzati alla ricostruzione della spalletta e della volta dello speco fognario e alla sistemazione del copostrada in basoli in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. Civ. 9, eliminazione dei dissesti e messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 di cui al verbale di somma urgenza del 15 giugno 2018. Prelevamento dal Fondo di Riserva del Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, approvato con con Deliberazione di C.C. n. 30 del 23/04/2018, di € 106.316,68 per la copertura dei lavori di somma urgenza. Riconoscimento della spesa di € 106.316,68 ai sensi degli artt. 191, co.3 e 194 co. 1 del D.Lgs. 267/2000."

**CUP B64D18000320004 GIG 75452812DB**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 14:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in termini di "favorevole";
- letto il parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale che si esprime in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;





COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- lette le osservazioni del Segretario Generale;

### ***RICHIAMATI***

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 nonché la deliberazione di C.C. n. 32 del 23/05/2018 di approvazione del Rendiconto esercizio 2017;
- la nota della Direzione Centrale Servizi Finanziari, PG/2017/807267 del 20/10/2017;

### ***PREMESSO CHE***

con il provvedimento in esame si procede a proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa per i lavori di somma urgenza di cui al Verbale del 15 giugno 2018 per interventi volti all'eliminazione dei dissesti e la messa in sicurezza di vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. civ. 9, nell'ambito territoriale della 3° Municipalità:

### ***RICHIAMATO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO***

- l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del Verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.....";
- il comma 3, dell'art. 191 del T.U.E.L., come modificato dal D.L., n. 174/2012, che prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, la Giunta Comunale, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) prevedendo, la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

### TENUTO CONTO

- che tale intervento è finalizzato ad eliminare lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;
- del divieto previsto dall'art. 18 della L.R., n. 3/2007, comma 4, il quale dispone che "alle Amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del c.c., l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a € 400.000,00";
- che la ditta appaltatrice risulta essere l'impresa "D.P. Group s.r.l." con sede in Quarto (Na) al Corso Italia 129 – Partita IVA 06016801216, rappresentata dal sig. Marco Catuogno, già titolare di contratto di manutenzione con il Comune di Napoli;

### LETTO

in particolare l'art. 24, comma 12, del Regolamento comunale di contabilità di fondamentale importanza;

### RILEVATO

- che il Servizio proponente non dispone di fondi propri per l'esecuzione dei lavori in premessa per cui è ravvisata la necessità di prelevare, per cassa e per competenza, l'importo di € 106.316,88 dal Fondo di Riserva - codice 20.01.01.10 - incrementando lo stanziamento dell'intervento 10.05.01.03, Bilancio di previsione 2018/2020, Esercizio 2018;

### IL COLLEGIO DEI REVISORI

esprime, per quanto di competenza, il proprio parere in termine di "favorevole" alla deliberazione di G.C. n. 329 del 02/07/2018 limitatamente al riconoscimento della spesa necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza e ribadendo la necessità dell'attestazione, da parte dei dirigenti proponenti, della sussistenza delle condizioni di cui alla sopracitata circolare della Direzione Centrale Servizi Finanziari.

Napoli, lì 17/07/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

COMUNE DI NAPOLI

(PROPOSTA AL CONSIGLIO)

25.06.2018  
I2/403Assessorato all'Ambiente  
Assessorato ai giovani e alle politiche giovanili  
Rapporti con le municipalità

Proposta di delibera prot. n° 04 del 22 giugno 2018

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 329

**OGGETTO: Proposta al Consiglio:** Presa d'atto dei lavori di somma urgenza finalizzati alla ricostruzione della spalletta e della volta dello speco fognario e alla sistemazione del capostrada in basoli in vicololetto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. civ. 9, eliminazione dei dissesti e messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 di cui al verbale di somma urgenza del 15 giugno 2018 rilevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 23/04/2018, di € 106.316,68 per la copertura dei lavori di somma urgenza. Riconoscimento della spesa di € 106.316,68 ai sensi degli artt. 191 co.3 e 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000. CUP: B64D18000320004 - CIG: 75452812DB

Il giorno 22.06.2018, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 4 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P	<del>A</del>
---	--------------

ASSESSORI(\*):Raffaele DEL GIUDICE  
(Vicesindaco)

P	<del>A</del>
<del>P</del>	A
<del>P</del>	A
P	<del>A</del>
<del>P</del>	A
P	<del>A</del>

Roberta Gaeta

P	<del>A</del>
<del>P</del>	A
<del>P</del>	A
P	<del>A</del>
<del>P</del>	A

Carmine PISCOPO

Gaetano DANIELE

Enrico PANINI

Ciro BORRIELLO

Mario CALABRESE

Alessandra SARDU

Annamaria PALMIERI

Alessandra CLEMENTE

Maria D'AMBROSIO

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(\*) I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Sindaco Luigi de MagistrisAssiste il Segretario del Comune: Patrizia Magagnoli

## IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.  
LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'Ambiente

5 IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

2  
Mod.dgc\_2/18

- a seguito di segnalazioni telefoniche di stato di pericolo da parte di cittadini per lo sprofondamento di alcuni basoli della pavimentazione stradale a seguito di voragine, personale del Servizio Attività Tecniche interveniva, in data 17 maggio e in data 25 maggio c.a., rispettivamente in vico S. Margherita a Fonseca e in vicoletto San Gennaro dei Poveri per un riscontro di quanto segnalato e valutare i provvedimenti del caso. Presente sul posto il Servizio Protezione Civile e il Servizio di Polizia Municipale U.O. Stella, in vicoletto San Gennaro dei Poveri era presente anche una squadra del Comando Prov.le dei VV.F. allertata anch'essa dai residenti
- nel corso dei sopralluoghi si constatava che i cedimenti stradali segnalati, sia in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 che in vico Santa Margherita a Fonseca, centro strada, alt. civ. 9, nei pressi della Scuola Russo-Montale, erano riconducibili alla rottura della spalletta e della volta del condotto fognario pubblico con conseguente sprofondamento di alcuni basoli della pavimentazione stradale, occlusione dello speco e interruzione del normale deflusso delle acque a valle, che al momento ristagnavano nel sito del dissesto. Il dissesto fognario veniva accertato, mediante ispezione del manufatto pubblico, dalle maestranze dell' U.O. Fognature della Municipalità 3
- ravvisando una situazione di pericolo e la non sussistenza delle condizioni di sicurezza per la transitabilità dei luoghi, prontamente il Servizio Protezione Civile procedeva ad installare un transennamento provvisorio in entrambe le vie in corrispondenza degli sprofondamenti. Per vico Santa Margherita a Fonseca predisponendo l'interdizione al transito veicolare e pedonale mediante chiusura a valle. Conveniva sui luoghi anche personale ABC e personale Napoletanagas che non ravvisava però anomalie alle proprie condotte
- con le note PG/452775 del 17/05/2018 e PG/479500 del 25/05/2018, rispettivamente per vico Santa Margherita a Fonseca e per vicoletto San Gennaro dei Poveri, il Servizio Protezione Civile H24 richiedeva al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 un *intervento ad horas*
- il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 predisponendo la previsione dei lavori necessari alla messa in sicurezza e al ripristino dello stato dei luoghi per entrambi i siti, trasmettendo ordinativo n. 3, giusta nota PG/492538 del 30/05/2018, alla Società cooperativa TECNOAPPALTI con sede Napoli, alla Via Depretis n.88, cap 80133 Codice Fiscale 00433900636, che in data 11/05/2016 rep. n. 85975 aveva stipulato regolare contratto di accordo quadro per i *"Lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena di cui al Programma Triennale 2014-2016, tramite il sistema dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D. Lgs 163/2006"* - CUP: B66G14000790004 - CIG: 60572622BB - DL: arch. Assunta Bellotti; RUP: arch. Luciano Fazi. Detta previsione veniva redatta applicando le condizioni del citato contratto rep. n. 85975/2016, quindi secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara e con i prezzi di cui all'elenco prezzi a base di gara, Tariffa Regione Campania 2013, nonché con nuovi prezzi già sottoscritti dalla società Tecnoappalti con apposito verbale di concordamento per lavori analoghi
- con nota assunta al PG/501717 in data 01/06/18 la società Tecnoappalti comunicava la volontà di sospendere i lavori per il mancato pagamento del corrispettivo di appalto maturato e dovuto, invocando l'art. 133 D.Lgs 163/06
- con nota PG/511263 del 05/06/18, sottoscritta anche dalla DL, il RUP dei lavori di cui al contratto sopra citato, richiamava l'impresa al rispetto degli accordi contrattuali evidenziando l'urgenza dell'intervento di cui all'ordinativo n. 3
- con nota assunta al PG/510826 in data 05/06/18 lo studio legale Liguori per nome e conto della società Tecnoappalti, evidenziando l'inadempienza da parte dell'amministrazione per il permanere del mancato pagamento del corrispettivo di appalto dovuto, nonché il raggiungimento del quarto dell'importo contrattuale, legittimava la richiesta di sospensione dalla prestazione della società Tecnoappalti ai sensi dell'art. 133 co. 1 del D.Lgs 163/06
- con nota PG/528359 del 08/06/18 il DL, informava il RUP e, per il dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, il direttore della Municipalità 3 dott. Antonio Pitterà, circa le mancate consegne delle lavorazioni sopracitate per l'assenza dell'impresa, evidenziando altresì l'urgenza degli interventi in vicoletto San Gennaro dei Poveri e in vico Santa Margherita a Fonseca, visto il permanere delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità nonché la possibilità di un peggioramento dei dissesti
- con nota PG/538772 del 12/06/18 il direttore dott. Antonio Pitterà comunicava l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, volto alla risoluzione del contratto di appalto rep. n. 85975 del 11/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

- vista la gravità dei dissesti e il lungo tempo trascorso dalle prime segnalazioni, in data 15 giugno 2018 i tecnici del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 hanno effettuato un ulteriore sopralluogo presso i siti di che trattasi, constatando l'effettivo aggravio dei dissesti, con un peggioramento progressivo dei cedimenti stradali a causa del ristagno delle acque fognarie. Tali dissesti, in continua evoluzione, stavano compromettendo la staticità dell'intero tratto di strada con potenziale coinvolgimento anche dei fabbricati facenti parte della cortina stradale, l'imbibizione del solido stradale aveva infatti determinato un allargamento degli sprofondamenti lungo l'asse viario, a valle degli sprofondamenti stessi, mentre il livello delle acque, che ristagnavano e non defluivano più normalmente verso valle, si era notevolmente alzato. In caso di piogge, le voragini in atto avrebbero inoltre costituito una comoda via di ingresso per le acque piovane con un ulteriore innalzamento del livello delle acque stagnanti e ulteriori sicuri dilavamenti. Quello che poteva essere un intervento urgente da gestire nell'ambito dei *"Lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena di cui al Programma Triennale 2014-2016, tramite il sistema dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D. Lgs 163/2006"* - CUP: B66G14000790004, giusto contratto rep. n. 85975 del 11/05/2016 sottoscritto dalla società Tecnoappalti, per la prolungata mancata consegna delle lavorazioni di cui all'ordinativo n. 3, trasmesso alla Tecnoappalti con PG/492538 del 30/05/2018 come meglio sopra specificato, aveva assunto il carattere di intervento da risolvere tempestivamente. L'assoluta necessità e improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità venutosi ormai a determinare, imponeva il ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio atteso lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisi e imprevedibili
- nel rispetto dell'art. 18 L.R. 3/2007, si interpellava la prima impresa dichiaratasi immediatamente disponibile, dotata di adeguate capacità tecnico-operative in relazione all'intervento richiesto, per affidarle *ad horas* l'esecuzione delle opere inerenti la somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016. Per attività connesse al contratto di manutenzione repertorio n. 86140 del 08/09/2017, il giorno 15 giugno, presso i locali del Servizio Attività Tecniche, era presente la ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Marco Catuogno, la quale, avendo i requisiti necessari per le attività di che trattasi (possesso della categoria OG6) e le capacità tecniche organizzative adeguate ai lavori richiesti, accertate sulla base di precedenti interventi presso l'A.C., manifestava la disponibilità ad intervenire immediatamente, con uomini e mezzi, per l'esecuzione delle opere inerenti la somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016
- il verbale di somma urgenza veniva redatto contestualmente nella giornata del 15 giugno e in merito alla quantizzazione dei costi, secondo una stima sommaria e con applicazione del Prezzario della Regione Campania edizione 2016, si stimava complessivamente, per entrambi i siti, un importo presunto pari ad € 80.000,00, IVA esclusa, al quale, ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, si sarebbe applicato un ribasso non inferiore al 20%, oltre i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati presumibilmente in complessivi € 8.000,00
- con lo stesso verbale il dott. Ciro Scarici, n.q. di vicario del direttore della Municipalità 3 dott. Antonio Pitterà, giusta nota PG/542893 del 13/06/2018, visto l'art. 163 del D.lgs. n.50/2016, affidava l'intervento di somma urgenza all'Impresa D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, già titolare di un contratto di manutenzione con l'A.C. come meglio sopra specificato, che accettava l'incarico
- la ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H114I, sottoscrivendo il verbale di somma urgenza, accettava l'incarico, dichiarava di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire, di essere edotto sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni, di accertare, per il riconoscimento delle prestazioni ordinate, i prezzi desunti dalla tariffa Regione Campania ed. 2016 e determinati sulla base del ribasso del 20% (venti) nonché di assicurare l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili alla rimozione degli stati di pregiudizio per la pubblica incolumità, a partire da vicoletto San Gennaro dei Poveri e, a seguire, in vico Santa Margherita a Fonseca. L'intervento prevedeva le lavorazioni descritte sinteticamente di seguito:
  - allestimento del cantiere – anche mobili – e stesura di rete di cantiere opportunamente ancorata, a protezione dell'area di intervento e messa in sicurezza della voragine apertasi
  - rimozione di basoli

IL SEGRETARIO GENERALE

- demolizione della fondazione stradale
  - scavo
  - espurgo della fogna
  - realizzazione di bypass fognario per intervento su condotta fognaria principale
  - rimozione delle parti incoerenti e visibilmente deteriorate
  - risanamento e/o ricostruzione della spallette e della volta dello speco fognario
  - ripristino sede stradale e sistemazione del caostrada in basoli
- lo stesso giorno l'Impresa D.P.Group S.r.l. provvedeva a delimitare le aree mediante l'impiego di transenne metalliche sorrette da basette in cemento e di idonea segnaletica. Durante le operazioni di scavo si confermava, quale causa del dissesto stradale, il crollo di parte del condotto fognario, per cedimento del piedritto e della volta, che causava il dilavamento del terrapieno stradale. Dalle ispezioni effettuate dopo lo scavo, in vicoletto San Gennaro dei Poveri rilevavano altri due crolli lungo il condotto fognario, a monte e a valle del crollo di cui allo sprofondamento al civ. 9, che determinavano un allargamento dell'area di intervento
- alla luce dei risultati delle ispezioni, il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 provvedeva ad elaborare una nuova perizia tecnica giustificativa degli interventi di somma urgenza per un importo lavori a misura di € 85.150,79 che, al netto del ribasso del 20%, in conformità al co. 3 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, sui prezzi desunti dal Tariffario Lavori Pubblici Regione Campania Edizione 2016 e su prezzi non compresi nel detto tariffario ma già approvati dall'amministrazione e usati in lavori analoghi, risultava pari ad € 68.120,63, oltre oneri di sicurezza per € 8.065,44 ed oneri di discarica per € 6.000,00, entrambi non soggetti a ribasso, per un totale pari ad € 82.186,07 più somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 24.130,61, per un totale complessivo di € 106.316,68, come si evince dal quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A) Lavori</b>			
A.1)	Importo lavori a misura		€ 85.150,79
A.2)	ribasso concordato del 20,00% su A1		€ 17.030,16
A.3)	importo lavori al netto del ribasso (A.1-A.2)		€ 68.120,63
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 8.065,44
A.5)	Importo lavori netto compreso sicurezza (A.3+A.4)		€ 76.186,07
A.6)	Oneri di discarica		€ 6.000,00
	Importo totale di affidamento A (A.5+A.6)		€ 82.186,07
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1)	Imprevisti 5%		€ 3.406,03
B.2)	IVA al 22% su A+B1		€ 18.830,26
B.3)	Oneri tecnici - art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1+A4)		€ 1.864,32
B.4)	contributo autorità		€ 30,00
	Totale somme a disposizione B		€ 24.130,61
	Totale generale complessivo (A+B)		€ 106.316,68

- la ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H114I, già sottoscrittore del verbale di somma urgenza, in data 21 giugno 2018 sottoscriveva apposito "Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi", con il quale accettava l'esecuzione delle opere con l'applicazione del ribasso del 20% sull'Elenco dei Prezzi, desunti dalla Tariffa LL.PP. della Regione Campania/edizione 2016 e da n. 5 nuovi prezzi scaturiti da apposite analisi e già in uso presso l'A.C.

#### CONSIDERATO CHE:

- Ai fini del finanziamento della spesa per l'intervento in parola, nel rispetto dei tempi previsti dalla norma (entro 10 gg dall'ordine di esecuzione dei lavori), il Servizio Attività Tecniche Municipalità 3 con nota prot. n. PG/2018/574718 del 22/06/2018, inoltrava agli assessorati comunali di riferimento e alla Direzione Centrale Servizi Finanziari la Proposta di Delibera n. 04 del 22/06/2018: "Presa d'atto dei lavori di somma urgenza finalizzati alla ricostruzione della spalletta e della volta dello speco fognario e alla sistemazione del caostrada in basoli in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. civ. 9, eliminazione dei dissesti e messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 di cui al verbale di somma urgenza del 15 giugno 2018. Prelevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, approvato con Deliberazione di C.C. n. 30

IL SEGRETARIO GENERALE

del 23/04/2018, di € 106.316,68 per la copertura dei lavori di somma urgenza. Riconoscimento della spesa di € 106.316,68 ai sensi degli artt. 191 co.3 e 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000"

- è possibile finanziare detto intervento mediante l'utilizzo della somma di € 106.316,68 rinvenibile sul capitolo di spesa di nuova istituzione "Somma Urgenza in vicoletto San Gennaro dei Poveri e in vico Santa Margherita a Fonseca" Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;
- è possibile incrementare lo stanziamento del codice 10.05.01.03 del Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018 di € 106.316,68 **in termini di competenza e di cassa** mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01.01.10 "FONDO DI RISERVA" in termini di competenza e di cassa;

#### VISTI:

- La Delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 360 del 23/10/2013, a norma della quale *"la regolarizzazione delle spese "di somma urgenza" senza attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio può essere disposta in tutti i casi in cui esistono stanziamenti in bilancio (anche ordinari) sufficientemente capienti all'effettuazione della spesa di somma urgenza"*;
- La Delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n. 31 del 08/05/2014, a norma della quale *"In presenza in bilancio di fondi sufficienti (come definiti nel precedente paragrafo), il RUP (o altro tecnico competente, ai sensi dell'art. 176 del DPR n. 207/2010) contestualmente all'ordinazione dei lavori, deve procedere all'assunzione di impegno ed alla richiesta di attestazione della relativa copertura al responsabile del servizio economico e finanziario (ex art. 153, comma 5, TUEL)"*;
- La nota segretariale PG/2013/855052 del 14/11/2013 secondo cui *"nel caso in cui si disponga dei fondi necessari per coprire la spesa, l'affidamento dei lavori sarà disposto attraverso le ordinarie procedure con l'adozione dei provvedimenti dirigenziali di individuazione del soggetto esecutore e di assunzione del relativo impegno di spesa, di modo che non risulta necessario ricorrere alla disciplina derogatoria ed attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio"*;
- il D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs n. 50/2016;

#### RITENUTO:

- necessario prendere atto dei lavori di somma urgenza in parola, di cui al verbale del 15/05/2018, e della relativa perizia giustificativa;
- evidenziare che nel rispetto dei tempi previsti dalla norma (entro 10 gg dall'ordine di esecuzione dei lavori), il Servizio Attività Tecniche Municipalità 3, con nota prot. n. PG/2018/574718 del 22/06/2018, inoltrava la **Proposta di Delibera n. 04 del 22/06/2018** agli assessorati comunali di riferimento nonché alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
- necessario incrementare lo stanziamento dell'intervento codice 10.05.01.03 del Bilancio annuale 2018 di € 106.316,68 mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01.01.10 "FONDO DI RISERVA";
- necessario prendere atto che il Dirigente provvederà ad impegnare la spesa di € 106.316,68 necessaria alla realizzazione dell'intervento, sul capitolo di spesa di nuova istituzione "Somma Urgenza in vicoletto San Gennaro dei Poveri e in vico Santa Margherita a Fonseca" Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;
- necessario dare comunicazione al Consiglio Comunale della presente Deliberazione ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

#### ATTESTATO:

- La regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- L'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;
- L'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014.

Si allegano - quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 31 pagine, progressivamente numerate e siglate:

- Verbale di Somma Urgenza del 15/06/2018;
- Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza;
- Computo metrico estimativo dei lavori e Q.E.;
- Elenco dei Prezzi;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

R. DEBENTIS

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Per il Dirigente del Servizio  
Attività Tecniche Municipalità 3  
il Direttore vicario della Municipalità 3  
*dott. Ciro Scarici*

Con voti UNANIMI.

## DELIBERA

### Proporre al Consiglio:

- Prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 15/06/2018 e del relativo quadro economico, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
<b>A) Lavori</b>		
A.1)	Importo lavori a misura	€ 85.150,79
A.2)	Ribasso concordato del 20,00% su A.1	€ 17.030,16
A.3)	Importo lavori al netto del ribasso (A.1-A.2)	€ 68.120,63
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 8.065,44
A.5)	Importo lavori netto compreso sicurezza (A.3+A.4)	€ 76.186,07
A.6)	Oneri di discarica	€ 6.000,00
	Importo totale di affidamento A (A.5+A.6)	€ 82.186,07
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1)	Imprevisti 5%	€ 3.406,03
B.2)	IVA al 22% su A+B1	€ 18.830,26
B.3)	Oneri tecnici - art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1+A4)	€ 1.864,32
B.4)	contributo autorità	€ 30,00
	Totale somme a disposizione B	€ 24.130,61
	Totale generale complessivo (A+B)	€ 106.316,68

- riconoscere la spesa di € 106.316,68 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza di cui al predetto verbale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 co. 3 e 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000;
- dare atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 166, co. 2 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- prendere atto che, nel rispetto dei tempi previsti dalla norma (entro 10 gg dall'ordine di esecuzione dei lavori), il Servizio Attività Tecniche Municipalità 3, con nota prot. n. PG/2018/574718 del 22/06/2018, inoltrava la Proposta di Delibera n. 04 del 22/06/2018 agli assessorati comunali di riferimento nonché alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
- incrementare lo stanziamento del codice 10.05.01.03 del Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018 di € 106.316,68 in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01.01.10 "FONDO DI RISERVA" in termini di competenza e di cassa;
- demandare al Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 Stella/San Carlo all'Arena la redazione di tutti gli atti conseguenziali.

(\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato:

(\*) CON SEPARATA VOT. CON VOTI UNANIMI, DICHIARARE IL PRESENTE PROV. IMMEDIATAMENTE ESEQUIBILE (ES) in casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.  
DIPACIENZA ART. 134, COMMA 4 D. LGS 267/2000, LIMITATIVAMENTE ALLA PARTE DI RAGIONIERI DI GIUSTA.

Per il Dirigente del Servizio  
Attività Tecniche Municipalità 3  
il Direttore vicario della Municipalità 3  
*dott. Ciro Scarici*

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE  
*Don. Raffaele Del Giudice*

L'ASSESSORE AI GIOVANI E ALLE POL. GIOVANILI  
RAPPORTO CON LE MUNICIPALITÀ  
*Dott.ssa Alessandra Clemente*

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

7

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 04 DEL 22/06/2018, AVENTE AD OGGETTO: Proposta al Consiglio: Presa d'atto dei lavori di somma urgenza finalizzati alla ricostruzione della spalletta e della volta dello speco fognario e alla sistemazione del capostrada in basoli in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. civ. 9, eliminazione dei dissesti e messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 di cui al verbale di somma urgenza del 15 giugno 2018

Prelevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 23/04/2018, di € 106.316,68 per la copertura dei lavori di somma urgenza. Riconoscimento della spesa di € 106.316,68 ai sensi degli artt. 191 co.3 e 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000.

CUP: B64D18000320004

CIG: 75452812DB

VICARIO DOTT. CIRA SCARICI

Per il Dirigente del Servizio Attività Tecniche Municipalità 3, il Direttore ~~dott. Antonio Pitterà~~, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addì, .....

Per il Dirigente del Servizio  
Attività Tecniche Municipalità 3  
il Direttore/vicario della Municipalità 3  
dott. Cira Scarici

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 25 GIU. 2018 e protocollata con il n. 12/403;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Addì, 28/6/2018

IL RAGIONIERE GENERALE

Osservazioni del Segretario Generale

8

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto l'Amministrazione intende proporre al Consiglio comunale di prendere atto del verbale relativo ai lavori di somma urgenza in vicololetto San Gennaro dei Poveri ed in vico Santa Margherita a Fonseca, riconoscendone la spesa di importo pari a € 106.316,68, da finanziare mediante prelevamento di pari importo dal fondo di riserva.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *"Favorevole"*.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *"Favorevole"*.

Si richiamano:

- l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, in cui si disciplina l'istituto della somma urgenza;
- l'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, in cui si delinea il procedimento di riconoscimento della spesa da seguire in caso di lavori pubblici di somma urgenza affidati in insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio;
- le segretariali prot. 1019804 del 29.12.2017, prot. 855052 del 14.11.2013, prot. 188141 del 6 marzo 2014 e prot. n. 313484 del 14.4.2015 emanate sull'argomento, con le quali, fra l'altro, si richiamava l'attenzione sulla portata derogatoria dell'istituto della somma urgenza, sul procedimento da seguire a seconda della sussistenza o meno di fondi specificamente previsti in bilancio, su come gli interventi debbano essere circoscritti alla sola rimozione del pericolo nonché sulle modalità di individuazione dei soggetti affidatari. In proposito, si ricorda che la Giunta comunale, con deliberazione n. 499/2015, ha disposto l'istituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di somma urgenza; tale previsione ha trovato concreta attuazione con la costituzione, in via sperimentale, a decorrere dal 20 ottobre 2016, di specifici elenchi on-line di operatori economici; sul punto, si richiama l'art. 18 L.R. 3/2007, in cui al comma 4 si stabilisce che: *"Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila"*;
- gli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente degli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, nonché gli obblighi di comunicazione all'ANAC sanciti dal comma 10 dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;
- la disciplina in materia di prelevamenti dal fondo di riserva dettata dagli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 11, comma 4, del Regolamento di contabilità.


La.

  
IL SEGRETARIO GENERALE

Si rileva, con riferimento al prelevamento dal fondo di riserva, che l'effettivo impiego delle somme resta subordinato all'approvazione della proposta deliberativa in oggetto.

Si ricorda, inoltre, che:

- attiene alla responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza la verifica della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, di assoluta necessità ed improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai fini del ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, in presenza di una



- situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio per rimuovere lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisti e imprevedibili;
- resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica – edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela;
  - la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

Il Segretario Generale

VISTO:  
Il Sindaco



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DELLA  
DELIBERAZIONE DI G. C.  
N. 329.....DEL 02-7-2018

PROPOSTA AL CONSIGLIO

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza finalizzati alla ricostruzione della spalletta e della volta dello speco fognario e alla sistemazione del capostrada in basoli in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. civ. 9

**VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 GIUGNO 2018**

(art. 163 del D.lgs. 50/2016)

**Premesso che**

- a seguito di segnalazioni telefoniche di stato di pericolo da parte di cittadini per lo sprofondamento di alcuni basoli della pavimentazione stradale a seguito di voragine, personale dello scrivente Servizio è intervenuto, in data 17 maggio e in data 25 maggio c.a., rispettivamente in vico S. Margherita a Fonseca e in vicoletto San Gennaro dei Poveri per un riscontro di quanto segnalato. Presente sul posto il Servizio Protezione Civile e il Servizio di Polizia Municipale U.O. Stella, in vicoletto San Gennaro dei Poveri era presente anche una squadra del Comando Prov.le dei VV.F. allertata anch'essa dai residenti
- nel corso dei sopralluoghi oltre a riscontrare l'effettiva sussistenza della criticità evidenziata dai cittadini, un'ampia voragine sulla sede stradale, si sono potute accertare altre criticità, in particolare si è constatato che il cedimento stradale segnalato, sia in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 che in vico Santa Margherita a Fonseca, centro strada, alt. civ. 9, nei pressi della Scuola Russo-Montale, erano riconducibili ad un dissesto fognario accertato, mediante ispezione del manufatto pubblico, dalle maestranze dell' U.O. Fognature della Minicipalità 3, durante la quale si è rilevata la rottura della spalletta e della volta del condotto fognario pubblico con conseguente sprofondamento di alcuni basoli della pavimentazione stradale, occlusione dello speco e interruzione del normale deflusso delle acque a valle, che al momento ristagnano nel sito del dissesto. Gli improvvisi ed imprevedibili sprofondamenti sono imputabili al fisiologico fenomeno di invecchiamento e deterioramento progressivo del condotto fognario, aggravato da un notevole transito veicolare, in particolare in vicoletto San Gennaro dei Poveri, a monte dello sprofondamento, insiste un deposito giudiziario per cui la via è transitata quotidianamente da mezzi pesanti.
- a seguito di tutto quanto sopra riportato, ravvisando una situazione di pericolo e la non sussistenza delle condizioni di sicurezza per la transitabilità dei luoghi, prontamente il Servizio Protezione Civile procedeva ad installare un transennamento provvisorio in entrambe le vie in corrispondenza degli sprofondamenti, mentre per vico Santa Margherita a Fonseca predisponendo anche l'interdizione al transito veicolare e pedonale mediante chiusura a valle. Conveniva sui luoghi anche personale ABC e personale Napoletanagas
- relativamente ai dissesti di cui sopra pervenivano allo scrivente Servizio, a cura del Servizio Protezione Civile H24, le note PG/452775 del 17/05/2018 e PG/479500 del 25/05/2018, rispettivamente per vico Santa Margherita a Fonseca e per vicoletto San Gennaro dei Poveri, con le quali veniva richiesto un *intervento ad horas*
- tramite il modulo PIS sia lo scrivente Servizio che il Servizio Protezione Civile interessavano la Napoli Servizi che, recatasi sui luoghi, evidenziava la non competenza data la gravità del dissesto fognario
- intanto lo scrivente Servizio predisponendo la previsione dei lavori necessari alla messa in sicurezza e al ripristino dello stato dei luoghi per entrambi i siti, trasmettendo ordinativo n. 3, giusta nota PG/492538 del 30/05/2018, alla Società cooperativa TECNOAPPALTI con sede Napoli, alla Via Depretis n.88, cap 80133 Codice Fiscale 00433900636, che in data 11/05/2016 rep. n. 85975 aveva stipulato regolare contratto di accordo quadro per i "Lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena di cui al Programma Triennale 2014-2016, tramite il sistema dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D. Lgs 163/2006" - CUP: B66G14000790004 - CIG: 60572622BB - DL: arch. Assunta Bellotti; RUP: arch. Luciano Fazi. Detta previsione veniva redatta applicando le condizioni del citato contratto rep. n. 85975/2016, quindi secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara e con i prezzi di cui all'elenco prezzi a base di gara, Tariffa Regione Campania 2013, nonché con nuovi prezzi già sottoscritti dalla società Tecnoappalti con apposito verbale di concordamento per lavori analoghi

15

*[Signature]*

*[Signature]* 1  
1 di 4



COMUNE DI NAPOLI  
**Municipalità 3**  
**Servizio Attività Tecnica**  
*Stella - S. Carlo all'Arena*

- con nota assunta al PG/501717 in data 01/06/18 la società Tecnoappalti comunicava la volontà di sospendere i lavori per il mancato pagamento del corrispettivo di appalto maturato e dovuto, invocando l'art. 133 D.Lgs 163/06
- con nota PG/511263 del 05/06/18, sottoscritta anche dalla DL, il RUP richiama l'impresa al rispetto degli accordi contrattuali evidenziando l'urgenza dell'intervento di cui all'ordinativo n. 3
- con nota assunta al PG/510826 in data 05/06/18 lo studio legale Liguori per nome e conto della società Tecnoappalti, evidenziando l'inadempimento da parte dell'amministrazione per il permanere del mancato pagamento del corrispettivo di appalto dovuto, nonché il raggiungimento del quarto dell'importo contrattuale, legittimava la richiesta di sospensione dalla prestazione della società Tecnoappalti ai sensi dell'art. 133 co. 1 del D.Lgs 163/06
- con nota PG/528359 del 08/06/18 il DL, informava il RUP e, per il dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, il direttore della Municipalità 3 dott. Antonio Pitterà circa le mancate consegne delle lavorazioni sopracitate per l'assenza dell'impresa, evidenziando altresì l'urgenza degli interventi in vicololetto San Gennaro dei Poveri e in vico Santa Margherita a Fonseca, visto il permanere delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità nonché l'aggravarsi delle criticità evidenziate
- contestualmente continuavano le segnalazioni dei cittadini che lamentavano la pericolosità e l'invivibilità dei siti interessati dal dissesto, con manifestazioni in sito e denunce a mezzo stampa. Le vie su cui insistono i dissesti conclamati sono caratterizzate da un notevole transito veicolare e pedonale e presentano abitazioni poste anche ai piani terranei; in particolare nei pressi dello sprofondamento in vico Santa Margherita a Fonseca insiste anche un plesso scolastico
- con nota PG/538772 del 12/06/18 il direttore dott. Antonio Pitterà comunicava l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, volto alla risoluzione del contratto di appalto rep. n. 85975 del 11/05/2016
- tecnici del SAT hanno effettuato un ulteriore sopralluogo in data 15 giugno 2018 presso i siti interessati dai dissesti, constatando l'effettivo aggravio dei dissesti già segnalati, in continua evoluzione, con un peggioramento progressivo dei cedimenti stradali a causa del ristagno delle acque fognarie. Va infatti evidenziato che l'imbibizione del solido stradale ha determinato un allargamento degli sprofondamenti lungo l'asse viario, a valle degli sprofondamenti stessi, mentre il livello delle acque, che ristagnano e non defluiscono più normalmente verso valle, si è notevolmente alzato. La situazione è resa ancor più grave dalle attuali elevate temperature che amplificano considerevolmente il malodore nelle aree oggetto di dissesto e favoriscono l'uscita, dalle voragini esistenti, di ratti e blatte, veicolo di infezioni. Corre l'obbligo evidenziare che, in caso di piogge, le voragini in atto costituirebbero una comoda via di ingresso per le acque piovane che andrebbero ad aggravare e a far salire ulteriormente il livello delle acque già stagnanti, con sicuro dilavamento. Pertanto *in situ* ci si è resi conto che quello che poteva essere un intervento urgente da gestire nell'ambito dei *"Lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena di cui al Programma Triennale 2014-2016, tramite il sistema dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D. Lgs 163/2006"* - CUP: B66G14000790004, giusto contratto rep. n. 85975 del 11/05/2016 sottoscritto dalla società Tecnoappalti, per la prolungata mancata consegna delle lavorazioni di cui all'ordinativo n. 3, trasmesso alla Tecnoappalti con PG/492538 del 30/05/2018 come meglio sopra specificato, ha assunto il carattere di somma urgenza da risolvere tempestivamente
- l'assoluta necessità e improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità venutosi ormai a determinare, impone il ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio atteso lo stato di pericolo derivante da fatti imprevedibili e imprevedibili
- per attività connesse al contratto repertorio n. 86140 del 08/09/2017 di accordo quadro per i lavori di *"manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, nonché di manutenzione straordinaria e ordinaria edile e impiantistica e opere di adeguamento normativo e funzionale presso le scuole, gli edifici e le strutture di*

46

4

GP

2



COMUNE DI NAPOLI  
**Municipalità 3**  
**Servizio Attività Tecnica**  
Stella - S. Carlo all'Arena

*proprietà del comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 stella S. Carlo all'Arena di cui al programma triennale 2016-2016"* il giorno 15 giugno, presso i locali dello scrivente Servizio, era presente la ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216 la quale, avendo i requisiti necessari per le attività di che trattasi (possesso della categoria OG6), manifestava la disponibilità ad intervenire immediatamente, con uomini e mezzi, per l'esecuzione delle opere inerenti la somma urgenza di cui all'art. 163 del Dlgs 50/2016

Tanto premesso, l'anno 2018 il giorno 15 del mese di giugno, presso gli uffici del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, alla presenza dei sig.:

- arch. Luciano Fazi tecnico dello scrivente Servizio e già RUP dei "Lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena di cui al Programma Triennale 2014-2016, tramite il sistema dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D. Lgs 163/2006" di cui al contratto rep. n. 85975 stipulato in data 11/05/2016 con la Società cooperativa TECNOAPPALTI
- arch. Assunta Bellotti tecnico dello scrivente Servizio e già DL dei "Lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena di cui al Programma Triennale 2014-2016, tramite il sistema dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D. Lgs 163/2006" di cui al contratto rep. n. 85975 stipulato in data 11/05/2016 con la Società cooperativa TECNOAPPALTI
- sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H114I, nella qualità di rappresentante legale D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, allo stato avente già un rapporto contrattuale in essere con l'Amministrazione Comunale

riconosciuta la gravità della situazione con possibile ulteriore evoluzione e pericolo di nuovi cedimenti stradali, da cui la sussistenza delle condizioni di somma urgenza, ai sensi dell'art 163 del D.lgs. n.50/2016, che non consentono alcun indugio, il dott. Ciro Scarici, n.q. di vicario del direttore della Municipalità 3 dott. Antonio Pitterà, giusta nota PG/542893 del 13/06/2018, visto l'art. 163 del D.lgs. n.50/2016, con il presente verbale di somma urgenza affida l'intervento di somma urgenza alla ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, in possesso di capacità tecniche organizzative adeguate ai lavori richiesti, accertate sulla base di precedenti interventi presso l'A.C. e dispone l'immediata esecuzione dei seguenti lavori indispensabili alla rimozione degli stati di pregiudizio per la pubblica incolumità, a partire da vicoletto San Gennaro dei Poveri e, a seguire, in vico Santa Margherita a Fonseca:

- allestimento del cantiere - anche mobili - e stesura di rete di cantiere opportunamente ancorata, a protezione dell'area di intervento e messa in sicurezza della voragine apertasi
- rimozione di basoli
- demolizione della fondazione stradale
- scavo
- espurgo della fogna
- realizzazione di bypass fognario per intervento su condotta fognaria principale
- rimozione delle parti incoerenti e visibilmente deteriorate
- risanamento e/o ricostruzione della spallette e della volta dello speco fognario
- ripristino sede stradale e sistemazione del capostrada in basoli

La ditta si dichiara disponibile ad operare per i lavori necessari a rimuovere lo stato di pericolo con immediata esecuzione.

In merito alla quantizzazione dei costi, secondo una stima sommaria e con applicazione del Prezzario della Regione Campania edizione 2016, l'importo presunto dei lavori necessari a rimuovere lo stato di pericolo per entrambi i siti ammonta complessivamente ad € 80.000,00, IVA esclusa, al quale, ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, verrà applicato un ribasso non inferiore al 20%, oltre i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, che ammontano presumibilmente a complessivi € 8.000,00

17

f

P

6

3 di 4

3

Ai fini della copertura della spesa si procede secondo le modalità previste dall'art. 191 co. 3 e dall'art. 194 co. 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii

I tempi necessari per l'esecuzione dei lavori sono stimati in 60 giorni naturali e consecutivi

il dott. Ciro Scarici, n.q. di vicario del direttore della Municipalità 3 dott. Antonio Pitterà, giusta nota PG/542893 del 13/06/2018, relativamente al procedimento in parola attribuisce:

- la funzione di Responsabile del Procedimento all'arch. Luciano Fazi
- la funzione di DL di somma urgenza all'arch. Assunta Bellotti, coadiuvata dal geom. Pio Miranda.

Sulla scorta di quanto esposto da atto che:


- in merito alla quantizzazione dei costi secondo una stima sommaria l'importo presunto dei lavori necessari a rimuovere lo stato di pericolo per entrambi i siti ammonta complessivamente ad € 80.000,00, IVA esclusa, al quale, ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, verrà applicato un ribasso non inferiore al 20%, oltre i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, che ammontano presumibilmente a complessivi € 8.000,00
- l'emissione dei certificati di pagamento è subordinata agli avvenuti adempimenti contrattuali
- tutte le operazioni dovranno rispettare il D.Lgs. 50/2016, il D.M. 145/00 e il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



Il Sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H114I, nella qualità di rappresentante legale della ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire, di essere edotto sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni, nonché di accettare, per il riconoscimento delle prestazioni ordinate, i prezzi desunti dalla tariffa Regione Campania ed. 2016 e determinati sulla base del ribasso del 20% (venti) offerto in sede di contrattazione, e con la sottoscrizione della presente, accetta senza riserve l'affidamento e la consegna dei lavori di che trattasi, in particolare:

1. si obbliga ad eseguire "AD HORAS" i lavori anzidetti sotto la direzione del personale tecnico comunale
2. dichiara di essere a conoscenza che l'affidamento dei lavori predetti comporterà per la Ditta l'onere delle spese generali e quelle eventualmente dovute per la stipula del relativo contratto di appalto;
3. si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza
4. dichiara che questo Ente è già in possesso di tutti i documenti di qualificazione tecnica-finanziaria per l'esecuzione dei lavori in parola, nonché quelli di regolarità contributiva e attestante che non vi sono impedimenti all'assunzione di lavori pubblici, in quanto già detentore di contratti presso questa Amministrazione Comunale

Il presente verbale è immediatamente impegnativo per la società D.P.Group S.r.l. mentre lo sarà per l'amministrazione dopo le approvazioni di rito.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti alle ore 12,00 del 15.06.2018

Il RUP  
arch. Luciano Fazi  
  
Il DL  
arch. Assunta Bellotti  


Il Dirigente  
dott. Ciro Scarici  
  
L'impresa  
  
**D.P. GROUP S.r.l.**  
C.so Italia, 129  
80010 Quarto (NA)  
P. Iva 06016801216



**PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA**  
finalizzati alla ricostruzione della spalletta e della volta dello speco fognario e alla sistemazione del capostrada in  
basoli in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. civ. 9  
(art. 163 del D. Lgs. 50/2016)

**Premessa che**

- a seguito di segnalazioni telefoniche di stato di pericolo da parte di cittadini per lo sprofondamento di alcuni basoli della pavimentazione stradale a seguito di voragine, personale dello scrivente Servizio è intervenuto, in data 17 maggio e in data 25 maggio c.a., rispettivamente in vico S. Margherita a Fonseca e in vicoletto San Gennaro dei Poveri per accertarsi del dissesto e valutare i provvedimenti del caso. Presente sul posto il Servizio Protezione Civile e il Servizio di Polizia Municipale U.O. Stella, in vicoletto San Gennaro dei Poveri era presente anche una squadra del Comando Prov.le dei V.V.F. allertata anch'essa dai residenti
- nel corso dei sopralluoghi oltre a riscontrare l'effettiva sussistenza della criticità evidenziata dai cittadini, un'ampia voragine sulla sede stradale, si sono potute accertare altre criticità, in particolare si è constatato che il cedimento stradale segnalato, sia in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 che in vico Santa Margherita a Fonseca, centro strada, alt. civ. 9, nei pressi della Scuola Russo-Montale, erano riconducibili ad un dissesto fognario, rottura della spalletta e della volta del condotto fognario pubblico con conseguente sprofondamento di alcuni basoli della pavimentazione stradale, occlusione dello speco e interruzione del normale deflusso delle acque a valle, che ristagnano nel sito del dissesto, accertato mediante ispezione del manufatto pubblico dalle maestranze dell' U.O. Fognature della Minicipalità 3.
- a seguito di tutto quanto sopra riportato, ravvisando una situazione di pericolo e la non sussistenza delle condizioni di sicurezza per la transitabilità dei luoghi, prontamente il Servizio Protezione Civile procedeva ad installare un transennamento provvisorio in entrambe le vie in corrispondenza degli sprofondamenti, mentre per vico Santa Margherita a Fonseca predisponendo anche l'interdizione al transito veicolare e pedonale mediante chiusura a valle. Conveniva sui luoghi anche personale ABC e personale Napoletanagas che non ravvisava anomalie alle proprie condotte
- relativamente ai dissesti di cui sopra pervenivano allo scrivente Servizio, a cura del Servizio Protezione Civile H24, le note PG/452775 del 17/05/2018 e PG/479500 del 25/05/2018, rispettivamente per vico Santa Margherita a Fonseca e per vicoletto San Gennaro dei Poveri, con le quali veniva richiesto un *intervento ad horas*
- tramite il modulo PIS sia lo scrivente Servizio che il Servizio Protezione Civile interessavano la Napoli Servizi che, recatasi sui luoghi, evidenziava la non competenza data la gravità del dissesto fognario
- intanto lo scrivente Servizio predisponendo la previsione dei lavori necessari alla messa in sicurezza e al ripristino dello stato dei luoghi per entrambi i siti, trasmettendo ordinativo n. 3, giusta nota PG/492538 del 30/05/2018, alla Società cooperativa TECNOAPPALTI con sede Napoli, alla Via Depretis n.88, cap 80133 Codice Fiscale 00433900636, che in data 11/05/2016 rep. n. 85975 aveva stipulato regolare contratto di accordo quadro per i *"Lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena di cui al Programma Triennale 2014-2016, tramite il sistema dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D. Lgs 163/2006"* - CUP: B66G14000790004 - CIG: 60572622BB - DL: arch. Assunta Bellotti; RUP: arch. Luciano Fazi. Detta previsione veniva redatta applicando le condizioni del citato contratto rep. n. 85975/2016, quindi secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara e con i prezzi di cui all'elenco prezzi a base di gara, Tariffa Regione Campania 2013, nonché con nuovi prezzi già sottoscritti dalla società Tecnoappalti con apposito verbale di concordamento per lavori analoghi
- con nota assunta al PG/501717 in data 01/06/18 la società Tecnoappalti comunicava la volontà di sospendere i lavori per il mancato pagamento del corrispettivo di appalto maturato e dovuto, invocando l'art. 133 D.Lgs 163/06

- con nota PG/511263 del 05/06/18, sottoscritta anche dalla DL, il RUP richiama l'impresa al rispetto degli accordi contrattuali evidenziando l'urgenza dell'intervento di cui all'ordinativo n. 3
- con nota assunta al PG/510826 in data 05/06/18 lo studio legale Liguori per nome e conto della società Tecnoappalti, evidenziando l'inadempienza da parte dell'amministrazione per il permanere del mancato pagamento del corrispettivo di appalto dovuto, nonché il raggiungimento del quarto dell'importo contrattuale, legittimava la richiesta di sospensione dalla prestazione della società Tecnoappalti ai sensi dell'art. 133 co. 1 del D.Lgs 163/06
- con nota PG/528359 del 08/06/18 il DL, informava il RUP e, per il dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, il direttore della Municipalità 3 dott. Antonio Pitterà circa le mancate consegne delle lavorazioni sopracitate per l'assenza dell'impresa, evidenziando altresì l'urgenza degli interventi in vicoletto San Gennaro dei Poveri e in vico Santa Margherita a Fonseca, visto il permanere delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità nonché l'aggravarsi delle criticità evidenziate
- contestualmente continuavano le segnalazioni dei cittadini che lamentavano la pericolosità e l'invivibilità dei siti interessati dal dissesto, con manifestazioni in sito e denunce a mezzo stampa. Le vie su cui insistono i dissesti conclamati sono caratterizzate da un notevole transito veicolare e pedonale e presentano abitazioni poste anche ai piani terranei; in particolare nei pressi dello sprofondamento in vico Santa Margherita a Fonseca insiste anche un plesso scolastico
- con nota PG/538772 del 12/06/18 il direttore dott. Antonio Pitterà comunicava l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, volto alla risoluzione del contratto di appalto rep. n. 85975 del 11/05/2016
- vista la gravità del dissesto e il lungo tempo trascorso dalle prime segnalazioni, tecnici del SAT hanno effettuato un ulteriore sopralluogo in data 15 giugno 2018 presso i siti di cui trattasi, constatando l'effettivo aggravio dei dissesti già segnalati, in continua evoluzione, con un peggioramento progressivo dei cedimenti stradali a causa del ristagno delle acque fognarie. L'imbibizione del solido stradale aveva infatti determinato un allargamento degli sprofondamenti lungo l'asse viario, a valle degli sprofondamenti stessi, mentre il livello delle acque, che ristagnavano e non defluivano più normalmente verso valle, si era notevolmente alzato. Corre l'obbligo evidenziare che, in caso di piogge, le voragini in atto avrebbero costituito una comoda via di ingresso per le acque piovane con un ulteriore innalzamento del livello delle acque stagnanti, con sicuro dilavamento. Pertanto *in situ* ci si è resi conto che quello che poteva essere un intervento urgente da gestire nell'ambito dei *"Lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena di cui al Programma Triennale 2014-2016, tramite il sistema dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D. Lgs 163/2006"* - CUP: B66G14000790004, giusto contratto rep. n. 85975 del 11/05/2016 sottoscritto dalla società Tecnoappalti, per la prolungata mancata consegna delle lavorazioni di cui all'ordinativo n. 3, trasmesso alla Tecnoappalti con PG/492538 del 30/05/2018 come meglio sopra specificato, ha assunto il carattere di somma urgenza da risolvere tempestivamente. L'assoluta necessità e improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità venutosi ormai a determinare, impone il ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio atteso lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisti e imprevedibili
- nel rispetto dell'art. 18 L.R. 3/2007, si interpellava la prima impresa dichiaratasi immediatamente disponibile, dotata di adeguate capacità tecnico-operative in relazione all'intervento richiesto, per affidarle ad horas l'esecuzione delle opere inerenti la somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016. Per attività connesse al contratto repertorio n. 86140 del 08/09/2017 di accordo quadro per i lavori di "manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, nonché di manutenzione straordinaria e ordinaria edile e impiantistica e opere di adeguamento normativo e funzionale presso le scuole, gli edifici e le strutture di proprietà del comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 stella S. Carlo all'Arena di cui al programma triennale 2016-2016" il giorno 15 giugno, presso i locali dello scrivente Servizio, era presente la ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216 la quale, avendo i requisiti necessari per le attività di che trattasi (possessione della categoria OG6) e le capacità tecniche organizzative adeguate ai lavori richiesti, accertate sulla base di precedenti interventi presso l'A.C., manifestava la disponibilità ad intervenire immediatamente, con uomini e mezzi, per l'esecuzione delle opere inerenti la somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016.
- il verbale di somma urgenza veniva redatto contestualmente nella giornata del 15 giugno e in merito alla quantizzazione dei costi, secondo una stima sommaria e con applicazione del Prezzario della Regione Campania edizione 2016, si stimava complessivamente, per entrambi i siti, un importo presunto pari ad € 80.000,00, IVA esclusa, al quale, ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, verrà applicato un ribasso non inferiore al 20%, oltre i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati presumibilmente in complessivi € 8.000,00
- con lo stesso verbale il dott. Ciro Scarici, n.q. di vicario del direttore della Municipalità 3 dott. Antonio Pitterà, giusta nota PG/542893 del 13/06/2018, visto l'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, affidava l'intervento di somma

*[Handwritten signature and initials]*

urgenza all'Impresa D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, già titolare di un contratto di manutenzione con l'A.C. come meglio sopra specificato, che accettava l'incarico.

- la ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H1141, accettava l'incarico e, nel sottoscrivere il verbale di somma urgenza, dichiarava di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire, di essere edotto sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni, di accettare, per il riconoscimento delle prestazioni ordinate, i prezzi desunti dalla tariffa Regione Campania ed. 2016 e determinati sulla base del ribasso del 20% (venti) nonché di assicurare l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili alla rimozione degli stati di pregiudizio per la pubblica incolumità, a partire da vicoletto San Gennaro dei Poveri e, a seguire, in vico Santa Margherita a Fonseca. L'intervento prevedeva le lavorazioni descritte sinteticamente di seguito:
  - allestimento del cantiere – anche mobili – e stesura di rete di cantiere opportunamente ancorata, a protezione dell'area di intervento e messa in sicurezza della voragine apertasi
  - rimozione di basoli
  - demolizione della fondazione stradale
  - scavo
  - espurgo della fogna
  - realizzazione di bypass fognario per intervento su condotta fognaria principale
  - rimozione delle parti incoerenti e visibilmente deteriorate
  - risanamento e/o ricostruzione della spallette e della volta dello speco fognario
  - ripristino sede stradale e sistemazione del capostrada in basoli
- lo stesso giorno l'Impresa D.P.Group S.r.l. provvedeva a delimitare le aree mediante l'impiego di transenne metalliche sorrette da basette in cemento e di idonea segnaletica. Durante le operazioni di scavo si confermava, quale causa del dissesto stradale, il crollo di parte del condotto fognario, per cedimento del piedritto e della volta, che causava il dilavamento del terrapieno stradale. Dalle ispezioni effettuate dopo lo scavo, in vicoletto San Gennaro dei Poveri si sono rilevati altri due crolli lungo il condotto fognario, a monte e a valle del crollo di cui allo sprofondamento al civ. 9, che hanno determinato un allargamento dell'area di intervento


Alla luce dei risultati delle ispezioni, il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 ha provveduto ad elaborare una nuova perizia tecnica giustificativa degli interventi di somma urgenza per un importo lavori a misura di € 85.150,79 che, al netto del ribasso del 20%, in conformità al co. 3 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, sui prezzi desunti dal Tariffario Lavori Pubblici Regione Campania Edizione 2016 e n. 5 nuovi prezzi scaturiti da apposite analisi e già in uso presso l'A.C., risultava pari ad € 68.120,63, oltre oneri di sicurezza per € 8.065,44 ed oneri di discarica per € 6.000,00, entrambi non soggetti a ribasso, per un totale pari ad € 82.186,07 più somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 24.130,61, per un totale complessivo di € 106.316,68, come si evince dal quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A) Lavori</b>			
A.1)	Importo lavori a misura		€ 85.150,79
A.2)	ribasso concordato del 20,00% su A1		€ 17.030,16
A.3)	importo lavori al netto del ribasso (A.1-A.2)		€ 68.120,63
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 8.065,44
A.5)	Importo lavori netto compreso sicurezza (A.3+A.4)		€ 76.186,07
A.6)	Oneri di discarica		€ 6.000,00
	Importo totale di affidamento A (A.5+A.6)		€ 82.186,07
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1)	Imprevisti 5%		€ 3.406,03
B.2)	IVA al 22% su A+B1		€ 18.830,26
B.3)	Oneri tecnici – art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1+A4)		€ 1.864,32
B.4)	contributo autorità		€ 30,00
	Totale somme a disposizione B		€ 24.130,61
	Totale generale complessivo (A+B)		€ 106.316,68


La ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H1141, già sottoscrittore del verbale di somma urgenza e affidataria dei lavori di che trattasi, in data 21 giugno 2018 ha sottoscritto

apposito "Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" con il quale accetta l'esecuzione delle opere con l'applicazione del ribasso del 20% sull'Elenco dei Prezzi, desunti dalla Tariffa LL.PP. della Regione Campania/edizione 2016 e da n. 5 nuovi prezzi scaturiti da apposite analisi e già in uso presso l'A.C.


Il Direttore dei Lavori  
Arch. Assunta Bellotti



Per Dirigente del S.A.T.  
Il Direttore Vicario  
Dott. Ciro Scarici



Il RUP  
Arch. Luciano Fazi



**Comune di Napoli - Municipalità 3<sup>a</sup>**  
Provincia di Napoli

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori Somma Urgenza Vicoletto San Gennaro dei Poveri e vico Santa Margherita a Fonseca

**COMMITTENTE:**

Data, 20/06/2018

**IL TECNICO**

23

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>vico san gennaro dei poveri (SpCat 1)</b>							
1/1 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo per intervento di ripristino area depressa		12,00	3,000		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	20,09	723,24
2/2 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm tratto di pavimentazione interessato da dissesto fognario massetto di sottofondo basolato		12,00	3,000	0,200	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	294,25	2'118,60
3/3 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) scavo in presenza di sottoservizi		15,00	1,000	1,000	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	121,97	1'829,55
4/4 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) per intervento di ripristino *(par.ug.=1/2)*(larg.=2,00+3,00) a detrarre partita precedente Vedi voce n° 3 [mc 15,00]	0,50	15,00	5,000	2,000	75,00		
	Sommano positivi mc					-15,00		
	Sommano negativi mc					75,00		
	SOMMANO mc					-15,00		
						60,00	4,66	279,60
5/5 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm soletta fognaria parete lato sx		15,00	1,200	0,200	3,60		
			15,00	0,250	1,300	4,88		
	SOMMANO mc					8,48	294,25	2'495,24
6/6 NP01	Installazione di impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria ed impianto citofonico all'interno di collettori fognari fino alla distanza di ml. 100 dal punto di a ... personale esterno con il personale della zona di lavoro all'interno del collettore. Si analizzano 100 metri di impianto. per intervento tratto fognario dissestato e ripristino superfici confinati		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	22,90	687,00
7/7 NP03	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo elettropompa sommergibile da 3 a 6 Kw/ora all'interno di manufatti fognari compreso gli oneri per l'esercizio, la manutenzione, il quadro di mal funzionamento della pompa in funzione. Per ogni ora di funzionamento. Si analizzano 8 ore di funzionamento impianto per ogni ora di funzionamento per intervento su tratta fognaria per rifacimento tratto dissestato e ripristino condotta *(par.ug.=3*8)					48,00		
	SOMMANO h					48,00	80,55	3'866,40
	A RIPORTARE							11'999,63

COMMITTENTE:

24

A

OK

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H-peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'999,63
8/8 E.08.010.010 .b	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego d ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 25 cm realizzazione di sezionamenti per bypass fognario per intervento di rifacimento su condotta principale per rifacimento pareti laterali	2,00	6,00	0,600	0,600 1,300	0,72 7,80		
	SOMMANO mq					8,52	42,52	362,27
9/9 U.02.040.015 .a	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l ... solo la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 ( $\geq 4$ kN/mq) DE 200 mm per realizzazione bypass fognari n. 2 tubazioni corrugate	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	12,26	490,40
10/10 U.05.010.060 .a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano per intervento di pulizia del materiale depositato su condotta principale		20,00	0,600	1,000	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	151,70	1'820,40
11/11 (V)R.03.010. 040.b	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisori, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento: per strutture a piano di campagna platea parete lato sx		15,00 15,00	1,200 0,300	0,200 1,300	3,60 5,85		
	SOMMANO m³					9,45	207,86	1'964,28
12/12 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione parete lato sx	2,00	15,00		1,300	368,55		
	SOMMANO mq					368,55	24,95	9'195,32
13/13 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata armatura getto soletta e pareti 100 kg/mc Vedi voce n° 11 [m³ 9,45]		100,00			945,00		
	SOMMANO kg					945,00	1,54	1'455,30
14/14 N.P.05	Copertura di collettori e cunicoli di lce netta fino a mt. 1,50 costituita da travetti accostati in C.A.P. incorporati in un solettone collaborante in c.a. di conglomerato di cls c ... gni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte - Misura tra i fili esterni dei piedritti per rifacimento solaio su corsetto ripristinato		15,00	1,400		21,00		
	SOMMANO m2					21,00	136,45	2'865,45
15/15	Fornitura in opera di conglomerato cementizio alleggerito tipo "GEOMIX"							
	A RIPORTARE							30'153,05

COMMITTENTE:

25

A. Qu

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	il peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'153,05
N.P. 4	dosato 600/325 (prezzo N.P. 002 della Somma Urgenza Via del Parco Margherita civ. 24bis) riempimento voragine		12,00	2,000	1,100	26,40		
	SOMMANO mc					26,40	133,69	3'529,42
16/16 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro pareti	2,00	20,00		1,300	52,00		
	SOMMANO mq					52,00	5,07	263,64
17/17 R.05.030.010 .a	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo si prevede il ripristino del 20% della superficie interessata *(par.ug.=2*0,20)	0,40	20,00	0,500	1,300	5,20		
	SOMMANO mc					5,20	417,44	2'170,69
18/18 E.16.020.010 .c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento pareti	2,00	20,00	1,300		52,00		
	SOMMANO mq					52,00	17,60	915,20
19/19 R.05.060.080 .a	Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulome ... circa 4 Kg/mq di intonachino. Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile. Vedi voce n° 18 [mq 52,00]					52,00		
	SOMMANO mq					52,00	20,39	1'060,28
20/20 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttu ... oni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo pareti divisorie per bypass fognario	2,00	0,60	0,250	0,600	0,18		
	SOMMANO mc					0,18	37,60	6,77
21/21 R.02.045.020 .a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Vedi voce n° 9 [m 40,00]					40,00		
	SOMMANO m					40,00	4,19	167,60
22/22 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il canco e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso Vedi voce n° 5 [mc 8,48] Vedi voce n° 16 [mq 52,00]			0,030		8,48 1,56		
	SOMMANO mc					10,04	41,60	417,66
23/23 E.01.050.020	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni.							
	A RIPORTARE							38'684,31

COMMITTENTE:

26

A. Cella



Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H-peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'684,31
a	compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 2 [mc 7,20] Vedi voce n° 3 [mc 15,00] Vedi voce n° 4 [mc 60,00] Vedi voce n° 20 [mc 0,18]  SOMMANO mc					7,20 15,00 60,00 0,18  82,38	6,76	556,89
24/24 E.01.050.015 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 23 [mc 82,38]  SOMMANO mc					82,38 82,38	30,90	2'545,54
25/25 NP02	Aumento in percentuale per l'esecuzione di lavorazioni all'interno di manufatto fognario fino alla distanza di m. 50 dal punto di accesso compreso gli oneri per il calo verticale e ... cunicolo chiuso. Si stima un aumento dei prezzi applicata per singola categoria di lavori pari al 20% del prezzo stesso, sulle voci da 7 a 19 voce 7 voce 8 voce 9 voce 10 voce 11 voce 12 voce 13 voce 14 voce 15 voce 16 voce 17 voce 18 voce 19  SOMMANO %					343,70 472,00 515,74 238,68 245,64 179,52 451,80 597,84 80,08 1'133,08 974,48 6,13 151,20  5'389,89	20,00	1'077,98
26/26 E.22.010.070 a	Sola posa senza rilavorazione a puntello o a bocciarda di basole Resi a piè d'opera dall'Amministrazione Vedi voce n° 1 [mq 36,00]  SOMMANO mq					36,00 36,00	33,97	1'222,92
27/27 E.22.010.080 a	"Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessioni e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta" Bitumatura a caldo dei giunti Vedi voce n° 26 [mq 36,00]  SOMMANO mq					36,00 36,00	4,50	162,00
28/60 U.01.030.035 n	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm corsetto di immissione  SOMMANO m		4,00			4,00 4,00	82,32	329,28
29/61 U.04.020.020 f	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lestruzzo cementizio, il rinfilanco e il riporto con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm  SOMMANO m					1,00 1,00		
	A RIPORTARE					1,00		44'578,92

COMMITTENTE:

27

K. Puler



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							45'692,44
	<b>vico santa margherita a fonseca (SpCat 2)</b>							
32/28 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo per intervento di ripristino area depressa		12,00	3,000		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	20,09	723,24
33/29 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm tratto di pavimentazione interessato da dissesto fognario massetto di sottofondo basolato		12,00	3,000	0,200	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	294,25	2'118,60
34/30 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) scavo in presenza di sottoservizi		10,00	1,000	1,000	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	121,97	1'219,70
35/31 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) per intervento di ripristino *(par.ug.=1/2)*(larg.=2,00+3,00) a detrarre partita precedente Vedi voce n° 3 [mc 15,00]	0,50	10,00	5,000	2,000	50,00		
	Sommano positivi mc					-15,00		
	Sommano negativi mc					50,00		
	SOMMANO mc					-15,00		
						35,00	4,66	163,10
36/32 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm soletta fognaria parete lato sx		10,00	1,200	0,200	2,40		
	SOMMANO mc		10,00	0,250	1,300	3,25		
						5,65	294,25	1'662,51
37/33 NP01	Installazione di impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria ed impianto citofonico all'interno di collettori fognari fino alla distanza di ml. 100 dal punto di arrivo personale esterno con il personale della zona di lavoro all'interno del collettore. Si analizzano 100 metri di impianto. per intervento tratto fognario dissestato e ripristino superfici confinati		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	22,90	687,00
38/34 NP03	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo elettropompa sommergibile da 3 a 6 Kw/ora all'interno di manufatti fognari compreso gli oneri per l'esercizio, la manutenzione, il quadro ... mal funzionamento della pompa in funzione. Per ogni ora di funzionamento. Si analizzano 8 ore di funzionamento impianto per ogni ora di funzionamento per intervento su tratta fognaria per rifacimento tratto dissestato e ripristino condotta *(par.ug.=3*8)					48,00		
	SOMMANO h					48,00	80,55	3'866,40
	A RIPORTARE							56'132,99

COMMITTENTE.

29

A. Celi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'132,99
39/35 E.08.010.010 .b	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego d ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 25 cm realizzazione di sezionamenti per bypass fognario per intervento di rifacimento su condotta principale per rifacimento pareti laterali	2,00	6,00	0,600	0,600 1,300	0,72 7,80		
	SOMMANO mq					8,52	42,52	362,27
40/36 U.02.040.015 .a	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l ... solo la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 200 mm per realizzazione bypass fognari n. 2 tubazioni corrugate	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	12,26	490,40
41/37 U.05.010.060 .a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano per intervento di pulizia del materiale depositato su condotta principale		20,00	0,600	1,000	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	151,70	1'820,40
42/38 (V)R.03.010 040.b	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento: per strutture a piano di campagna platea parete lato sx		10,00 10,00	1,200 0,300	0,200 1,300	2,40 3,90		
	SOMMANO m³					6,30	207,86	1'309,52
43/39 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione parete lato sx	2,00	10,00		1,300	245,70		
	SOMMANO mq					245,70	24,95	6'130,22
44/40 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagonato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata armatura getto soletta e pareti 100 kg/mc Vedi voce n° 11 [m³ 9,45]		100,00			945,00		
	SOMMANO kg					945,00	1,54	1'455,30
45/41 N.P.05	Copertura di collettori e cunicoli di lce netta fino a mt. 1,50 costituita da travetti accostati in C.A.P. incorporati in un solettone collaborante in c.a. di conglomerato di cls e ... gni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte - Misura tra i fili esterni dei piedritti per rifacimento solaio su corsetto ripristinato		10,00	1,400		14,00		
	SOMMANO m2					14,00	136,45	1'910,30
46/42 N.P.4	Fornitura in opera di conglomerato cementizio alleggerito tipo "GEOMIX" dosato 600/325 (prezzo N.P. 002 della Somma Urgenza Via del Parco Margherita civ. 24bis)							
	A RIPORTARE							69'611,40

COMMITTENTE:

30

\* Ceu

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'611,40
	riempimento voragine		12,00	2,000	1,100	26,40		
	SOMMANO mc					26,40	133,69	3'529,42
47 / 43 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro pareti	2,00	20,00		1,300	52,00		
	SOMMANO mq					52,00	5,07	263,64
48 / 44 R.05.030.010 .a	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo si prevede il ripristino del 20% della superficie interessata *(par.ug.=2*0,20)	0,40	20,00	0,500	1,300	5,20		
	SOMMANO mc					5,20	417,44	2'170,69
49 / 45 E.16.020.010 .c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento pareti	2,00	20,00	1,300		52,00		
	SOMMANO mq					52,00	17,60	915,20
50 / 46 R.05.060.080 .a	Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulome ... circa 4 Kg/mq di intonachino. Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile. Vedi voce n° 18 [mq 52,00]					52,00		
	SOMMANO mq					52,00	20,39	1'060,28
51 / 47 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttu ... oni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo pareti divisorie per bypass fognario	2,00	0,60	0,250	0,600	0,18		
	SOMMANO mc					0,18	37,60	6,77
52 / 48 R.02.045.020 .a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Vedi voce n° 9 [m 40,00]					40,00		
	SOMMANO m					40,00	4,19	167,60
53 / 49 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Vedi voce n° 5 [mc 8,48] Vedi voce n° 16 [mq 52,00]			0,030		8,48 1,56		
	SOMMANO mc					10,04	41,60	417,66
54 / 50 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e							
	A RIPORTARE							78'142,66

COMMITTENTE:

31

A Cam

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'142,66
	rimozioni Vedi voce n° 2 [mc 7,20] Vedi voce n° 3 [mc 15,00] Vedi voce n° 4 [mc 60,00] Vedi voce n° 47 [mc 0,18]					7,20 15,00 60,00 0,18		
	SOMMANO mc					82,38	6,76	556,89
55/51 E.01.030.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarri e mezzi meccanici ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 23 [mc 82,38]					82,38		
	SOMMANO mc					82,38	30,90	2'545,54
56/52 NP02	Aumento in percentuale per l'esecuzione di lavorazioni all'interno di manufatto fognario fino alla distanza di m. 50 dal punto di accesso compreso gli oneri per il calo verticale e ... cunicolo chiuso. Si stima un aumento dei prezzi applicata per singola categoria di lavori pari al 20% del prezzo stesso. sulle voci da 7 a 19 voce 7 voce 8 voce 9 voce 10 voce 11 voce 12 voce 13 voce 14 voce 15 voce 16 voce 17 voce 18 voce 19					343,70 472,00 515,74 238,68 245,64 179,52 451,80 597,84 80,08 1'133,08 974,48 6,13 151,20		
	SOMMANO %					5'389,89	20,00	1'077,98
57/53 E.22.010.070 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntello o a boccia di basole Resi a piè d'opera dall'Amministrazione Vedi voce n° 1 [mq 36,00]					36,00		
	SOMMANO mq					36,00	33,97	1'222,92
58/54 E.22.010.080 .a	"Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessioni e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta" Bitumatura a caldo dei giunti Vedi voce n° 26 [mq 36,00]					36,00		
	SOMMANO mq					36,00	4,50	162,00
59/56 U.01.030.035 .n	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il rinflanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm corsetto di immissione				4,00	4,00		
	SOMMANO m					4,00	82,32	329,28
60/57 U.04.020.020 .f	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in ... lestruzzo cementizio, il rinflanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,32	113,32
	A RIPORTARE							84'150,59

COMMITTENTE:

32

J. Ben

[illegible]

COMMITTEE:

33

OK All





[illegible]

Comune di Napoli  
Provincia di

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori SOMMA URGENZA Vicoletto San Gennaro dei Poveri e vico Santa Margherita a Fonseca

**COMMITTENTE:**

Data, 22/06/2018

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 (V)R.03.010. 040.b	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte; escluse le opere provvisorie, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento: per strutture a piano di campagna euro (duecentosette/86)	m³	207,86
Nr. 2 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (quattro/66)	mc	4,66
Nr. 3 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (centoventinove/97)	mc	121,97
Nr. 4 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (trenta/90)	mc	30,90
Nr. 5 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni euro (sei/76)	mc	6,76
Nr. 6 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso euro (quarantatuno/60)	mc	41,60
Nr. 7 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione euro (ventiquattro/95)	mq	24,95
Nr. 8 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata euro (uno/54)	kg	1,54
Nr. 9 E.08.010.010 .b	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 25 cm euro (quarantadue/52)	mq	42,52
Nr. 10 E.16.020.010 .c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffio steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con malta di cemento euro (diciassette/60)	mq	17,60
Nr. 11 E.22.010.070 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntello o a bocciarda di basole Resi a piè d'opera dall'Amministrazione euro (trentatré/97)	mq	33,97
Nr. 12 E.22.010.080 .a	"Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessioni e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta" Bitumatura a caldo dei giunti euro (quattro/50)	mq	4,50
Nr. 13 N.P. 4	Fornitura in opera di conglomerato cementizio alleggerito tipo "GEOMIX" dosato 600/325 (prezzo N.P. 002 della Somma Urgenza Via del Parco Margherita civ. 24bis) euro (centotrentatré/69)	mc	133,69

COMMITTENTE:

37

Cotrupa Ilva

23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 N.P 05	Copertura di collettori e cunicoli di lce netta fino a mt. 1.50 costituita da travetti accostati in C.A.P. incorporati in un solettone collaborante in c.a. di conglomerato di cls comprensivo dell'armatura metallica ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte - Misura tra i fili esterni dei piedritti euro (centotrentasei/45)	m2	136,45
Nr. 15 NP01	Installazione di impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria ed impianto citofonico all'interno di collettori fognari fino alla distanza di ml. 100 dal punto di accesso, completo in opera di una lampada ogni 8 m, tubazioni insufflazione ed estrazione aria tali da garantire un ricambio d'aria necessario e sufficiente per consentire la permanenza delle maestranze all'interno del collettore, impianto citofonico per il collegamento in tempo reale e continuo del personale esterno con il personale della zona di lavoro all'interno del collettore. Si analizzano 100 metri di impianto. euro (ventidue/90)	m	22,90
Nr. 16 NP02	Aumento in percentuale per l'esecuzione di lavorazioni all'interno di manufatto fognario fino alla distanza di m. 50 dal punto di accesso compreso gli oneri per il calo verticale e il tiro in alto attraverso i pozzetti di ispezione di materiale da rifiuto o da impiegare per le lavorazioni, il loro trasporto orizzontale, il tiro in alto e la preparazione dei materiali da impiegare nelle lavorazioni. L'incremento percentuale scaturisce sia dalla maggiore incidenza della mano d'opera impiegata durante l'esecuzione delle opere, sia dai maggiori oneri nell'esecuzione delle lavorazioni stesse. In particolare: cambio turno delle maestranze impiegate entro fogna ogni due ore e permanenza di personale in superficie per l'assistenza; ridotta produttività e difficoltà operativa legata alle condizioni oggettive che presentano questi luoghi di lavoro (gli spazi di manovra particolarmente angusti); difficoltà di posa in opera di materiali confezionati altrove. L'incremento si applica a tutte le voci della tariffa regionale con l'esclusione degli espurghi e di altre voci che espressamente prevedono già l'esecuzione delle categorie di lavori in fogna o cunicolo chiuso. Si stima un aumento dei prezzi applicata per singola categoria di lavori pari al 20% del prezzo stesso. euro (venti/00)	%	20,00
Nr. 17 NP03	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo elettropompa sommergibile da 3 a 6 Kw/ora all'interno di manufatti fognari compresi gli oneri per l'esercizio, la manutenzione, il quadro comandi, l'alimentazione a mezzo di gruppo elettrogeno, la pulizia della pompa da intasamenti durante il funzionamento, compreso altresì la condotta di mandata fino alla distanza di ml. 10,00 e gli oneri derivanti dall'obbligo di avere pronta sul posto un'ulteriore pompa, di potenza pari a quella installata, da utilizzarsi in caso di rottura o mal funzionamento della pompa in funzione. Per ogni ora di funzionamento. Si analizzano 8 ore di funzionamento impianto euro (ottanta/55)	h	80,55
Nr. 18 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m euro (diciotto/67)	mq	18,67
Nr. 19 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo euro (trentasette/60)	mc	37,60
Nr. 20 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm euro (duecentonovantaquattro/25)	mc	294,25
Nr. 21 R.02.045.020 .a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile euro (quattro/19)	m	4,19
Nr. 22 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (cinque/07)	mq	5,07
Nr. 23 R.05.030.010 .a	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzata mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo euro (quattrocentodiciassette/44)	mc	417,44
Nr. 24 R.05.060.080 .a	Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,8 mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà essere eseguita in due mani intervallate l'una dall'altra da circa 2 ore a 20°C, per poi provvedere ad eseguire la rifinitura con frattazzo di spugna sottile. Lo spessore medio della finitura dovrà essere di circa 3 mm con un consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino. Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile. euro (venti/39)	mq	20,39
Nr. 25 U.01.030.035 .n	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto HP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le		

COMMITTENTE:

38

L

Pietro More

24





Oggetto	LAVORI DI SOMMA URGENZA finalizzati alla ricostruzione della spalletta e della volta dello speco fognario e alla sistemazione del capostrada in basoli in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. civ. 9 - CUP: B64D18000320004 CIG: 75452812DB
Impresa	D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Marco Catuogno

**ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**  
(ai sensi del D. Lgs. 50/2016)

**PREMESSO CHE:**

- a seguito di segnalazioni telefoniche di stato di pericolo da parte di cittadini per lo sprofondamento di alcuni basoli della pavimentazione stradale a seguito di voragine, personale del Servizio Attività Tecniche interveniva, in data 17 maggio e in data 25 maggio c.a., rispettivamente in vico S. Margherita a Fonseca e in vicoletto San Gennaro dei Poveri per un riscontro di quanto segnalato e valutare i provvedimenti del caso Presente sul posto il Servizio Protezione Civile e il Servizio di Polizia Municipale U.O. Stella, in vicoletto San Gennaro dei Poveri era presente anche una squadra del Comando Prov.le dei VV.F. allertata anch'essa dai residenti
- nel corso dei sopralluoghi si constatava che i cedimenti stradali segnalati, sia in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 che in vico Santa Margherita a Fonseca, centro strada, alt. civ. 9, nei pressi della Scuola Russo-Montale, erano riconducibili alla rottura della spalletta e della volta del condotto fognario pubblico con conseguente sprofondamento di alcuni basoli della pavimentazione stradale, occlusione dello speco e interruzione del normale deflusso delle acque a valle, che al momento ristagnavano nel sito del dissesto. Il dissesto fognario veniva accertato, mediante ispezione del manufatto pubblico, dalle maestranze dell' U.O. Fognature della Municipalità 3
- ravvisando una situazione di pericolo e la non sussistenza delle condizioni di sicurezza per la transitabilità dei luoghi, prontamente il Servizio Protezione Civile procedeva ad installare un transennamento provvisorio in entrambe le vie in corrispondenza degli sprofondamenti. Per vico Santa Margherita a Fonseca predisponendo l'interdizione al transito veicolare e pedonale mediante chiusura a valle. Conveniva sui luoghi anche personale ABC e personale Napoletanagas che non ravvisava però anomalie alle proprie condotte
- con le note PG/452775 del 17/05/2018 e PG/479500 del 25/05/2018, rispettivamente per vico Santa Margherita a Fonseca e per vicoletto San Gennaro dei Poveri, il Servizio Protezione Civile H24 richiedeva al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 un *intervento ad horas*
- il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 predisponendo la previsione dei lavori necessari alla messa in sicurezza e al ripristino dello stato dei luoghi per entrambi i siti, trasmettendo ordinativo n. 3, giusta nota PG/492538 del 30/05/2018, alla Società cooperativa TECNOAPPALTI con sede Napoli, alla Via Depretis n.88, cap 80133 Codice Fiscale 00433900636, che in data 11/05/2016 rep. n. 85975 aveva stipulato regolare contratto di accordo quadro per i *"Lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena di cui al Programma Triennale 2014-2016, tramite il sistema dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D. Lgs 163/2006"* - CUP: B66G14000790004 - CIG: 60572622BB - DL: arch. Assunta Bellotti; RUP: arch. Luciano Fazi. Detta previsione veniva redatta applicando le condizioni del citato contratto rep. n. 85975/2016, quindi secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara e con i prezzi di cui all'elenco prezzi a base di gara, Tariffa Regione Campania 2013, nonché con nuovi prezzi già sottoscritti dalla società Tecnoappalti con apposito verbale di concordamento per lavori analoghi
- con nota assunta al PG/501717 in data 01/06/18 la società Tecnoappalti comunicava la volontà di sospendere i lavori per il mancato pagamento del corrispettivo di appalto maturato e dovuto, invocando l'art. 133 D.Lgs 163/06

40

*Costantino*

4

*[Signature]*

26

- con nota PG/511263 del 05/06/18, sottoscritta anche dalla DL, il RUP dei lavori di cui al contratto sopra citato, richiamava l'impresa al rispetto degli accordi contrattuali evidenziando l'urgenza dell'intervento di cui all'ordinativo n. 3
- con nota assunta al PG/510826 in data 05/06/18 lo studio legale Liguori per nome e conto della società Tecnoappalti, evidenziando l'inadempienza da parte dell'amministrazione per il permanere del mancato pagamento del corrispettivo di appalto dovuto, nonché il raggiungimento del quarto dell'importo contrattuale, legittimava la richiesta di sospensione dalla prestazione della società Tecnoappalti ai sensi dell'art. 133 co. 1 del D.Lgs 163/06
- con nota PG/528359 del 08/06/18 il DL, informava il RUP e, per il dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, il direttore della Municipalità 3 dott. Antonio Pitterà, circa le mancate consegne delle lavorazioni sopracitate per l'assenza dell'impresa, evidenziando altresì l'urgenza degli interventi in vicoletto San Gennaro dei Poveri e in vico Santa Margherita a Fonseca, visto il permanere delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità nonché la possibilità di un peggioramento dei dissesti
- con nota PG/538772 del 12/06/18 il direttore dott. Antonio Pitterà comunicava l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, volto alla risoluzione del contratto di appalto rep. n. 85975 del 11/05/2016
- vista la gravità dei dissesti e il lungo tempo trascorso dalle prime segnalazioni, in data 15 giugno 2018 i tecnici del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 hanno effettuato un ulteriore sopralluogo presso i siti di che trattasi, constatando l'effettivo aggravio dei dissesti, con un peggioramento progressivo dei cedimenti stradali a causa del ristagno delle acque fognarie. Tali dissesti, in continua evoluzione, stavano compromettendo la staticità dell'intero tratto di strada con potenziale coinvolgimento anche dei fabbricati facenti parte della cortina stradale, l'imbibizione del solido stradale aveva infatti determinato un allargamento degli sprofondamenti lungo l'asse viario, a valle degli sprofondamenti stessi, mentre il livello delle acque, che ristagnavano e non defluivano più normalmente verso valle, si era notevolmente alzato. In caso di piogge, le voragini in atto avrebbero inoltre costituito una comoda via di ingresso per le acque piovane con un ulteriore innalzamento del livello delle acque stagnanti e ulteriori sicuri dilavamenti. Quello che poteva essere un intervento urgente da gestire nell'ambito dei *"Lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella – San Carlo all'Arena di cui al Programma Triennale 2014-2016, tramite il sistema dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D. Lgs 163/2006"* - CUP: B66G14000790004, giusto contratto rep. n. 85975 del 11/05/2016 sottoscritto dalla società Tecnoappalti, per la prolungata mancata consegna delle lavorazioni di cui all'ordinativo n. 3, trasmesso alla Tecnoappalti con PG/492538 del 30/05/2018 come meglio sopra specificato, aveva assunto il carattere di intervento da risolvere tempestivamente. L'assoluta necessità e improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità venutosi ormai a determinare, imponeva il ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio atteso lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisi e imprevedibili
- nel rispetto dell'art. 18 L.R. 3/2007, si interpellava la prima impresa dichiaratasi immediatamente disponibile, dotata di adeguate capacità tecnico-operative in relazione all'intervento richiesto, per affidarle *ad horas* l'esecuzione delle opere inerenti la somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016. Per attività connesse al contratto di manutenzione repertorio n. 86140 del 08/09/2017, il giorno 15 giugno, presso i locali del Servizio Attività Tecniche, era presente la ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Marco Catuogno, la quale, avendo i requisiti necessari per le attività di che trattasi (possessione della categoria OG6) e le capacità tecniche organizzative adeguate ai lavori richiesti, accertate sulla base di precedenti interventi presso l'A.C., manifestava la disponibilità ad intervenire immediatamente, con uomini e mezzi, per l'esecuzione delle opere inerenti la somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016
- il verbale di somma urgenza veniva redatto contestualmente nella giornata del 15 giugno e in merito alla quantizzazione dei costi, secondo una stima sommaria e con applicazione del Prezzario della Regione Campania edizione 2016, si stimava complessivamente, per entrambi i siti, un importo presunto pari ad € 80.000,00, IVA esclusa. al quale, ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, si sarebbe applicato un ribasso non inferiore al 20%, oltre i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati presumibilmente in complessivi € 8.000,00
- con lo stesso verbale il dott. Ciro Scarici, n.q. di vicario del direttore della Municipalità 3 dott. Antonio Pitterà, giusta nota PG/542893 del 13/06/2018, visto l'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, affidava

- l'intervento di somma urgenza all'Impresa D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, già titolare di un contratto di manutenzione con l'A.C. come meglio sopra specificato, che accettava l'incarico
- la ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216, rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, nato a Quarto (NA) il 31/10/1968, C.F. CTG MRC 68R31 H1141, sottoscrivendo il verbale di somma urgenza, accettava l'incarico, dichiarava di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire, di essere edotto sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni, di accettare, per il riconoscimento delle prestazioni ordinate, i prezzi desunti dalla tariffa Regione Campania ed. 2016 e determinati sulla base del ribasso del 20% (venti) nonché di assicurare l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili alla rimozione degli stati di pregiudizio per la pubblica incolumità, a partire da vicoletto San Gennaro dei Poveri e, a seguire, in vico Santa Margherita a Fonseca. L'intervento prevedeva le lavorazioni descritte sinteticamente di seguito:
    - allestimento del cantiere – anche mobili – e stesura di rete di cantiere opportunamente ancorata, a protezione dell'area di intervento e messa in sicurezza della voragine apertasi
    - rimozione di basoli
    - demolizione della fondazione stradale
    - scavo
    - espurgo della fogna
    - realizzazione di bypass fognario per intervento su condotta fognaria principale
    - rimozione delle parti incoerenti e visibilmente deteriorate
    - risanamento e/o ricostruzione della spallette e della volta dello speco fognario
    - ripristino sede stradale e sistemazione del capostrada in basoli
  - lo stesso giorno l'Impresa D.P.Group S.r.l. provvedeva a delimitare le aree mediante l'impiego di transenne metalliche sorrette da basette in cemento e di idonea segnaletica. Durante le operazioni di scavo si confermava, quale causa del dissesto stradale, il crollo di parte del condotto fognario, per cedimento del piedritto e della volta, che causava il dilavamento del terrapieno stradale. Dalle ispezioni effettuate dopo lo scavo, in vicoletto San Gennaro dei Poveri rilevavano altri due crolli lungo il condotto fognario, a monte e a valle del crollo di cui allo sprofondamento al civ. 9, che determinavano un allargamento dell'area di intervento
  - alla luce dei risultati delle ispezioni, il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 provvedeva ad elaborare una nuova perizia tecnica giustificativa degli interventi di somma urgenza per un importo lavori a misura di € 85.150,79 che, al netto del ribasso del 20%, in conformità al co. 3 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, sui prezzi desunti dal Tariffario Lavori Pubblici Regione Campania Edizione 2016 e su prezzi non compresi nel detto tariffario ma già approvati dall'amministrazione e usati in lavori analoghi, risultava pari ad € 68.120,63, oltre oneri di sicurezza per € 8.065,44 ed oneri di discarica per € 6.000,00, entrambi non soggetti a ribasso, per un totale pari ad € 82.186,07 più somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 24.130,61, per un totale complessivo di € 106.316,68, come si evince dal quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A) Lavori</b>			
A.1)	Importo lavori a misura		€ 85.150,79
A.2)	ribasso concordato del 20,00% su A1		€ 17.030,16
A.3)	importo lavori al netto del ribasso (A.1-A.2)		€ 68.120,63
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 8.065,44
A.5)	Importo lavori netto compreso sicurezza (A.3+A.4)		€ 76.186,07
A.6)	Oneri di discarica		€ 6.000,00
	Importo totale di affidamento A (A.5+A.6)		€ 82.186,07
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1)	Imprevisti 5%		€ 3.406,03
B.2)	IVA al 22% su A+B1		€ 18.830,26
B.3)	Oneri tecnici – art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1+A4)		€ 1.864,32
B.4)	contributo autorità		€ 30,00
	Totale somme a disposizione B		€ 24.130,61
	Totale generale complessivo (A+B)		€ 106.316,68

h2

Catuogno Marco

28



- La ditta D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216 rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, ha accettato l'esecuzione delle opere con l'applicazione del ribasso del 20,00% sull'Elenco dei Prezzi, rimesso in allegato, desunti dalla Tariffa LL.PP. della Regione Campania/ediz. 2016 e da n. 5 Nuovi Prezzi scaturiti da apposite analisi, assicurando l'immediatezza dell'intervento, come da Perizia Giustificativa dei lavori di somma urgenza elaborata dal S.A.T. della Municipalità 3, anch'essa allegata in uno al presente atto.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2018 il giorno 21 giugno 2018 con il presente atto si conviene quanto segue:

**Art. 1** - l'Impresa D.P.Group S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), al corso Italia n. 129, cap 80010, CF/P.IVA 06016801216 rappresentata dal Sig. Marco Catuogno, assume di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori di somma urgenza finalizzati alla ricostruzione della spalletta e della volta dello speco fognario e alla sistemazione del capostrada in basoli in vicoletto San Gennaro dei Poveri alt. civ. 9 e in vico Santa Margherita a Fonseca alt. civ. 9 secondo la perizia redatta dal Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3, i cui elaborati consistono in:

- Verbale di Somma Urgenza del 15/06/2018;
- Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza;
- Computo metrico estimativo dei lavori e Q.E.;
- Elenco dei Prezzi

**Art. 2** - l'importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza e degli oneri di discarica, al netto del ribasso del 20,00% è pari ad € 82.186,07. La perizia, comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione, ammonta ad € 106.316,68 come si evince dal quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO			
A) Lavori			
A.1)	Importo lavori a misura		€ 85.150,79
A.2)	ribasso concordato del 20,00% su A1		€ 17.030,16
A.3)	importo lavori al netto del ribasso (A.1-A.2)		€ 68.120,63
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 8.065,44
A.5)	Importo lavori netto compreso sicurezza (A.3+A.4)		€ 76.186,07
A.6)	Oneri di discarica		€ 6.000,00
	Importo totale di affidamento A (A.5+A.6)		€ 82.186,07
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1)	Imprevisti 5%		€ 3.406,03
B.2)	IVA al 22% su A+B1		€ 18.830,26
B.3)	Oneri tecnici - art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1+A4)		€ 1.864,32
B.4)	contributo autorità		€ 30,00
	Totale somme a disposizione B		€ 24.130,61
	Totale generale complessivo (A+B)		€ 106.316,68

**Art. 3** - i prezzi utilizzati per l'elaborazione della perizia sono desunti dalla Tariffa LL.PP. della Regione Campania/ediz. 2016. Vengono inoltre concordati i seguenti n. 5 Nuovi Prezzi:

N.	Descrizione Estesa	Unità Misura	Prezzo
N.P.01	Installazione di impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria ed impianto citofonico all'interno di collettori fognari fino alla distanza di ml. 100 dal punto di accesso, completo in opera di una lampada ogni 8 m. tubazioni insufflazione ed estrazione aria tali da garantire un ricambio d'aria necessario e sufficiente per consentire la permanenza delle maestranze all'interno del collettore, impianto citofonico per il collegamento in tempo reale e continuo del personale esterno con il personale della zona di lavoro all'interno del collettore. Si analizzano 100 metri di impianto.	m	€ 22,90
N.P. 02	Aumento in percentuale per l'esecuzione di lavorazioni all'interno di manufatto fognario fino alla distanza di m. 50 dal punto di accesso compreso	20,00%	€ 0,20

43

Catuogno Marco

29


	gli oneri per il calo verticale e il tiro in alto attraverso i pozzetti di ispezione di materiale da rifiuto o da impiegare per le lavorazioni, il loro trasporto orizzontale, il tiro in alto e la preparazione dei materiali da impiegare nelle lavorazioni. L'incremento percentuale scaturisce sia dalla maggiore incidenza della mano d'opera impiegata durante l'esecuzione delle opere, sia dai maggiori oneri nell'esecuzione delle lavorazioni stesse. In particolare: cambio turno delle maestranze impiegate entro fogna ogni due ore e permanenza di personale in superficie per l'assistenza; ridotta produttività e difficoltà operativa legata alle condizioni oggettive che presentano questi luoghi di lavoro (gli spazi di manovra particolarmente angusti); difficoltà di posa in opera di materiali confezionati altrove. L'incremento si applica a tutte le voci della tariffa regionale con l'esclusione degli espurghi e di altre voci che espressamente prevedono già l'esecuzione delle categorie di lavori in fogna o cunicolo chiuso. Si stima un aumento dei prezzi applicata per singola categoria di lavori pari al 20% del prezzo stesso.		
N.P. 03	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo elettropompa sommergibile da 3 a 6 Kw/ora all'interno di manufatti fognari compreso gli oneri per l'esercizio, la manutenzione, il quadro comandi, l'alimentazione a mezzo di gruppo elettrogeno, la pulizia della pompa da intasamenti durante il funzionamento, compreso altresì la condotta di mandata fino alla distanza di ml. 10,00 e gli oneri derivanti dall'obbligo di avere pronta sul posto un'ulteriore pompa, di potenza pari a quella installata, da utilizzarsi in caso di rottura o mal funzionamento della pompa in funzione. Per ogni ora di funzionamento. Si analizzano 8 ore di funzionamento impianto	h	€ 80,55
N.P. 04	Fornitura io opera di conglomerato cementizio alleggerito tipo "GEOMIX" dosato 600/325	mc	€ 133,69
N.P. 05	Copertura di collettori e cunicoli di luce netta fino a mt. 1,50 costituita da travetti accostati in C.A.P. Incorporati in un solettone collaborante in c.a. Di conglomerato di calcestruzzo compreso ogni onere e magisterop per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	mq	€ 136,45

**Art. 4** - tutte le spese di registrazione del presente atto, copia, registrazione ecc.. sono a carico della Impresa affidataria.


**Art. 5** – come da verbale di somma urgenza, il tempo utile per dare ultimati i lavori di somma urgenza è fissato in gg. 60 (sessanta) naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori, pertanto entro la data del 13 agosto 2018.

*Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è da subito impegnativo per l'impresa appaltatrice lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione di legge.*


**L'Impresa**




**Il Responsabile Unico del Procedimento**



**Il Direttore dei Lavori**



**Il dirigente** ✓



LAVORI SOSTA  
 URGENTI

QUADRO ECONOMICO			
A) Lavori			
A.1)	Importo lavori a misura		€ 85.150,79
A.2)	ribasso concordato del 20,00% su A1		€ 17.030,16
A.3)	Importo lavori al netto del ribasso (A.1-A.2)		€ 68.120,63
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 8.065,44
A.5)	Importo lavori netto compreso sicurezza (A.3+A.4)		€ 76.186,07
A.6)	Oneri di discarica		€ 6.000,00
	Importo totale di affidamento A (A.5+A.6)		€ 82.186,07
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1)	Imprevisti 5%		€ 3.406,03
B.2)	IVA al 22% su A+B1		€ 18.830,26
B.3)	Oneri tecnici - art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1+A4)		€ 1.864,32
B.4)	contributo autorità		€ 30,00
	Totale somme a disposizione B		€ 24.130,61
	Totale generale complessivo (A+B)		€ 106.316,68

*[Handwritten signature]*

Deliberazione di G. C. n. 329 del 02/07/2018 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 31, separatamente numerate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 10/7/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
  - La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.
- (per la parte proposta al Consiglio):
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 10/7/2018 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, per la parte di competenza di Giunta:

- ☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta.
- ☐ limitatamente alla parte di competenza della Giunta è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì .....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

### Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal ..... al .....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

### Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

- ☐ divenuta esecutiva in data ..... (1);
- Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. .... pagine separatamente numerate
- ☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- ☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

- 1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;
- 2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.