



**ARIS1134 - Servizio Strade, Pubblica illuminazione e Sottoservizi**

**DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1134 n° 7 del 04/09/2025**

**Oggetto:** Rimodulazione del quadro economico e impegno delle somme di € 60.123,88 nell'ambito dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella”.

Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

Impegno della spesa sul Capitolo 299026 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

CUP: B67H18001810002

CIG: 912976044A

Rif. Interno n.053 del 05/08/2025



Il Dirigente del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi, Edoardo Fusco

**Premesso che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 251 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
  - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di *“Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella”*;
  - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 1.141.537,57 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 34.185,16 oltre somme a disposizione per un totale di € 1.845.074,17;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 5/K del 03/03/2021 (IG/2021/0000479 del 11/03/2021) si è stabilito, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo aggiornato, redatto dal personale del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, senza modifica dell'importo complessivo del quadro economico originario;
- con Determinazione Dirigenziale n. 25/K del 07/03/2022, IG/2022/0000553 del 05/04/2022, si è stabilito, tra l'altro, di indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella.
- con Determina Dirigenziale n. 78/K del 01/07/2022 (IG 1206 del 11/07/2022) si è stabilito tra l'altro di:
  - dare atto che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 25/05/2022 è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti della Società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri N. 49 - C.F./P.IVA n. 02807460643, che ha offerto un ribasso del 39,699 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 730.069,74 di cui € 695.120,17 per lavori ed € 34.949,57 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
  - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara di *“Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella”* in favore della Società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri N. 49 - C.F./P.IVA n. 02807460643;
  - approvare il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:



QUADRO ECONOMICO				
manutenzione straordinaria di via nuova toscanella				
Descrizione				Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)			€ 695.120,17
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)			€ 34.949,57
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso			€ -
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso			€ 34.949,57
A3)	Costo della manodopera presente in A1			€ 213.247,93
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)			€ 730.069,74
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%		€ 118.770,02
B2)	Rilevi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi			€ -
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%		€ 19.003,20
B4)	Contributo AVCP			€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti			€ 212.000,00
B6)	Lavori in economia			€ -
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ 4.462,94
B7.1)	Contributo cassa	4,0%		€ 178,52
B8)	Assicurazione dipendenti			€ 2.937,27
B9)	Oneri per commissari di gara			€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara			€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva			€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)			€ 234.405,86
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 160.615,34	
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 26.129,40	
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 46.640,00	
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ -	
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 1.021,12	
B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ -	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			€ 592.357,81
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)				€ 1.322.427,55

- affidare alla Società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri N. 49 - C.F/P.IVA n. 02807460643,
  - i lavori di “Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella” per l'importo totale € 730.069,74 di cui € 695.120,17 per lavori ed € 34.949,57 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
  - gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 258.640,00 compreso IVA al 22%.
- con Determinazione Dirigenziale n. 26/E del 16/08/2022, DETDI/2022/0000374 del 16/09/2022, si è stabilito, tra l'altro di prendere atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 78/K del 01/07/2022 (IG 1206 del 11/07/2022) e, pertanto, confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della Società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.;
- il contratto ha repertorio n. 86621 del 16/11/2022;
- In data 17/07/2023 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori.

#### Considerato che:

- Durante le lavorazioni sono stati emessi i seguenti stati di avanzamento:
  - Stato d'Avanzamento n. 1 a tutto il 29/08/2023 pari a € 283.174,05;



- Stato d'Avanzamento n. 2 a tutto il 07/11/2023 pari a € 456.300,19;
- Stato d'Avanzamento n. 3 a tutto il 17/06/2024 di € 648.752,72;
- Stato finale dei lavori di € 687.300,41.
- L'importo complessivo sostenuto per gli oneri di smaltimento a discarica dei materiali demoliti ammonta a complessivi € 120.074,95;
- In data 01/07/2024 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di ultimazione dei lavori;
- Con Determina Dirigenziale n.001/1134E del 05/02/2025 è stato approvato il “Certificato di Collaudo” dei lavori in questione;

**Visto:**

- l'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 al comma 6-bis ha previsto che *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi in vigore”*.
- Il comma 6-ter dell'art. 26 dello stesso D.L. prevede che *“le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento”*.



- Successivamente, l'art. 1 della L. 30/12/2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) con il comma 304, ha esteso l'applicazione della disposizioni recate dall'art. 26 del D.L. 50/2022 di cui sopra, fino al 31/12/2024.

**Considerato altresì che:**

- Il Direttore dei Lavori contestualmente all'emissione degli stati di avanzamento redatti con i prezzi contrattuali, ha provveduto ad adottare i seguenti stati avanzamento dei lavori BIS, utilizzando i prezzi in vigore:
  - Stato d'Avanzamento n. 1BIS a tutto il 29/08/2023 pari a € 382.761,91;
  - Stato d'Avanzamento n. 2BIS a tutto il 07/11/2023 pari a € 570.640,01;
  - Stato d'Avanzamento n. 3BIS a tutto il 17/06/2024 di € 806.871,39;
  - Stato finale dei lavori BIS di € 885.641,94.
- Sugli Stato di avanzamento BIS sono stati emessi i seguenti certificato di pagamento:
  - Certificato di pagamento n. 1BIS di € 90.515,84 oltre IVA al 22% per un totale di € 110.429,32;
  - Certificato di pagamento n. 2BIS di € 18.430,80 oltre IVA al 22% per un totale di € 22.485,58;
  - Certificato di pagamento n. 3BIS di € 42.393,25 oltre IVA al 22% per un totale di € 51.719,77;
  - Certificato di pagamento n. 4BIS di € 6.891,89 oltre IVA al 22% per un totale di € 8.408,11.
- Al fine del pagamento del certificato n. 1BIS, con Determinazione Dirigenziale n. 47/K del 31/10/2023, IG/2023/0002237 del 16/11/2023, si è provveduto a rimodulare il quadro economico post gara, come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO			
manutenzione straordinaria di via nuova toscanello			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 695.120,17
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 34.949,57
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ -
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 34.949,57
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 213.247,93
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 730.069,74
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 59.385,01
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ -
B3)	Accantonamento per incentivi	1,60%	€ 19.003,20
B4)	Contributo AVCP		€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 180.869,17
B6)	Lavori in economia		€ -
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 4.462,94
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 178,52
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 2.937,27
B9)	Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 01BIS		€ 90.515,84
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 234.405,86
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 160.615,34
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 13.064,70
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 39.791,22
B12.4)	IVA adeguamento prezzi	22,0%	€ 19.913,48
B12.5)			
B12.6)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 1.021,12
	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 592.357,81
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.322.427,55



- Al fine del pagamento del certificato n. 2BIS, con Determinazione Dirigenziale n.025/1058K del 07/05/2024, IG/2024/0001173 del 21/05/2024, si è provveduto a rimodulare il quadro economico, come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO			
manutenzione straordinaria di via nuova toscanello			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 695.120,17
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 34.949,57
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ -
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 34.949,57
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 213.247,93
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 730.069,74
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 40.954,21
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ -
B3)	Accantonamento per incentivi	1,60%	€ 19.003,20
B4)	Contributo AVCP		€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 180.869,17
B6)	Lavori in economia		€ -
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 4.462,94
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 178,52
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 2.937,27
B9.1)	Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 01BIS		€ 90.515,84
B9.2)	Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 02BIS		€ 18.430,80
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 234.405,86
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 160.615,34
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 9.009,93
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 39.791,22
B12.4)	IVA adeguamento prezzi	22,0%	€ 23.968,26
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 1.021,12
B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 592.357,81
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.322.427,55

**Rilevato che:**

- nel Quadro Economico dell'intervento è disponibile la somma necessaria per la copertura economica dei maggiori importi relativi ai certificati n.3BIS e 4BIS, rimodulandolo come di seguito indicato:



QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella			
Descrizione			Importo a consuntivo
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 687.300,41</b>
<b>B1)</b>	Accantonamento per imprevisti	<b>10,00%</b>	€ 0,00
<b>B3)</b>	Accantonamento per incentivi	<b>1,60%</b>	€ 15.924,68
<b>B4)</b>	Contributo AVCP		€ -
<b>B5)</b>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 120.074,95
<b>B7)</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 4.462,94
<b>B7.1)</b>	Contributo cassa	<b>4,0%</b>	€ 178,52
<b>B8)</b>	Assicurazione dipendenti		€ -
<b>B9.1)</b>	Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 01BIS		€ 90.515,84
<b>B9.2)</b>	Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 02BIS		€ 18.430,80
<b>B9.3)</b>	Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 03BIS		€ 42.393,25
<b>B9.4)</b>	Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 04BIS		€ 6.891,89
<b>B12)</b>	<b>Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)</b>		<b>€ 213.454,69</b>
<b>B12.1)</b>	IVA Lavori	<b>22,0%</b>	€ 151.206,09
<b>B12.2)</b>	IVA Accantonamento per imprevisti	<b>22,0%</b>	€ -
<b>B12.3)</b>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	<b>22,0%</b>	€ 26.416,49
<b>B12.4)</b>	IVA adeguamento prezzi	<b>22,0%</b>	€ 34.810,99
<b>B12.5)</b>	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	<b>22,0%</b>	€ 1.021,12
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 512.327,56</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 1.199.627,97</b>

- con nota prot. n. PG/2025/0515590 la Città Metropolitana di Napoli ha comunicato il *nulla osta* alla rimodulazione del Q.E. con contestuale utilizzo delle risorse finanziate per fronteggiare l'aumento dei prezzi ai sensi del D.L.50/2022 relativi ai Certificati di Pagamento 3BIS e 4BIS;

**Ritenuto pertanto necessario:**

- rimodulare il quadro economico come da nulla osta della Città Metropolitana;
- impegnare le somme per il pagamento dei Certificati di Pagamento 3BIS e 4BIS , per un totale di € 60.127,88, IVA inclusa, di cui:
  - certificato di pagamento 3bis pari ad € 42.393,25 oltre IVA al 22% per un totale di € 51.719,77;
  - certificato di pagamento 4 bis di € 6.891,89 oltre IVA al 22% per un totale di € 8.408,11 ;

**Visti** gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.



**Dato atto** che con Delibera n. 6 del 29/01/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027.

**Attestato:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

**Letti:**

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.;
- il D.M. 49/2008;
- la Legge 15 luglio 2022 n. 91.

## **DETERMINA**

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO** della contabilità afferente alle lavorazioni nello stato di avanzamento dei lavori n. 3 e nello stato finale, eseguite e contabilizzate nel 2024, adottato ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022, applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania in vigore, dei prezzi adottati dal direttore dei lavori per la contabilizzazione dello stato di avanzamento e dei certificato di pagamento n. 3BIS e 4BIS, dai quali risulta un importo aggiuntivo complessivo pari ad € 60.127,88 compresa IVA al 22% .
3. **DI DARE ATTO E APPROVARE**, il quadro economico , tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate,





di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella			
Descrizione			Importo a consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 687.300,41
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 0,00
B3)	Accantonamento per incentivi	1,60%	€ 15.924,68
B4)	Contributo AVCP		€ -
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 120.074,95
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 4.462,94
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 178,52
B8)	Assicurazione dipendenti		€ -
B9.1)	Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 01BIS		€ 90.515,84
B9.2)	Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 02BIS		€ 18.430,80
B9.3)	Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 03BIS		€ 42.393,25
B9.4)	Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 04BIS		€ 6.891,89
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 213.454,69
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 151.206,09
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ -
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 26.416,49
B12.4)	IVA adeguamento prezzi	22,0%	€ 34.810,99
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 1.021,12
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 512.327,56
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.199.627,97

- DECREMENTARE** di € 49.964,13 il vincolo 2025/ 2425 del capitolo 299026 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2025, relativo all'“Accantonamento per Imprevisti” di € 49.964,13 , IVA inclusa;
- IMPEGNARE** in favore della società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F./P.IVA n. 02807460643 con sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri N. 49, per maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2024 applicando il prezzo Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, la somma di € 60.127,88 IVA compresa al 22% già disponibile sul capitolo 299026 – Bilancio 2025 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

Impegnare la somma di	€ 49.285,14
oltre IVA all'aliquota	22,00%
per un totale, IVA compresa, di	€ 60.127,88
in favore di	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.
con sede in	San Martino Valle Caudina (AV)



P.IVA	02807460643
C.F.	02807460643
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	maggior importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2024 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022
capitolo di spesa	299026
articolo	0
capitolo/articolo	299026/0
descrizione capitolo	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA - VINC. ENTRATA CAP. 404799
codice bilancio	10.05-2.02.01.09.012
esigibilità annualità	<b>2025</b>
CIG APPALTO	912976044A
CUP PROGETTO	B67H18001810002
finanziato da	Piano strategico Città Metropolitana di Napoli
eventuali note	

**6. DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

IL DIRIGENTE  
*ing. Edoardo Fusco*

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005

#### Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Diminuzione
<b>Importo</b>	<b>49.964,13</b>
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva	IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA.



a favore del fornitore		
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	299026	
Articolo		
Capitolo / Articolo	299026 /	
Descrizione Capitolo	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA - VINC. ENTRATA CAP. 404799	
Codice Bilancio	10 05	
CUP		
CIG		
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/12/2025	49.964,13	

Tipo Movimento	Impegno	
Importo	49.964,13	
A favore di	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	G.M.A. COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE NELL'ANNO 2024, RICONOSCIUTI SU S.A.L. N.3 E STATO FINALE (CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.3-4 BIS), AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOSCANELLA.	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	299026	
Articolo		
Capitolo / Articolo	299026 /	
Descrizione Capitolo	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA - VINC. ENTRATA CAP. 404799	
Codice Bilancio	10 05	
CUP	B67H18001810002	
CIG	912976044A	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/12/2025	49.964,13	

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Impegno</b>
<b>Importo</b>	<b>10.163,75</b>
A favore di	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	G.M.A. COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE NELL'ANNO 2024, RICONOSCIUTI SU S.A.L. N.3 E STATO FINALE
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	



	(CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.3-4 BIS), AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL"ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, NELL"AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOSCANELLA.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	299026	
Articolo		
Capitolo / Articolo	299026 /	
Descrizione Capitolo	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA - VINC. ENTRATA CAP. 404799	
Codice Bilancio	10 05	
CUP	B67H18001810002	
CIG	912976044A	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/12/2025	10.163,75	

Il documento non contiene dati personali

#### ALLEGATI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.