



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Illuminazione pubblica e Reti tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 06/K del 25/07/2023

Oggetto: Approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto denominato “*Manutenzione straordinaria di Via Gianturco (TRATTO VIA REGGIA DI PORTICI – VIA GALILEO FERRARIS) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina*” e del Quadro Economico definitivo.

CUP: B67H22004990003

CIG: 95821819E7

Rif. Interno n. 96 del 25/07/2023

Il Dirigente del Servizio Strade, Illuminazione pubblica e Reti tecnologiche

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 486 del 02/12/2022, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Via Gianturco (TRATTO VIA REGGIA DI PORTICI – VIA GALILEO FERRARIS) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina”, il cui importo dei lavori è pari € 511.384,47 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.363,38 oltre somme a disposizione pari ad € 278.615,53 per un totale di € 790.000,00;
- in data 22/12/2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 229 del 30/11/2022 e, conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale R.0010874 del 29/12/2022 la Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Napoli per il progetti oggetto dell'Accordo di Programma, comprendenti l'appalto in questione, ed e ha assunto i conseguenti impegni di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 167/K del 31/12/22, IG/2023/168 del 13/01/2023, si è stabilito, tra l'altro di indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.1 della Legge 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria di Via Gianturco (TRATTO VIA REGGIA DI PORTICI – VIA GALILEO FERRARIS) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina;
- con Determina Dirigenziale n. 3/K del 08/02/2023 (IG 388 del 14/02/23) si è stabilito tra l'altro di approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di Manutenzione straordinaria di Via Gianturco (TRATTO VIA REGGIA DI PORTICI – VIA GALILEO FERRARIS) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina in favore della Società ITALIANA APPALTI S.R.L. con sede in via Dante Alighieri n. 14, MONTEVARCHI (AR) – C.F./P.IVA 01892410661 che ha offerto un ribasso pari al 31,77 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 353.978,71 di cui € 9.363,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
- in data 27/02/2023 è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi degli art. 5 comma 2 D.M. 49/2018, art. 32 comma 8 D.L.gs 50/2016 e art.8 c.1 lettera a) della L. 120/20.
- con Determina Dirigenziale n. 22/E del 31/03/2023 repertorio DETDI/2023/0000227 del 05/04/2023 è stato preso atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 3/K del 08/02/2023 (IG 388 del 14/02/23) e, pertanto, confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della Soc. ITALIANA APPALTI S.R.L. con sede in via Dante Alighieri n. 14, MONTEVARCHI (AR) – C.F./P.IVA 01892410661.
- in data 12/04/2023 è stato stipulato il contratto recante il repertorio n. 5382 del 14/04/2023;
- con Determina Dirigenziale n. 21/K del 21/04/2023, registrata all'Indice Generale col n. IG/2023/0000818 del 28/04/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art.106, comma 1 let. c), una variante in corso d'opera per i lavori di che trattasi, per un maggiore importo, al netto del ribasso del 31,77%, di € 64.041,56;
- l'atto aggiuntivo reca il numero di repertorio n. 5501 del 31/05/2023;
- il RUP dell'intervento è l'ing. Maria Teresa Giugliano.

Vista la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di Via Gianturco (TRATTO VIA REGGIA DI PORTICI – VIA GALILEO FERRARIS) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina*”, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalle parti senza riserve.

Visto, pertanto, il quadro economico a consuntivo dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO					
Manutenzione straordinaria di Via Gianturco TRATTO VIA REGGIA DI PORTICI – VIA GALILEO FERRARIS e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina					
Descrizione			Importo Variante	Importo a consuntivo	Economie
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 418.020,26	€ 417.817,42	€ 202,84
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 408.656,88	€ 408.647,83	€ 9,05
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 9.363,38	€ 9.169,59	€ 193,79
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 177.899,17	€ 175.673,96	€ 2.225,21
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>		€ -	€ -	€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>		1,6% € 9.732,86	€ 9.044,62	€ 688,24
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00	€ -	€ 375,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 61.237,30	€ 61.237,30	€ -
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>		€ 1.117,35	€ -	€ 1.117,35
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 105.436,66	€ 105.392,04	€ 44,62
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>		22,0% € 91.964,46	€ 91.919,83	€ 44,62
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>		22,0% € -	€ -	€ -
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>		22,0% € 13.472,21	€ 13.472,21	€ -
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 595.919,43	€ 593.491,38	€ 2.428,05

Dato atto che con Delibera di C.C. è stato approvato il bilancio 2023-2025.

Preso atto che le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 2.428,05.

Ritenuto:

- di dover procedere all'approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e del Quadro Economico definitivo dell'intervento;
- di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria, prestata a garanzia dell'appalto.

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *“Manutenzione straordinaria di Via Gianturco (TRATTO VIA REGGIA DI PORTICI – VIA GALILEO FERRARIS) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina”*, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalle parti senza riserve.
3. **DI DARE ATTO E APPROVARE** il quadro economico a consuntivo dell'intervento, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate, riportato in premessa.
4. **RIDURRE** l'impegno n. 492-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/3 di € 247,46.
5. **RIDURRE** l'impegno n. 494-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/3 di € 375,00.
6. **RIDURRE** l'impegno n. 495-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/3 di € 688,24.
7. **RIDURRE** il vincolo n. 16-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/3 di € 1.117,35.
8. **PROCEDERE** allo svincolo della polizza fidejussoria prestata a cauzione definitiva dei lavori denominati *“Manutenzione straordinaria di Via Gianturco (TRATTO VIA REGGIA DI PORTICI – VIA GALILEO FERRARIS) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina”* - CUP: B67H22004990003 - CIG: 95821819E7.
9. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Si attesta che il presente documento ed il relativo allegato, il cui originale sottoscritto dalle parti è disponibili agli atti del Servizio, non contengono dati personali.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti atti firmati digitalmente:

- Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione.

Sottoscritto digitalmente¹ da

IL DIRIGENTE

ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.