



Area Patrimonio

**Servizio Implementazione e Gestione di Programmi di Rigenerazione dell'Edilizia Pubblica
esistente**

**(ex Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove centralità)**

ANNO 2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 03 DEL 14/07/2023

Oggetto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione del ""Servizio consistente nell'esecuzione delle indagini e delle prove nonché nella valutazione della *vulnerabilità sismica dell'immobile sito in Napoli alla salita Vetriera, denominato "Palazzo dei Veterani" - 2° stralcio*".

CUP: B63D21011220002 - CIG: 90008242F0

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA



IL DIRIGENTE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITÀ

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 037 del 01.12.2021 (IG 2371/2021) si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120, del 2020 e ss.mm.ii. del servizio consistente nell'esecuzione delle indagini e delle prove nonché nella valutazione della vulnerabilità sismica dell'immobile sito in Napoli alla salita Vetriera, denominato "Palazzo dei Veterani" - 2° stralcio, in favore della società IDS&C S.R.L., con sede legale in Guardia Perticara (PZ) contrada Santa Maria del Sauro s.n.c. CAP 85010 zona PIP, P.IVA 02034990768, per un importo di € 97.016,41, di cui € 851,19 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ed CNAPAIA al 4%;
- con disposizione dirigenziale n. 07 del 01.02.2022 (rep. n. 998/2022) si è preso atto dell'intervenuta efficacia della determina di affidamento di cui sopra, all'esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ex art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, nonché della regolarità contributiva e della regolarità tributaria, ed il contratto è stato sottoscritto in data 29.03.2022 con rep. n. 4287;
- con verbale del 25/05/2023 sottoscritto dal DEC, dal RUP e dal soggetto aggiudicatario, si è dato avvio al contratto, che prevede una durata di 68 (sessantotto) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio del 25 maggio 2022 da parte del RUP e del soggetto aggiudicatario, e al netto delle interruzioni per l'esecuzione di prove di laboratorio sui campioni prelevati, inferiore rispetto ai 70 giorni previsti nel contratto;
- Il soggetto aggiudicatario con note a mezzo PEC del 06.06.2022 e del 09.06.2022 (PG/2022/0448626 e PG/2022/0448526 rispettivamente) ha trasmesso il piano di prove, terminando il servizio limitatamente ai primi due step di cui al paragrafo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto (avviato il 25/05/2023) si sono verificate le seguenti sospensioni:
 - dal 09.06.2022 al 30.01.2023 per acquisizione nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli all'esecuzione del piano di indagini e prove presentato;
 - dal 16.03.2023 al 17.05.2023 per acquisizione relazione geologica e per l'acquisizione delle risultanze delle prove di laboratorio.
- Con PEC del 25 maggio 2023, acquisita in data 26.05.2023 al protocollo comunale al PG/2023/0439195, acquisite le risultanze delle prove di laboratorio, e la Relazione Geologica (comprensiva di allegati cartografici, fotografici e prove di laboratorio) del dott. Corrado d'Agnes, il soggetto aggiudicatario ha trasmesso i seguenti elaborati, concludendo tutte le attività previste.

Verificato che:

- i servizi e i lavori sono stati ultimati nel tempo utile contrattuale;
- l'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro il limite della spesa autorizzata;

- nessun danno alle persone o cose si è verificato durante il corso dei lavori;
- sono state acquisite le necessarie certificazioni;
- durante il corso dell'esecuzione dell'appalto in oggetto si sono svolte con esito positivo le visite di verifica in cantiere;
- le attività espletate corrispondono a quelle previste nel capitolato;
- non sono state applicate penali.

Visto:

- il conto finale e certificato di regolare esecuzione del servizio, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e visto dal RUP, con il quale lo stesso ha ritenuto che le attività effettuate dall'appaltatore, sono adeguate, conformi all'incarico conferito;

Precisato che:

- L'importo da corrispondere all'affidatario, come da determinazione dirigenziale n. 37 del 01.12.2021 (IG 2371/2021), tolto l'importo di € 29.104,92 (oltre € 1.164,20 per CNPAI al 4% ed IVA al 22% in regime di split payment pari ad € 6.659,21), già corrisposto e liquidato con atto di liquidazione n. 40 del 17.06.2022, giusto PG/2022/470573, per anticipazione al 30%, pertanto, l'importo a saldo da corrispondere all'affidatario per l'esecuzione del servizio è pari ad € 67.911,47, oltre CNPAI al 4% pari ad € 2.716,46 ed IVA al 22% pari ad € 15.538,14 (per una spesa complessiva pari a € 86.166,07), trovando copertura finanziaria nell'impegno già preso, 08.02-2.02.01.09.001 CAP. 243348/7 impegno FPV 6502/21.

Attestato:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28.02.2013 la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa;

- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale 254/2014 che non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne l'adozione;

- che il presente provvedimento non contiene dati personali;

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa del PIAO e , pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Visti:

- il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;

- il D.lgs. n.267/2000;

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-24, alla Sezione 2- VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE- Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Esaminati gli atti inerenti il procedimento in questione.

Ritenuto di dover procedere nel merito.

Tanto premesso,

DISPONE

- 1. di approvare** il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e visto dal RUP, nel quale si attesta che l'incarico di cui all'oggetto è stato regolarmente eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- 2. di procedere** con successivo provvedimento alla liquidazione in favore della società IDS&C S.R.L. (P.IVA 02034990768) l'importo complessivo di € 67.911,47, oltre CNPAI al 4% pari ad € 2.716,46 ed IVA al 22% pari ad € 15.538,14 (per una spesa complessiva pari a € 86.166,07);
- 3. di autorizzare** lo svincolo della polizza fidejussoria n. N00315/112441479 del 03.03.2022. emessa dalla Groupama Assicurazioni S.p.A., a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali per l'esecuzione dei servizio consistente nell'esecuzione delle indagini e delle prove nonché nella valutazione della vulnerabilità sismica dell'immobile sito in Napoli alla salita Vetriera, denominato "Palazzo dei Veterani" - 2° stralcio, affidati con la determina dirigenziale n. 37 del 01.12.2021 (IG 2371/2021);
- 4. Di attestare** che i dati personali sono trattati in conformità all'art. 6 del Regolamento Generale UE per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR);
- 5. di trasmettere** copia del presente atto alla società IDS&C S.R.L. (P.IVA 02034990768);

Allegati:

- *Determinazione n. 37 del 01.12.2021 (IG 2371/2021);*
- *Certificato di regolare esecuzione.*

Sottoscritta digitalmente da
il dirigente
arch. Paola Cerotto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

