

Cronoprogramma dei Lavori

Lavori di ristrutturazione edilizia in Napoli alla via Dante n. 107

FASE	LAVORAZIONE/DURATA (giorni)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
1	Posa in opera ponteggio	■	■													
2	Lavori di demolizione e rimozione		■													
3	Opere strutturali			■	■											
4	opere di finitura, impianti interni, intonaci infissi ecc				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	posa in opera pavimentazione, previo massetto e impear. m.										■	■	■	■	■	■
6	tinteggiatura														■	■
7	Smobilizzo cantiere															■

Il conoprogramma è stato redatto ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 554/99, considerando una squadra tipo composta da n. 8 lavoratori ed è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 300 giorni naturali e consecutivi.



DIARAD s.r.l.

ARENELLA srl