

PG/2020/ 730428 del 04 - novembre - 2020

Ai RUP incaricati

ing. Paolo Stravino -Mun.03;
arch. Massimo Mallardo -Mun.04;
arch. Pierpaolo Pagliano -Mun.05;
arch. Laura Bellino -Mun.07;
ing. Francesco Truppa -Mun.08;
ing. Giulio Davini -Mun.09;
ing. Valerio Manzi -Mun.10
p.c.
Assessore alla scuola e Istruzione

OGGETTO: Fondo emergenza al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, per complessivi € 865.000,00 (art. 232, comma 8, D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77).

Premesso che:

- Con nota PG/2020/720553 del 30 - ottobre - 2020 si è chiesto ai RUP incaricati degli interventi in oggetto di riferire tempestivamente sullo stato delle procedure e sulla possibilità di poter chiudere gli appalti e rendicontarli entro la data del 20/11/2020, pena la perdita del finanziamento.

Considerato che:

- Da ultimi confronti con la task force regionale si è confermata la scadenza per la rendicontazione degli interventi alla data del 20-novembre-2020;

SI INVITANO i RUP in indirizzo a riscontrare tempestivamente la seguente nota e chiarire se si è ad oggi nelle condizioni di poter chiudere gli appalti e rendicontarli entro la data del 20/11/2020, pena la perdita del finanziamento.

Cordiali saluti

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole

arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



Municipalità 7

Miano

Secondigliano

San Pietro a Patierno

Direzione

PG/2020/733944 del 05.11.2020

Al Servizio Tecnico Scuole
2.0.0.0.0

e p.c. All'Assessore alla Scuola e Istruzione
60.0.0.0.0

Oggetto: Riscontro nota PG/2020/730428 del 04/11/2020

“Interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid – 19” ai sensi dell'art.112 bis co.4 della legge n.77 del 17 Luglio 2020 (G.U. n.180 del 18 Luglio 2020) – conversione con modificazioni del D. L. 34 del 19 maggio 2020. Interventi urgenti di messa in sicurezza della recinzione esterna 30° Parini in Cupa Fosso del Lupo 15, delle aule I.C. Pascoli 2 Plesso Cupa dell'Arco e delle facciate dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo, plesso Cacciottoli – Cupa Carbone 65bis - Municipalità 7

In riscontro alla nota di pari oggetto, nel rilevare che ad oggi non risulta ancora pubblicata all'Albo Pretorio la determina di affidamento n.58 del 26/10/2020 necessaria per l'affidamento in urgenza dei lavori, richiamata la precedente nota PG/2020/720553 del 30/10/2020 si conferma che allo stato attuale non vi è possibilità di provvedere all'esecuzione di tutti gli atti amministrativi e tecnici necessari ai fini della rendicontazione -secondo quanto richiesto nel modulo di monitoraggio spese, *allegato 2-* entro la data del 20/11/2020 anche alla luce dei colloqui telefonici intercorsi con Codesto Servizio in data odierna nel quale è stato chiarito che devono essere necessariamente emessi n. 2 SAL. Per maggiore chiarezza si riassumono brevemente di seguito tutti gli atti tecnici/amministrativi che dovrebbero essere fatti dalla data di pubblicazione della Determina: consegna ed esecuzione lavori, impegno delle ulteriori somme relative a smaltimento rifiuti e pubblicità, stipula di contratto lavori e contratto aggiuntivo smaltimento rifiuti e cartellonistica, SAL 1 al 50%, SAL 2 finale, SAL finale relativo alle spese di smaltimento rifiuti e cartellonistica, pubblicazione ad albo pretorio di avviso ai creditori, relazione sul conto finale e disposizione di certificato di regolare esecuzione, mandati di pagamento e relativa quietanza per SAL 1 anticipazione del 50%, attività di rendicontazione compresa implementazione sulla BDAP). Tuttavia si chiede di verificare la possibilità di ottenere parte del finanziamento richiesto relativo alle sole opere che la ditta potrebbe effettuare entro il 15/11/2020 e, in caso di risposta affermativa, si chiede di conoscere in forma analitica e puntuale quali siano gli atti da produrre entro il 20/11/2020 al fine di poter valutare la possibilità di proseguire nel procedimento.

Ringraziando per l'impegno e per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti.

il RUP
arch. L. Bellino

il Direttore
dott. M. Pacifico

 Firmato digitalmente da LAURA
BELLINO
C=IT

 Firmato digitalmente da
MASSIMO PACIFICO
C=IT

LE FIRME DIGITALI, SONO STATE APPOSTE SULL'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 82/2005. IL PRESENTE ATTO È CONSERVATO IN ORIGINALE NEGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL COMUNE DI NAPOLI, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 82/2005.

PG/2020/723821

02 NOV 2020



Municipalità 7

Miano
Secondigliano
San Pietro a Patierno
Direzione

Al Servizio Tecnico Scuole
2.0.0.0.0

e p.c. All'Assessore alla Scuola e Istruzione
60.0.0.0.0

Oggetto: Riscontro nota PG/2020/720553 del 30/10/2020

“Interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid – 19” ai sensi dell'art.112 bis co.4 della legge n.77 del 17 Luglio 2020 (G.U. n.180 del 18 Luglio 2020) – conversione con modificazioni del D. L. 34 del 19 maggio 2020. Interventi urgenti di messa in sicurezza della recinzione esterna 30° Parini in Cupa Fosso del Lupo 15, delle aule I.C. Pascoli 2 Plesso Cupa dell'Arco e delle facciate dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo, plesso Cacciottoli – Cupa Carbone 65bis - Municipalità 7

In riscontro alla nota di pari oggetto, nell'illustrare anche le tempistiche di quanto ad oggi effettuato, si comunica quanto segue illustrando le fasi eseguite e una proiezione di quelle da effettuare.

FASI ESEGUITE

Dal 10 al 18 Settembre 2020: Redazione progetto per importo complessivo pari ad euro 188.936,15 e generazione CUP B64H20007350001;

18 Settembre 2020: invio a mezzo mail a Dirigente con allegata bozza di proposta di delibera di G.C. con allegati tecnici di progetto;

21 Settembre 2020: comunicazione da parte del Servizio Tecnico Scuole di necessaria rimodulazione dell'importo complessivo con conseguente modifica degli elaborati progettuali già prodotti;

21 Settembre 2020: invio a mezzo mail a personale Servizio Tecnico Scuole bozza rimodulata di disposizione dirigenziale nomina RUP e costituzione gruppo di lavoro;

22 Settembre 2020: revoca CUP B64H20007350001, generazione nuovo CUP B64H20007690001 e invio bozza di delibera di G.C. con allegati per importo complessivo rimodulato di euro 120.000,00;

08 Ottobre 2020 Approvazione Delibera di Giunta Comunale n. 363 pubblicata all'Albo pretorio in data 14 Ottobre 2020;

08 Ottobre 2020: Pubblicazione all'albo pretorio di Disposizione Dirigenziale n. 47 del 18 Settembre 2020 - DISP/2020/0004883 - per nomina RUP e costituzione gruppo di lavoro;

14 Ottobre 2020: Pubblicazione all'Albo Pretorio della Delibera di Giunta Comunale n. 363;

15 Ottobre 2020: acquisizione CIG 8475156FF7 da parte del RUP;

15 Ottobre 2020: Avvio procedura di indagine di mercato a mezzo PEC - Invito a n. 3 Ditte;

20 Ottobre 2020: Verbale di apertura preventivi indagine di mercato inviati a mezzo PEC;

21 Ottobre 2020: Comunicazione esito indagine di mercato a Ditte a mezzo PEC, acquisizione verifiche AVCPASS e invio nota per ottenimento *Programma 100* – PG/2020/692656 del 21/10/2020;

22 Ottobre 2020: Nota di comunicazione preventiva per affidamento diretto ad Assessorati competenti e invio bozza di Determina di aggiudicazione in Ragioneria per verifica preventiva;

26 Ottobre 2020: Invio Determina corretta da Ragioneria a Servizio Tecnico Scuole;

M 162
JF

26 Ottobre 2020: Invio Determina n.58 del 26/10/2020 tramite repertorio da parte del Servizio Tecnico Scuole;

STATO ATTUALE: alla data del 02/11/2020 si è in attesa di registrazione della Determina con ottenimento del numero I.G. per poter consegnare i lavori in via d'urgenza.

FASI DA ESEGUIRE ENTRO IL 20/11/2020 e previsione tempistiche

- 1) Ottenimento I.G. e pubblicazione determina all'Albo Pretorio;
 - 2) Elaborazione Determina per costituzione fondo per incentivi;
 - 3) Consegna lavori in urgenza per il 4/10/2020 (previo ottenimento I.G.): si precisa che gli interventi e le lavorazioni consistono principalmente in:
 - **30° Parini:** sostituzione pannelli, trattamento e pitturazione della recinzione esterna.
 - **I.C. Pascoli 2 - Plesso Cupa dell'Arco:** parziale rifacimento impermeabilizzazione copertura e interventi di sistemazione aule interne.
 - **I.C. Radice Sanzio Ammaturo - plesso Cacciottoli:** parziale rifacimento impermeabilizzazione copertura con sostituzione abacini e puntuali interventi in facciata.
- Per i suddetti interventi, ipotizzando la consegna in data 4/10/2020 gli stessi dovrebbero terminare in data 13/10/2020 per poi consentire gli ulteriori adempimenti di carattere amministrativo. A ciò deve aggiungersi che, essendo i lavori stessi per la maggior parte su parti esterne al fabbricato, la loro esecuzione resta subordinata alle buone condizioni meteorologiche.
- Durante l'esecuzione dei lavori, ottenuta la verifica del *programma 100*, la Ditta dovrà provvedere al pagamento della polizza e dei bolli virtuali per la sottoscrizione del contratto che dovrà essere repertoriato.
- 4) Stipula contratto entro il 12/10/2020 e repertoriatura in data 13/10/2020;
 - 5) Verbale di ultimazione lavori il 13/10/2020;
 - 6) Contabilità, SAL coincidente con STATO FINALE con invio certificato di pagamento al 13/10/2020;
 - 7) Avviso ai creditori da pubblicare su albo Pretorio (art. 216 co.17 - D. Lgs. 50/2016 e art. 218 D.P.R. 207/2010) entro un termine non superiore a sessanta giorni – si ipotizza pubblicazione per n.15 gg. – dal 13 Novembre al 28 Novembre;
 - 8) Predisposizione Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione per disposizione di approvazione certificato di regolare esecuzione in data 30 Novembre;
 - 9) Pubblicazione su Albo Pretorio di disposizione di approvazione certificato di regolare esecuzione il 01 Dicembre;
 - 10) Svincolo della cauzione del 5%;
 - 11) Atti amministrativi per erogazione premio incentivante il 02/12/20;
 - 12) Acquisizione quietanze mandati di pagamento dal 03 Dicembre;
 - 13) Rendicontazione.

Per quanto sopra previsto, come già espresso per le vie brevi, si fa rilevare che le tempistiche di esecuzione lavori ipotizzate, in quanto subordinate alla necessaria condizione favorevole del meteo, non possano essere certe; inoltre anche le tempistiche necessarie per l'esperimento delle procedure amministrative conseguenti l'esecuzione dei lavori, compresa la rendicontazione, appaiono incongruenti con il termine previsto per la rendicontazione del 20/11/2020.

Nello spirito di consueta collaborazione, anche al fine di non incorrere in procedure difformi da quelle previste per l'ottenimento certo del finanziamento, si resta in attesa di Vs determinazioni in merito comprese alternative relative alla possibilità di un finanziamento parziale o di una richiesta di proroga del termine considerate anche le difficoltà operative attuali della scrivente per riduzione ulteriore di personale a causa dell'emergenza COVID 19 e per possibili future interruzioni dovute a chiusure di scuole/uffici/fornitori dato il progressivo aumento del tasso di contagio.

Cordiali saluti,

il RUP
arch. L. Bellino

PG/2020/720553 del 30 - ottobre - 2020

Ai RUP incaricati

ing. Paolo Stravino -Mun.03;
arch. Massimo Mallardo -Mun.04;
arch. Pierpaolo Pagliano -Mun.05;
arch. Laura Bellino -Mun.07;
ing. Francesco Truppa -Mun.08;
ing. Valerio Manzi -Mun.10
p.c.
Assessore alla scuola e Istruzione

Premesso che:

- L'articolo 232, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha stabilito un fondo emergenza al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, assegnando un contributo in base alla popolazione scolastica che per il Comune di Napoli corrisponde ad € 865.000,00;
- La legge sopra richiamata fissava originariamente il termine per la rendicontazione degli interventi alla data del 15-ottobre-2020;

Considerato che:

- con decreto direttoriale n.331 del 09-settembre-2020 la data di scadenza per la rendicontazione degli interventi veniva prorogata alla data del 20-novembre-2020;

Dato atto che:

- sono stati individuati nell'ambito delle singole municipalità i RUP per gli interventi :

ing. Paolo Stravino -Mun.03;
arch. Massimo Mallardo -Mun.04;
arch. Pierpaolo Pagliano -Mun.05;
arch. Laura Bellino -Mun.07;
ing. Francesco Truppa -Mun.08;
ing. Valerio Manzi -Mun.10

SI CHIEDE agli stessi RUP di riferire tempestivamente lo stato delle procedure e di poter chiudere gli appalti e renderli entro la data del 20/11/2020, pena la perdita del finanziamento.

Si allega schema di ripartizione fondi e delibere di G.C.

Cordiali saluti

Il dirigente del Servizio Tecnico Scuole

arch. Alfonso Ghezzi

