



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

## COMUNE DI NAPOLI

### AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

*Servizio Strade, Illuminazione pubblica e Reti tecnologiche*

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 02/K del 04/07/2023

**Oggetto:** Approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto denominato “*Manutenzione straordinaria di tratti ammalorati di Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario Console*” e del Quadro Economico definitivo.

CUP: B67H22004970003

CIG: 9581742F9F

Rif. Interno n. 89 del 04/07/2023

## Il Dirigente del Servizio Strade, Illuminazione pubblica e Reti tecnologiche

### PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 488 del 02/12/2022, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di tratti ammalorati di Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario Console”, il cui importo dei lavori è pari € 222.212,82 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 11.552,38 oltre somme a disposizione pari ad € 127.787,19 per un totale di € 350.000,00;
- in data 22/12/2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 229 del 30/11/2022 e, conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale R.0010874 del 29/12/2022 la Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Napoli per il progetti oggetto dell'Accordo di Programma, comprendenti l'appalto in questione, ed e ha assunto i conseguenti impegni di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 165/K del 31/12/22, IG/2023/0000166 del 13/01/2023, si è stabilito, tra l'altro di indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.1 della Legge 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria di tratti ammalorati di Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario Console;
- con Determina Dirigenziale n. 11/K del 15/02/23 (IG 432 del 21/02/23) si è stabilito tra l'altro di approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di Manutenzione straordinaria di tratti ammalorati di Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario Console in favore della Società GIBA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in AFRAGOLA (NA) alla Via DARIO FIORE n. 96 – C.F./P.IVA 09482371219 che ha offerto un ribasso del 38,985 % sull'importo a base di gara e, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 140.086,84 di cui € 128.534,46 per lavori ed € 11.552,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
- in data 27/02/2023 è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi degli art. 5 comma 2 D.M. 49/2018, art. 32 comma 8 D.L.gs 50/2016 e art.8 c.1 lettera a) della L. 120/20.
- con Determina Dirigenziale n. 9/E del 16/03/2023 repertorio DETDI/2023/0000171 del 21/03/2023 è stato preso atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 11/K del 15/02/23 (IG 432 del 21/02/23) e, pertanto, confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della Soc. GIBA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in AFRAGOLA (NA) alla Via DARIO FIORE n. 96 – C.F./P.IVA 09482371219.
- in data 04/04/2023 è stato stipulato il contratto recante il repertorio n. 5346 del 05/04/2023.
- il RUP dell'intervento è l'ing. Daniele Luccisano

**Vista** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di tratti ammalorati di Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario Console*”, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalle parti senza riserve.

### Dato Atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 165/K del 31/12/22, IG/2023/0000166 del 13/01/2023 si è provveduto ad escludere dall'accantonamento per incentivi il 20% delle risorse finanziarie, in quanto trattasi di appalto finanziato, secondo le previsioni dell'art. 113 c. 4 del D.Lgs 50/2016, ridistribuendole nel quadro economico tra le altre somme a disposizione;
- la città Metropolitana di Napoli con nota U.0027997 del 17/02/2023, acquisita al protocollo generale PG/2023/143856 del 20/02/2023, ha ravvisato che la somma di cui all'art. 113 c. 4 del D.Lgs 50/2016 non può essere ridistribuita nel quadro economico, cosicché è necessario prevederne l'esclusione dal quadro economico.

**Visto**, pertanto, il quadro economico a consuntivo dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO					
Manutenzione straordinaria di tratti ammalorati di Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario Console					
Descrizione			Importo aggiudicazione	Importo a consuntivo	Economie
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 140.086,84</b>	<b>€ 139.851,80</b>	<b>€ 235,04</b>
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza a seguito del ribasso		€ 128.534,46	€ 128.510,42	€ 24,04
<i>A2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 11.552,38	€ 11.341,38	€ 211,00
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 109.719,48</b>	<b>€ 34.634,61</b>	<b>€ 75.084,87</b>
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%		€ 22.221,28	€ -	€ 22.221,28
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi		€ 3.555,40	€ 3.377,63	€ 177,77
<i>B3)</i>	Contributo AVCP		€ 225,00	€ -	€ 225,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 32.066,80	€ 401,30	€ 31.665,50
<i>B5)</i>	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)		€ 8.888,51	€ -	€ 8.888,51
<i>B6)</i>	<b>TOTALE IVA</b>		<b>€ 42.762,48</b>	<b>€ 30.855,68</b>	<b>€ 11.906,80</b>
<i>B6.1)</i>	IVA Lavori	<b>22,0%</b>	€ 30.819,11	€ 30.767,40	€ 51,71
<i>B6.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	<b>22,0%</b>	€ 4.888,68	€ -	€ 4.888,68
<i>B6.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	<b>22,0%</b>	€ 7.054,70	€ 88,29	€ 6.966,41
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 249.806,32</b>	<b>€ 174.486,41</b>	<b>€ 75.319,91</b>

**Visto:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023 di differimento al 31 luglio 2023 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- l'art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs. n.267/2000.

**Preso atto** che le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 75.319,91.

**Ritenuto:**

- di dover procedere all'approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e del Quadro Economico definitivo dell'intervento;
- di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria, prestata a garanzia dell'appalto.

**Visti** gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

**Attestato:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

**Letti:**

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

### DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di tratti ammalorati di Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario Console*”, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalle parti senza riserve.
3. **DI DARE ATTO E APPROVARE** il quadro economico a consuntivo dell’intervento, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate, riportato in premessa.
4. **RIDURRE** l’impegno n. 623-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/1 di € 286,75.
5. **RIDURRE** l’impegno n. 624-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/1 di € 38.631,91.
6. **RIDURRE** l’impegno n. 625-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/1 di € 225,00.
7. **RIDURRE** l’impegno n. 626-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/1 di € 177,77.
8. **RIDURRE** il vincolo n. 31-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/1 di € 27.109,96.
9. **RIDURRE** il vincolo n. 32-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/1 di € 8.888,51.
10. **PROCEDERE** allo svincolo della polizza fidejussoria prestata a cauzione definitiva dei lavori denominati “*Manutenzione straordinaria di tratti ammalorati di Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario Console*” - CUP: B67H22004970003 - CIG: 9581742F9F.
11. **DI DARE ATTO** dell’accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell’art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Si attesta che il presente documento ed il relativo allegato, il cui originale sottoscritto dalle parti è disponibili agli atti del Servizio, non contengono dati personali.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti atti firmati digitalmente:

- Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione.

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da  
**IL DIRIGENTE**  
*ing. Edoardo Fusco*

<sup>1</sup> Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.