



**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**  
**SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 34/1134E del 15/10/2025**

**Oggetto:** approvazione del certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 50 comma 7, art. 116 comma 7 e All. II.14 art. 28 D. Lgs. 36/2023, relativo alle *attività finalizzate alla rimozione e allo smaltimento di MCA sulla strada comunale del Macello* inseriti nell'ambito dell'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco*.

CUP master B64E11000540006 - CUP B66G11000360004 - CIG YAA3D6D5AB

Rif. Interno n. 77 del 15/10/2025

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI

### Premesso che:

- la Regione Campania, con decreto dell'Unità operativa *Grandi progetti* n. 13 del 7 novembre 2016, ha ammesso a finanziamento sulle risorse POC 2014-2020 l'intervento denominato *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco* per un importo complessivo di €4.939.795,20;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 830 del 22 dicembre 2016, ha preso atto dell'ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse POC 2014-2020, dell'intervento denominato *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco* per il citato importo di €4.939.795,20
- con determinazione dirigenziale n. 8 del 21 dicembre 2018, registrata all'indice generale il 31 dicembre 2018 al n. 2473, la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori dell'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco* è stata aggiudicata in via definitiva in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società *Valori scarl* (mandataria), con sede legale in Roma alla via degli Scipioni n. 153, e *La Rocca soc. coop* (mandante), con sede legale in Quarto (Napoli) al corso Italia n. 432, per l'importo di €3.409.528,38, di cui €159.098,80 per progettazione ed €2.991.239,32 per lavori, comprensivi di €259.190,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri previdenziali;
- in data 10 febbraio 2020 è stato stipulato il contratto di appalto, repertorio n. 86379;
- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 20 agosto 2021 al n. 1431, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco*;
- in data 1 dicembre 2021 si è dato avvio ai lavori.

### Premesso altresì che:

- il progetto prevede, tra l'altro, l'adeguamento della strada comunale del Macello, con la riconfigurazione plano-altimetrica della carreggiata e dei marciapiedi, la sistemazione della scarpata laterale, la realizzazione di una nuova porzione dell'impianto di pubblica illuminazione e la realizzazione di nuovo impianto fognario;
- la strada in questione, che è apparsa sin dall'inizio dei lavori in uno stato di forte degrado e abbandono, con una pavimentazione fortemente ammalorata, è stata oggetto di diversi sversamenti di rifiuti, in parte rimossi dalla società *ASIA Napoli spa*; residuavano su parte di essa cumuli di rifiuti, misti a terra, di non immediata qualificazione che necessitavano di essere rimossi per garantire la fattibilità dell'opera;
- per consentire l'esecuzione delle opere previste in progetto si è reso necessario procedere alla pulizia delle aree attraverso le attività di *selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto, relativamente ai cumuli A e B, e alla messa in sicurezza provvisoria del cumulo C attraverso teli di copertura consistenti in geomembrane impermeabilizzanti in polietilene rinforzato*;
- nel corso del servizio per la selezione, cernita e pulizia di parte dei cumuli di rifiuti presenti nell'area, è stata rinvenuta la presenza di materiali contenenti amianto e il 1° agosto 2023 Ufficiali di Polizia giudiziaria del *Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro - UOSD Lavoro 32-33* hanno provveduto a effettuare visita ispettiva del cantiere intimando di procedere alle attività di etichettatura e smaltimento dei 23 big bags presenti in cantiere e all'allestimento dello stesso con segnaletica di pericolo dovuto alla presenza di MCA;
- durante il sopralluogo del 23 ottobre 2023 i tecnici del *Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro - UOSD Lavoro 32-33*, visto il coinvolgimento di diversi Enti, hanno chiesto di acquisire il cronoprogramma delle attività da eseguire, l'esatta indicazione dei soggetti

responsabili di ciascuna fase lavorativa, nonché un *Piano di coordinamento* redatto tra i diversi enti/soggetti coinvolti, al fine di evitare rischi interferenziali tra le diverse fasi di lavoro ma anche per garantire la complessiva e definitiva realizzazione di tutte le opere necessarie;

- nella riunione del 7 novembre 2023 gli Enti e Servizi coinvolti hanno individuato gli step step da porre in essere per la definitiva pulizia e rimozione dei rifiuti presenti nelle aree della strada comunale del Macello.

**Considerato che:**

- con determinazione del dirigente del *Servizio PUMS, BRT e Parcheggi* n. 5 del 7 dicembre 2023, registrata all'indice generale l'11 gennaio 2024 al n. 273, si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023, alla società *NDN Ecorecuperi srl*, le *attività finalizzate alla rimozione e allo smaltimento di MCA* sulla strada comunale del Macello (punti 1, 2, 3, 4 e 5 del verbale della riunione del 7 novembre 2023), per l'importo di €12.020,00, oltre IVA;
- per l'espletamento del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 non è stata richiesta la garanzia definitiva trattandosi di operatore economico di comprovata solidità;
- con verbale del 3 gennaio 2024 è stato disposto l'avvio in via d'urgenza delle *attività finalizzate alla rimozione e allo smaltimento di MCA* sulla strada comunale del Macello, a partire dal 3 gennaio 2024;
- in data 30 gennaio 2024 è stata disposta la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 121 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.14 art. 8 comma 1 D.Lgs. 36/2023 in attesa che vengano eseguite le lavorazioni non in capo alla società *NDN Ecorecuperi srl* concordati durante la riunione del 7 novembre 2023;
- in data 23 febbraio 2024 è stato stipulato il contratto di appalto, repertorio n. 6549 del 26 marzo 2024;
- in relazione alle effettive quantità di materiale da rimuovere e alle prescrizioni formulate dall'*ASL* nel corso dell'esecuzione del servizio, è stato necessario prevedere un'ulteriore analisi di caratterizzazione chimico-fisica per la corretta classificazione dei rifiuti (lastre e terre contaminate) e n. 11 ulteriori analisi di monitoraggio ambientale prima, durante e dopo l'esecuzione (MOCF);
- per il naturale decorso del tempo e le condizioni meteorologiche avverse è stato necessario prevedere n. 3 interventi di messa in sicurezza del cantiere e ripristino della copertura del cumulo C con sostituzione del telo in strato impermeabilizzante in HDPE esistente e riparazione delle parti deteriorate;
- in relazione alla necessità di allontanare con ogni sollecitudine i big bags contenenti MCA è stato necessario prevedere per il trasferimento a impianto autorizzato, oltre al trasporto con centinato, anche il trasporto con motrice.
- per tutte le suddette circostanze il direttore dei lavori ha provveduto a redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023 e a trasmetterla, accompagnata dalla propria relazione, al responsabile del procedimento;
- la perizia di variante prevede le seguenti lavorazioni:
  - ripristino della copertura del cumulo C con sostituzione del telo in strato impermeabilizzante in HDPE esistente e riparazione delle parti deteriorate dal maltempo ordinate durante le visite di sopralluogo dell'*ASL*;
  - analisi di caratterizzazione chimico fisica per la corretta classificazione dei rifiuti (lastre e terre contaminate);
  - analisi di monitoraggio ambientale prima, durante e dopo l'esecuzione (MOCF);
  - trasporto a impianto autorizzato per la rimozione dei MCA attraverso i big bags con motrice;
- la suddetta variante comporta una variazione dell'importo contrattuale pari a €5.670,00; pertanto l'importo totale complessivo del servizio comprensivo del contratto base e della variante ammonta a €17.690,00, oltre IVA, comprensivi di oneri di sicurezza, diretti e indiretti, con un incremento dell'importo contrattuale del 47,171%;

- il progetto di variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023 nei limiti dell'importo di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- in data 20 novembre 2024 è stata disposta la ripresa dei lavori;
- in data 23 novembre 2024, entro il termine di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori, ing. Marzia Di Caprio, ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'Allegato II.14 art. 1, comma 2, lett. t) del d.lgs. 36/2023;
- in data 30 luglio 2025, il direttore dei lavori ha redatto, ai sensi dell'art. 50 comma 7, art. 116 comma 7 e All. II.14 art. 28 D. Lgs. 36/2023, il certificato di regolare esecuzione relativo alle *attività finalizzate alla rimozione e allo smaltimento di MCA*, sottoscritto, per accettazione, anche dell'amministratore unico e legale rappresentante della società *NDN Ecorecuperi srl*;
- con il sopracitato certificato di regolare esecuzione è stato certificato che, come previsto dalla documentazione, a fronte del servizio espletato, può essere corrisposto alla società *NDN Ecorecuperi srl*, l'importo complessivo €17.690,34 oltre IVA.

**Dato atto che:**

- con disposizione del dirigente del Servizio *Pianificazione strategica della mobilità e PUMS* n. 17 dell'11 ottobre 2021, repertorio n. 688 del 2 febbraio 2022, è stato nominato direttore dei lavori l'ing. Marzia Di Caprio, funzionario assegnato al medesimo Servizio;
- con disposizione del dirigente del Servizio *PUMS, BRT e Parcheggi* n. 3 del 24 novembre 2023, repertorio n. 8514 del 27 novembre 2024, è stato nominato responsabile unico del procedimento l'ing. Antonio Priore, funzionario assegnato al medesimo Servizio.

**Ritenuto che** si possa procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo *attività finalizzate alla rimozione e allo smaltimento di MCA* rinvenuto presso l'area della strada comunale del Macello, redatto ai sensi dell'art. 50 comma 7, art. 116 comma 7 e All. II.14 art. 28 D. Lgs. 36/2023, dall'ing. Marzia Di Caprio, in qualità di direttore dei lavori.

**Visti** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)*, approvato per il triennio 2024-2026, alla sezione 2 - *Valore pubblico, Performance e Anticorruzione*, sottosezione 2.3 - *Rischi corruttivi e Trasparenza*.

**Attestato che:**

- ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, tali da impedire l'adozione del presente provvedimento;
- il presente documento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. 33/2013 e art. 20, comma 1, del d.lgs. 36/2023, come riportato nella predetta sezione del *PIAO* e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito del Comune di Napoli;
- l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a), del *Regolamento del sistema dei controlli interni* approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013.

**Letti:**

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm. e ii.

**DETERMINA**

1. **Approvare** il certificato di regolare esecuzione relativo alle *attività finalizzate alla rimozione e allo smaltimento di MCA* rinvenuto presso l'area della strada comunale del Macello, redatto ai sensi dell'art. 50 comma 7, art. 116 comma 7 e All. II.14 art. 28 D. Lgs. 36/2023 in data 30 luglio 2025, dall'ing. Marzia Di Caprio, in qualità di direttore dei lavori.
2. **Comunicare** il presente provvedimento alla società *NDN Ecorecuperi srl*.

Si attesta che il presente documento ed il relativo allegato, il cui originale sottoscritto dalle parti è disponibile agli atti del Servizio, non contengono dati personali.

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da

IL DIRIGENTE

*ing. Edoardo Fusco*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.