



**Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare
Servizio Grande Progetto UNESCO**

DETERMINAZIONE

N. 12 del 12 dicembre 2023

Oggetto: Intervento “*Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al mercato – Riqualificazione e adeguamento funzionale*”. POR Campania FESR 2014/2020 – Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

Approvazione del certificato di verifica di conformità dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e l'architettura relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione operativa, eseguiti dal R.T.P. tra arch. arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti), titolare del contratto rep. n. 4006 del 7 gennaio 2022, dell'importo di € 48.460,50, oltre oneri previdenziali al 4% pari a € 1.938,42 e IVA al 22% pari a € 11.087,76, per un totale di € 61.486,68.

CUP: B68I14000010006 – **CIG:** 884533160D

Atto senza impegno di spesa



Il dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO

Premesso che:

- tra le opere già ricomprese nel Grande Progetto *Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO* è previsto l'intervento denominato *Riqualficazione e adeguamento funzionale della Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato*;
- il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dal *Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica*, di tale intervento è stato approvato dapprima in linea tecnica con deliberazione di G.C. n. 147 del 5 aprile 2019 e successivamente in linea economica per l'importo complessivo di € 500.000,00 con deliberazione di G.C. n. 279 del 21 giugno 2019
- con determinazione del servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 31 del 14 ottobre 2021 – I.G. n. 1819 del 27 ottobre 2021 sono stati affidati ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 co.2 lett. a) della legge n. 120/2020 e dall'art. 51 co.1 lett. a), sub. 2.1 della legge n. 108/2021, mediante piattaforma MePA, al RTP tra arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti), i servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alla progettazione esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione operativa relativi all'intervento *de quo*, per l'importo di € 48.460,50, oltre oneri previdenziali al 4% pari a € 1.938,42 e IVA al 22% pari a € 11.087,76, per un totale di € 61.486,68;
- in data 25 novembre 2021, con nota PG 848863 del 24 novembre 2021, il responsabile unico del procedimento ha dato avvio all'esecuzione della prestazione in via d'urgenza;
- in data 7 gennaio 2022 è stato stipulato il contratto rep. n. 4006 con il citato raggruppamento temporaneo di professionisti;
- in data 24 gennaio 2022, a seguito di comunicazione acquisita in pari data al PG 53230, sono stati interrotti i termini della progettazione in attesa di sottoporre alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli le proposte progettuali e risolvere le criticità;
- tali termini, con nota PG 242152 del 28 marzo 2022, a seguito di riunione tenutasi con i soggetti coinvolti nel processo di approvazione, sono stati ripresi dal 28 marzo 2022, fissando, pertanto, il termine per la conclusione delle attività di progettazione al 13 aprile 2022;
- in data 13 aprile 2022 con nota acquisita al PG 292171 del 14 aprile 2022 il Raggruppamento di professionisti ha trasmesso il progetto esecutivo.

Tenuto conto che:

- con nota PG 33729 del 2 maggio 2022, avendo verificato che la trasmissione risultava incompleta di tutti gli elaborati necessari ai sensi dell'art. 33 del DPR 207/2010, è stata fatta richiesta al RTP di integrare il progetto fissando nuovo termine per la consegna degli elaborati al 6 maggio 2022 e rilevando, dunque, un ritardo sui tempi contrattuali di 23 giorni naturali e consecutivi;
- in data 6 maggio 2022, con nota acquisita al PG 357742 del 9 maggio 2022, il RTP ha trasmesso il progetto integrato con gli elaborati richiesti;
- nel corso dell'esame del progetto, propedeutico alla verifica e alla richiesta dei pareri degli enti competenti, è stato necessario, con nota PG 495776 del 28 giugno 2022, richiedere al RTP di apportare una serie di modifiche al progetto per adeguarlo al livello esecutivo affidato concedendo termine per la trasmissione degli elaborati all'8 luglio 2022 e rinviandolo successivamente al 15 luglio 2022, per richiedere, con nota PG 518613 del 6 luglio 2022, l'adeguamento dei prezzi unitari al Prezzario Regionale nelle more intervenute;
- in data 15 luglio 2022, con nota acquisita al PG 550353 del 18 luglio 2022 è stato



definitivamente trasmesso il progetto esecutivo adeguato secondo le richieste;

- in data 25 ottobre 2022 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per il comune di Napoli ha trasmesso l'autorizzazione n. 13967, acquisita in pari data al PG 768502, con prescrizioni relativamente alle quali è stata fatta richiesta all'RTP di integrazioni;
- con trasmissione del 3 novembre 2022, acquisita al PG793175 del 4 novembre 2022 il progetto completo delle integrazioni per l'adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza è stato definitivamente consegnato;
- il progetto esecutivo è stato verificato e validato con esito positivo in data 11 novembre 2022;
- con determinazione n. 72 del 12 dicembre 2022 – I.G. 2757 del 27 dicembre 2022, detto progetto esecutivo è stato approvato e si è proceduto altresì alla rimodulazione del quadro economico per tenere conto delle risultanze del progetto;
- con la suddetta determinazione è stata, inoltre, bandita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, così come disciplinato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con D.L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021, dei lavori dell'intervento per l'importo di € 334.634,30 di cui € 2.888,03 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso.

Rilevato che a seguito del ritardo nella consegna della progettazione, secondo quanto previsto dal disciplinare di affidamento nonché di formale contestazione, trasmessa in data 19 gennaio 2023 con nota PG 51238, è stata applicata una penale pari ad € 1.636,91 come da verbale di accettazione della stessa sottoscritto dal RTP in data 14 marzo 2023.

Considerato che:

- con determinazione n. 5 del 28 febbraio 2023 – I.G. 497 del 9 marzo 2023 – è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed è stata aggiudicata la gara indetta mediante procedura negoziata alla ditta VN Restauro Sas di Napolitano Valeria & co. per l'esecuzione dei lavori di restauro e adeguamento funzionale della Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al mercato;
- con Ordine di Servizio del 15 marzo 2023 il Responsabile del Procedimento ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla formale consegna dei lavori che sono stati consegnati con verbale del 27 marzo 2023;
- nel corso dell'esecuzione è stato necessario concedere proroga di 30 giorni autorizzata con determinazione n. 7 del 14 agosto 2023 rep. 468/2023;
- in data 23 settembre 2023 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori e sono stati concessi ulteriori 30 giorni, ai sensi dell'art. 199, comma 2, del DPR 207/2010 per il completamento di opere di piccola entità, del tutto marginali e non influenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- il Direttore dei Lavori ha attestato la definitiva ultimazione di tali completamenti marginali con verbale del 31 ottobre 2023;
- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato svolto, con diligenza, durante il corso dei lavori dall'architetto Petrocelli;
- la Direzione operativa per le opere di OS2a è stata svolta dalla Dott.ssa Giulia Ungaro della società Di Martino Giuseppe S.A.S;
- in data 7 dicembre 2023 il responsabile unico del procedimento ha emesso il certificato di verifica di conformità dei servizi di architettura e ingegneria concernenti il coordinamento della sicurezza e la direzione operativa relativi all'intervento denominato: "*Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al mercato – Riqualificazione e adeguamento funzionale*" eseguiti dal RTP tra arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi,



Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti) in ordine al contratto rep. n. 4006 del 7 gennaio 2022 (**allegato 1**) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto: di poter approvare il certificato, redatto ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, di conformità e verifica dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e l'architettura relativi al coordinamento della sicurezza e la direzione operativa relativi all'intervento denominato: "*Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al mercato – Riqualificazione e adeguamento funzionale*" già ricompreso nel Grande Progetto *Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO* – Finanziamento POR Campania FESR 2014/2020, eseguiti dal RTP tra arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti), titolari del contratto rep. n. 4006 del 7 gennaio 2022, dell'importo di € 48.460,50, oltre oneri previdenziali al 4% pari a € 1.938,42 e IVA al 22% pari a € 11.087,76, per un totale di € 61.486,68.

Visti

- il D.lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- linee guida n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e ss.mm.ii.
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022- 24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. **Approvare** il certificato, redatto ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, di conformità e verifica dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e l'architettura relativi al coordinamento della sicurezza e la direzione operativa relativi all'intervento denominato: "*Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al mercato – Riqualificazione e adeguamento funzionale*" già ricompreso nel Grande Progetto *Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO* - Finanziamento POR Campania FESR 2014/2020, eseguiti dal RTP tra arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti), titolari del contratto rep. n. 4006 del 7 gennaio 2022, dell'importo di € 48.460,50, oltre oneri previdenziali al 4% pari a € 1.938,42 e IVA al 22% pari a € 11.087,76, per un totale di € 61.486,68.
2. **Riservarsi** di liquidare con successivo atto il RTP tra arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti) l'importo di € 24.737,20 oltre IVA e cassa, a saldo di ogni suo avere in ordine al contratto rep. n. 4006 del 7 gennaio 2022, al netto della somma già corrisposta per la progettazione pari ad € 22.086,40 oltre IVA e cassa, e della penale pari ad € 1.636,91 trattenuta per i ritardi nella esecuzione del servizio di progettazione.
3. **Svincolare** la cauzione definitiva n. 1826571 stipulata con Elba Assicurazioni SPA ai sensi



dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

Il sottoscritto, in qualità di dirigente del Servizio Grande Progetto *UNESCO*, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17 comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
- che il presente provvedimento e i suoi allegati **non contengono dati personali**;
- il presente provvedimento rientra nelle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 3, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i nn:

All_1055_012_01 – Certificato di conformità e verifica del servizio

Sottoscritto digitalmente da

Il dirigente

arch. Luca d'Angelo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, e s.m.i. (CAD) la presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.



Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare
Servizio Grande Progetto UNESCO

Certificato di verifica di conformità del servizio

(art. 102 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

Servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura aventi ad oggetto "progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione operativa" per l'intervento denominato: "Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al mercato – Riqualificazione e adeguamento funzionale" finanziato con POR Campania FESR 2014/2020 – Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3 – già Grande Progetto Centro storico di Napoli – valorizzazione sito UNESCO.

CUP: B68I14000010006 – CIG: 884533160D

Premesso che:

- tra gli interventi già previsti dal Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO, finanziato a valere su risorse del POR Campania FESR 2014/2020- Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3, è incluso l'intervento denominato *Riqualificazione e adeguamento funzionale della Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato*, per un importo complessivo di € 500.000,00;
- il progetto di fattibilità tecnico economica di tale intervento, redatto dal Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica, è stato approvato dapprima in linea tecnica con deliberazione di G.C. n. 147 del 5 aprile 2019 e successivamente in linea economica per l'importo complessivo di € 500.000,00 con deliberazione di G.C. n. 279 del 21 giugno 2019;
- con determinazione del servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 31 del 14 ottobre 2021 – I.G. n. 1819 del 27 ottobre 2021 sono stati affidati ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 co.2 lett. a) della legge n. 120/2020 e dall'art. 51 co.1 lett. a), sub. 2.1 della legge n. 108/2021, mediante piattaforma MePA, al RTP tra arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti), i servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alla progettazione esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione operativa relativi all'intervento *de quo*, per l'importo di € 48.460,50, oltre oneri previdenziali al 4% pari a € 1.938,42 e IVA al 22% pari a € 11.087,76, per un totale di € 61.486,68;
- il contratto con detto raggruppamento, stipulato mediante piattaforma MePA, è stato repertoriato al n. 4006 del 7 gennaio 2022;

Considerato che:

- con Ordine di servizio del Responsabile del procedimento del 24 novembre 2021 - PG 848863, è stato disposto l'avvio d'urgenza della prestazione professionale a far data dal 25 novembre 2021 concedendo, come previsto nel disciplinare di affidamento, 75 giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento delle attività al netto dei tempi necessari per esaminare una prima elaborazione del progetto con tutti i soggetti coinvolti nell'iter approvativo;
- in data 24 gennaio 2022, a seguito di comunicazione da parte del RTP, acquisita in pari data al PG 53230, sono stati interrotti i termini della progettazione in attesa di sottoporre alla competente



Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare

Servizio *Grande Progetto UNESCO*

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli le proposte progettuali e risolvere le criticità emerse;

- tali termini, con nota PG 242152 del 28 marzo 2022, a seguito di riunione tenutasi con i soggetti coinvolti nel processo di approvazione, sono stati ripresi dal 28 marzo 2022, fissando, pertanto, la conclusione delle attività di progettazione al 13 aprile 2022;
- in data 13 aprile 2022, con nota acquisita al PG 292171 del 14 aprile 2022 il Raggruppamento di professionisti ha trasmesso il progetto esecutivo;
- con nota PG 33729 del 2 maggio 2022, avendo verificato che la trasmissione risultava incompleta di tutti gli elaborati necessari ai sensi dell'art. 33 del DPR 207/2010, è stata fatta richiesta al RTP di integrare il progetto fissando nuovo termine per la consegna degli elaborati al 6 maggio 2022 e rilevando, dunque, un ritardo sui tempi contrattuali di 23 giorni naturali e consecutivi;
- in data 6 maggio 2022, con nota acquisita al PG 357742 del 9 maggio 2022, il RTP ha trasmesso il progetto integrato con gli elaborati richiesti;
- nel corso dell'esame del progetto, propedeutico alla verifica e alla richiesta dei pareri degli enti competenti, è stato necessario, con nota PG 495776 del 28 giugno 2022, richiedere al RTP di apportare una serie di modifiche al progetto per adeguarlo al livello esecutivo affidato concedendo termine per la trasmissione degli elaborati all'8 luglio 2022 e rinviandolo successivamente al 15 luglio 2022, per richiedere, con nota PG 518613 del 6 luglio 2022, l'adeguamento dei prezzi unitari al Prezzario Regionale nelle more intervenute;
- in data 15 luglio 2022, con nota acquisita al PG 550353 del 18 luglio 2022, è stato definitivamente trasmesso il progetto esecutivo adeguato secondo le richieste;
- in data 25 ottobre 2022 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per il comune di Napoli ha trasmesso l'autorizzazione n. 13967, acquisita in pari data al PG 768502, con prescrizioni relativamente alle quali è stata fatta richiesta all'RTP di integrazioni;
- con trasmissione del 3 novembre 2022, acquisita al PG793175 del 4 novembre 2022 il progetto completo delle integrazioni per l'adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza è stato definitivamente consegnato;
- il progetto esecutivo di cui al detto incarico è stato verificato e validato con esito positivo in data 11 novembre 2022; e approvato con determinazione del servizio Valorizzazione della Città storica – sito UNESCO n. 72 del 12 dicembre 2022 – I.G. 2757 del 27 dicembre 2022, con la quale si è proceduto altresì alla rimodulazione del quadro economico per tenere conto delle risultanze del progetto;
- con la suddetta determinazione è stata bandita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, così come disciplinato dall' art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con D.L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021, dei lavori per l'importo di € 334.634,30 di cui € 2.888,03 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso.

Atteso che:

- a seguito del ritardo nella consegna della progettazione, come previsto dal disciplinare di affidamento nonché di formale contestazione, trasmessa in data 19 gennaio 2023 con nota PG 51238, è stata applicata una penale pari ad € 1.636,91 come da verbale di accettazione della stessa sottoscritto dal RTP in data 14 marzo 2023;

Considerato, inoltre, che:



Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare

Servizio *Grande Progetto UNESCO*

- con determinazione del Servizio Valorizzazione della Città storica – sito UNESCO n. 5 del 28 febbraio 2023 – I.G. 497 del 9 marzo 2023 – è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed è stata aggiudicata la gara indetta mediante procedura negoziata alla ditta VN Restauro Sas di Napolitano Valeria & co. per l'esecuzione dei lavori di restauro e adeguamento funzionale della Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al mercato;
- con Ordine di Servizio del 15 marzo 2023 il Responsabile del Procedimento ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla formale consegna dei lavori avvenuta con verbale del 27 marzo 2023;
- in data 23 settembre 2023 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori e sono stati concessi ulteriori 30 giorni, ai sensi dell'art. 199, comma 2, del DPR 207/2010 per il completamento di opere di piccola entità, del tutto marginali e non influenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- il Direttore dei Lavori ha attestato la definitiva ultimazione di tali completamenti marginali con verbale del 31 ottobre 2023;
- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato svolto, con diligenza, durante il corso dei lavori dall'architetto Petrocelli;
- la Direzione operativa per le opere di OS2a è stata svolta dalla Dott.ssa Giulia Ungaro della società Di Martino Giuseppe S.A.S.

Tutto ciò premesso e considerato si attesta che:

l'RTP costituito tra arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti) ha svolto con buon esito la prestazione affidata e, avendo già ricevuto, a seguito di applicazione di penale per il ritardo nella esecuzione del servizio, una decurtazione sul compenso relativo alla progettazione, può essere liquidato del restante compenso spettante.

Napoli, 7 dicembre 2023

Sottoscritto digitalmente da
Il dirigente
arch. Luca d'Angelo



Luca
D'ANGELO
07.12.2023
10:33:32
GMT+00:00

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del citato D.Lgs. 82/2005.