



## LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI

RINNOVO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA TRATTA  
VANVITELLI-PISCINOLA (ASCENSORI E SCALE MOBILI)

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON PIÙ  
OPERATORI ECONOMICI, DUE LOTTI

CUP: B60F21000000005

CIG: 9314308A1C - 9314325824

CODICE: LM1-15-06.00

TITOLO:

**CRONOPROGRAMMA**

00	07/22	Prima Emissione			
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione revisione documento</b>	<b>Redatto</b>	<b>Controllato</b>	<b>Approvato</b>

			CRONOPROGRAMMA LOTTO 1 + LOTTO 2																							
mese			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
<b>Funicolare di montesanto st. Morghen</b>																										
Lotto 2	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI			APPROVV MATERIALI						SMONTAGGI/MONTAGGI	PROVE USTIF E NULLA OSTA													
n°	1	0										SENZA CHIUDERE														
<b>P.co Ventaglieri</b>																										
Lotto 2	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI			APPROVV MATERIALI						SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
n°	0	10										SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
<b>VANVITELLI</b>																										
Lotto 1	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI			APPROVV MATERIALI						SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
n°	5	3										SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
<b>MEDAGLIE D'ORO</b>																										
Lotto 2	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI			APPROVV MATERIALI						SMONTAGGI/MONTAGGI	PROVE USTIF E NULLA OSTA													
n°	5	2										SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
<b>MONTEDONZELLI</b>																										
Lotto 1	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI			APPROVV MATERIALI						SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
n°	2	3										SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
<b>RIONE ALTO</b>																										
Lotto 1	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI			APPROVV MATERIALI						SMONTAGGI/MONTAGGI	PROVE USTIF E NULLA OSTA													
n°	6	0										SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
<b>POLICLINICO</b>																										
Lotto 2	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI			APPROVV MATERIALI						SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
n°	3	4										SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
<b>COLLI AMINEI</b>																										
Lotto 1	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI			APPROVV MATERIALI						SMONTAGGI/MONTAGGI	PROVE USTIF E NULLA OSTA													
n°	2	2										SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
<b>FRULLONE</b>																										
Lotto 1	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI			APPROVV MATERIALI						SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
n°	2	2										SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
<b>CHIAIANO</b>																										
Lotto 1	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI			APPROVV MATERIALI						SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
n°	2	2										SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
<b>PISCINOLA</b>																										
Lotto 2	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI			APPROVV MATERIALI						SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
n°	4	4										SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
scadenza 31/10/2022																										
scadenza 31/12/2022																										
scadenza 31/12/2024																										
scadenza 31/12/2025 (solo 2 ascensori)																										

				CRONOPROGRAMMA LOTTO 1																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
VAVITELLI																										
Durata esecuzione	Lotto 1	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI							APPROVV MATERIALI					SMONTAGGI/MONTAGGI	PROVE USTIF E NULLA OSTA									
12 mesi	n°	5	3													CHIUSURA AL PUBBLICO										
MONTEDONZELLI																										
Durata esecuzione	Lotto 1	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI											APPROVV MATERIALI					SMONTAGGI/MONTAGGI	PROVE USTIF E NULLA OSTA					
12 mesi	n°	2	3																	CHIUSURA AL PUBBLICO						
RIONE ALTO																										
Durata esecuzione	Lotto 1	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI			APPROVV MATERIALI						SMONTAGGI/MONTAGGI	PROVE USTIF E NULLA OSTA												
10 mesi	n°	6	0										CHIUSURA AL PUBBLICO		SENZA CHIUDERE											
COLLI AMINEI																										
Durata esecuzione	Lotto 1	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI					APPROVV MATERIALI					SMONTAGGI/MONTAGGI	PROVE USTIF E NULLA OSTA											
11 mesi	n°	2	2											SENZA CHIUDERE												
FRULLONE																										
Durata esecuzione	Lotto 1	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI							APPROVV MATERIALI					SMONTAGGI/MONTAGGI	PROVE USTIF E NULLA OSTA									
11 mesi	n°	2	2													SENZA CHIUDERE										
CHIAIANO																										
Durata esecuzione	Lotto 1	Ascensori	scale mobili	CND,PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI											APPROVV MATERIALI					SMONTAGGI/MONTAGGI	PROVE USTIF E NULLA OSTA					
11 mesi	n°	2	2																	SENZA CHIUDERE						
		scadenza 31/12/2022																								
		scadenza 31/12/2024																								

				CRONOPROGRAMMA LOTTO 2																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>Funicolare di montesanto st. Morghen</b>																										
Durata esecuzione	Lotto 2	Ascensori	scale mobili	CND, PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI				APPROVV MATERIALI				SMONTAGGI/MONTAGGI	PROVE USTIF E NULLA OSTA													
9 mesi	n°	1	0									SENZA CHIUDERE														
<b>P.co Ventaglieri</b>																										
Durata esecuzione	Lotto 2	Ascensori	scale mobili	CND, PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI				APPROVV MATERIALI				SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
12 mesi	n°	0	10									CHIUSURA AL PUBBLICO														
<b>MEDAGLIE D'ORO</b>																										
Durata esecuzione	Lotto 2	Ascensori	scale mobili	CND, PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI				APPROVV MATERIALI				SMONTAGGI/MONTAGGI	PROVE USTIF E NULLA OSTA													
10 mesi	n°	5	2									SENZA CHIUDERE														
<b>POLICLINICO</b>																										
Durata esecuzione	Lotto 2	Ascensori	scale mobili	CND, PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI				APPROVV MATERIALI				SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
13 mesi	n°	3	4									CHIUSURA AL PUBBLICO														
<b>PISCINOLA</b>																										
Durata esecuzione	Lotto 2	Ascensori	scale mobili	CND, PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI				APPROVV MATERIALI				SMONTAGGI/MONTAGGI		PROVE USTIF E NULLA OSTA												
13 mesi	n°	4	4									SENZA CHIUDERE														
		scadenza 31/10/2022																								
		scadenza 31/12/2022																								
		scadenza 31/12/2024																								
		scadenza 31/12/2025 (solo 2 ascensori)																								