

Abbattimento degli edifici denominati "Vele A, C, e D", riqualificazione della "Vela B" e sistemazione degli spazi aperti risultanti dalla demolizione

# PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO - ABBATTIMENTO "VELA A"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Massimo Santoro

PROGETTAZIONE - ATI :



( mandataria )



## **DEMOLIZIONE VELA "A"**

ELAB. N°:

TITOLO:

Piano di bonifica materiali contenenti amianto

SCALA°:

.

FORMATO:

**A4** 

A.PD.04.dwg

A.PD.04

ARCHIVIO:

FILE:

05/18-486

NAI	POLI	ELABORATO	VISTO	APPROVATO
DATA 23.01.2018 29.01.20		29.01.2018	31.01.2018	
SIG	SLA			
累	1			
MODIFICHE	2			
0	3			

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.

## **INDICE**

1.	PREMESSA	2
2.	PIANO DI BONIFICA AMIANTO	3
	2.1 Individuazione manufatti con presenza di MCA	3
	2.2 Redazione del piano di lavoro amianto	3
	2.3 Quantificazione manufatti MCA compatto	5
	2.4 Bonifica manufatti MCA compatto	5

#### 1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il "Piano di bonifica dei materiali contenenti amianto" relativo ai lavori di "Abbattimento degli edifici denominati "Vele A, C e D", riqualificazione della "Vela B" e Sistemazione degli spazi aperti risultanti dalla demolizione" nel quartiere Scampia di Napoli.

Lo studio che segue, in particolare, facendo seguito della richiesta dell' Ente Appaltante di suddividere il progetto generale in lotti funzionali, è inerente il "Progetto Esecutivo di 1º Stralcio di demolizione della Vela "A" ed alla sistemazione delle relative aree esterne".

La relazione fornisce indicazioni sulle modalità di bonifica dei pannelli costituenti i parapetti delle scalette di accesso alle unità immobiliari, dei parapetti dei balconi lato cucine e a copertura del cavedio sul ballatoio d'ingresso della Vela A contenenti amianto compatto, come confermato dall'analisi effettuata dal laboratorio Chibi Lab. Srl.

Le procedure di bonifica riportate nel presente documento sono da ritenersi indicative poiché le procedure esecutive dovranno essere dettagliate dall'Impresa esecutrice nel Piano di Lavoro.

Sarà onere dell'Impresa esecutrice, tenendo conto delle indicazioni riportate nel presente documento, redigere il Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 che dovrà essere presentato all'ASL di competenza del territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

#### 2. PIANO DI BONIFICA AMIANTO

#### 2.1 Individuazione manufatti con presenza di MCA

Il presente capitolo ha lo scopo di fornire i contenuti, le prescrizioni, le condizioni relative alle modalità di esecuzione e di gestione dei lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto che dovranno essere effettuati preliminarmente alla demolizione della Vela A.

Al fine di accertare la presenza di amianto all'interno del fabbricato oggetto di demolizione è stato prelevato un campione di pannello in corrispondenza del parapetto delle scale di accesso ai corpi di fabbrica.

Le analisi eseguite sul campione prelevato, hanno permesso di accertare che nei parapetti delle scalette di accesso alle unità immobiliari, dei parapetti dei balconi lato cucina ed a copertura del cavedio sul ballatoio d'ingresso della Vela A, ma anche delle Vele B, C e D, interessate dai successivi stralci funzionali, ovvero in tutti i manufatti che possano ritenersi simili a quello analizzato, è presente **amianto compatto in forma di crisotilo**.

Le analisi, come detto nel precedente periodo, sono state effettuate solo su un campione di pannello per cui non si può escludere la presenza di amianto anche in altri materiali da costruzione diversi rispetto a quello analizzato.

Resta quindi a carico dell'Impresa esecutrice la verifica di eventuale presenza di amianto in altri manufatti soggetti a strip-out e/o demolizione.

In particolare l'Impresa esecutrice dovrà provvedere a proprie spese alla redazione del documento di *Mappatura MCA e FAV nei fabbricati oggetto di demolizione* che dovrà essere redatto da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 10 L. 27/03/1992, n. 257, dell'art. 10 del DPR 08/08/1994 e dell'art. 258 del D.Lgs.09/04/08 n. 81.

Nei paragrafi che seguono vengono forniti i contenuti, le prescrizioni e le condizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori di bonifica e gestione dei materiali contenenti amianto.

#### 2.2 Redazione del piano di lavoro amianto

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, prima dell'inizio delle attività, l'Impresa esecutrice dovrà predisporre il Piano di Lavoro Amianto.

Il Piano di lavoro prevederà le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.

Particolare cura dovrà essere posta nella descrizione delle modalità di rimozione e confezionamento del MCA e delle relative misure di protezione, sia dei lavoratori che dell'ambiente circostante (DPI, monitoraggi e controlli).

Nello specifico, il Piano di Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle
  tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori
  un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali
  contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
- verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- natura dei lavori e loro durata presumibile;
- luogo ove i lavori verranno effettuati;
- tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

Il suddetto Piano di Lavoro dovrà essere trasmesso dall'Impresa esecutrice, all'ASL almeno 30 gg prima dell'inizio delle attività.

Conformemente a quanto previsto all'art. 256 del D.Lgs. 81/08, se entro tale periodo l'organo di vigilanza non formulerà motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascerà prescrizioni operative, il datore di lavoro potrà eseguire i lavori descritti nel piano di lavoro.

Tutte le attività oggetto del servizio dovranno essere necessariamente eseguite in stretta osservanza di quanto riportato all'interno di tale documento.

Tutti i rapporti con gli Enti Pubblici preposti al controllo delle attività saranno gestiti dall'Impresa esecutrice, previa comunicazione e condivisione con la Committente.

#### 2.3 Quantificazione manufatti MCA compatto

Dalle informazioni reperite, dai sopralluoghi eseguiti e sulla base delle informazioni storiche ricavate dalle demolizioni eseguite sulle Vele negli anni dal 1997 al 2003 si attesta la presenza di amianto compatto nei soli parapetti delle scalette di accesso alle unità immobiliari, nei parapetti dei balconi delle cucine ed a copertura del cavedio sul ballatoio d'ingresso.

A conferma di quanto riportato si allega l'analisi eseguita dal laboratorio da Chibi Lab. Srl su un campione massivo di tale materiale prelevato dall'ATI progettista.

#### Pannello in cemento di amianto

Nella tabella seguente sono riportati i dati dell'analisi del campione del pannello in MCA prelevato nel quale è stata riscontrata la presenza di amianto in matrice compatta con indicazione altresì della tipologia e della percentuale di fibre rilevata.

Densità Densità Indice di Contenuto Tipologia ID. Data Identificativo campione di amianto apparente relativa rilascio amianto [%]  $[g/cm^3]$ [%] Frammenti di 13/10/2017 Crisotilo 13,8 1,20 41 0,34 materiale cemento amianto

Tabella 1: Campionamento MCA pannello scale accesso

#### 2.4 Bonifica manufatti MCA compatto

Le attività di bonifica mediante rimozione dei manufatti contenenti amianto in matrice compatta riguarderanno essenzialmente i parapetti delle scalette di accesso alle unità immobiliari, i parapetti dei balconi lato cucine ed a copertura del cavedio nel ballatoio d'ingresso nella Vela A.

Le modalità di intervento saranno precisate nel dettaglio all'interno del Piano di Lavoro che dovrà essere presentato dall'Impresa esecutrice ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08. Si

forniscono quindi nei paragrafi che seguono alcune indicazioni inerenti le modalità di rimozione previste.

#### Rimozione pannelli in cemento amianto

Come si evince dalle figure sottostanti, i parapetti delle scalette di accesso, i parapetti dei balconi lato cucine ed a copertura del cavedio nel ballatoio d'ingresso risultano realizzati con pannelli di cemento amianto.

In Figura 1 e 2 sono evidenziati i pannelli in cemento amianto presenti nelle varie localizzazioni descritte.





Figura 1: pannelli delle passerelle e delle scale in cemento amianto





Figura 2: pannelli delle passerelle e delle scale in cemento amianto

Prima della rimozione dei pannelli sarà onere dell'Impresa esecutrice l'accertamento delle condizioni di sicurezza nonché la messa in sicurezza dei ballatoi, delle passerelle e delle scale di accesso ai corpi di fabbrica per contenere il rischio di caduta dall'alto in prossimità di aree di lavoro prospicenti il vuoto (dopo la rimozione dei parapetti) o qualsiasi altro onere per effettuare i lavori in condizioni di sicurezza.

I pannelli verranno rimossi integralmente in modo da mantenere indisturbate le lastre in cemento amianto. La rimozione avverrà tramite smontaggio completo del pannello che permetterà di non danneggiare le lastre in fibrocemento.

I pannelli verranno incapsulati e, una volta smontati posti su bancali e confezionati mediante telo in polietilene e sigillati con nastro adesivo indicante la presenza all'interno di materiali contenenti amianto.

Il trattamento di incapsulamento dovrà essere applicato in modo da evitare che l'impatto dei getti contribuisca al rilascio di fibre, e quindi si dovrà preferire l'uso di pompe airless, o comunque pompe a bassa pressione.

Nella fase di rimozione dei pannelli, gli stessi dovranno essere rimossi in modo da evitare rotture, rimuovendo quindi preventivamente i sistemi di fissaggio (ganci, viti, chiodi, ecc.). Dovranno essere evitate le operazioni di taglio e foratura, ricorrendo, quando necessario, ad attrezzi manuali o utensili meccanici a bassa velocità.

Dovrà essere posta, inoltre, particolare attenzione alle zone di sovrapposizione e contatto degli elementi dal momento che in essi potrebbero celarsi consistenti accumuli di fibre di amianto.

I materiali rimossi non dovranno essere frantumati, pertanto nella fase di calo a terra dovranno essere utilizzati opportuni mezzi di sollevamento ed imbracature; successivamente, gli elementi rimossi dovranno esser movimentati evitandone il danneggiamento ed il conseguente rilascio di fibre di amianto.

# **ALLEGATO**

Rapporto di analisi



RAPPORTO DI PROVA Nº 2017-10-10 -CH-

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE :

TIPO:

PRELIEVO

RHERIMENTE

Frammenti di eternit

in cemento amianto

A cura del committente

frammenti di materiale (eternit) pannello parapetti scalette di acesso) prelevato dalla società Servizi Integrati Srl ,presso lee Vele di Scampia-Sccondigliano

(NA)

CONTRASSIGNO/CODICE:

CHANTITA' DECAMPIONE /SCUSOCAMPIONE

NORMA / PROCEDURA DI RIPERIMENTO PER IL CAMPTONAMENTO

DATA RICEVIMENTO CAMPIONIE

DATA DI IMIZIO PROVE:

DATA DI FINE PROVA: DATA DI EMISSIONE:

10/10/2017

10/10/2017

13/10/2017

13/10/2017

INDAGINI EFFETTUATE	UNITA' DI MISURA	METODO ANALÍTICO	RISULTATI	Frasi di rischio della sostanza pura (REGOLAMENTO CE 1272/2008)
Contenuto di amianto	"e in peso	EPA/600/R-93/116	13,8	/
Forma di amianto presente	1	Decreto 05/09/94 All.3	CRISOTILO	H350 H372
Densità apparente	g/cm³	D.M. 29/07/04 N°248 All I	1,20	7
Densità relativa	w.,	D.M. 29/07/04 N°248 All 1	41	/
Indice di Rilascio (LR.)	1	D.M. 29/07/06 Nº248 All L	0,34	/

Le determinazioni sono riferite al campione Tal Quale

<sup>(\*)</sup> Determinazione dopo stress meccanico della struttura del conglonierato.



Laboratorio di Chimica e Biologia Ambiente - Alimenti - Agricoltura

# RAPPORTO DI PROVA N° 2017-10-10 -CH- 01 ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO

AI SENSI DEL REGOLAMENTO 1357/2014 RECANTE MODIFICHE ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO Nº 98/2008 E SOMMATORIE DEI VALORI OTTENUTI.

Caratteristiche di	Classi di pericolo	Frasi di rischio -	Lim. Regolamento 1357/2014		Ris. Sommatoria
pericolo			mg/Kg	%	(per calcolo)
Comburente	HP2	H270/H271/H272	***		
Inframmabile	HP3	H220/H221	***	1947	
Infiammabile	HP3	H222/H223		215	
Informabile	(HP3	11224/11225/11226/1132 8	20		
Infiammabile	13P3	H242		222	
infiammabile	11P3	11250			
Infiammabile	HP3	H251/H252	***		
Infiammabile	11P3	H260/H261			
limiante	1424	11314	[[[]]]其]	(1.11)	5 10.000 mg/Kg
ferstante	11P4	H318	100000	0.10	< (00.000 mg/Kg
Irrganie	14124	11315/319	200000	0,20	< 200 000 mg/Kg
Tossicicità specifica	HP5	H370 e H372	10000	0,01	>10.000 mg/Kg
Tossicicità specifica	HP5	11371 e 11373 e 11304	100000	0,10	<100.000 mg/Kg
l'ossicietà specifica	HP5	11335	200000	0,20	\$200,000 mg/Kg
Tessicità acura	HP6	H300 eH330	1000	0,10	<1.000 mg/Kg
Tossicità acura	14126	H310	2500	0,25	<2.500 mg/Kg
Tossicità acuta	(4P6	H330	5000	0.50	<5.600 mg/Kg
Tessicui acuta	1426	11310	25000	2,50	<25.000 mg/Kg
Tossienii aeum	FHP6	14331	35000	3,50	<35.000 mg/Kg
Tossicia acura	14124	H301	SDOOR	5,00	<50,000 mg/Kg
Tossicità acuta	14P6	H311	150000	15,00	<150.000 mg/Kg
Tossicità acuta	HP6	14332	225000	22,50	<225.000 mg/Kg
Tossicità acuta	11126	14302	250000	25,00	<250.000 mg/Kg
Tossicità acuta	HP6	H312	550000	55,00	<500.000 mg/Kg
Cancerogeno	HP7	H350	1000	0,10	> 1.000 mg/Kg
Cancerogeno	LIP7	11351	10000	0,01	<10.000 mg/Kg
Conosivo	HP8	11314	50000	0.05	<50.000 mg/Kg
Infettivo	HP9		1-1-	0,05	3,118
Tossico per la aproduzione	HP10	11360	3(000)	0,00	<3.000 mg/Kg
Tossico per la nproduzione	HP10	H561	3(kR)()	0,03	~ 30.000 mg/Kg
Metageno	IIPH	31340	£0(x)	0,00	< 1.000 mg/Kg
Murageno	HP11	11341	10000	0,01	<10.000 rng/Kg
Liberazione di gas a contatto con acqua	HP12	EUH029 EUH031 EUH032	***		
Sensibiliazante	HP13	11317 11334	100000	0,10	<100.000 mg/Kg
Licotossico	HP14	11400	> 2.500	>0,25%	<2.500 mg/Kg
Ecotossico	ITP14	[[41]	>25.000	>2,5%	<25.000 mg/Kg
Ecotossico	HP14	11412	>250.000	>25°e	<250,000 mg/Kg
Heotossico	HP14	H413	>1.000	>0.1%	<1.000 mg/Kg

RAPPORTO DI PROVA Nº 2017-10-10 -CH- 01

#### GHIDIZIO:

Il materiale in oggetto sotroposto ad inclagini chimiche e ad analisi per la determinazione dei parametri indicati ha evidenziato la presenza di fibre di amianto del tipo "Crisotilo"

Per la classificazione del suddetto campione come rifinto, premesso che:

il DM del 06.09.94 definisce i materiali costituiu da cemento - amianto come materiali compatti e li colloca tra quelli ad alta densità ed in grado di rilasciare. fibre solo se opportunamente sollecitati o deteriornii:

visiti inoltre i risultati analitici conseguiti che evidenziano la presenza di libre di amianto, in concentrazione superiore a quanto previsto nel Regolamento 1357/2014 della Comunità Europea, il campione esaminato è da considerarsi:

il campione esaminato è do considerarsi-

"RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO"

Classe di pericolo HP 7 HP 5

Il materiale in esame nentro nel codice ( PR 17 06.08 (materiale da o structione contenean amianto) mecano idoneo per il apo di riffuro di cui terrasi.

Peranto, vieto quanto stabilito aell'All,1 al D.M. 13.03.2003 e D.M. 27.09.2010 All.2 (Criteri di annaissibilità dei rifiati di annanto in discarded, il rifioto può essere esitato in discarica.

a) per rifiuti pericolosi (Seconda categoria di tipo B) dedicata e detata di cella dedicata

b) per ributu non pericolosi (Seconda categoria di ripo A regolarmente autorizzata al ritiro di tale tipologia di rifiuto) dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti con cod. CER 17.06.05.

Il Responsabile del Laboratorio

Dessa Angela Giorgio

NºAA\_ 068327 Ordine Nazional

Complianto robam a unite per oftem th large 24 margin 1907, at 196

Alteo maistich diverso da quello her otre ed euminate, di mill present. Rap, è du maistant neo chrespicato. Persont si decken agai responsabilità qui i rifeau sambiit den supripente

I risultati ii operseme mie ugle egetti uetojnoti u prava. 18° estam keripuriuszare tetate a paszak skilo prevete seper salve estam zaszane oritta di george laboraresis

Il more mole resultante of me multiples of reservent up off and della contigue did. Rules