



PROGRESSIVO ANNUALE:
20 FEB 2009
PROG. n. <u>103</u>

N. prot. 103

li. 20/02/09

Oggetto : lavori su viale Umberto Maddalena per realizzazione asse collegamento.

IL SINDACO

Visto che occorre procedere ai lavori per la realizzazione dell'asse di collegamento tra lo svincolo Napoli-est della tangenziale, il quartiere 167 di Secondigliano e la circumvalazione esterna con conseguente attestazione asse su viale U. Maddalena .

Visto che il dispositivo seguente è stato approvato nella seduta del 13/1/2009 della Conferenza Permanente dei Servizi per la "Organizzazione dei Piani di Traffico Relativi alla Attuazione dei Cantieri di Lavoro e Manifestazioni."

Letto il D.L. n.285 del 30/4/2008 e le successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

6-V. ISTITUIRE , dal 2/3/2009 al 19/1/2011, su viale U. Maddalena dall'ingresso "merci" dell'aeroporto alla confluenza con p.zza di Vittorio, le seguenti fasi lavorative:

- 1) cantierizzazione del cordolo centrale spartitraffico e del marciapiede centrale altezza confluenza p.zza di Vittorio lasciando libere rispettivamente per entrambi i sensi di marcia una corsia di mt. 4,00. Con contestuale sospensine della fermata bus ivi presente.
- 2) chiusura della corsia direzione largo Santa Maria del Pianto con contestuale realizzazione di una corsia provvisoria realizzata nell'attuale area di cantiere della larghezza di 6,00mt. Sospensione della fermata bus ivi presente.
- 3) chiusura della corsia direzione p.zza di Vittorio lasciando libera per la percorrenza l'attuale corsia parallela al muro perimetrale dell'aeroporto.
- 4) chiusura della intera sede stradale di viale U. Maddalena con realizzazione di una carreggiata alternativa provvisoria a doppio senso di marcia individuata sul lato opposto alla recinzione dell'aeroporto dalla p.zza di Vittorio fino all'ingresso "merci" dell'aeroporto.


L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.

82

E' a carico del direttore dei lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio, la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori, nonché il ripristino, al termine dei lavori stessi, della segnaletica preesistente. Va inoltrata comunicazione al Servizio Traffico e Viabilità ed al Servizio Autonomo di Polizia Locale della eventuale modifica delle date di inizio e termine lavori.

IL DIRIGENTE

(ing. Giuseppe D'Alessio)

 Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo n. 285 del 30/4/1992, per l'osservanza della presente Ordinanza..

L'ASSESSORE ALLA MOBILITA' URBANA
VIABILITA' TRAFFICO E PARCHEGGI
Prof. Ing. AGOSTINO NUZZOLO

