

Esecuzione Immediata
Deliberazione n. 74 del 29 dicembre 2021
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: riconoscimento ed il finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. CUP: B65F21001120004 – smartcig ZDF32BEAD9.

L'anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di dicembre, nella casa Comunale precisamente nella Sala dei Baroni sita al Castel Nuovo si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO

MANFREDI Gaetano

1) **ACAMPORA Gennaro**

2) **AMATO Vincenza**

3) **ANDREOZZI Rosario**

4) **BASSOLINO Antonio**

5) **BORRELLI Rosaria**

6) **BORRIELLO Ciro**

7) **BRESCIA Domenico**

8) **CARBONE Luigi**

9) **CECERE Claudio**

10) **CILENTI Massimo**

11) **CLEMENTE Alessandra**

12) **COLELLA Sergio**

13) **D'ANGELO Bianca Maria**

14) **D'ANGELO Sergio**

15) **ESPOSITO Aniello**

16) **ESPOSITO Gennaro**

17) **ESPOSITO Pasquale**

18) **FLOCCO Salvatore**

19) **FUCITO Fulvio**

20) **GRIMALDI Luigi**

P		
P	21) GUANGI Salvatore	P
P	22) LANGE CONSIGLIO Salvatore	P
Assente	23) LONGOBARDI Giorgio	Assente
P	24) MADONNA Salvatore	P
Assente	25) MAISTO Anna Maria	P
P	26) MARESCA Catello	Assente
Assente	27) MIGLIACCIO Carlo	P
P	28) MINOPOLI Roberto	P
P	29) MUSTO Luigi	P
Assente	30) PAIPAIS Gennaro Demetrio	P
Assente	31) PALUMBO Rosario	P
P	32) PEPE Massimo	P
P	33) RISPOLI Gennaro	Assente
P	34) SAGGESE Fiorella	P
P	35) SANNINO Pasquale	Assente
Assente	36) SAVARESE Walter	P
Assente	37) SAVASTANO Iris	Assente
P	38) SIMEONE Gaetano	P
P	39) SORRENTINO Flavia	P
Assente	40) VITELLI Mariagrazia	P

Presiede l'assemblea la Vice Presidente Sorrentino Flavia

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

La Vice Presidente pone all'esame dell'aula deliberazione di G.C. n. 543 del 17/12/2021 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: riconoscimento ed il finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. CUP: B65F21001120004 – smartcig ZDF32BEAD9

Fa presente, che il provvedimento è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, che con verbale PG/2021/927559 del 27/12/2021, esprime il proprio parere in termini di favorevole, ai sensi dell'art. 239 del TUEL. Inoltre, il provvedimento è stato iscritto all'ordine dei lavori della seduta come richiesto dal Sindaco, con nota PG./2021/0928922 del 27/12/2021, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto del Comune di Napoli.

Si allontanano dall'aula i consiglieri Clemente, Maresca e Andreozzi (presenti n. 28)

La Vice Presidente cede la parola all'assessore Cosenza per la relazione introduttiva.

L'assessore Cosenza precisa che l'oggetto della discussione è un importo di 10.000,00 Euro, impiegato per effettuare lavori di ripristino di via Cassano, a causa di una cavità creatasi nel mese di agosto u.s.. Tale importo, per la sua esiguità, può essere considerato tra i debiti fuori bilancio, piuttosto che qualificato come intervento di somma urgenza. Pertanto, per completare l'iter amministrativo, dovrà essere approvato entro il 31 dicembre.

La Vice Presidente sostituisce lo scrutatore consigliere Andreozzi con il consigliere Carbone.

La Vice Presidente constato che non vi sono richieste di intervento sulla discussione generale, pone in votazione, per alzata di mano, la deliberazione di G.C. n. 543 del 17/12/2021 di proposta al Consiglio, assistita dagli scrutatori Flocco e Carbone, accerta la presenza in aula di n. 29 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, e dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 28

Voti Favorevoli: n. 23

Voti contrari: //

Astenuti: n. 5 (Lange, Bassolino, Palumbo, D'Angelo Bianca Maria e Guangi)

in base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti, il Consiglio con la presenza in aula di n. 29 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto

DELIBERA

l'approvazione della deliberazione di G.C. n. 543 del 17/12/2021 avente ad oggetto: riconoscimento ed il finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. CUP: B65F21001120004 – smartcig ZDF32BEAD9.

La Vice Presidente, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione appena adottata. Assistita dagli scrutatori Flocco e Carbone, con votazione per alzata di mano, dichiara il seguente esito:

Presenti e votanti: n. 28

Voti Favorevoli: n. 28

Voti contrari: //

Astenuti: //

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, all'unanimità, ai sensi del comma 4, art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:


parere del collegio dei Revisori;

- deliberazione di G.C. n. 543 del 17/12/2021 di proposta al Consiglio composta da n. 9 pagine progressivamente numerate, nonché di allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 48 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1571_11_01.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.




Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbati



del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

La Vice Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Elavia Sorrentino



La Presidente del Consiglio comunale
Dott.ssa Vincenza Amato



Il Segretario Generale
Dott.ssa Monica Cinque



Deliberazione di C. C. n. 74 del 29.12.2021 composta da n. 4 progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 65, separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30.1.2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile M. Camporeale

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.Lgs. 267/2000 è comunicato con nota n. 934301 del 30.12.2021 a: DIRETT. MUNIC. F., ASSES. INFRASTR. MOB., E PROT. CIVILE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addi 30.1.2022

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Giuseppina Bontade

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

DIRETT. MUNIC. F.

ASSES. INFRASTR. MOB. E PROT. CIVILE

Addi 30.1.2022

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Giuseppina Bontade

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data (1);
Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

- ☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente .
☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati .

Il Funzionario responsabile

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 27 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n. 543 del 17/12/2021 di proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento ed il finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma I dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. CUP: B65F2100112004- smartcig ZDF32BEAD9,

L'anno duemila ventuno, il giorno 27 del mese di Dicembre, con modalità "a distanza" a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dr. Costantino SESSA **Presidente**

dr. Domenico CAROZZA **Componente**

dr. Antonio DANIELE **Componente**

per esprimere il parere di propria competenza di cui all'art. 239, comma 1, lett. b.2, del D.Lgs. 267/2000;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000.*
 - che con deliberazione di C.C. n. 26 del 16/09/2021 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2020;*
 - che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/09/2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023;*
 - che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato il*
- Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, 3° piano – 80133 Napoli – Italia - tel.:(+39) 081 7959702/3 – fax :(+39) 081 7959707
revisori.conti@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it/revisori

Bilancio di Previsione 2021/2023

CONSIDERATO

-che con nota PG/2021/840223 del 22/11/2021 il Servizio Controlli Equilibri Finanziari ha precisato l'iter da osservare per l'avvio della procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 co.1 lett. b, c, d ed e) del D. Lgs. n. 267/2000, manifestatisi nel periodo 1 settembre – 31 ottobre 2021;

-che con nota PG/2021/585666 del 29/07/2021 il Servizio Protezione Civile – Turno di guardia H24 a seguito di sopralluogo in Via Cassano incrocio Viale dei Pianeti, su segnalazione della Polizia Locale, rilevava una profonda buca sulla sede stradale con grosso vuoto sottostante che interessava quasi mezza carreggiata;

-che con la medesima nota il Servizio Protezione Civile ha chiesto alla società ABC un intervento urgente per la verifica dei propri sotto servizi e provveduto ad una delimitazione provvisoria dell'area;

-che con successiva nota PG/2021/595159 del 03/08/2021 la Direzione della Municipalità 7 ha interessato le diverse società di erogazione di servizi pubblici affinché procedessero con urgenza alla verifica dei propri sotto servizi, e chiesto al Servizio Protezione Civile il ripristino del transennamento;

-che con Ordinanza n.21 del 04/08/2021 la Direzione di Municipalità 7 ha disposto l'istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo di chiusura al transito veicolare dell'incrocio di Via Cassano con Viale dei Pianeti in seguito alla formazione di buca su sede stradale con grosso vuoto sottostante per consentire la verifica dei sotto servizi e il successivo ripristino dello stato dei luoghi, e con successiva nota PG/2021/600488 del 05/08/2021 ha chiesto al Servizio Protezione Civile e alla Soc. Napoli Servizi S.p.a. la chiusura del suddetto incrocio;

-che a seguito delle segnalazioni ricevute ed i rilievi effettuati descritti nelle sopra citate note si sono resi necessari lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale;

non disponendo di fondi, e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, i tecnici della Municipalità 7 hanno provveduto in data 10/08/2021 alla redazione del verbale di somma urgenza, prevedendo i lavori necessari per la messa in sicurezza della sede stradale e scongiurare il danneggiamento dei sotto servizi compreso le condotte fognarie;

-che il nucleo tecnico, incaricato con Disposizione Dirigenziale n.24/2021, ai sensi dell'art.

163 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ha predisposto apposita perizia per l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza, e con particolare riferimento alla previsione dei costi da sostenere, secondo una stima sommaria e con applicazione del Prezzario della Regione Campania edizione 2021;

-che l'importo totale dei lavori al netto del ribasso del 20% comprensiva delle somme non rimborsate relative alla sicurezza e agli oneri di smaltimento risultava pari a € 42.000 inclusa IVA al 22%;

-che con il suddetto verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.3/2007 co. 4, i lavori venivano affidati all'impresa " S.Pianese Costruzioni Generali Soc. Coop. Con sede in Quarto (NA) alla Via J. F. Kennedy, 16;

-che in data 30/08/2021 l'impresa ha terminato i lavori ed in data 31/08/2021 ha disposto la pulizia dell'area di cantiere per consentire l'apertura definitiva del tratto di strada interessato dai lavori, pertanto con la nota PG/20211640 del 31/08/2021 indirizzata al Direttore della Municipalità 7 il Direttore dei Lavori comunicava il completamento dei lavori di messa in sicurezza della voragine di via Cassano angolo via dei Pianeti ed il ripristino delle condizioni di sicurezza tali da consentire la riapertura della strada via Cassano angolo via dei Pianeti e dunque veniva revocata l'ordinanza n. 21 del 04/08/2021 con successiva ordinanza n. 23 del 31/08/2021;

-che in data 07/09/2021 il Dipartimento Ragioneria con nota PG/20211651339 ha restituito, ben oltre i 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi in data 10.08.2021, la proposta di Delibera comunicando l'impossibilità a procedere;

- che in data 01/09/2021 la Direzione dei lavori ha provveduto a contabilizzare i lavori effettivamente eseguiti dall'impresa per un importo pari ad € 6.898,01 oltre IVA al 22%.avendo applicando il ribasso del 20%, ai sensi del D.lgs 50/2016 per lavori di somma urgenza, e avendo sottratto l'utile di impresa (pari al 10% per i lavori a misura) in quanto trascorsi i termini procedurali relativi al riconoscimento della spesa previsti dal comma 3 dell'art. 191 del TUEL;

-che a contabilità consuntiva dei lavori effettivamente eseguiti ha determinato una minore spesa sui lavori di € 26.188,92, dovuta oltre che alla detrazione dell'utile di impresa. anche ad una diversa configurazione della cavità che, ad apertura della buca, è risultata minore rispetto alla previsione iniziale;

-che previsione iniziale e del diverso utilizzo del materiale utilizzato di riempimento della stessa a causa della presenza, accertata in fase di esecuzione, di sotto servizi;

* -che la mancata approvazione della perizia da parte della Giunta Comunale ha reso impossibile l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla legge e pertan-

to ha determinato la necessità del riconoscimento di debito fuori bilancio ;

-che la spesa per gli interventi di somma urgenza ha comportato un arricchimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

PRESO ATTO

-che occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 co.lett. e) del d.lgs 267/2000 relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale per un importo complessivo compreso IVA al 22% pari a € 8.415,57 in favore della Ditta S.Pianese Costruzioni Generali Soc. Coop. con sede in Quarto (NA) alla Via J. F. Kennedy, 16 l'ammontare del debito è stato determinato al netto del 20% ai sensi del D.Lgs 50/2016 per lavori di somma urgenza e dell'utile d'impresa nella misura percentuale del 10% per € 6.898,01 oltre IVA al 22%;predetto debito è analiticamente descritto nelle schede A e B e nella scheda AI inerente alla relazione illustrativa con la relativa attestazione.

DATO ATTO

-che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 194 c. lett. e del D.Lgs. n.267/2000 e come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile è possibile riconoscere la spesa esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Amministrazione;

-che con nota PG/2021/840223 del 22.11.2021 il Servizio Controllo degli Equilibri Finanziari ha fornito ulteriori indicazioni ai fini della proposizione da parte dei singoli Servizi competenti delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n.267/2000, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.10.2020;

LETTI

-il comma 3 dell'art. 191 del TUEL, il quale prevede che "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti gior-

ni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”.

- il comma 1 dell'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016 il quale recita che “In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.

ESAMINATA

-la proposta di delibera di G.C. n. 543 del 24/12/2021, con cui si intende riconoscere il descritto d.f.b. per l'importo totale di € 8.414,57, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera e) del Tuel;

VISTO

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Tutela della Salute e degli Animali in termini di “favorevole”, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”;*
- il parere di regolarità contabile in termini di “favorevole”, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*
- le osservazioni del Segretario Generale;*

RICHIAMATO

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali

Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, 3° piano – 80133 Napoli – Italia - tel.:(+39) 081 7959702/3 – fax :(+39) 081 7959707
revisori.conti@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it/revisori

riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;*
- b) copertura di disavanzo di consorzi, aziende speciali ed istituzioni;*
- c) ricapitalizzazioni di società costituite per l'esercizio di servizi locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art.191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

TENUTO CONTO

-che i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 194, lettera e) del D.Lgs. n.267/00;

-che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti;

-che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese; con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) - art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, occorre ricordare quanto dichiarato dalla costante giurisprudenza della Corte dei Conti (da ultimo, Sezione Regionale Controllo Veneto deliberazione 237/2017/PRSE del 26/04/2017), circa la necessità di procedere all'accertamento dell'utilità pubblica del bene/servizio acquistato, dell'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza e dell'arricchimento dell'ente. Trattasi di accertamento obbligatorio in capo ai dirigenti proponenti il riconoscimento di cui il Consiglio
Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, 3° piano – 80133 Napoli – Italia - tel.:(+39) 081 7959702/3 – fax :(+39) 081 7959707
revisori.conti@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it/revisori

Comunale prende atto, ben potendo verificare in ogni caso la sussistenza dei presupposti di legge ed individuando le risorse necessarie alla copertura delle spese.

***TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, DATO ATTO, LETTO, ESAMINATO, RICHIAMATO, E
TENUTO CONTO.***

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

*- per quanto di competenza, il proprio parere in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla **Deliberazione di G.C. n. 543 del 24/12/2021** – “Proposta al Consiglio avente ad oggetto: riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lettera e del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii, relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale,*

RAMMENTA

che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

INVITA

-gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale a provvedere, ai sensi dell'art.23 della legge 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Napoli, 27/12/2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dr. Costantino Sessa - Presidente

dr. Antonio Daniele - Componente

dr. Domenico Carozza - Componente

Sottoscritta digitalmente*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



ORIGINALE

Mod_fdbg_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **MUNICIPALITA' VII - MIANO,
SECONDIGLIANO, S.PIETRO A
PATIERNO**

SERVIZIO: **DIREZIONE DI MUNICIPALITA'**

Parzialmente di Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: **ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
PROTEZIONE CIVILE**

SG: 567 del 10/12/2021

DGC: 611 del 06/12/2021

Cod. allegati: L1571_11_01

Proposta di deliberazione prot. n° 11

del 29/11/2021

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 543

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento ed il finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. CUP: B65F21001120004 - smartcig ZDF32BEAD9

Il giorno 17/12/2021, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASSESSORI:

Maria FILIPPONE
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paolo MANCUSO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

P A

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Laura LIETO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Maria Filippone*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

*Segretario della Giunta comunale
IL SEGRETARIO
(Dott. Lorenzo Di Lio)*

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile

Premesso che

- ◆ Il vigente Regolamento di Contabilità, all'art. 29 (riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio), stabilisce al punto 2 che: *le proposte di deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 co.1 lett. b, c, d ed e) del D. Lgs. n. 267/2000 sono di competenza dei Dirigenti responsabili del procedimento di spesa, che vi provvedono tempestivamente (...)*;
- ◆ con nota PG/2021/840223 del 22/11/2021 il Servizio Controlli Equilibri Finanziari ha precisato l'iter da osservare per l'avvio della procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 co.1 lett. b, c, d ed e) del D. Lgs. n. 267/2000, manifestatisi nel periodo 1 settembre – 31 ottobre 2021;
- ◆ con nota PG/2021/585666 del 29/07/2021 il Servizio Protezione Civile – Turno di guardia H24 - a seguito di sopralluogo in Via Cassano incrocio Viale dei Pianeti, su segnalazione della Polizia Locale, rilevava una profonda buca sulla sede stradale con grosso vuoto sottostante che interessava quasi mezza carreggiata;
- ◆ con la medesima nota il Servizio Protezione Civile ha chiesto alla società ABC un intervento urgente per la verifica dei propri sottoservizi e provveduto ad una delimitazione provvisoria dell'area;
- ◆ con successiva nota PG/2021/595159 del 03/08/2021 la Direzione della Municipalità 7 ha interessato le diverse società di erogazione di servizi pubblici affinché procedessero con urgenza alla verifica dei propri sottoservizi, e chiesto al Servizio Protezione Civile il ripristino del transennamento;
- ◆ con Ordinanza n.21 del 04/08/2021 la Direzione di Municipalità 7 ha disposto l'istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo di chiusura al transito veicolare dell'incrocio di Via Cassano con Viale dei Pianeti in seguito alla formazione di buca su sede stradale con grosso vuoto sottostante per consentire la verifica dei sottoservizi e il successivo ripristino dello stato dei luoghi, e con successiva nota PG/2021/600488 del 05/08/2021 ha chiesto al Servizio Protezione Civile e alla Soc. Napoli Servizi S.p.a. la chiusura del suddetto incrocio;

Considerato che

- ★ a seguito delle segnalazioni ricevute ed i rilievi effettuati descritti nelle sopra citate note si sono resi necessari lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale;
- ★ non disponendo di fondi, e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, i tecnici della Municipalità 7 hanno provveduto in data 10/08/2021 alla redazione del verbale di somma urgenza, prevedendo i lavori necessari per la messa in sicurezza della sede stradale e scongiurare il danneggiamento dei sottoservizi compreso le condotte fognarie;
- ★ il nucleo tecnico, incaricato con Disposizione Dirigenziale n.24/2021, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ha predisposto apposita perizia per l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza, e con particolare riferimento alla previsione dei costi da sostenere, secondo una stima sommaria e con applicazione del Prezzario della Regione Campania edizione 2021 l'importo totale dei lavori al netto del ribasso del 20% comprensiva delle somme non ribassate relative alla sicurezza e agli oneri di smaltimento risultava pari a € 42.000 inclusa IVA al 22%;
- ★ con il suddetto verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.3/2007 co. 4, i lavori venivano affidati all'impresa " S.Pianese Costruzioni Generali Soc. Coop. con sede in Quarto (NA) alla Via J. F. Kennedy, 16;
- ★ ai fini del finanziamento della spesa, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 163 co.4 del D.Lgs. n.50/2016 (entro 10 gg. dall'ordine di esecuzione dei lavori con verbale di somma urgenza), la

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

Direzione della Municipalità 7 inoltrava, con nota PG/2021/611580 del 11/08/2021, agli Assessorati competenti nonché al Servizio Controllo Equilibri Finanziari la proposta di delibera n. 10 del 11/08/2021 con allegata perizia giustificativa e verbale di somma urgenza;

- ★ In data 30/08/2021 l'impresa ha terminato i lavori ed in data 31/08/2021 ha disposto la pulizia dell'area di cantiere per consentire l'apertura definitiva del tratto di strada interessato dai lavori, pertanto con la nota PG/2021/640 del 31/08/2021 indirizzata al Direttore della Municipalità 7 il Direttore dei Lavori comunicava il completamento dei lavori di messa in sicurezza della voragine di via Cassano angolo via dei Pianeti ed il ripristino delle condizioni di sicurezza tali da consentire la riapertura della strada via Cassano angolo via dei Pianeti e dunque veniva revocata l'ordinanza n. 21 del 04/08/2021 con successiva ordinanza n. 23 del 31/08/2021;
- ★ in data 07/09/2021 il Dipartimento Ragioneria con nota PG/2021/651339 ha restituito, ben oltre i 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi in data 10.08.2021, la proposta di Delibera comunicando l'impossibilità a procedere;
- ★ In data 01/09/2021 la Direzione dei lavori ha provveduto a contabilizzare i lavori effettivamente eseguiti dall'impresa per un importo pari ad € 6.898,01 oltre IVA al 22%, avendo applicando il ribasso del 20%, ai sensi del D.lgs 50/2016 per lavori di somma urgenza, e avendo sottratto l'utile di impresa (pari al 10% per i lavori a misura) in quanto trascorsi i termini procedurali relativi al riconoscimento della spesa previsti dal comma 3 dell'art. 191 del TUEL;

Rilevato che:

- ★ la contabilità consuntiva dei lavori effettivamente eseguiti ha determinato una minore spesa sui lavori di € 26.188,92, dovuta oltre che alla detrazione dell'utile di impresa anche ad una diversa configurazione della cavità che, ad apertura della buca, è risultata minore rispetto alla previsione iniziale e del diverso utilizzo del materiale utilizzato di riempimento della stessa a causa della presenza, accertata in fase di esecuzione, di sottoservizi;
- ★ la mancata approvazione della perizia da parte della Giunta Comunale ha reso impossibile l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla legge e pertanto ha determinato la necessità del "...riconoscimento di debito fuori bilancio...";
- ★ la spesa per gli interventi di somma urgenza ha comportato un arricchimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

Visti

- ★ la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- ★ il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ★ il D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- ★ il Regolamento di contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 9/10/2020;
- ★ il D.Lgs.50/2016 e smi;

Preso atto che

- ★ occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 co.1 lett. e) del d.lgs 267/2000 relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale per un importo complessivo compreso IVA al 22% pari a € 8.415,57 in favore della Ditta S.Pianese Costruzioni Generali Soc. Coop. con sede in Quarto (NA) alla Via J. F. Kennedy, 16;
- ★ l'ammontare del debito è stato determinato al netto del 20% ai sensi del D.Lgs 50/2016 per lavori di somma urgenza e dell'utile d'impresa nella misura percentuale del 10% per € 6.898,01 oltre IVA al 22%;
- ★ il predetto debito è analiticamente descritto nelle schede A e B e nella scheda A1 inerente alla relazione illustrativa con la relativa attestazione;

Verificata

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

- 3
- * la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
 - * l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza ~~(se del caso)~~; **PER LA PARTE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA**

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine **48** progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. **11571-11-01**

- Documento 1:
- Documento 2:
- Ece.....

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL Direttore della Municipalità 7
dott. Giuseppe Arzillo

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. **Approvare** il seguente prelievo, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000, dal fondo spese potenziali iscritto nell'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023, alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi":

Parte spesa – Bilancio 2021/2023 annualità 2021			
Prelievo	Minore spesa	Copertura finanziaria D.F.B.	Maggiore spesa
20.03.-1.10 Accantonamento - € 8.415,57 per insorgenza D.F.B. art. 194 co.1 lettere B,C,D, E" (cap. 142064)		10.05-1.03."Debiti fuori bilancio ex art. 194 co.1 D.Lgs.267/2000 Servizio Direzione Municipalità 7 (istituzione nuovo capitolo)	CO € 8.415,57
		20.01-1.10 - Fondo di Riserva di Cassa	Decremento del Fondo di Riserva di Cassa € 8.415,57

2. **Proporre** al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 194, co.1 del D.lgs 267/2000

a) il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio debito rientrante nella fattispecie di cui all'art. 194 co. 1 lett. e) del d.lgs 267/2000 relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi

Il Segretario
Dr.ssa Monica Cinque

ed il ripristino statico e funzionale della sede strada per un importo complessivo compreso IVA al 22% pari a € 8.415,57 in favore della Ditta S.Pianese Costruzioni Generali Soc. Coop. con sede in Quarto (NA) alla Via J. F. Kennedy, 16;


b) il finanziamento del debito di cui al punto precedente attraverso imputazione al bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2021 – voce di bilancio 01.04.1.03 – capitolo di nuova istituzione denominato “Debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 – Servizio Direzione Municipalità 7 “ per € € 8.415,57;

3. Disporre che il Dipartimento autonomo del Consiglio Comunale inoltrerà il presente provvedimento, corredato del parere del revisore dei conti, alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 co. 5 della legge n. 289/2002 e smi, e del vigente Regolamento di Contabilità, al Servizio Ispettivo, al Dipartimento Ragioneria e alla Direzione della Municipalità 7 per i rispettivi adempimenti di competenza.

♦ (***) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportatato nell'intercalare allegato;

X ♦ (***) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; **PER LA PARTE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA**

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Assessore alle infrastrutture
mobilità e protezione civile


IL DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA' 7
Dr. Giuseppe Arzillo


VISTO: IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(o IL RESPONSABILE DI AREA o IL DIRETTORE DI MUNICIPALITA')



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque




COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 11 DEL 29.11.2021 AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento ed il finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale

Il Direttore della Municipalità 7 Dr. Giuseppe Arzillo esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

PARERE FAVOREVOLE

Addì,

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 06/12/2021 e protocollata con il n. DACI 2021/641;

Prog. 13625/21 10.12.21

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

Voti PARORE AVOCATO

P.N. VINC. 428/21

Addì, 10/12/2021

IL RAGIONIERE GENERALE

Deliberazione di G. C. n. del composta da n. pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO – PROP. N. 11 DEL 29-11-2021 – (DGC/2021/611 DEL 06-12-2021) – SERVIZIO DIREZIONE DI MUNICIPALITA' 7

La proposta di deliberazione in esame propone al Consiglio il riconoscimento della legittimità ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.to L.vo 267/00 del debito fuori bilancio relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico funzionale della sede stradale, per un importo complessivo di € 8.415,57, al netto della ritenuta del 10% quale utile d'impresa,

La stessa dispone il prelievo della somma di € 8.415,57, ai sensi dell'art. 176 del D.to L.vo 267/00, dalla missione 20 programma 03 capitolo 142064 annualità 2021 e la relativa istituzione di nuovo capitolo alla missione 10 programma 05.

Vista l'attestazione di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 comma 1 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 17 comma 2 lettera) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni in cui si evidenzia, tra l'altro, *“..... l'esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell'Ente , l'utilità della prestazione resa , il conseguente arricchimento dell'Amministrazione e l'esistenza dell'obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto la regolarità dell'azione amministrativa inerente il riconoscimento del debito”*

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, li 10-12-2021

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dr.ssa C. Gargiulo)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Si propone

- di approvare un prelievo dal "fondo spese potenziali", annualità 2021, del bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 176 del Tuel n. 267/2000, di € 8.415,57 per far fronte al debito derivante dai lavori di somma urgenza eseguiti in via Cassano incrocio con viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi;
- di proporre al Consiglio comunale di riconoscere il debito fuori bilancio - nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Amministrazione, ossia al netto della parte non riconoscibile (utile d'impresa) - dello stesso importo di € 8.415,57 derivante dall'ordinazione dei detti lavori di somma urgenza.

Il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del Tuel n. 267/2000, è "favorevole".

Il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del Tuel n. 267/2000, è espresso, del pari, in senso "favorevole", con la precisazione che l'importo è al netto del 10% quale utile d'impresa.

Come dichiarato nella parte narrativa dalla dirigenza proponente, il prelievo dal fondo "spese potenziali" si rende necessario per regolarizzare il rapporto con l'impresa che ha eseguito i lavori di somma urgenza che hanno comportato un arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; il riconoscimento del debito fuori bilancio è proposto ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000

Si richiamano:

- il comma 3 dell'art. 167 del Tuel n. 267/2000, stabilisce che "E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare....";
- l'art. 176 del Tuel n. 267/2000: I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'art. 16 del Regolamento di contabilità del Comune, per cui: "L'utilizzo dei fondi è comunicato, a cura della Segreteria Generale, alla Presidenza del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto deliberativo di utilizzo e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo";
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, in cui, si disciplina il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio nel caso di "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

Si richiama, altresì, la deliberazione n. 121/2019 della Sezione regionale di controllo Sicilia. Con essa, l'Organo di controllo contabile ha precisato come la violazione dei termini procedurali, di cui all'art. 191 del TUEL, determini l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 194, lett. e) che, come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile, conduce al riconoscimento delle spese esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 239 del TUEL n. 267/2000, il Collegio dei revisori dei conti esprime parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Si ricorda l'attività di verifica a campione dei debiti fuori bilancio esercitata dal Servizio Ispettivo dell'Ente, in conformità al corrente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" e al vigente "Regolamento dell'attività ispettiva" dell'Ente.

Spetta, alla Giunta e al Consiglio comunale, ciascuno per la parte di propria competenza, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

VISTO:
Il Sindaco
[Firma]

[Firma]
Monica Cinque
ovide

Deliberazione di G. C. n. 543..... del 17/12/20... composta da n. pagine progressivamente numerate,

☒ nonchè da allegati come descritti nell'atto.*

* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 23/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 23/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

[Signature]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, per la parte di competenza di Giunta:

- ☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta.
- ☐ limitatamente alla parte di competenza della Giunta è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

.....

- 1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;
- 2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2021

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.

N.B.: L'attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda "A1".

Il/La sottoscritto/a Dr. Giuseppe Arzillo in qualità di Direttore della Municipalità 7, valutata l'adequazione della documentazione raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell'art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:

Creditore Ditta Pianese Costruzioni Soc. Coop

Importo € 8.415,57

ATTESTA

ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell'art.17 comma 2 lett a) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:

- la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell'iter procedimentale;
- per effetto della sua irregolare formalizzazione, l'Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;
- l'intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;
 - l'ammontare del debito è stato determinato al netto dell'utile d'impresa determinato nella misura percentuale del 10 % per complessivi € 8.415,57;
- l'esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell'Ente, l'utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell'Amministrazione e l'esistenza dell'obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell'azione amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ARZILLO
Data: 29/11/2021 12:03:17

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr Giuseppe Arzillo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° Gennaio – 31 Agosto 2021

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191.

Struttura: Direzione di Municipalità 7

I lavori disposti con verbale di somma urgenza del 10/08/2021 sono relativi ai ***“Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale.”*** Tali lavori si sono resi necessari a seguito delle seguenti segnalazioni e rilievi come di seguito descritti.

In data 12/01/2021, alle 17:00 circa, il Servizio Protezione Civile - Turno di guardia H24, effettuava sopralluogo in via Cassano incrocio Viale dei Pianeti, in prossimità del palo dell'illuminazione pubblica matr. 131032 (giusta nota PG/2021/585666), su segnalazione del Servizio Polizia Locale, ove si rilevava una buca sulla sede stradale con grosso vuoto sottostante che interessava quasi mezza carreggiata della Via del Cassano in prossimità di vari sottoservizi. Con la medesima nota il Servizio Protezione Civile ha chiesto alla Soc. ABC di intervenire urgentemente per la verifica dei propri sottoservizi e, nelle more dell'intervento ha dichiarato di aver effettuato una delimitazione provvisoria del dissesto con picchetti metallici, tappi in plastica, rete in pvc, nastro bicolore ed apposita segnaletica stradale.

Successivamente con nota PG/2021/595159 del 03/08/2021 la scrivente Direzione ha interessato le diverse società di erogazione pubblici servizi, compresa la Soc. ABC, al fine di procedere alla urgente verifica dei sottoservizi presenti in Via Cassano - angolo Viale dei Pianeti; con la stessa nota veniva chiesto al Servizio Protezione Civile di provvedere al ripristino del transennamento presente sull'area del dissesto.

In mancanza di riscontri relativi alle verifiche chieste la scrivente Direzione di Municipalità ha disposto, con Ordinanza n.21 del 04/08/2021, l'istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo di chiusura al transito veicolare dell'incrocio di Via Cassano con Viale dei Pianeti in seguito alla formazione di buca su sede stradale con grosso vuoto sottostante al fine di consentire la verifica dei sottoservizi e il successivo ripristino dello stato dei luoghi ordinando segnaletica stradale e transennamenti alla Soc. Napoli Servizi e alla Protezione Civile sollecitati con nota PG/2021/600488 del 05/08/2021. In pari data con nota PG/2021/601628 del 05/08/2021 la scrivente Direzione ha sollecitato anche la Soc. ABC per l'ottenimento degli esiti delle verifiche unitamente all'esecuzione di video ispezione dei manufatti fognari nonché della cavità al fine di determinare le dimensioni del vuoto sottostante. In data 06/08/2021, stante l'urgenza di attuare l'ordinanza n. 21 del 04/08/2021, su sollecitazione della scrivente Direzione la Soc. Napoli Servizi S.p.a. ha effettuato il transennamento coadiuvata dal personale tecnico dell'U.O. Tecnica della Direzione di Municipalità 7; in pari data con nota PG/2021/604611 del 06/08/2021 la scrivente Direzione ha chiesto alle diverse Società erogatrici di servizi pubblici le planimetrie dei sottoservizi presenti in Via del Cassano -incrocio con Viale dei Pianeti. Con PEC acquisita al PG/2021/606066 del 09/08/2021 la Soc. ABC ha comunicato di aver effettuato la verifica di impianti acquedottistici e fognari in loro gestione dichiarando solo di non aver riscontrato correlazioni tra l'esercizio degli stessi e l'anomalia segnalata.

Pertanto in data 10/08/2021, è intervenuto sui luoghi oggetto del predetto crollo, l'arch. Laura Bellino coadiuvata dall'ing. Marianna Vanacore constatando l'integrità del transennamento effettuato a chiusura dell'incrocio di Via Cassano con Viale dei Pianeti, la chiusura temporanea della buca con copertura provvisoria e la necessità di intervenire immediatamente per determinare la consistenza del vuoto sottostante alla buca esistente e stabilire la tipologia degli interventi a farsi per la risoluzione della problematica in essere al fine di evitare ulteriori danni ai diversi sottoservizi presenti nella voragine nonché alla sede stradale e ai fabbricati adiacenti all'incrocio.

Da colloqui telefonici intercorsi con personale della soc. ABC che ha effettuato verifiche nel vuoto sottostante alla buca esistente si è appreso che la profondità della cavità era di c.ca 3 mt, inoltre si è stimato una larghezza presunta di circa 7 mt per 7 mt pari alle dimensioni della carreggiata non avendo avuto alcun

riscontro relativo a tale dato dalla Soc. ABC. Inoltre dagli esiti delle verifiche di ABC nonché dal sopralluogo effettuato da parte del personale tecnico alla data della chiusura della strada, è stato rilevato che non risultavano danni ai sottoservizi presenti in cavità.

Pertanto, non disponendo di fondi, constatando lo stato di somma urgenza e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, i tecnici della Direzione di Municipalità 7 in data 10/08/2021 hanno provveduto alla redazione del verbale di somma urgenza prevedendo i lavori necessari per mettere in sicurezza la sede stradale con idonei transennamenti e procedere alla messa a luce della cavità anche per scongiurare il possibile danneggiamento dei sottoservizi presenti comprese le condotte fognarie anche alla luce delle condizioni meteo variabili che in caso di precipitazioni avrebbero potuto provocare un maggiore dissesto della sede stradale con interessamento dei sottoservizi e relativi manufatti fognari fino a provocare l'avanzamento della voragine in prossimità dei fabbricati limitrofi, con conseguente sgombero degli occupanti. Con il suddetto verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 3/2007 co. 4 e ai sensi dell'art. 163 del D.lgs n. 50/2016, venivano affidati all'impresa **“S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa – P.IVA 05092171213 con sede in Quarto (NA) alla via J.F. Kennedy, 16 Cap. 80010” con rappresentante legale il Sig. Alessandro Pianese**, regolarmente iscritta nelle liste degli operatori economici del Comune di Napoli e dotata di adeguate capacità tecnico-operative in relazione all'intervento. La suddetta Ditta, che ha già effettuato lavori per il Comune di Napoli, si è resa disponibile ad intervenire immediatamente, con uomini e mezzi, per l'esecuzione delle opere di che trattasi e ad accettare l'incarico in regime di somma urgenza, firmando in data 10/08/2021 il verbale di somma urgenza ed iniziando i lavori occorrenti per la rimozione dello stato di pericolo accettando di eseguire qualsiasi ulteriore intervento che la Stazione Appaltante avesse ordinato al fine di consentire la risoluzione della problematica, il tutto previo il transennamento di cantiere di via Cassano angolo via dei Pianeti. Altresì l'impresa ha dichiarato il rispetto del limite di cui all'art.18 comma 4 della Legge Regionale n.3/2007, in quanto non ha avuto altri incarichi nel corso del corrente anno solare con la procedura di somma urgenza.

Alla luce di quanto riportato sopra, il nucleo tecnico, incaricato con Disposizione Dirigenziale n.24/2021, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ha predisposto apposita perizia per l'esecuzione dei *Lavori di somma urgenza da eseguirsi alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale*.

Con particolare riferimento alla previsione dei costi da sostenere, secondo una stima sommaria e con applicazione del Prezzario della Regione Campania edizione 2021, l'importo complessivo dei lavori a misura è stato stabilito, presumibilmente, in € 34.026,46, IVA al 22% esclusa, al quale, ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.lgs. 50/2016, doveva essere applicato un ribasso non inferiore al 20%, a tali importi andavano aggiunti i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati presumibilmente in complessivi di € 3.955,12 IVA al 22% esclusa e gli oneri per le analisi e smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni, non soggetti a ribasso, stimati presumibilmente in complessivi € 2.000,00 IVA al 22% esclusa.

Pertanto l'importo totale dei lavori al netto del ribasso del 20% comprensiva delle somme non ribassate relative alla sicurezza e agli oneri di smaltimento risultava pari ad € 33.086,93. All'importo dei lavori vanno sommate le somme a disposizione dell'amministrazione (IVA al 22%, imprevisti) per un importo pari a € 8.913,07.

Importo totale = Importo lavori al netto del ribasso del 20% + somme a disposizione = € 33.086,93 + € 8.913,07 = 42.000,00.

La ditta S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa – P.IVA 05092171213 con sede in Quarto (NA) alla via J.F. Kennedy, 16 Cap. 80010 già firmataria del verbale di somma urgenza e affidataria dei lavori di che trattasi, in data 10/08/2021 ha sottoscritto apposito *Atto di sottomissione* con il quale si è assunta l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve, i lavori necessari all'eliminazione del pericolo per l'incolumità pubblica per un importo presunto di € 42.000,00 al netto del ribasso del 20% comprensivo degli oneri della sicurezza e dello smaltimento non soggetto a ribasso nonché dell'IVA al 22% e della somma di imprevisti. Altresì nell'Atto di sottomissione è stato stabilito che il pagamento avverrà a consuntivo delle lavorazioni effettivamente eseguite e che, nel caso in cui le spese sostenute diventino debito fuori bilancio, l'importo dei lavori sarà decurtato del 10% corrispondente all'utile dell'impresa. Il tempo utile entro cui i lavori dovevano concludersi è stato fissato in giorni 45 naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori del 11/08/2021.

La Direzione della Municipalità 7, in data 11/08/2021 ha predisposto per la Giunta Comunale la Proposta di Delibera di Giunta n. 10 del 11/08/2021 per il riconoscimento della spesa necessaria con prelevamento dal fondo di riserva per i *“Lavori di somma urgenza da eseguirsi alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. Verbale di*

somma urgenza del 10/08/2021. Prelevamento dal fondo di riserva di € 42.000,00 Gestione Provvisoria 2021, per la copertura dei lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 191 c.3 e 194 c.1 del D.Lgs. 267/2000, del riconoscimento della spesa necessaria. CUP: B65F21001120004 - SMARTCIG ZDF32BEAD9”.

Ai fini del finanziamento della spesa per l'intervento in parola, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 163 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 (entro 10 gg dall'ordine di esecuzione dei lavori con verbale di somma urgenza), la Direzione di Municipalità 7 con nota PG/2021/611580 del 11/08/2021, inoltrava agli Assessorati competenti nonché al Servizio Controllo equilibri finanziari la proposta di Delibera n. 10 del 11/08/2021 con allegata perizia giustificativa e verbale di somma urgenza, per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori di somma urgenza disposti con verbale del 10/08/2021.

In data 07/09/2021, ben oltre i 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi (in data 10/08/2021) previsti per l'approvazione da parte della Giunta Comunale come da art.191 co.3 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.163 co.4 del D.Lgs n. 50/2016, il Dipartimento Ragioneria con nota PG/2021/651339 ha restituito la proposta di Delibera comunicando l'impossibilità a procedere.

In data 30/08/2021 l'impresa ha terminato i lavori ed in data 31/08/2021 ha disposto la pulizia dell'area di cantiere per consentire l'apertura definitiva del tratto di strada interessato dai lavori, pertanto con la nota PG/2021/640 del 31/08/2021 indirizzata al Direttore della Municipalità 7 il Direttore dei Lavori comunicava il completamento dei lavori di messa in sicurezza della voragine di via Cassano angolo via dei Pianeti ed il ripristino delle condizioni di sicurezza tali da consentire la riapertura della strada via Cassano angolo via dei Pianeti e dunque veniva revocata l'ordinanza n. 21 del 04/08/2021 con successiva ordinanza n. 23 del 31/08/2021.

Nonostante i tentativi di sollecito da parte della Direzione della Municipalità 7 in merito al rispetto dei tempi per l'approvazione della Delibera di Giunta relativa ai lavori di messa in sicurezza e ripristino della sicurezza di via Cassano angolo via dei Pianeti nei termini di 20 giorni dalla redazione verbale di somma urgenza, come previsto dall'art 191 co.3 del D.lgs. 50/2016, la risposta dal Dipartimento Ragioneria è pervenuta solo in data 07/09/2021 con prot. PG/2021/651339 e successivamente al completamento dei lavori da parte della Ditta in data 30/08/2021 come da giusto verbale di ultimazione dei lavori del 01/09/2021.

In data 01/09/2021 la Direzione dei lavori ha provveduto a contabilizzare i lavori effettivamente eseguiti dall'impresa, la suddetta contabilità è stata firmata senza riserva dall'impresa e dalla stessa risultano i seguenti dati:

- **Importo lordo dei lavori eseguiti pari a € 8.344,46 di cui:**

- Lavori a misura pari a € 5.165,88;
- Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) pari a € 2.413,44;
- Oneri per analisi e smaltimento dei rifiuti (non soggetto a ribasso) pari a € 765,14;

da cui applicando il ribasso del 20%, ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.lgs. 50/2016, si ottengono i seguenti importi:

- **Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso del 20% pari a € 7.311,28 di cui:**

- Lavori a misura al netto del ribasso del 20% pari a € 4.132,70;
- Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) pari a € 2.413,44;
- Oneri per analisi e smaltimento dei rifiuti (non soggetto a ribasso) pari a € 765,14;

Essendo trascorsi i termini procedurali relativi al riconoscimento della spesa previsti dal comma 3 dell'art. 191 del TUEL come da proposta di Deliberazione di Giunta n. 10/2021, per un importo complessivo di € 42.000,00 con prelevamento dal Fondo di riserva di € 42.000,00 gestione provvisoria 2021 per la copertura dei citati lavori e tenendo conto che la violazione di detti termini procedurali, determina l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 194 co.1 lett. e) del TUEL come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile, è possibile riconoscere gli importi dovuti esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione ossia al netto della parte non riconoscibile (utile di impresa, pari per consuetudine al 10% dell'importo dei lavori). **Pertanto gli importi contabilizzati al netto del ribasso del 20% e dell'utile di impresa (pari al 10% per i lavori a misura) sono di seguito riportati:**

- Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso del 20% e dell'utile di impresa pari a € 6.898,01 di cui:
 - Lavori a misura già decurtati del 20% al netto dell'utile di impresa (10%): € 3.719,43 (= 4.132,70-4.132,70x0,10);
 - Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) pari a € 2.413,44;
 - Oneri per analisi e smaltimento dei rifiuti (non soggetto a ribasso) pari a € 765,14;

Totale netto dei lavori compreso sicurezza ed oneri per lo smaltimento € 6.898,01.

Piazzetta del Casale, 6/7 - 80144 - Napoli - Italia - tel. (+39) 0817952232

P.E.C. municipalita7@pec.comune.napoli.it

a dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive € 0,00

Resta il credito netto dell'Impresa in **€ 6.898,01 oltre IVA al 22%.**

Si precisa che essendo l'importo lavori inferiore ai 40.000 Euro nelle somme a disposizione non è ricompreso alcun contributo per l'ANAC per il quale è prevista solo la generazione dello SMARTCIG. Confronto fra la somma prevista nella perizia e quella contabilizzata:

- importo netto (del ribasso del 20%) per lavori previsti da perizia € 33.086,93 oltre IVA al 22%, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.955,12 ed oneri per lo smaltimento non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00;
- importo netto (del ribasso del 20% e dell'utile del 10%) dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 6.898,01 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.413,44 ed oneri per lo smaltimento compresa lista in economia al netto pari a € 765,14.

con una **minore spesa sui lavori di € 26.188,92.** Tale differenza oltre ad essere dovuta alla detrazione dell'utile di impresa è dovuta ad una diversa configurazione della cavità che, ad apertura della buca, è risultata minore rispetto alla previsione iniziale ovvero le dimensioni effettive della voragine sono state misurate in 3x3x3,50 m a fronte dei 7x7x5 m stimati nella perizia. Altresì nella perizia era stato previsto di riempire la cavità esistente con miscela fluida di tipo GEOMIX in quanto non si aveva certezza della configurazione effettiva della cavità parzialmente visibile dalla buca, né si poteva escludere la presenza di altre cavità limitrofe né si aveva contezza della tipologia e configurazione dei sottoservizi presenti. In fase di intervento essendo presente nel tratto interessato dalla cavità sia impianti di adduzione idrica, cavi in fibra e manufatti fognari in diverse porzioni sovrapposti tra di loro, una volta verificata l'integrità dei manufatti idrici si è deciso di riempire la cavità con misto granulare escludendo l'impiego del GEOMIX al fine di consentire eventuali future riparazioni dei sottoservizi. Considerato che il costo del misto granulare (pari a 22,16 €/mc) è sensibilmente inferiore al costo del GEOMIX (pari a 150 €/mc) la contabilità finale dell'intervento è risultata notevolmente inferiore a quella preventivata con la perizia del verbale di somma urgenza.

All'importo finale dei lavori effettivamente eseguiti al netto dei ribassi del 20% e del 10% pari ad € 6.898,01, come sopra illustrato, va aggiunta l'IVA nella misura del 22%, pari ad € 1.517,56, per un totale complessivo di € 8.415,57.

Alla luce di quanto sopra esposto si evidenzia che la mancata approvazione della perizia da parte della Giunta Comunale ha reso impossibile l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla legge e pertanto ha determinato la necessità del "...riconoscimento di debito fuori bilancio...", non imputabile pertanto né agli scriventi, né al Direttore dei Lavori, né all'Impresa.

Tutti i documenti e le note richiamate sono conservati agli atti del Servizio.

Si dichiara altresì che: **"si è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".**

Napoli, 30/09/2021

Il RUP

*Firmato digitalmente
(arch. Laura Bellino)*



Firmato digitalmente da
LAURA BELLINO
C: IT

Il Direttore

*Firmato digitalmente
(dott. Giuseppe Arzillo)*

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ARZILLO
Motivo: Direttore della Municipalità 7
Luogo: Piazzetta del Casale 6/7 - Napoli 80144
Data: 30/09/2021 15:40:56

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 7

Miano – Secondigliano - S.Pietro a Patierno
Direzione

Verbale di Somma Urgenza

(art.163 del Dlgs 50/2016 smi)

Premesso che:

- a seguito di segnalazione della Polizia Locale la Protezione Civile con PG/2021/585666 del 29/07/2021 ha segnalato di essere intervenuta presso Via cassano – incrocio Viale dei Pianeti per verifica di una buca sulla sede stradale con grosso vuoto sottostante. Con la suddetta nota la Protezione Civile ha interessato la Soc. ABC per urgente verifica dei propri sottoservizi con richiesta di comunicazione degli esiti ai servizi competenti provvedendo, nelle more della stessa, ad una delimitazione provvisoria del dissesto con picchetti metallici e rete in pvc;
- con nota PG/2021/595159 del 03/08/2021 la scrivente Direzione ha chiesto alle diverse società di erogazione pubblici servizi di procedere alla urgente verifica dei sottoservizi presenti in Via Cassano- angolo Viale dei Pianeti, altresì veniva chiesto al Servizio Protezione Civile di provvedere al ripristino del transennamento presente sull'area del dissesto;
- con Ordinanza n.21 del 04/08/2021 la scrivente Direzione ha disposto l'istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo di chiusura al transito veicolare dell'incrocio di Via Cassano con Viale dei Pianeti in seguito alla formazione di buca su sede stradale con grosso vuoto sottostante per consentire la verifica dei sottoservizi e il successivo ripristino dello stato dei luoghi;
- con nota PG/2021/600488 del 05/08/2021 la scrivente Direzione ha chiesto al Servizio Protezione Civile e alla Soc. Napoli Servizi S.p.a. la chiusura dell'incrocio di Via Cassano con Viale dei Pianeti come da ordinanza n.21 del 04/08/2021;
- con nota PG/2021/601628 del 05/08/2021 la scrivente Direzione ha sollecitato alla Soc. ABC gli esiti delle verifiche unitamente all'esecuzione di video ispezione dei manufatti fognari presenti su via Cassano e su viale dei pianeti nonché della cavità al fine di determinare le dimensioni del vuoto sottostante;
- con nota PG/2021/602980 del 06/08/2021 la scrivente Direzione ha sollecitato la Soc. ABC



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 7

Miano – Secondigliano - S.Pietro a Patierno
Direzione

all'ottenimento delle verifiche richieste e ha interessato il Servizio Protezione Civile per il mancato intervento di chiusura delle aree come da ordinanza n.21 del 04/08/2021 così come comunicato con PEC acquisita al PG/2021/601773 del 05/08/2021;

- in data 06/08/2021, stante l'urgenza di attuare l'ordinanza n. 21 del 04/08/2021 su sollecitazione della scrivente Direzione la Soc. Napoli Servizi S.p.a. ha effettuato il transennamento coadiuvata dal personale tecnico dell'U.O. Tecnica della Municipalità 7;
- con nota PG/2021/604611 del 06/08/2021 la scrivente Direzione ha richiesto alle diverse Società erogatrici di servizi pubblici le planimetrie dei sottoservizi presenti in Via del Cassano -incrocio con Viale dei Pianeti;
- con PEC acquisita al PG/2021/606066 del 09/08/2021 la Soc. ABC ha comunicato di aver effettuato la verifica di impianti acquedottistici e fognari in loro gestione e di non aver riscontrato correlazioni tra l'esercizio degli stessi e l'anomalia segnalata.

In accordo con il Direttore di Municipalità, alla luce di quanto sopra riportato, e con particolare riferimento alla comunicazione della Soc. ABC acquisita al protocollo in data 09/08/2021 e contrassegnata con il PG/2021/606066, per effetto delle quali si può ritenere fondata la competenza della Municipalità 7 ad effettuare i lavori di ripristino e, considerata la tipologia nonché la collocazione logistica del dissesto stradale tale da costituire un pericolo per la pubblica incolumità e conseguentemente rientrare nella casistica della somma urgenza, in data 10/08/2021, l'arch. Laura Bellino con l'ausilio dell'ing. Marianna Vanacore, è intervenuta sui luoghi interessati dal dissesto, constatando l'integrità del transennamento provvisorio effettuato a chiusura dell'incrocio di Via Cassano con Viale dei Pianeti e la necessità di intervenire nell'immediato per determinare la consistenza del vuoto sottostante alla buca esistente e di stabilire la tipologia degli interventi a farsi per la risoluzione della problematica in essere al fine di evitare ulteriori danni ai diversi sottoservizi presenti nella cavità nonché alla sede stradale e ai fabbricati adiacenti all'incrocio.

Valutato che:



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 7

Miano – Secondigliano - S.Pietro a Patierno
Direzione

- risulta indispensabile e urgente mettere in sicurezza la sede stradale con idonei transennamenti e scongiurare il possibile danneggiamento dei sottoservizi presenti comprese le condotte fognarie e dunque eliminare lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- anche alla luce delle condizioni meteo variabili il mancato ripristino del dissesto della sede stradale potrebbe aggravare la condizione attualmente precaria dei manufatti fognari andando incontro ad un'eventuale rottura con conseguente fuoriuscita di acqua e dunque avanzamento della voragine in prossimità dei fabbricati limitrofi presenti, con conseguente sgombero degli occupanti.

Ritenuto, pertanto, per quanto valutato innanzi, di dover realizzare interventi di somma urgenza mirati al ripristino del vuoto sottostante la sede stradale per tutelare fra l'altro la funzionalità idraulica dei manufatti fognari all'incrocio di Via del Cassano con Viale dei Pianeti a tutela della pubblica e privata incolumità e del ripristino della stabilità del solido stradale nonché della regolare circolazione del traffico stradale nell'area oggetto d'intervento attualmente chiusa al traffico veicolare e pedonale.

Sentito il Direttore di Municipalità che concorda con i tecnici Municipali per la realizzazione immediata di lavorazioni in somma urgenza e che pertanto provvederà a disporre il nucleo tecnico con apposita disposizione dirigenziale per la redazione della perizia e per l'esecuzione dei lavori.

Si elencano di seguito gli interventi e le opere necessarie per la risoluzione della problematica:

- l'installazione di recinzione stabile dell'area di cantiere con chiusura del tratto stradale al transito veicolare e pedonale;
- messa in sicurezza dell'area di cantiere mediante delimitazione della buca con vuoto sottostante e zone pericolanti e creazione di un percorso pedonale protetto ad uso esclusivo di cantiere;
- riempimento in geomix per la stabilizzazione del fondo e la messa in sicurezza delle pareti laterali della voragine, fino al raggiungimento del piano di lavoro per i sottoservizi e



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 7

Miano – Secondigliano - S.Pietro a Patierno
Direzione

fognature;

- scavo per la messa a giorno dei tratti integri di sottoservizi, loro ripristini e individuazione di eventuali ulteriori vuoti circostanti;
- rimozione dei detriti da crollo: tubazioni, massetto e tappetino in bitume franati all'interno;
- riconfigurazione del piano di posa delle tubazioni (acqua, gas, energia elettrica, telefonia e pubblica illuminazione);
- ripristino statico e funzionale del solido stradale.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 smi, constatato lo stato di somma urgenza, può essere disposta l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, affidandone l'esecuzione in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dall'amministrazione procedente;
- tra gli operatori economici a cui affidare i predetti lavori si è provveduto a interpellare la ditta, iscritta all'Albo operatori economici del Comune di Napoli, S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa - P.I.v.A. 05092171213 con sede in Quarto (Na) alla via J. F. Kennedy, 16 Cap 80010, che ha già effettuato lavori per il Comune di Napoli e che ha dato la propria disponibilità ad intervenire prontamente nonostante il periodo di Agosto dell'anno solare;
- la stessa, intervenuta tempestivamente sul posto e presa visione dello stato dei luoghi, ha accettato l'incarico, dichiarando altresì che il limite di cui all'art.18 comma 4 della Legge Regionale n.3/2007 non sussiste, in quanto non ha avuto altri incarichi nel corso del corrente anno solare con la procedura di somma urgenza;
- il corrispettivo delle prestazioni ordinate sarà determinato sulla base di prezzi della tariffa Lavori Pubblici Regione Campania 2021, ridotti del 20 per cento, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 163, comma 3, del citato decreto;



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 7

Miano – Secondigliano - S.Pietro a Patierno
Direzione

Dato atto che

- nei tempi previsti dal citato decreto verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori con previsione di spesa massima correlata a quanto verificabile, limitatamente a quanto appurato dalle verifiche ed in sede di sopralluogo.

Letto l'art. 163 del D.Lgs n.50/2016smi che prevede l'esecuzione di interventi di somma urgenza.

SI DISPONE IN DATA ODIERNA

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di cui al presente verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n.50/2016 smi, alla ditta S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa P.I.v.A. 05092171213 con sede in Quarto (Na) alla via J. F. Kennedy, 16 Cap 80010, rappresentata dal Legale rappresentante Alessandro Pianese il quale sottoscrive lo stesso e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità dell'intervento da effettuare;
2. che il corrispettivo sarà determinato sulla base di prezzi della tariffa Lavori Pubblici Regione Campania 2021, ridotti del 20 per cento, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 163, comma 3, del citato decreto e che il pagamento avverrà a consuntivo delle lavorazioni eseguite;
3. che i lavori si intendono consegnati in data 10/08/2021 con inizio in data 11/08/2021.


Il Verbale, aperto alle ore 13,00 si chiude alle ore 13,50.

Napoli li 10 agosto 2021


il Rappresentante Legale dell'impresa
S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa
Alessandro Pianese


S. Pianese Costruzioni Generali Soc. Coop.
Amministratore Unico

il funzionario tecnico
arch. L. Bellino



preso atto
il Direttore della Municipalità 7
dott. Giuseppe Arzillo



Municipalità 7

Miano – Secondigliano - S.Pietro a Patierno

Direzione

Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e smi)

Premesso che

- a seguito di segnalazione della Polizia Locale la Protezione Civile con PG/2021/585666 del 29/07/2021 ha segnalato di essere intervenuta presso Via cassano – incrocio Viale dei Pianeti per verifica di una buca sulla sede stradale con grosso vuoto sottostante. Con la suddetta nota la Protezione Civile ha interessato la Soc. ABC per urgente verifica dei propri sottoservizi con richiesta di comunicazione degli esiti ai servizi competenti provvedendo, nelle more della stessa, ad una delimitazione provvisoria del dissesto con picchetti metallici e rete in pvc;
- con nota PG/2021/595159 del 03/08/2021 la scrivente Direzione ha chiesto alle diverse società di erogazione pubblici servizi di procedere alla urgente verifica dei sottoservizi presenti in Via Cassano- angolo Viale dei Pianeti, altresì veniva chiesto al Servizio Protezione Civile di provvedere al ripristino del transennamento presente sull'area del dissesto;
- con Ordinanza n.21 del 04/08/2021 la scrivente Direzione ha disposto l'istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo di chiusura al transito veicolare dell'incrocio di Via Cassano con Viale dei Pianeti in seguito alla formazione di buca su sede stradale con grosso vuoto sottostante per consentire la verifica dei sottoservizi e il successivo ripristino dello stato dei luoghi;
- con nota PG/2021/600488 del 05/08/2021 la scrivente Direzione ha chiesto al Servizio Protezione Civile e alla Soc. Napoli Servizi S.p.a. la chiusura dell'incrocio di Via Cassano con Viale dei Pianeti come da ordinanza n.21 del 04/08/2021;
- con nota PG/2021/601628 del 05/08/2021 la scrivente Direzione ha sollecitato alla Soc. ABC gli esiti delle verifiche unitamente all'esecuzione di video ispezione dei manufatti fognari presenti su via Cassano e su viale dei pianeti nonché della cavità al fine di determinare le dimensioni del vuoto sottostante;
- con nota PG/2021/602980 del 06/08/2021 la scrivente Direzione ha sollecitato la Soc. ABC all'ottenimento delle verifiche richieste e ha interessato il Servizio Protezione Civile per il mancato intervento di chiusura delle aree come da ordinanza n.21 del 04/08/2021 così come comunicato con PEC acquisita al PG/2021/601773 del 05/08/2021;

Municipalità 7

Miano – Secondigliano - S.Pietro a Patierno

Direzione

- in data 06/08/2021, stante l'urgenza di attuare l'ordinanza n. 21 del 04/08/2021 su sollecitazione della scrivente Direzione la Soc. Napoli Servizi S.p.a. ha effettuato il transennamento coadiuvata dal personale tecnico dell'U.O. Tecnica della Municipalità 7;

con nota PG/2021/604611 del 06/08/2021 la scrivente Direzione ha richiesto alle diverse Società erogatrici di servizi pubblici le planimetrie dei sottoservizi presenti in Via del Cassano - incrocio con Viale dei Pianeti;

con PEC acquisita al PG/2021/606066 del 09/08/2021 la Soc. ABC ha comunicato di aver effettuato la verifica di impianti acquedottistici e fognari in loro gestione e di non aver riscontrato correlazioni tra l'esercizio degli stessi e l'anomalia segnalata.

Preso atto che

- risulta indispensabile e urgente mettere in sicurezza la sede stradale con idonei transennamenti e scongiurare il possibile danneggiamento dei sottoservizi presenti comprese le condotte fognarie e dunque eliminare lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- i dissesti rilevati rappresentano, pertanto, un rischio per la pubblica e privata incolumità in quanto anche alla luce delle condizioni meteo variabili il persistere della buca con ampio vuoto sottostante potrebbe aggravare, con ingresso di acque piovane direttamente nel sottosuolo, la condizione attualmente precaria dei manufatti fognari presenti andando incontro ad un'eventuale rottura degli stessi con conseguente fuoriuscita di acqua e dunque avanzamento della voragine in prossimità dei fabbricati limitrofi presenti, con conseguente sgombero degli occupanti;
- l'interruzione di viabilità di Via Cassano e la chiusura di Viale dei Pianeti determinano un grave disagio alla circolazione dovuto all'interruzione del traffico in una zona densamente abitata con numerose attività commerciali e presenza settimanale del Mercato Berlingieri che rende ancora più gravosa la circolazione del traffico nel quartiere di Secondigliano.

Pertanto in data 10 Agosto 2021, è stato redatto dall'arch. Bellino il Verbale di somma urgenza, di cui ha preso atto il Direttore di Municipalità, con cui affidare i lavori di messa in sicurezza alla ditta **S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa** - P.I.v.A. 05092171213 con sede in Quarto (Na) alla via J. F. Kennedy, 16 Cap 80010, in quanto già affidataria di lavori per il Comune di Napoli, che si è dichiarata immediatamente disponibile e pronta ad accettare ed eseguire i lavori necessari per la messa in sicurezza.

Considerato che:

- con Disposizione n.24 del 10/08/2021 il Direttore della Municipalità 7 ha nominato R.U.P. l'arch. Laura Bellino e Direttore dei Lavori l'ing. Marianna Vanacore unitamente agli altri componenti del gruppo di lavoro, tutti incardinati nella U.O. Tecnica della Direzione della Municipalità 7;
- il Direttore dei Lavori ha predisposto la relazione tecnica sui lavori di messa in sicurezza per la tutela della

Piazzetta del Casale, 6/7 - 80144 - Napoli – Italia - tel. (+39) 0817952232
P.E.C. municipalita7@pec.comune.napoli.it

Municipalità 7
Miano – Secondigliano - S.Pietro a Patierno
Direzione

pubblica incolumità, per un importo totale di euro 42.000,00 comprensivo di IVA al 22% e somme a disposizione;

- i prezzi unitari applicati sono quelli riportati nella tariffa Lavori Pubblici Regione Campania 2021, ridotti del 20 per cento, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di agosto, con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

il sig. Alessandro Pianese, Legale rappresentante della ditta S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa P.I.v.A. 05092171213 con sede in Quarto (Na) alla via J. F. Kennedy, 16 Cap 80010, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i *“Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale”* secondo la Perizia Giustificativa redatta dal Direttore dei Lavori, i cui elaborati consistono in:

- Perizia giustificativa lavori di somma urgenza;
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Quadro Economico;

e secondo le indicazioni contenute nella stessa Perizia e/o fornite dall'Ufficio di Direzione Lavori.

ART. 2

L'importo della Perizia ammonta ad € 42.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso nonché di IVA e somme a disposizione) al netto del ribasso del 20%. La previsione di spesa massima correlata a quanto verificabile, limitatamente a quanto appurato dalle verifiche ed in sede di sopralluogo, viene definita come dal seguente quadro economico:

Municipalità 7
Miano – Secondigliano - S.Pietro a Patierno
Direzione

Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. Intervento da eseguirsi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 18 L.R. n° 03/07.

QUADRO ECONOMICO				
A. LAVORI	A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 34.026,46
	A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.955,12
	A3	Oneri per smaltimento		€ 2.000,00
	Totale Lavori e oneri smaltimento(A.1+A.2+A.3)			€ 39.981,58
B. SOMME A DISPOSIZIONE	A4	di cui soggetti a ribasso di Tot. A		€ 34.473,27
	A5	non soggetti a ribasso d'asta di Tot. A		€ 5.508,31
	A6	importo ribasso del 20% su A4		-€ 6.894,65
	A7	Importo al netto del ribasso		€ 33.086,93
	B.1	IVA su A7 AL 22%		€ 7.279,12
	B.2	Contributo A.V.C.P.		€ -
	B.3	premio incentivante 2%		€ -
	B.4	Imprevisti comprensivi di IVA		€ 1.633,95
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3)			€ 8.913,07
TOTALE COMPLESSIVO (A.7+B)			€ 42.000,00	

ART. 3

I prezzi utilizzati, di cui all'Elenco Prezzi della Perizia, sono stati desunti dalla tariffa Lavori Pubblici Regione Campania 2021.

ART. 4

Tutte le spese del presente atto, copia, registrazione, ecc., restano a carico dell'impresa affidataria.

ART. 5

Il sig. Alessandro Pianese, Legale rappresentante dell'impresa ditta S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa P.I.v.A. 05092171213 con sede in Quarto (Na) alla via J. F. Kennedy, 16 Cap 80010, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

ART. 6

Piazzetta del Casale, 6/7 - 80144 - Napoli – Italia - tel. (+39) 0817952232
P.E.C. municipalita7@pec.comune.napoli.it

Municipalità 7
Miano – Secondigliano - S.Pietro a Patierno
Direzione

Sulla base delle risultanze delle prime indagini effettuate, il tempo utile per dare ultimati i lavori risulta essere fissato in giorni 45 naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori.

ART. 7

Il sig. Alessandro Pianese, Legale rappresentante dell'impresa ditta S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa P.I.v.A. 05092171213 con sede in Quarto (Na) alla via J. F. Kennedy, 16 Cap 80010, viene messo a conoscenza del fatto che il pagamento avverrà a consuntivo delle lavorazioni eseguite nel caso in cui le spese sostenute diventino debito fuori bilancio l'importo dei lavori sarà decurtato del 10% quale utile d'impresa e a tal proposito non formula alcuna riserva.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il Direttore dei Lavori


ing. Marianna Vanacore



La Ditta

S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa


Sig. Alessandro Pianese



S. Pianese Costruzioni Generali Soc. Coop.
L'Amministratore Unico

Il R.U.P.

arch. Laura Bellino



visto

il Direttore

dott. Giuseppe Arzillo





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 7

*Secondigliano – Miano - San Pietro a Patierno
Direzione*

Oggetto: Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. Intervento da eseguirsi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 18 L.R. n° 03/07.

CUP: B65F21001120004 – SMARTCIG: ZDF32BEAD9

IMPRESA: S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa – P.IVA 05092171213 con sede in Quarto (NA) alla via J.F. Kennedy, 16 Cap. 80010

Verbale di somma urgenza del 10/08/2021

VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI

VISTA la disposizione n. 24 del 10/08/2021 di nomina del RUP e D.L. rispettivamente nelle persone dell'Arch. Laura Bellino ed dell'Ing. Marianna Vanacore;

VISTO il verbale di somma urgenza del 10/08/2021 in cui si stabiliva la necessità di intervenire per ripristinare la sicurezza alla via Cassano angolo via dei Pianeti affidando i lavori ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa – P.IVA 05092171213 con sede in Quarto (NA) alla via J.F. Kennedy, 16 Cap. 80010 stabilendo l'inizio degli stessi in data 11/08/2021;

VISTA:

- La perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza con relativo computo metrico di stima dei costi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- l'atto di sottomissione con cui la ditta S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa – P.IVA 05092171213 con sede in Quarto (NA) alla via J.F. Kennedy, 16 Cap. 80010 accettava l'esecuzione dei Lavori in oggetto secondo la perizia giustificativa al netto del ribasso del 20% come previsto in caso di somma urgenza dal D.lgs 50/2016 e che il corrispettivo sarebbe stato determinato sulla base di prezzi della tariffa Lavori Pubblici Regione Campania 2021 a consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti;
- l'ordinanza n. 21 del 04/08/2021 di chiusura delle aree interessate da voragine;
- la nota PG/2021/640 del 31/08/2021 del Direttore dei Lavori indirizzata al Direttore della Municipalità 7 con comunicazione di completamento dei lavori di messa in sicurezza della voragine di via Cassano angolo via dei Pianeti e pertanto del ripristino delle condizioni di sicurezza tali da consentire la revoca dell'ordinanza n. 21 del 04/08/2021;
- l'ordinanza n. 23 del 31/08/2021 di revoca dell'ordinanza n. 21/08/2021 con riapertura di via Cassano angolo via dei Pianeti;

L'anno 2021 il giorno 01 del mese Settembre alle ore 9.00, previa comunicazione telefonica si sono riuniti:

- l'I.D.I. Ing. Marianna Vanacore in qualità di Direttore dei Lavori;
- il sig. Pianese Alessandro nato a Napoli il 14/03/1982 nella qualità di rappresentante legale

della ditta S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa – P.IVA 05092171213 con sede in Quarto (NA) alla via J.F. Kennedy, 16 Cap. 80010; hanno provveduto a verificare l'ultimazione di tutti i lavori ordinati con verbale di somma urgenza del 10/08/2021 comprensivi delle operazioni di pulizia e di rimozione delle transenne


Del che è verbale L.C.S.


L'IMPRESA

(S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Coop.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(ing. Marianna Vanacore)


S. Pianese Costruzioni Generali
L'Amministratore Unico


ing. Marianna Vanacore

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(arch. Laura Bellino)


arch. Laura Bellino

17/2/22

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. Intervento da eseguirsi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 18 L.R. n° 03/07.

COMMITTENTE: Direzione - Municipalità 7

Data, 01/09/2021

IL TECNICO

Roberto Maresca

*L. 11.09.21 PUP
and L. Zebino*

Foriero

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 R.02.010.050 a	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm		20,00			20,00		
	SOMMANO ml					20,00	3,85	77,00
2 U.05.010.020 a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.		5,00	5,000	0,100	2,50		
	SOMMANO mc					2,50	16,45	41,13
3 U.05.010.025 a	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.		3,00	3,000	0,350	3,15		
	SOMMANO mc					3,15	13,94	43,91
4 E.01.015.010 a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	0,60	3,00	3,000	3,500	18,90		
	SOMMANO mc					18,90	4,84	91,48
5 E.01.020.010 a	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	0,40	3,00	3,000	3,500	12,60		
	SOMMANO mc					12,60	47,68	600,77
6 U.05.020.080 a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.		3,00	3,000	3,500	31,50		
	riempimento scavo		3,00	3,000	0,350	3,15		
	realizzazione di strato di fondazione stradale							
	SOMMANO mc					34,65	22,16	767,84
7 U.05.020.095 a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli.		5,00	5,000	6,000	150,00		
	SOMMANO mq/cm					150,00	1,60	240,00
	A R I P O R T A R E							1.862,13

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'862,13
8 U.05.020.096 a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.		5,00 3,00 1,00	5,000 1,000 1,000	4,000 4,000 4,000	100,00 12,00 4,00		
	SOMMANO mq/cm					116,00	1,74	201,84
9 NP.01	verifica caditoie e fognatura mediante versamento di acqua con autobotte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	133,89	133,89
10 T.01.010.010 a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q. Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 4 [mc 18,90] Vedi voce n° 5 [mc 12,60]					18,90 12,60		
	SOMMANO mc					31,50	12,62	397,53
11 T.01.020.010 a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 2 [mc 2,50] Vedi voce n° 3 [mc 3,15]					2,50 3,15		
	SOMMANO mc					5,65	41,07	232,05
12 P.01.010.060 b	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m		72,00		1,500	108,00		
	SOMMANO mq					108,00	17,87	1'929,96
13 P.01.010.010 d	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2,00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio		72,00		2,000	144,00		
	SOMMANO mq					144,00	16,76	2'413,44
14 P.01.060.100	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,							
	A R I P O R T A R E							7'170,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7.170,84
a	lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	18,85	113,10
15 SIC.COVID. 06	MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (98%), la IIR "resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 4683:2019)". Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dai Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	0,61	15,25
16 SIC.COVID. 09	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b.					0,50		
	SOMMANO litro					0,50	28,75	14,38
17 SIC.COVID. 10	Manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in ingresso al cantiere, igienizzazione dopo l'uso di tutti gli attrezzi portatili e manuali di uso comune, nonché di quanto altro di uso promiscuo tra i lavoratori, con l'utilizzo di appositi disinfettanti (da compensarsi a parte).					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	24,05	120,25
18 SIC.COVID. 13 a	Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Formazione ed informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere. - per ciascun preposto / direttore di cantiere.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	126,50	126,50
19 SIC.COVID. 15	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.					25,00		-
	SOMMANO cadauno					25,00	0,76	19,00
	A RIPORTARE							7.579,32

DEPARTMENT OF
LAW ENFORCEMENT
SUBSISTENCE
APPROPRIATELY
115-115-000-000

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. Intervento da eseguirsi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 18 L.R. n° 03/07.

COMMITTENTE: Direzione - Municipalità 7

IMPRESA:

S.PIANESE
COSTRUZIONI GENERALI
Società Cooperativa
Via J.F.Kennedy 16 - 80010 Quarto (NA)
P.IVA: 05092171213

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	34 026.46
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	3 955.12
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

IL DL
Mucem Roscam

IL RUP
ara L. Bellus
Rup

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1 E.01.015.010 a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	18,90	4,84	91,48
2 E.01.020.010 a	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	12,60	47,68	600,77
3 NP.01	verifica caditoie e fognatura mediante versamento di acqua con autobotte	SOMMANO a corpo	1,00	133,89	133,89
4 P.01.010.060 b	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m	SOMMANO mq	108,00	17,87	1.929,96
5 P.01.060.100 a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese	SOMMANO cad	6,00	18,85	113,10
6 R.02.010.050 a	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm	SOMMANO ml	20,00	3,85	77,00
7 SIC.COVID. 06	MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, II, III e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (98%), la IIR "resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 4683:2019)". Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornito dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.	SOMMANO cadauno	25,00	0,61	15,25
8 SIC.COVID. 09	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b.	SOMMANO litro	0,50	28,75	14,38
9 SIC.COVID. 10	Manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in ingresso al cantiere, igienizzazione dopo l'uso di tutti gli attrezzi portatili e manuali di uso comune, nonché di quanto altro di uso promiscuo tra i lavoratori, con l'utilizzo di appositi disinfettanti (da compensarsi a parte).	SOMMANO ora	5,00	24,05	120,25
10 SIC.COVID. 13.a	Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Formazione ed informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere. - per ciascun preposto / direttore di cantiere.	SOMMANO cadauno	1,00	126,50	126,50
11 SIC.COVID. 15	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica	SOMMANO cadauno	25,00	0,76	19,00
	A RIPORTARE				3.241,58

IL RUP
42

IL D.L.
Novera Musca

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3.241,58
12 T.01.010.010 a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q. Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q. per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	31,50	12,62	397,53
13 T.01.020.010 a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro. Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	5,65	41,07	232,05
14 U.05.010.020 a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza, con misurazione del volume in opera. SOMMANO mc	2,50	16,45	41,13
15 U.05.010.025 a	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. SOMMANO mc	3,15	13,94	43,91
16 U.05.020.080 a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO mc	34,65	22,16	767,84
17 U.05.020.095 a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli. SOMMANO mq/cm	150,00	1,60	240,00
18 U.05.020.096 a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. SOMMANO mq/cm	116,00	1,74	201,84
	Parziale LAVORI A MISURA euro			5.165,88
	RIBASSO del 20% da considerare su euro			5.165,88
19 P.01.010.010 d	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2,00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio SOMMANO mq	144,00	16,76	2.413,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro			2.413,44
20 NP.01_oneri	Analisi e oneri di discarica autorizzata per smaltimento materiale di risulta delle lavorazioni come da fatture n. 1734/DF e FPR 843/21 presentate dalla ditta incrementate del 15% per le spese della ditta SOMMANO a corpo	1,00	765,14	765,14
	Parziale LAVORI A MISURA euro			765,14
	T O T A L E euro			8.344,46
	A R I P O R T A R E			

8. P. 1000000
CO-STRUTTORI GENERALI
Società Cooperativa
Via L. Kossuth, 16 - 40139 Bologna
P.IVA: 05092171212

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. Intervento da eseguirsi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 18 L.R. n° 03/07.

COMMITTENTE: Direzione - Municipalità 7

S. PIANESE
COSTRUZIONI GENERALI
Società Cooperativa


IMPRESA:

Via J.F.Kennedy 16 - 80010 Quarto (NA)
P.IVA: 05092171213

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Laura Bellino



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 R.02.010.050 .a 01/09/2021	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm							
	SOMMANO ml	1	2	20,00		3,85	77,00	
2 U.05.010.020 .a 01/09/2021	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.							
	SOMMANO mc	1	2	2,50		16,45	41,13	
3 U.05.010.025 .a 01/09/2021	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.							
	SOMMANO mc	1	2	3,15		13,94	43,91	
4 E.01.015.010 .a 01/09/2021	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	SOMMANO mc	1	2	18,90		4,84	91,48	
5 E.01.020.010 .a 01/09/2021	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	SOMMANO mc	1	2	12,60		47,68	600,77	
6 U.05.020.080 .a 01/09/2021	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.							
	SOMMANO mc	1	2	34,65		22,16	767,84	
7 U.05.020.095 .a 01/09/2021	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli.							
	SOMMANO mq/cm	1	2	150,00		1,60	240,00	
8 U.05.020.096 .a 01/09/2021	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.							
	SOMMANO mq/cm	1	3	116,00		1,74	201,84	
9 NP.01 01/09/2021	verifica caditoie e fognatura mediante versamento di acqua con autobotte							
	SOMMANO a corpo	1	3	1,00		133,89	133,89	
10 T.01.010.010 .a 01/09/2021	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione							
	A RIPIANTARE						2.197,86	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						2'197,86	
11 T.01.020.010 a 01/09/2021	relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	1	3	31,50		12,62	397,53	
12 P.01.010.060 b 01/09/2021	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	1	3	5,65		41,07	232,05	
13 P.01.010.010 d 01/09/2021	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m SOMMANO mq	1	3	108,00		17,87	1'929,96	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						4'757,40	
14 P.01.010.010 d 01/09/2021	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2,00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio SOMMANO mq	1	3	144,00		16,76	2'413,44	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						2'413,44	
15 P.01.060.100 a 01/09/2021	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese SOMMANO cad.	1	4	6,00		18,85	113,10	
16 SIC.COVID. 06 01/09/2021	MASCHIERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, II, III e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (98%), la IIR "resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 4683:2019)". Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento. SOMMANO cadauno	1	4	25,00		0,61	15,25	
16	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione							
	A RIPORTARE						7'299,19	

 IL DL
 Rocco Maresca

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. Intervento da eseguirsi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 18 L.R. n° 03/07.

COMMITTENTE: Direzione - Municipalità 7

S. PIANESE
COSTRUZIONI GENERALI
Società Cooperativa

IMPRESA:

Via J.F. Kennedy 16 - 80010 Quarto (NA)
P.IVA: 05092171213

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Laura Bellino



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 R 02.010.050 a 24/09/2021	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm		20,00			20,00		
	SOMMANO ml					20,00		
2 U.05.010.020 a 24/09/2021	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.		5,00	5,000	0,100	2,50		
	SOMMANO mc					2,50		
3 U.05.010.025 a 24/09/2021	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.		3,00	3,000	0,350	3,15		
	SOMMANO mc					3,15		
4 E.01.015.010 a 24/09/2021	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		0,60	3,00	3,000	3,500	18,90	
	SOMMANO mc					18,90		
5 E.01.020.010 a 24/09/2021	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	0,40	3,00	3,000	3,500	12,60		
	SOMMANO mc					12,60		
6 U.05.020.080 a 24/09/2021	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.		3,00	3,000	3,500	31,50		
	riempimento scavo		3,00	3,000	0,350	3,15		
	realizzazione di strato di fondazione stradale							
	SOMMANO mc					34,65		
7 U.05.020.095 a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli.							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Direzione - Municipalità
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

S. PIANESE
COSTRUZIONI GENERALI
Società Cooperativa
Via J.F. Kennedy 16 - 80010 Quarto (NA)
P.IVA: 05092171213

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num. Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
24/09/2021	SOMMANO mq/cm		5,00	5,000	6,000	150,00		
						150,00		
8 U.05.020.096 a 24/09/2021	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.		5,00 3,00 1,00	5,000 1,000 1,000	4,000 4,000 4,000	100,00 12,00 4,00		
	SOMMANO mq/cm					116,00		
9 NP.01 24/09/2021	verifica caditoie e fognatura mediante versamento di acqua con autobotte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
10 T.01.010.010 a 24/09/2021	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q. Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 4 [mc 18.90] Vedi voce n° 5 [mc 12.60]					18,90 12,60		
	SOMMANO mc					31,50		
11 T.01.020.010 a 24/09/2021	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro. Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 2 [mc 2.50] Vedi voce n° 3 [mc 3.15]					2,50 3,15		
	SOMMANO mc					5,65		
12 P.01.010.060 b 24/09/2021	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m		72,00		1,500	108,00		
	SOMMANO mq					108,00		
13 P.01.010.010 d 24/09/2021	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2,00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio		72,00		2,000	144,00		
	SOMMANO mq					144,00		
	S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI Società Cooperativa	A RIPORTARE						

COMMITTENTE: Direzione - Municipale
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
Via J.F. Kennedy 16 - 80010 Quarto (NA)
P.IVA: 05092171213

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
14 P.01.060.100 a 24/09/2021	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
15 SIC.COVID. 06 24/09/2021	MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (98%), la IIR "resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 4683:2019)". Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio C.E. purchè, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00		
16 SIC.COVID. 09 24/09/2021	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b.					0,50		
	SOMMANO litro					0,50		
17 SIC.COVID. 10 24/09/2021	Manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in ingresso al cantiere, igienizzazione dopo l'uso di tutti gli attrezzi portatili e manuali di uso comune, nonché di quanto altro di uso promiscuo tra i lavoratori, con l'utilizzo di appositi disinfettanti (da compensarsi a parte).					5,00		
	SOMMANO ora					5,00		
18 SIC.COVID. 13.a 24/09/2021	Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Formazione ed informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere. - per ciascun preposto / direttore di cantiere.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
19 SIC.COVID.	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. - per							
	S. PIANESE A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Direzione - Municipio 7
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
S. PIANESE
COSTRUZIONI GENERALI
Società Cooperativa
Via J.F. Kennedy 16r. 80030 Quarto (NA)
P.IVA: 05092171213

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and bleed-through.

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale. Intervento da eseguirsi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 18 L.R. n° 03/07.


COMMITTENTE: Direzione - Municipalità 7
S.PIANESE
COSTRUZIONI GENERALI
Società Cooperativa

IMPRESA: Via J.F.Kennedy 16 - 80010 Quarto (NA)
P.IVA: 05092171213

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marianna Vanacore



Info il R.P.

Laura Bellino



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 E.01.015.010 a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	1	4	18,90		91,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			18,90	4,84	91,48
2 E.01.020.010 a	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	1	5	12,60		600,77
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			12,60	47,68	600,77
3 NP.01	verifica caditoie e fognatura mediante versamento di acqua con autobotte	1	9	1,00		133,89
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			1,00	133,89	133,89
4 P.01.010.060 b	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m	1	12	108,00		1'929,96
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			108,00	17,87	1'929,96
5 P.01.060.100 a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese	1	14	6,00		113,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			6,00	18,85	113,10
6 R.02.010.050 a	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm	1	1	20,00		77,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 ml			20,00	3,85	77,00
7 SIC.COVID. 06	MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (98%), la IIR "resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 4683:2019)". Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuti indifferenziati, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purchè, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.	1	15	25,00		15,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			25,00	0,61	15,25
8 SIC.COVID.	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b.					

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
09		1	16	0,50		14,38
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 litro			0,50	28,75	14,38
9 SIC.COVID 10	Manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in ingresso al cantiere, igienizzazione dopo l'uso di tutti gli attrezzi portatili e manuali di uso comune, nonché di quanto altro di uso promiscuo tra i lavoratori, con l'utilizzo di appositi disinfettanti (da compensarsi a parte)	1	17	5,00		120,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 ora			5,00	24,05	120,25
10 SIC.COVID 13.a	Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Formazione ed informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere. - per ciascun preposto / direttore di cantiere.	1	18	1,00		126,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			1,00	126,50	126,50
11 SIC.COVID 15	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.	1	19	25,00		19,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			25,00	0,76	19,00
12 T.01.010.010 a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	1	10	31,50		397,53
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			31,50	12,62	397,53
13 T.01.020.010 a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	1	11	5,65		232,05
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			5,65	41,07	232,05
14 U.05.010.020 a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.	1	2	2,50		41,13
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			2,50	16,45	41,13
15 U.05.010.025 a	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.	1	3	3,15		43,91
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			3,15	13,94	43,91
16 U.05.020.080 a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	1	6	34,65		767,84
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			34,65	22,16	767,84
17 U.05.020.095 a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli.	1	7	150,00		240,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq/cm			150,00	1,60	240,00
18 U.05.020.096 a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	1	8	116,00		201,84

U. D.L.
Nonum Nussari

RICOGNIZIONE DEBITI FUORI BILANCIO 1° SETTEMBRE – 31 OTTOBRE 2021

Struttura: Municipalità 7

Servizio DIREZIONE – U.O. Tecniche

Tel. Ref.: 081 7952281

DEBITO N. 1 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”)	Capitolo 42051	debito originatosi (contrassegnare con “X”)		imputazione debito (contrassegnare con “X”)	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
			X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Mancata approvazione della proposta di delibera n. 10 del 11/08/2021 con allegata perizia giustificativa verbale di somma urgenza nota PG/2021/611580 del 11/08/2021; Nota PG/2021/585666 del 29/07/2021 del Servizio Protezione Civile – Turno di guardia H24 - profonda buca sulla sede stradale con grosso vuoto sottostante che interessava quasi mezza carreggiata				
Qualificazione sintetica delle cause	Verbale per lavori di somma urgenza del 10.08.2021 - ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.3/2007 co. 4 i lavori sono stati affidati all'impresa “S.Pianese Costruzioni Generali Soc. Coop”. con sede in Quarto (NA) alla Via J. F. Kennedy, 16; CIG: ZDF32BEAD9 – CUP B65F21001120004				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo lett. e) dell'art. 194 co.1 D.Lgs. N° 267/2000)	La mancata approvazione della perizia da parte della Giunta Comunale ha reso impossibile la approvazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla legge e pertanto ha determinato la necessità del “riconoscimento di debito fuori bilancio relativamente ai ”Lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale - art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.					
CREDITORE	S.Pianese Costruzioni Generali Soc. Coop”. con sede in Quarto (NA) alla Via J. F. Kennedy, 16; Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)			Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n.		

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ARZILLO
Data: 29/11/2021 12:06:20

(*)Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE
Dr. Giuseppe Arzillo

IL PRESIDENTE/ASSESSORE
Firmato digitalmente da: ANTONIO TROIANO
Data: 24/11/2021 14:36:55

SCHEDA "B" modello 1				DEBITI ORIGINATISI POST 08/11/2001	
Dirigente: Dr Giuseppe Arzillo Struttura: Municipalità 7 Servizio: Direzione U.O. Tecnica Visto: Il Presidente/Assessore...		Firmato digitalmente da: ANTONIO TROIANO Data: 24/11/2021 14:37:34		Tel Ref. 081 7952281	

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' - 1° SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2021													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il sottoscritto Dirigente Dr Giuseppe Arzillo propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi :													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

numero progressivo del debito fuori bilancio di cui alla scheda "A"	creditori	importi								Imputazione del debito (indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")			
		sorta capitale	interessi	rivalutazione	spese legali	CPA	IVA	Attivazione di accertamento di entrata per azione di rivalsa da esperire (laddove prevista in sentenza)					
								€	di cui per spese legali	spesa corrente (X)	importo per spesa corrente	spesa c/capitale (X)	importo per spesa c/capitale
1	Ditta S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa – P.IVA 05092171213 con sede in Quarto (NA) alla via J.F. Kennedy, 16 Cap. 80010	€ 6.898,01					€ 1.517,56			x	€ 8.415,57		0
2											0		0
3											0		0
4											0		0
5											0		0
6											0		0
7											0		0
8											0		0
9											0		0
10											0		0

TOTALE

€ 8.415,57

0,00

Il sottoscritto Dirigente Dr Giuseppe Arzillo dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente, presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità.

Il Dirigente
Dr Giuseppe Arzillo

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ARZILLO
Data: 29/11/2021 12:07:36

Sottoscritta digitalmente da :

Il Dirigente del Servizio Direzione U.O. Tecnica

Dr Giuseppe Arzillo

Il Dirigente del Servizio GESTIONE BILANCIO

dott.ssa R.Rossi

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ARZILLO
Data: 29/11/2021 12:08:32

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

ISTRUZIONI

Per inserire il collegamento: tasto dx del mouse/inserisci collegamento/cliccare il file della sentenza/fattura....

Preventivamente, salvare le sentenze/fatture - denominate con il "progressivo debito" - sul desktop in una cartella , da inviare compressa a mezzo protocollo informatico.

NB: Non modificare il percorso della cartella dopo l'inserimento del collegamento

si

si

collegamento ipertestuale SENTENZA/FATTURA/...	n° sent. o fatt./anno	RG/anno	data deposito	data notifica	Azione di rivalsa (SI/NO)	Azione di rivalsa (creditore)	Qualificazione sintetica delle cause (VEDI ELENCO)	LETT. (A/B/C/D/E)	ante 8/11/2001 (SI/NO)	post 8/11/2001 (SI/NO)	spesa c/corrente (SI/NO)	spesa c/capitale (SI/NO)
C:\Users\0055577\Desktop							Lavori di somma urgenza	E	NO	si	si	NO

FINANZIATO (imp. n° del)FINANZIATO (imp. n° del)FINANZIATO (imp. n° del)	FINANZIATO (importo)	DA FINANZIARE (SI/NO)	Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di	Avvocatura PG n°	del
			In data 10/06/2021 è stato redatto verbale di somma urgenza per "Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale". La mancata approvazione della perizia di somma urgenza da parte della Giunta Comunale ha reso impossibile l'approvazione della spesa da parte del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla legge e pertanto ha determinato la necessità del riconoscimento di debito fuori bilancio come da relazione A1.	la spesa per la realizzazione dei lavori di somma urgenza ha comportato un arricchimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
				65		