



COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 053/K del 29/11/2023

Oggetto: Approvazione della perizia di variante tecnica in corso d'opera dei lavori di “Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare” ed affidamento dei relativi ulteriori lavori alla ditta Epsilon 2000 Soc. Coop.

Impegno delle somme per il maggiore importo relativo agli stati di avanzamento dei lavori n.4 e n.5, emessi ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50.

Impegno della spesa sul Capitolo 255306/2 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

CUP: B62J0000280001

CIG: 53587070E9

Rif. Interno n. 158 del 29/11/2023

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 489 del 20/06/2012 è stato approvato l' "Aggiornamento ed integrazione del progetto definitivo del II Lotto della riqualificazione di via Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare", per un importo lavori a base d'asta di € 1.526.165,82 di cui € 133.402,27 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, e somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 673.834,18, per un totale complessivo di € 2.200.000,00;
- con Deliberazione di G.C. n. 32 del 25/01/2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere relative al II lotto della "Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare", costituito degli elaborati riportati in premessa, per un importo complessivo pari ad € 1.430.346,69;
- a seguito della risoluzione contrattuale con l'originario appaltatore, con Determina Dirigenziale n. 75/K del 28/12/2020 registrata all'indice generale n. IG/2021/000359 del 16.02.2021 sono stati affidati i soli lavori di "Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare", alla Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA. 03537100632;
- il contratto è repertoriato al n. 86523 del 07/07/2021;
- i lavori sono iniziati in data 22/10/2021;
- con Deliberazione di Giunta n. 176 del 26/05/2022 è stata approvata la "Variazione al bilancio provvisorio in corso di gestione, per l'applicazione di quota dell'avanzo vincolato di amministrazione, pari a € 408.722,46 - relativo a esercizi precedenti - nell'ambito dell'intervento denominato 'Opere relative al II lotto della Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare'".
- con Determinazione Dirigenziale n. 77 del 06/06/2022, registrata all'Indice Generale col n. 962 del 17/06/2022, si è proceduto alla rimodulazione del Quadro Economico, lasciando invariata la spesa totale dell'intervento, così come segue:

A) Lavori a corpo e a misura	
Lavori a corpo e a misura, al netto del ribasso offerto del 48,523%	€ 716.953,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 133.402,27
A1) Totale Lavori	€ 850.355,31
A2) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto	€ 43.907,68
Totale A)	€ 894.262,99
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
IVA al 10% sui lavori	€ 85.035,53
INARCASSA al 4% di A2)	€ 1.756,31
IVA al 22% sulla progettazione ed INARCASSA	€ 10.046,08
Fondo di incentivazione art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006	€ 30.523,32
Oneri per conferimento a discarica (compresi utili e spese impresa e IVA)	€ 200.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
Impianto pubblica illuminazione, escluso opere civili	€ 50.000,00
IVA al 22% sugli allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.100,00
IVA al 22% sull'impianto di pubblica illuminazione	€ 11.000,00
Indagini e caratterizzazioni	€ 50.000,00
Fondo art. 240 D.Lgs.163/2006	€ 37.277,94
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii	€ 27.172,26
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 4 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii	€ 27.172,26
Totale B)	€ 536.083,70
Totale intervento A) +B)	€ 1.430.346,69

- con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 19/11/2022, registrata all'Indice Generale col n. 2298 del 29/11/2022, si è proceduto alla rimodulazione del Quadro Economico, lasciando invariata la spesa totale dell'intervento, così come segue:

A) Lavori a corpo e a misura	
Lavori a corpo e a misura, al netto del ribasso offerto del 48,523%	€ 716.953,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 133.402,27
A1) Totale Lavori	€ 850.355,31
A2) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto	€ 43.907,68
Totale A)	€ 894.262,99
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
IVA al 10% sui lavori	€ 85.035,53
INARCASSA al 4% di A2)	€ 1.756,31
IVA al 22% sulla progettazione ed INARCASSA	€ 10.046,08
Fondo di incentivazione art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006	€ 30.523,32
Oneri per conferimento a discarica (compresi utili e spese impresa e IVA)	€ 280.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.500,00
Impianto pubblica illuminazione, escluso opere civili	€ 30.000,00
IVA al 22% sugli allacciamenti ai pubblici servizi	€ 770,00
IVA al 22% sull'impianto di pubblica illuminazione	€ 6.600,00
Indagini e caratterizzazioni	€ 45.112,28
Fondo art. 240 D.Lgs.163/2006	€ 20.540,18
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii	€ 11.100,00
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 4 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii	€ 11.100,00
Totale B)	€ 536.083,70
Totale intervento A) +B)	€ 1.430.346,69

VISTO il progetto di variante proposto dalla Direzione dei Lavori e composto dai seguenti elaborati tecnici:

- Perizia di Variante Tecnica
- Elaborato grafico
- Computo Variante
- Elenco Prezzi Unitari
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
- Analisi Nuovi Prezzi.

DATO ATTO che:

- come indicato nella relazione di variante durante le lavorazioni si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al progetto, non previste in fase di progettazione, per cause impreviste ed imprevedibili, finalizzate al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità;
- l'aumento globale dei costi ha comportato la necessità di incrementare l'importo previsto per gli oneri di smaltimento rifiuti;

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- il nuovo importo contrattuale è pari ad € 1.048.103,91, dovuto al ribasso del 48,523% offerto in fase di gara, con un incremento di € 197.748,60, pari al 23,25%, rispetto al contratto numero di repertorio 86431 del 01/12/2020, quindi superiore al quinto d'obbligo;

- l'importo in aumento di € 197.748,60 oltre IVA al 10% trova copertura dalle economie di gara, già disponibili sul capitolo di spesa a fronte dell'assestamento;
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori viene incrementato di 30 giorni.

TENUTO CONTO che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs n.163/2006, consentono di disporre Varianti in corso d'opera;
- l'incremento contrattuale è pari ad € 197.748,60, pari al 23,25%, rispetto al contratto numero di repertorio 86523 del 07/07/2021;
- l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- la presente perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata perizia di variante non altera la sostanza del progetto.

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P..

CONSIDERATO, inoltre, che:

- il Direttore dei Lavori ha provveduto ad emettere:
 - lo stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 26/01/2023 di € 536.039,76;
 - lo stato di avanzamento lavori n. 5 a tutto il 15/05/2023 di € 812.862,61;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso:
 - il certificato di pagamento n. 4 del 31/01/2023 di € 120.591,12 oltre iva al 10% per un totale di € 132.650,23;
 - il certificato di pagamento n. 5 del 09/06/2023 di € 192.391,89 oltre iva al 10% per un totale di € 211.631,08.

VISTO, altresì:

- l'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 al comma 6-bis ha previsto che *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2”*;
- il comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 prevede che *“le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento”*;

- con Delibera n. 50 del 08.02.2023 pubblicata sul BURC n. 13 del 13.02.2023, la Giunta Regionale Campania ha provveduto all'Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, il direttore dei lavori ha provveduto ad adottare:
 - lo Stato di avanzamento n. 4 dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2023 fino a tutto il 26/01/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2023;
 - lo Stato di avanzamento n. 5 dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2023 fino a tutto il 15/05/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2023;
- per i prezzi di progetto non reperibili nel richiamato prezzario (cosiddetti nuovi prezzi), il direttore dei lavori ha provveduto ad aggiornare l'analisi dei nuovi prezzi contrattuali, desumendo i nuovi importi della manodopera, del materiale, dei noli e delle spese generali dalle analisi prezzi del prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, anno 2023, o sulla base di listini aggiornati 2023 e o di prezzi reperibili da diversi prezzari regionali;
- sullo Stato di avanzamento n. 4 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 4BIS per l'importo aggiuntivo di € 4.690,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 5.159,00, derivante dall'applicazione dei prezzi 2023;
- sullo Stato di avanzamento n. 5 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 5BIS per l'importo aggiuntivo di € 62.628,64 oltre IVA al 10% per un totale di € 68.891,50, derivante dall'applicazione dei prezzi 2023.

VISTO il relativo Quadro Economico aggiornato come di seguito indicato:

	QUADRO ECONOMICO DETDI/2022/2298	QUADRO ECONOMICO VARIANTE
A) Lavori a corpo e a misura		
Lavori a corpo e a misura, al netto del ribasso offerto del 48,523%	€ 716.953,04	€ 917.547,16
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 133.402,27	€ 130.556,75
A1) Totale Lavori	€ 850.355,31	€ 1.048.103,91
A2) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto	€ 43.907,68	€ 43.907,68
Totale A)	€ 894.262,99	€ 1.092.011,59
B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
IVA al 10% sui lavori	€ 85.035,53	€ 104.810,39
INARCASSA al 4% di A2)	€ 1.756,31	€ 1.756,31
IVA al 22% sulla progettazione ed INARCASSA	€ 10.046,08	€ 10.046,08
Fondo di incentivazione art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006	€ 30.523,32	€ 30.523,32
Oneri per conferimento a discarica (compresi spese impresa e IVA)	€ 280.000,00	€ 372.140,17
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.500,00	€ 0,00
Impianto pubblica illuminazione, escluso opere civili	€ 30.000,00	€ 0,00
IVA al 22% sugli allacciamenti ai pubblici servizi	€ 770,00	€ 0,00
IVA al 22% sull'impianto di pubblica illuminazione	€ 6.600,00	€ 0,00
Indagini e caratterizzazioni	€ 45.112,28	€ 45.112,28
Revisione prezzi ex art.26 DL 50/2022 compreso IVA al 10%		€ 74.050,50
Fondo art. 240 D.Lgs.163/2006	€ 20.540,18	€ 0,00
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii	€ 11.100,00	€ 0,00
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 4 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii	€ 11.100,00	€ 16.285,87
Totale B)	€ 536.083,70	€ 654.724,92
Totale intervento A) +B)	€ 1.430.346,69	€ 1.746.736,51

RITENUTO:

- di dover procedere all'affidamento, in favore della società Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA. 03537100632 dei maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di "Riqualficazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare";

- di dover procedere, inoltre, all'affidamento, in favore ditta Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA. 03537100632 l'ulteriore importo di € 75.524,73 oltre IVA al 22% per complessivi € 92.140,17 per oneri di discarica relativi ai lavori in oggetto;
- che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare in favore ditta Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA. 03537100632, sul capitolo 255306/2 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 la maggiore spesa:
 - di € 197.748,60, oltre IVA al 10% per un totale di € 217.523,46, per maggiori lavori;
 - di € 75.524,73 oltre IVA al 22% per complessivi € 92.140,17, per maggiori oneri di smaltimento;
 - di € 67.318,64, oltre IVA al 10% per un totale di € 74.050,50, per revisione prezzi.

DATO ATTO che con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025.

VISTO gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n° 254 del 24 aprile 2014.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs n.163/2006, la presente variante in corso d'opera, relativa ai Riqualficazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare, costituita dai seguenti elaborati, disponibili agli atti dell'ufficio:
 - Perizia di Variante Tecnica
 - Elaborato grafico
 - Computo Variante
 - Elenco Prezzi Unitari
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi

- Analisi Nuovi Prezzi.

3. **APPROVARE** il quadro economico dell'intervento a seguito di variante, come di seguito:

	QUADRO ECONOMICO VARIANTE
A) Lavori a corpo e a misura	
Lavori a corpo e a misura, al netto del ribasso offerto del 48,523%	€ 917.547,16
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 130.556,75
A1) Totale Lavori	€ 1.048.103,91
A2) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto	€ 43.907,68
Totale A)	€ 1.092.011,59
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
IVA al 10% sui lavori	€ 104.810,39
INARCASSA al 4% di A2)	€ 1.756,31
IVA al 22% sulla progettazione ed INARCASSA	€ 10.046,08
Fondo di incentivazione art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006	€ 30.523,32
Oneri per conferimento a discarica (compresi spese impresa e IVA)	€ 372.140,17
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Impianto pubblica illuminazione, escluso opere civili	€ 0,00
IVA al 22% sugli allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
IVA al 22% sull'impianto di pubblica illuminazione	€ 0,00
Indagini e caratterizzazioni	€ 45.112,28
Revisione prezzi ex art.26 DL 50/2022 compreso IVA al 10%	€ 74.050,50
Fondo art. 240 D.Lgs.163/2006	€ 0,00
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii	€ 0,00
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 4 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii	€ 16.285,87
Totale B)	€ 654.724,92
Totale intervento A) +B)	€ 1.746.736,51

4. **AFFIDARE** alla Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA. 03537100632, i maggiori lavori così come previsti dalla perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Riqualficazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare" che comportano un aumento contrattuale di € 197.748,60 oltre iva al 10%.

5. **PRENDERE ATTO:**

- delle contabilità afferenti le lavorazioni degli stati di avanzamento dei lavori n. 4 e n.5, eseguite e contabilizzate nel 2023 fino a tutto il 15/05/2023, adottato ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022, applicando il prezzo Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2023,
- dei prezzi adottati dal direttore dei lavori per la contabilizzazione degli stati di avanzamento
- dei certificati di pagamento n. 4BIS e 5BIS dai quali risulta un importo aggiuntivo pari ad € 74.050,50 compresa IVA al 10% .

6. **IMPEGNARE** in favore ditta Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA. 03537100632, sul capitolo 255306/2 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 l'importo di 383.714,13 come di seguito indicato:

- di € 197.748,60, oltre IVA al 10% per un totale di € 217.523,46, per maggiori lavori;

- di € 75.524,73 oltre IVA al 22% per complessivi € 92.140,17, per maggiori oneri di smaltimento;
 - di € 67.318,64, oltre IVA al 10% per un totale di € 74.050,50, per revisione prezzi.
7. **VINCOLARE** la somma di € 16.285,87 sul capitolo 255306/2 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 per Accantonamento di cui all'art. 133 comma 4 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii.
 8. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
 9. **DI STABILIRE** che il contratto di affidamento dei maggiori lavori sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
 10. **DEMANDARE** al Servizio Autonomo CUAG – area gare lavori – gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, sotto condizione risolutiva ex art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.