



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 7

Secondigliano - Miano - San Pietro a Patierno  
Direzione

**LAVORI:** Lavori aggiuntivi in variante ai “Lavori di manutenzione urgente alla copertura del Plesso Rodari dell'IC 64 Rodari Moscati sito in via Piemonte n. 61”.

**CUP: B66G21001080004 - SMARTCIG: ZE7339E4C6**

**IMPRESA:** Società EdilEuropea - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l. con sede in Via Tevere n. 18 Marano (NA) – P.I. 03468810639, rappresentata dal sig. Guglielmo del Prete

### ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIANTE TECNICA CON IMPEGNO ECONOMICO

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di Ottobre presso la sede della Direzione della 7 Municipalità ubicata in Napoli alla P.tta del Casale 6/7, previa convocazione telefonica sono convenuti i seguenti soggetti:

- per conto dell'Impresa esecutrice il Sig. Guglielmo del Prete nella qualità di rappresentante della ditta EdilEuropea - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l. con sede in Via Tevere n. 18 Marano (NA) – P.I. 03468810639;
- per conto della Stazione Appaltante – Direzione della Municipalità 7 - Funzionario Tecnico Arch. Laura Bellino in qualità di R.U.P., I.D.I. Marianna Vanacore in qualità di direttore dei Lavori.

#### **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 21 del 10/05/2021 – I.G. 873 del 18/05/2021 si affidavano i lavori alla Società EdilEuropea - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l. con sede in Via Tevere n. 18 Marano (NA) – P.I. 03468810639, rappresentata dal Sig. Guglielmo del Prete;
- è stato sottoscritto il contratto di affidamento e registrato con n. 3576 del 11/06/2021;
- in data 24/06/2021 sono stati consegnati i lavori indicando l'inizio degli stessi il giorno 05/07/2021;
- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario la realizzazione di maggiori intonaci e stuccatura per risanamento di ulteriori porzioni di aule, ad un problema strutturale all'impianto fognario ed un maggior oneri di smaltimento dovuto alla diversa composizione dei parapetti di copertura, pertanto sono stati sospesi i lavori in data 15/09/2021 per predisposizione variante. La stessa è stata redatta nell'ambito delle economie disponibili e al netto del ribasso contrattuale, è stato sottoposto all'impresa;
- I lavori aggiuntivi previsti riguardano gli interventi di tinteggiatura aggiuntivi e interventi alla fognatura esistente a servizio dell'edificio scolastico al fine di evitare ulteriori limitazioni all'uso degli spazi a causa dell'inagibilità di alcune aule per infiltrazioni e la chiusura dell'edificio scolastico in caso di otturazione dell'impianto fognario con conseguente aggravio di spesa in mancanza di tempestivo intervento;

Soc. Coop. EdilEuropea A.r.l.  
VIA Tevere N. 18  
80016 Marano di Napoli  
P.Iva 03468810639

- I prezzi adottati sono quelli della tariffa per le OO.PP. della Regione Campania edizione 2021.

Il sig. Guglielmo del Prete, nella qualità di rappresentante dell'impresa, avendo preso visione del computo di variante, fermo restando l'approvazione dei successivi atti amministrativi, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione delle opere aggiuntive compresi i maggiori oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto in essere.

L'IMPRESA

(EdilEuropea – Soc. Coop. di Prod. e Lavoro a r.l.)

**Soc. Coop. Edil Europea A.r.l.**  
VIA Tevere N. 18  
80016 Marano di Napoli  
P.Iva 04490610630


LA DIREZIONE DEI LAVORI

(ING. Marianna Vanacore)



IL R.U.P.

(arch. Laura Bellino)



visto: IL DIRETTORE

(dott. Giuseppe Arzillo)

