



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 18/E del 20/11/2023

Oggetto: Approvazione della modifica contrattuale dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP: B67H18001570002
CIG : 88426490CD

Rif. Interno n. 157 del 20/11/2023

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente del Servizio Strade Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 876.803,48 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.074,58 oltre somme a disposizione per un totale di € 1.401.981,34;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02/05/2019 è stato approvato il piano operativo contenente le "schede progetto di investimento" da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*;
- con delibera del Consiglio Metropolitanano n. 175 del 03/07/2019 è stato definito il Parco Progetti da finanziare e le risorse da destinare ai Comuni;
- con decreto del Sindaco Metropolitanano n.762 del 12/12/2019 è stato approvato l'Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti tra cui l'intervento di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 30/K del 21/07/2021 (IG/2021/1377 del 11/08/2021) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare il Capitolato Speciale d'Appalto aggiornato a seguito di sopraggiunte modifiche normative;
 - approvare il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|--|---|---------------|-----------------------|
| manutenzione straordinaria di via di miano (-tratto v.le colli aminei-via capodimonte) e via capodimonte (tratto via di miano-tondo di capodimonte) | | | |
| | Descrizione | | Importo |
| A1) | Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) | | € 864.728,90 |
| A2) | Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2) | | € 12.074,58 |
| | A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 3.511,72 |
| | A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 8.562,86 |
| A3) | Costo della manodopera presente in A1 | | € 205.614,71 |
| A) | IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) | | € 876.803,48 |
| B1) | Accantonamento per imprevisti | 10,00% | € 87.680,35 |
| B2) | Rilevi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi | | € 0,00 |
| B3) | Accantonamento per incentivi 2% | 1,60% | € 14.028,86 |
| B4) | Contributo AVCP | | € 375,00 |
| B5) | Oneri smaltimento rifiuti | | € 120.000,00 |
| B6) | Lavori in economia | | € 52.874,77 |
| B7) | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione | | € 0,00 |
| B7.1) | Contributo cassa | 4,0% | € 0,00 |
| B8) | Assicurazione dipendenti | | € 0,00 |
| B9) | Oneri per commissari di gara | | € 0,00 |
| B10) | Spese di Pubblicità Gara | | € 0,00 |
| B11) | Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva | | € 0,00 |
| B12) | Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6) | | € 250.218,90 |
| | B12.1) IVA Lavori | 22,0% | € 192.896,77 |
| | B12.2) IVA Accantonamento per imprevisti | 22,0% | € 19.289,68 |
| | B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti | 22,0% | € 26.400,00 |
| | B12.4) IVA Lavori in Economia | 22,0% | € 11.632,45 |
| | B12.5) | | |
| | B12.6) IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione | 22,0% | € - |
| | B12.6) Iva su rilievi/accertamenti/indagini | 0,0% | € - |
| B) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | | € 525.177,88 |
| | TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) | | € 1.401.981,36 |

- indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*;
- con Determina Dirigenziale n. 58/K del 26/11/2021 (IG/2021/2151 del 06/12/2021) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - dare atto che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 11/10/2021 è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)* in favore della CARLA80 SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in via Trefole n.9, Quarto (NA) C.F./P.Iva 03330450630, in avvalimento con la EDIL MORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in via Trefole n.9/A, Quarto (NA) C.F./P.Iva 01658030638, che ha offerto un ribasso del 39,7333 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 533,218,15 di cui € 521.143,57 per lavori ed € 12.074,58 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
 - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana*” in favore della CARLA80 SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in via Trefole n.9, Quarto (NA) C.F./P.Iva 03330450630, in avvalimento con la EDIL MORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in via Trefole n.9/A, Quarto (NA) C.F./P.Iva 01658030638, che ha offerto un ribasso pari al 39,7333%;
 - approvare il seguente quadro economico rimodulato:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|---|---|--------|---------------------|
| manutenzione straordinaria di via di miano (-tratto v.le colli aminei-via capodimonte) e via capodimonte (tratto via di miano-tondo di capodimonte) | | | |
| Descrizione | | | Importo |
| A1) | Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) | | € 521.143,57 |
| A2) | Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2) | | € 12.074,58 |
| A2.1) | Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 3.511,72 |
| A2.2) | Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 8.562,86 |
| A3) | Costo della manodopera presente in A1 | | € 205.614,71 |
| A) | IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) | | € 533.218,15 |
| B1) | Accantonamento per imprevisti | 10,00% | € 87.680,35 |
| B2) | Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi | | € 0,00 |
| B3) | Accantonamento per incentivi 2% | 1,60% | € 14.028,86 |
| B4) | Contributo AVCP | | € 375,00 |
| B5) | Oneri smaltimento rifiuti | | € 120.000,00 |
| B6) | Lavori in economia | | € 52.874,77 |
| B7) | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione | | € 0,00 |
| B7.1) | Contributo cassa | 4,0% | € 0,00 |
| B8) | Assicurazione dipendenti | | € 0,00 |
| B9) | Oneri per commissari di gara | | € 0,00 |
| B10) | Spese di Pubblicità Gara | | € 0,00 |
| B11) | Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva | | € 0,00 |
| B12) | Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6) | | € 174.630,12 |
| B12.1) | IVA Lavori | 22,0% | € 117.307,99 |
| B12.2) | IVA Accantonamento per imprevisti | 22,0% | € 19.289,68 |
| B12.3) | IVA Oneri smaltimento rifiuti | 22,0% | € 26.400,00 |
| B12.4) | IVA Lavori in Economia | 22,0% | € 11.632,45 |
| B12.5) | IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione | 22,0% | € - |
| B12.6) | Iva su rilievi/accertamenti/indagini | 0,0% | € - |
| B) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | | € 449.589,10 |
| TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) | | | € 982.807,25 |

- con Determina Dirigenziale n. 9/E del 11/02/2022 (DETDI/2022/70 del 21/03/2022) si è stabilito di prendere atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale 58/K del 26/11/2021 (IG/2021/2151 del 06/12/2021) e, pertanto, confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della CARLA80 SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in via Trefole n.9, Quarto (NA) C.F./P.Iva 03330450630, in avvalimento con la EDIL MORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in via Trefole n.9/A, Quarto (NA) C.F./P.Iva 01658030638;
- il contratto è stato repertoriato al n. 86593 in data 03/05/2022;
- i lavori sono stati consegnati in via parziale in data 28/11/2022 ed in via definitiva in data 17/04/2023 e

sono attualmente in corso;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Antonio D'Aniello.

DATO ATTO che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare modifiche di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, che non alterano la natura generale del contratto, finalizzate al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità;
- è emersa, pertanto, la necessità di effettuare modifiche al progetto esecutivo approvato, come rappresentate dai i seguenti elaborati tecnici, proposti dalla Direzione dei Lavori:
 - Perizia tecnica
 - Computo metrico e sicurezza
 - Elenco Prezzi Unitari e Analisi nuovi prezzi
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;
- il relativo Quadro Economico è aggiornato come di seguito indicato:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|---|--|--------------|--------------------------------------|
| Manutenzione straordinaria di Via di Miano (tratto via Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto Via di Miano - Tondo di Capodimonte). | | | |
| Descrizione | | | Importo modifica contrattuale |
| A1) | Lavori al lordo del ribasso con esclusione degli oneri per la sicurezza | | € 790.960,66 |
| A1.1) | Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 3.486,02 |
| A1.2) | Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 53.046,24 |
| A2) | Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2) | | € 56.532,26 |
| A3) | Ribasso del 39,7333% su A1 | | € 314.274,77 |
| A4) | Lavori aggiudicati al netto degli oneri sicurezza (A1-A3) | | € 476.685,89 |
| A) | IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (A4+A2) | | € 533.218,15 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | | € 449.589,10 |
| B1) | <i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i> | 10,0% | € 87.680,35 |
| B2) | <i>Accantonamento per incentivi 1,6%</i> | 1,6% | € 14.028,86 |
| B3) | <i>Contributo AVCP</i> | | € 375,00 |
| B4) | <i>Oneri smaltimento rifiuti</i> | | € 120.000,00 |
| B5) | <i>Lavori in economia</i> | | € 52.874,77 |
| B6.1) | <i>IVA Lavori</i> | 22,0% | € 117.307,99 |
| B6.2) | <i>IVA Accantonamento per imprevisti</i> | 22,0% | € 19.289,68 |
| B6.3) | <i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i> | 22,0% | € 26.400,00 |
| B6.4) | <i>IVA Lavori in Economia</i> | 22,0% | € 11.632,45 |
| B8) | TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) | | € 174.630,12 |
| TOTALE IMPORTO DI INTERVENTO (A+B) | | | € 982.807,25 |

- il quadro economico di raffronto tra il post gara e la modifica contrattuale, è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| Manutenzione straordinaria di Via di Miano (tratto via Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto Via di Miano - Tondo di Capodimonte). | | | | | |
| Descrizione | | Importo aggiudicazione | Importo modifica contrattuale | Differenze | |
| A1) | Lavori al lordo del ribasso con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) | € 864.728,90 | € 790.960,66 | -€ 73.768,24 | |
| <i>A1.1)</i> | <i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i> | € 3.511,72 | € 3.486,02 | -€ 25,70 | |
| <i>A1.2)</i> | <i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i> | € 8.562,86 | € 53.046,24 | € 44.483,38 | |
| A2) | Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2) | € 12.074,58 | € 56.532,26 | € 44.457,68 | |
| A3) | Ribasso del 39,7333% su A1 | € 343.585,33 | € 314.274,77 | -€ 29.310,56 | |
| A4) | Lavori aggiudicati al netto degli oneri sicurezza (A1-A3) | € 521.143,57 | € 476.685,89 | -€ 44.457,68 | |
| A) | IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (A4+A2) | € 533.218,15 | € 533.218,15 | € - | |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | € 449.589,10 | € 449.589,10 | € - | |
| B1) | Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) | 10,0% | € 87.680,35 | € 87.680,35 | € - |
| B2) | Accantonamento per incentivi 1,6% | 1,6% | € 14.028,86 | € 14.028,86 | € - |
| B3) | Contributo AVCP | | € 375,00 | € 375,00 | € - |
| B4) | Oneri smaltimento rifiuti | | € 120.000,00 | € 120.000,00 | € - |
| B5) | Lavori in economia | | € 52.874,77 | € 52.874,77 | € - |
| B6.1) | IVA Lavori | 22,0% | € 117.307,99 | € 117.307,99 | € - |
| B6.2) | IVA Accantonamento per imprevisti | 22,0% | € 19.289,68 | € 19.289,68 | € - |
| B6.3) | IVA Oneri smaltimento rifiuti | 22,0% | € 26.400,00 | € 26.400,00 | € - |
| B6.4) | IVA Lavori in Economia | 22,0% | € 11.632,45 | € 11.632,45 | € - |
| B8) | TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) | | € 174.630,12 | € 174.630,12 | € - |
| TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) | | | € 982.807,25 | € 982.807,25 | € - |

CONSIDERATO che:

- la suddetta Perizia tecnica in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- nel complesso, tali modifiche prevedono un importo dei lavori pari a € 533.218,15, al netto del ribasso offerto pari al 39,7333% e, pertanto, pari all'importo contrattuale;
- per l'esecuzione dei lavori previsti con la presente modifica contrattuale il tempo utile per dare ultimati i lavori viene incrementato di 60 giorni naturali consecutivi.

RITENUTO, quindi, che nel caso di specie si configura una modifica al contratto d'appalto in corso di validità, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza alcuna modifica della funzionalità e fruibilità del progetto.

TENUTO CONTO che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità;
- non sono previste modifiche all'importo contrattuale rep. n. 86588 in data 20/04/2022;
- l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente modifica contrattuale, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- la modifica contrattuale è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata modifica contrattuale non altera la sostanza del progetto.

VISTO:

- il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.;
- gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 2, la presente modifica contrattuale, relativa ai "*Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*", costituita dai seguenti elaborati:
 - Perizia tecnica
 - Computo metrico e sicurezza
 - Elenco Prezzi Unitari e Analisi nuovi prezzi
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
 - Relazione istruttoria del RUP.
3. **APPROVARE** il quadro economico rimodulato dell'intervento a seguito di modifica contrattuale:

QUADRO ECONOMICO

Manutenzione straordinaria di Via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto Via di Miano - Tondo di Capodimonte).

| Descrizione | | Importo modifica contrattuale |
|---|--|-------------------------------|
| A1) | Lavori al lordo del ribasso con esclusione degli oneri per la sicurezza | € 790.960,66 |
| A1.1) | Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.486,02 |
| A1.2) | Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | € 53.046,24 |
| A2) | Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2) | € 56.532,26 |
| A3) | Ribasso del 39,7333% su A1 | € 314.274,77 |
| A4) | Lavori aggiudicati al netto degli oneri sicurezza (A1-A3) | € 476.685,89 |
| A) | IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (A4+A2) | € 533.218,15 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | € 449.589,10 |
| B1) | <i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i> | 10,0% € 87.680,35 |
| B2) | <i>Accantonamento per incentivi 1,6%</i> | 1,6% € 14.028,86 |
| B3) | <i>Contributo AVCP</i> | € 375,00 |
| B4) | <i>Oneri smaltimento rifiuti</i> | € 120.000,00 |
| B5) | <i>Lavori in economia</i> | € 52.874,77 |
| B6.1) | <i>IVA Lavori</i> | 22,0% € 117.307,99 |
| B6.2) | <i>IVA Accantonamento per imprevisti</i> | 22,0% € 19.289,68 |
| B6.3) | <i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i> | 22,0% € 26.400,00 |
| B6.4) | <i>IVA Lavori in Economia</i> | 22,0% € 11.632,45 |
| B8) | TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) | € 174.630,12 |
| TOTALE IMPORTO DI INTERVENTO (A+B) | | € 982.807,25 |

4. **DARE ATTO** che l'approvazione della presente modifica contrattuale non altera l'importo del contratto rep. n. 86588 in data 20/04/2022 e non prevede modifiche al quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 58/K del 26/11/2021 (IG/2021/2151 del 06/12/2021).

Si attesta che il presente documento ed i relativi allegati, i cui originali sottoscritti dalle parti sono disponibili agli atti del Servizio, non contengono dati personali.

Si allegano:

- Elaborati di modifica contrattuale costituiti da:
 - Perizia tecnica
 - Computo metrico e sicurezza
 - Elenco Prezzi Unitari e Analisi nuovi prezzi
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
- Relazione Istruttoria RUP

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.