



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 06 del 09 marzo 2023

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).
Settore: Infrastrutture. Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE. “Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE”. “Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia “LA LODOLETTA” sita in via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente nel territorio della Municipalità 3”, progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 26/03/2021.

Approvazione della perizia per maggiori lavori oltre ai sensi dell'art. 106, co.1 lett.c), co 7 e co.12, del D.Lgs n.50/16 e **contestuale affidamento** degli stessi alla ditta LA FAVORITA 81 SOC. COOP. con sede legale in Quarto (NA), P. IVA n.03563100639 già conduttrice dell'appalto originario giusto contratto rep. n.ro 4663/2022, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari a 41,4700%, per l'importo di **€ 24.980,35**, oltre IVA al 22%.

Rimodulazione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n.22 del 16/06/2022 registrata all'I.G. con il n.1102 il 30/06/2022.

CUP: B65I17000050001 CIG: 87558346CA



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole: arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 284 del 01 giugno 2017 si è preso atto del Patto per Napoli, sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico, dell' Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della Pa per un importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 così come individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;
- con la medesima delibera 284/2017, la Giunta ha, inoltre, preso atto dell'elenco degli interventi conformi alla programmazione del Comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 20 aprile 2017;
- con delibera di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 si è avuta la presa d'atto del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 26 marzo 2021, immediatamente eseguibile per l'urgenza, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante lo *“Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia La Iodoletta sita in via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente nel territorio della Municipalità 3”*;
- L'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 362.604,65 di cui € 260.722,94 per lavori comprensivi di € 7.860,34 per l'attuazione del Piano di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI	
Descrizione	Importo
Lavori	
Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 254.085,08
Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1.222,48
Importo dei Lavori a base d'asta	€ 252.862,60
Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 6.637,86
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 7.860,34
Oneri della manodopera	€ 84.164,22
TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 260.722,94
IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 57.359,05



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.500,00
IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 1.650,00
Lavori in economia	€ 0,00
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo perprogettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.171,57
Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
Imprevisti escluso IVA	€ 24.980,40
IVA su imprevisti al 22%	€ 5.495,69
Pubblicazione avvisi	€ 0,00
IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 409,84
IVA su Spese per cartellonistica 22%	€ 90,16
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 101.881,71
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 362.604,65

- con Determinazione Dirigenziale n.31 del 19/05/2021 registrata all'indice generale con il n.ro 939 del 24/05.2021 è stata indetta la gara di appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co.2 lett. c-bis) del D.Lgs. n.50/2016 attraverso il MEPA tramite R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;

- con Determinazione Dirigenziale n.22 del 16/06.2022 registrata all'indice generale con il n.ro 1102 del 30/06/2022 si è preso atto della proposta di aggiudicazione della commissione di gara alla ditta La Favorita 81 Soc. Coop.va con sede legale in Quarto (NA) alla via Giovanni Pascoli n.2 e P.Iva 03563100639 per un importo di € 155.860,82, al netto del ribasso del 41,4700% comprensivi di € 7.860,34 per l'attuazione del Piano di sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro economico:

Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia "LA LODOLETTA" sita in via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente nel territorio della Municipalità 3			
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori a seguito del ribasso del 41,4700%	€ 148.000,50
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 7.860,34
	A.3	Oneri della manodopera	€ 84.164,22
		TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.1+A.2) al 22%	€ 34.289,38
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.500,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 1.650,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.171,57
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 24.980,40
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 5.495,69
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 409,84
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica 22%	€ 90,16
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 234.672,89

- il contratto è stato sottoscritto in data 19/10/2022 e repertoriato con il n.ro 4663.

Considerato che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 12/12/2022;

- nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, è emersa la necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni, impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del contratto;
- il Direttore dei Lavori ing. Maurizio Barbano ha predisposto una perizia per maggiori lavori redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lett.c), co 7 e co.12, del D.Lgs n.50/16 costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica e relativo quadro comparativo;
 - Computo Metrico Lavori;
 - Elenco Prezzi;
 - Analisi Nuovi Prezzi;
- la spesa complessiva al netto del ribasso del 41,4700% per le opere aggiuntive di variante ammonta ad **€ 30.476,03** di cui **€ 24.980,35** per lavori, oltre I.V.A. al 22%, ed **€ 5.495,68** per IVA al 22%;
- per le necessità anche connesse alla variante di cui sopra, si attesta non esservi un incremento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni;
- Per far fronte ai maggiori lavori è previsto l'impiego delle risorse economiche disponibili alla voce "Imprevisti" nel quadro economico di aggiudicazione, mantenendo invariato il costo complessivo dell'intervento;



Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Visto che, alla luce delle modifiche introdotte, considerando altresì la necessità di liquidare gli importi per le spese di smaltimento, il quadro economico di affidamento è come di seguito indicato:

Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia "LA LODETTA" sita in Via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente nel territorio della Municipalità 3°. C.U.P.: B65I17000050001 - C.I.G.: 87558346CA					
			Importo finale netto della variante	Importo aggiudicazione	Differenza tra variante e aggiudicazione
A - IMPORTO LAVORI	LAVORI				
	A.1	Importo Lavori a misura	€ 176.474,40	€ 148.000,50	€ 28.473,90
	A.2	Oneri per la sicurezza	€ 4.366,79	€ 7.860,34	-€ 3.493,55
	A.3	Incidenza della manodopera 84.164,22	€		
	PARZIALE LAVORI A MISURA		€ 180.841,19	€ 155.860,84	€ 24.980,35
A.4	Oneri di smaltimento (da impegnare e affidare)	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	
TOTALE LAVORI A MISURA		€ 188.341,19	€ 155.860,84	€ 32.480,35	
B - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	B.1	IVA al 22% sui Lavori	€ 39.785,06	€ 34.289,38	€ 5.495,68
	B.2	Oneri di smaltimento	€ 0,00	€ 7.500,00	-€ 7.500,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 0,00
	B.3	Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.171,57	€ 4.171,57	€ 0,00
	B.4	Imprevisti	€ 0,00	€ 24.980,40	-€ 24.980,40
	B.4.1	IVA su imprevisti	€ 0,00	€ 5.495,69	-€ 5.495,69
	B.5	Cartellonistica incluso IVA	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
	B.6	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B		€ 46.331,64	€ 78.812,05	-€ 32.480,41	
TOTALE GENERALE (A + B)			€ 234.672,83	€ 234.672,89	-€ 0,06

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n.3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ha accertato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 106, co.1 lett.c), co 7 e co.12 del D.lgs. n. 50/16 come risulta dall'allegata relazione dei RUP e autorizzato il prosieguo dell'iter;

- l'articolo 106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 prevede la possibilità di un'estensione contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo)" ossia la previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto.



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Considerato inoltre che la copertura economica della spesa dell'intervento si è provveduto ad appostare l'importo di €234.672,89 sul capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2021/2023 – Esercizio Provvisorio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli;

Atteso che per quanto sopra specificato ricorrono i presupposti di cui all'art. 106 co.1 lett.c), co 7 e co.12, del D.lgs. n. 50/16, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento statico dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando comunque copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto.

Ritenuto che:

- si può procedere all'affidamento dei predetti lavori e che affidare i predetti lavori alla ditta Favorita 81 Soc. Coop.va con sede legale in Quarto (NA) alla via Giovanni Pascoli n.2 e P.Iva 03563100639, esecutrice dei lavori di cui al contratto repertorio n.ro 4663/2022 risulta conveniente per l'Amministrazione in relazione alla tempistica ed all'economicità;
- la ditta aggiudicataria, appositamente convocata, con atto di sottomissione sottoscritto in data 13/2/2023, ha accettato di effettuare agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere i maggiori lavori fino alla concorrenza di **€24.980,35**, al netto del ribasso del 41,4700%, oltre IVA;
- lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;

Visto altresì che:

- è opportuno provvedere all'adozione della Determina di affidamento dei maggiori lavori contenuti nel quinto dell'importo del contratto;
- con l'adozione della Determinazione Dirigenziale n.22 del 16/06.2022 registrata all'indice generale con il n.ro 1102 del 30/06/2022, si è dato riscontro a quanto prescritto dall'art. 192 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, avendo indicato il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, la tipologia dell'appalto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la stessa, nel rispetto della normativa vigente;
- gli esiti dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6 della Legge 241/90;
- è avvenuto l'accertamento al disposto di cui all'art.53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente.



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Constatata, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli, l'insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Preso atto che:

- il legale rappresentante della ditta Favorita 81 Soc. Coop.va con sede legale in Quarto (NA) alla via Giovanni Pascoli n.2 e P.Iva 03563100639, ha dichiarato di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 co.3, di detto Codice, determina l'applicazione delle relative clausole sanzionatorie;
- la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si è impegnata, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001;
- il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Dato atto che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con deliberazione di G.C. n. 317 del 04/08/2022 è stato approvato il P.E.G.; ai sensi dell'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197,
- con Legge n. 197 del 29/12/2022 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;

Visti

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato altresì che

il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui:

- all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
- all'art. Art. 37, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013;
- all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

DETERMINA

di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo la patto per Napoli FSC 2014 – 2020;

di approvare la perizia per i maggiori lavori di **€24.980,35**, oltre I.V.A. al 22% per **€ 5.495,68**, redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lett.c), co 7 e co.12, del D.Lgs n.50/16 costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica e quadro comparativo;
- Computo Metrico Lavori;
- Elenco Prezzi;
- Analisi Nuovi Prezzi;

di dare atto che la ditta aggiudicataria dell'appalto principale Favorita 81 Soc. Coop.va con sede legale in Quarto (NA) alla via Giovanni Pascoli n.2 e P.Iva 03563100639 - giusto contratto rep. n.ro 4663/2022 - ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni i maggiori lavori al netto del ribasso del 41,4700% oltre IVA, sottoscrivendo in data 12/02/2023 l'atto di sottomissione;

di approvare, tenuto conto del ribasso offerto e dei maggiori oneri di smaltimento necessari previsti, la seguente rimodulazione del Quadro Economico netto complessivo dell'intervento:

Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia "LA LODETTA" sita in Via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente nel territorio della Municipalità 3°. C.U.P.: B65I17000050001 - C.I.G.: 87558346CA					
			Importo finale netto della variante	Importo aggiudicazione	Differenza tra variante e aggiudicazione
A - IMPORTO LAVORI	LAVORI				
	A.1	Importo Lavori a misura	€ 176.474,40	€ 148.000,50	€ 28.473,90
	A.2	Oneri per la sicurezza	€ 4.366,79	€ 7.860,34	-€ 3.493,55
	A.3	Incidenza della manodopera 84.164,22	€		
	PARZIALE LAVORI A MISURA			€ 180.841,19	€ 155.860,84
A.4	Oneri di smaltimento (da impegnare e affidare)		€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
TOTALE LAVORI A MISURA			€ 188.341,19	€ 155.860,84	€ 32.480,35



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA al 22% sui Lavori	€ 39.785,06	€ 34.289,38	€ 5.495,68	
	B.2	Oneri di smaltimento	€ 0,00	€ 7.500,00	-€ 7.500,00	
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 0,00	
	B.3	Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.171,57	€ 4.171,57	€ 0,00	
	B.4	Imprevisti	€ 0,00	€ 24.980,40	-€ 24.980,40	
	B.4.1	IVA su imprevisti	€ 0,00	€ 5.495,69	-€ 5.495,69	
	B.5	Cartellonistica incluso IVA	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
	B.6	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B			€ 46.331,64	€ 78.812,05	-€ 32.480,41
	TOTALE GENERALE (A + B)			€ 234.672,83	€ 234.672,89	-€ 0,06

di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno;

di elidere le prenotazioni di impegno perfezionate rispettivamente con nr. 127 per €30.476,09 e 128 per €9.150,00 del 20/06/2022 – Bilancio 2023 sul capitolo 256150 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019;

di affidare i maggiori lavori ai sensi dell'art. 106, co.1 lett.c), co 7 e co.12, del D.Lgs n.50/16 per **€24.980,35**, oltre I.V.A. al 22% per **€ 5.495,68** alla ditta Favorita 81 Soc. Coop.va con sede legale in Quarto (NA) alla via Giovanni Pascoli n.2 e P.Iva 03563100639 già esecutrice dei lavori in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni e ribasso offerto del 41,4700% del contratto repertorio n.ro 4663/2022;

di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 l'importo complessivo di **€ 30.476,03** per l'esecuzione dei maggiori lavori, attingendo alle somme sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2022/2024, Esercizio Provvisorio - 2023 ex prenotazione non perfezionata FPV127 in favore della ditta Favorita 81 Soc. Coop.va con sede legale in Quarto (NA) alla via Giovanni Pascoli n.2 e P.Iva 03563100639;

di affidare alla ditta esecutrice Favorita 81 Soc. Coop.va con sede legale in Quarto (NA) alla via Giovanni Pascoli n.2 e P.Iva 03563100639 l'onere dello smaltimento rifiuti in discarica autorizzata per complessivi €7.500,00 oltre IVA al 22% per complessivi **€ 9.150,00**;

di impegnare l'importo di **€ 9.150,00** compreso IVA per pagamento a fattura OO. smaltimento sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2022/2024, Esercizio Provvisorio 2023 – ex prenotazione non perfezionata FPV128 in favore alla ditta esecutrice Favorita 81 Soc. Coop.va con sede legale in Quarto (NA) alla via Giovanni Pascoli n.2 e P.Iva 03563100639;



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

dare atto che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 – D.U.P. 2018-2020 nonché le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

dare atto che gli impegni di cui sopra sono assunti ai sensi dell'art.163 co.1, 3 e 5 del D.Lgs. n.267/2000;

dare atto che la mancata adozione del presente atto comporta grave danno per l'Amministrazione;

dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016.

Il Dirigente Servizio Tecnico Scuole attesta in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti due documenti per complessive pagg. 91 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, è conservato nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i n.ri:

- All_1082_006_01 (Progetto di variante);
- All_1082_006_02 (Determinazione Dirigenziale n. 22 del 16.06.2022, Contratto rep. 4663 del 19.10.2022 e DURC in corso di validità);
- 1082_ Modello Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.