



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 7

Secondigliano – Miano - San Pietro a Patierno

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 24 del 21/09/2022

OGGETTO: “Lavori di manutenzione ordinaria, annualità 2022, degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”. Determina n. 12 del 18/05/2022 reg. I.G. 839 del 08/06/2022 – **Approvazione della perizia per i maggiori lavori** per l'importo, al netto del ribasso offerto per i lavori principali di 20,17%, di € 14.442,60 oltre I.V.A. Al 22%, redatta ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. c), co. 7 del D.lgs. 50/2016, e contestuale affidamento degli stessi alla società Atlante Costruzioni s.r.l. - P.IVA: 07733271212 con sede in Quarto (NA) alla Via Seitolla n. 15, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto registrato in data 27/06/2022 al n.ro 4426.

Importo contrattuale – lavori principali: € 28.889,82 al netto del ribasso del 20,17% **comprensivo** di oneri per la sicurezza pari ad € 915,75 non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento pari a € 386,96, oltre IVA al 22% **per un importo complessivo di € 35.245,58**

CUP: B61J22000140004 SMARTCIG: Z243675E44

Importo maggiori lavori: € 14.442,60 al netto del ribasso del 20,17% **comprensivo** di oneri per la sicurezza pari ad € 498,13 non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento pari a € 386,96, oltre IVA al 22% **per un importo complessivo di € 17.619,97**

CUP: B61J22000140004 SMARTCIG: ZB737C2E89

Impegno della spesa complessiva € 17.619,97

Il Direttore della Municipalità 7, dott. Giuseppe Arzillo

Premesso che:

- le Municipalità, ai sensi art. 18 del Regolamento di Municipalità, curano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole comunali e statali dell'infanzia e del 1° ciclo d'istruzione.
- giungono continuamente numerose e pressanti richieste da parte dei Dirigenti scolastici e responsabili di circoli, inerenti interventi di manutenzione ordinaria, riguardante soprattutto lavorazioni volte all'eliminazione di infiltrazioni meteoriche e/o al ripristino della funzionalità degli impianti idrici ed elettrici.

Preso atto che

- con delibera di C.C. n.20 del 28/06/2022 è stato approvato il DUP 2022/2024;
- con delibera di C.C. n.20 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- con delibera di G.C. n. 317 del 05/08/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024 in cui sono stati individuati i seguenti capitoli con i seguenti importi:

capitolo	art.	cod. bilancio	denominazione	Importo – annualità 2022
110400	7	04.01-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole materne comunali e statali	96.000,00
111500	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole elementari	82.000,00
112300	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole medie	82.000,00
126351	7	04.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria asili nido	40.000,00

- con determina dirigenziale n. 12 del 18/05/2022 con IG/2022/0000839 del 08/06/2022 sono stati affidati i “Lavori di manutenzione ordinaria, annualità 2022, degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7 – con anticipazione in dodicesimi” alla ditta Atlante Costruzioni S.r.l con sede in Quarto alla Via Seitolla n. 15 - Partita IVA: 07733271212 per l'importo totale di € 35.245,58 compreso IVA al 22% e oneri di sicurezza al netto del ribasso offerto di 20,17%;
- a seguito della determina dirigenziale n. 12/2022 è stata impegnata a favore della ditta Atlante Costruzioni S.r.l, la somma complessiva di Euro 35.245,58 compreso IVA al 22%, sui seguenti capitoli di spesa bilancio 2022:

capitolo	art.	cod. bilancio	tipologia di manutenzione	Importo impegnato
110400	7	04.01-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole materne comunali e statali	€ 11.748,53
111500	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole elementari	€ 11.748,53
112300	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole medie	€ 11.748,52

- a seguito dell'impegno a favore della ditta Atlante Costruzioni S.r.l, restano da impegnare sui capitoli di spesa - Bilancio 2022 - le seguenti somme:

capitolo	art.	cod. bilancio	denominazione	Importo da impegnare_ 2022
110400	7	04.01-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole materne comunali e statali	84.251,47
111500	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole elementari	70.251,47
112300	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole medie	70.251,48
126351	7	04.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria asili nido	40.000,00

- Ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.lgs. 50/2016, si è proceduto all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula contrattuale con verbale di consegna sotto riserva di legge in data 17/06/2022;
- con n. 4426 del 27/06/2022 è stato sottoscritto e registrato il contratto di affidamento dei lavori;

Rilevato che:

- i lavori inerenti l'appalto principale sono in corso di esecuzione;

- nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono pervenute richieste dai dirigenti/responsabili scolastici di scuole comunali e statali per interventi urgenti tra cui riparazioni idrauliche di diversi bagni attualmente interdetti ed inagibili, interventi elettrici ed interventi di impermeabilizzazione puntuali, indispensabili per garantire la continuità delle attività scolastiche;
- che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dei seguenti articoli: art. 106 co. 1 lett. c) e co.7, del D.lgs. n. 50/16
- che i lavori aggiuntivi a quelli previsti da progetto soddisfano le seguenti condizioni:
 - le infiltrazioni derivano da circostanze imprevedute e imprevedibili riconducibili agli eventi meteorologici, le perdite idrauliche in diversi bagni e i malfunzionamenti elettrici sono dovuti a guasti improvvisi degli impianti;
 - non alterano la natura generale del contratto riferendosi al medesimo elenco prezzi utilizzato per le lavorazioni effettuate e rientrano nella medesima categoria di lavori OG1 class.I;
 - l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
- le somme necessarie per i lavori aggiuntivi trovano capienza sui seguenti capitoli: 110400/7, 111500/7, 112300/7, 126351/7;
- è necessario eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 7, al fine di scongiurare ulteriori danni agli edifici e consentire la prosecuzione delle attività scolastiche;
- come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, e da quest'ultimo autorizzato, sentito anche il Direttore della Municipalità, è necessario intervenire prontamente per assicurare la prosecuzione delle attività didattiche ed evitare ulteriore aggravamento di danni con conseguenti maggiori costi per l'Amministrazione;

Preso atto:

- della disponibilità dell'impresa affidataria "Atlante Costruzioni s.r.l." che ha sottoscritto in data 12 Settembre 2022 l'atto di sottomissione per eseguire i maggiori lavori imprevidi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo stesso ribasso pari al 20,17% offerto per il contratto principale;
- che in considerazione della necessità di eseguire i suddetti maggiori lavori imprevidi il quadro economico dell'intervento in oggetto risulta così rimodulato:

Q.E. RIMODULATO			Q.E. aggiudicazione lavori principali	Q.E. maggiori lavori	Q.E. Finale di raffronto
A. LAVORI	A.1	Importo Lavori al netto del ribasso	€ 27.587,11	€ 13.557,51	€ 41.144,62
	A.2	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 915,75	€ 498,13	€ 1.413,88
	A.4	Oneri per lo smaltimento	€ 386,96	€ 386,96	€ 773,92
	(A) Totale lavori e oneri di smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 28.889,82	€ 14.442,60	€ 43.332,42
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su (A.1+A.2+A.3+A.4)	€ 6.355,76	€ 3.177,37	€ 9.533,13
	B.2	Contributo A.V.C.P.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.3	Premio incentivante 2% di A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.4	Imprevisti comprensivi di I.V.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	(B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4)		€ 6.355,76	€ 3.177,37	€ 9.533,13
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 35.245,58	€ 17.619,97	€ 52.865,55

- che la copertura finanziaria dell'intervento, pari ad € 17.619,97 sarà garantita dalle somme stanziare da bilancio per la manutenzione ordinaria sui seguenti capitoli:

capitolo	art.	cod. bilancio	denominazione	Importo da impegnare_2022
110400	7	04.01-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole materne comunali e statali	84.251,47

111500	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole elementari	70.251,47
112300	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole medie	70.251,48
126351	7	04.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria asili nido	40.000,00

Rilevato che in merito ai lavori aggiuntivi:

- ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti che a norma dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 consentono di disporre una modifica al contratti di appalto in corso di validità ed in particolare che ricorrono i presupposti di cui al co.1 lett.c);
- l'importo in aumento non supera il 50% del valore del contratto originario (art.106 co.7 del D.Lgs. n.50/2016);
- ricorrendone le condizioni di legge si può procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 106 co.1 lett.c, co.7 del D.Lgs. n.50/2016 alla società Atlante Costruzioni s.r.l. con sede in Quarto alla Via Seitolla n. 15 - Partita IVA: 07733271212, già esecutrice dei lavori in oggetto, contratto registrato in data 27/06/2022 al n. 4426 , dei maggiori lavori per l'importo di € 14.442,60 oltre I.V.A al 22%;
- l'affidamento dei lavori alla società Atlante Costruzioni s.r.l. risulta vantaggioso per l'Amministrazione oltre che in termini economici anche in termini temporali, in quanto essendo già presente in sito si possono immediatamente eseguire le lavorazioni;

Dato atto che

- per l'intervento in questione risulta valido il **CUP: B61J22000140004**;
- per l'intervento in questione risulta acquisito lo **SMARTCIG: ZB737C2E89**

Letto

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad acquisire da parte del CUAG, la preventiva valutazione della procedura adottata;
- la nota pervenuta PG/2021/211306 del 10/03/2021 nella quale si comunica che l'informativa preventiva non è dovuta;
- l'art. 192 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- le linee guida n. 4 emesse dall'ANAC relativamente alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla gazzetta ufficiale n. 274 del 23/11/2016;

Rilevato che:

- risultano valide le verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 mentre risulta avviato dal RUP l'aggiornamento del Programma 100 in capo alla Società Atlante Costruzioni s.r.l. con sede in Quarto alla Via Seitolla n. 15 - Partita IVA: 07733271212;
- la società Atlante Costruzioni s.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n. prot. INAIL_33166732 con scadenza validità 22/09/2022;
- la società ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n. 217/2017 come indicato nel modello A di presentazione del preventivo per i lavori principali;
- la società ha dichiarato di aver preso visione del "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015, come indicato nel modello A di presentazione del preventivo e nel contratto per i lavori principali;
- la società ha dichiarato di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, come indicato nel modello A di presentazione del preventivo per i lavori principali;
- ai sensi dell'art. 1 comma 4 D.L. 76/2020 per le modalità di affidamento previste dall'art. 1 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

Ritenuto che:

- la spesa è necessaria per consentire il proseguo e/o ripresa delle attività didattiche dei plessi scolastici oggetto delle lavorazioni con riferimento ad ambienti inibiti in tutto o in parte;
- ai sensi dell'art.32, co. 10, let. b), del D.lgs. 50/2016 per la presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- trattandosi di procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e smi, in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con deliberazione di G.C. n. 146 del 10 marzo 2016, per i lavori oggetto del presente provvedimento si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice.

Attestato:

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147bis del D.lgs. n.267/2000 s.m.i. e degli articoli 13, comma 1, lettera b, e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. N° 4 del 28 febbraio 2013.
- che nel presente atto sono presenti dati trattati con liceità ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE/2016/679.

Visti

- il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;
- il D.lgs. n.50/2016 e smi;
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 e la Delibera di G.C. n. 254 del 24.04.2014;

D E T E R M I N A

- **di dare atto** che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;
- **di approvare**, ai sensi del co.1 lett.c e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, i maggiori lavori imprevisi ed imprevedibili resi necessari nel corso dell'esecuzione dei "*Lavori di manutenzione ordinaria delle scuole ricadenti nel territorio della Municipalità 7*" per l'importo di € 14.442,60 oltre I.V.A al 22% come per legge al netto del ribasso offerto dalla ditta per i lavori principali pari a 20,17%, e il conseguente nuovo quadro economico che risulta rimodulato come segue:

Q.E. RIMODULATO		Q.E. aggiudicazione lavori principali	Q.E. maggiori lavori	Q.E. Finale di raffronto	
A. LAVORI	A.1	Importo Lavori al netto del ribasso	€ 27.587,11	€ 13.557,51	€ 41.144,62
	A.2	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 915,75	€ 498,13	€ 1.413,88
	A.4	Oneri per lo smaltimento	€ 386,96	€ 386,96	€ 773,92
	(A) Totale lavori e oneri di smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 28.889,82	€ 14.442,60	€ 43.332,42
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su (A.1+A.2+A.3+A.4)	€ 6.355,76	€ 3.177,37	€ 9.533,13
	B.2	Contributo A.V.C.P.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.3	Premio incentivante 2% di A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.4	Imprevisti comprensivi di I.V.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	(B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4)		€ 6.355,76	€ 3.177,37	€ 9.533,13
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 35.245,58	€ 17.619,97	€ 52.865,55	

- **di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs.267/2000;
- **di dare atto** che la Società affidataria "Atlante Costruzioni s.r.l." ha sottoscritto in data 12 Settembre 2022 l'atto di sottomissione per eseguire i maggiori lavori imprevisi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo stesso ribasso pari al 20,17% offerto per il contratto principale;
- **Affidare** l'esecuzione dei maggiori lavori per l'importo € 14.442,60 oltre I.V.A al 22% per un totale di euro 17.619,97 alla società Atlante Costruzioni s.r.l. con sede in Quarto alla Via Seitolla n. 15 - Partita

IVA: 07733271212, già assuntrice, con contratto stipulato in data 27/06/2022 al n.ro 4426 dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

- **Dare atto** che tali ulteriori interventi comportano una dilazione dei tempi contrattuali di 60 (sessanta) giorni;
- **di impegnare** a favore della società Atlante Costruzioni s.r.l., l'ulteriore somma complessiva di Euro 17.619,97 compreso IVA al 22%, sui seguenti capitoli di spesa bilancio 2022:

capitolo	art.	cod. bilancio	tipologia di manutenzione	Importo da impegnare
110400	7	04.01-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole materne comunali e statali	euro 4.405,00
111500	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole elementari	euro 4.405,00
112300	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole medie	euro 4.405,00
126351	7	04.01-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria asili nido	euro 4.404,97

- **Dare atto** che lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;
- **Confermare** gli incarichi conferiti con disposizione dirigenziale n. 14 del 16/05/2022 - DISP/2021/0004101 del 16/05/2022 per il presente procedimento così come richiamato in premessa;
- **Precisare che** l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, è disposta sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dell'aggiornamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché quelle in merito alla regolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100 in capo alla Società Atlante Costruzioni s.r.l. con sede in Quarto alla Via Seitolla n. 15 - Partita IVA: 07733271212;
- **Dare atto che:**
 - saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 – nonché le disposizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16;
 - la mancata adozione del presente atto comporta grave danno per l'Amministrazione;
 - le prestazioni saranno eseguite interamente entro il 31-12-2022;
 - dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 coordinato con D.lgs. 118/2011 e D.lgs. 126/2014;
 - dell'assenza di conflitto d'interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013 , recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017;
- **Di precisare** che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000:
 - la Direzione della Municipalità 7 predisporrà l'atto di scrittura privata semplice ai sensi dell'articolo 2702 del Codice Civile, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n.131/1986 s.m.i. con oneri di spesa anticipati dalla parte che ne fa richiesta nonché ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n. 146/2016;
 - il fine del contratto è l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria presso le scuole della Municipalità 7 necessari per il corretto funzionamento delle stesse e per consentire la regolare ripresa e/o prosecuzione delle attività didattiche;
 - il contratto ha per oggetto l'affidamento di maggiori lavori dell'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici scolastici della Municipalità 7;
 - le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato d'appalto dell'appalto principale;
- **Di demandare** al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la reperitoriazione del contratto di affidamento;
- **Di provvedere:**
 - alla pubblicazione della presente determinazione sul Profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Delibera a contrarre".
 - alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 54 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All_1571_024_01 a All_1571_024_05":

All_1571_024_01 – Relazione del D.L., computo metrico, elenco prezzi, incidenza manodopera, incidenza sicurezza, quadro economico;

All_1571_024_02 – Atto di Sottomissione sottoscritto in data 12/09/2022;

All_1571_024_03 – Relazione del RUP;

All_1571_024_04 – Determinazione Dirigenziale n. 12 del 18/05/2022 con IG/2022/0000839 del 08/06/2022 ;

All_1571_024_05 – DURC n. prot. INAIL_33166732 con scadenza validità 22/09/2022;

1082_Modello_Ragioneria.doc.

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore della Municipalità 7
dott. Giuseppe Arzillo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.