



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 23/K del 27/04/2023

Oggetto: Approvazione della perizia di variante in corso d'opera dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via Cardarelli, via Semmola e via D’Antona”. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

Impegno della spesa sul Capitolo 202224/9 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012

CUP: B67H22005050003

CIG : 958173168E

CIG VARIANTE: 97944950F8

Rif. Interno n. 49 del 27/04/2023

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- nell'ambito dell'evento ciclistico Giro d'Italia 2023 è stata programmata una tappa che prevede la partenza e l'arrivo nella Città di Napoli;
- al fine di garantire la buona riuscita dell'evento, con deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 240 del 18/11/2022, ratificata con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022, la Città Metropolitana di Napoli ha approvato un aggiornamento del Piano Strategico triennale 2022 – 2024, prevedendo l'inserimento degli interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d'Italia 2023;
- nell'ambito di tale aggiornamento la Città Metropolitana di Napoli ha, in particolare, stanziato in favore del Comune di Napoli € 10.000.000,00 per “gli interventi di sicurezza delle infrastrutture della viabilità esistente interessata direttamente dal passaggio dell'evento sportivo”, nonché di “quelli delle aree limitrofe o correlate a nodi della mobilità generale per il raggiungimento dei luoghi dell'evento”;
- il piano degli interventi previsti, trasmesso alla Città Metropolitana di Napoli per il perfezionamento del finanziamento, comprende i lavori di “Manutenzione straordinaria di via Cardarelli, via Semmola e via D'Antona”;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 480 del 02/12/2022 si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona”;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 563.080,84 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.930,38 oltre somme a disposizione per un totale di € 885.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 173/K del 31/12/2022 - IG/2023/0000174 del 13/01/2023, si è stabilito, tra l'altro di:
 - approvare in linea economica il progetto definitivo aggiornato, redatto dal personale del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, che non comporta la modifica dell'importo complessivo del quadro economico originario;
 - approvare il quadro economico rimodulato come indicato di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 563.080,84
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 547.150,46
A2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.930,38
A3)	Costo della manodopera presente in A		€ 95.241,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 321.919,16
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	10,0%	€ 56.308,08
B2)	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 9.009,29
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 79.867,21
B5)	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)		€ 22.523,23
B6)	TOTALE IVA		€ 153.836,35
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 123.877,78
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 12.387,78
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 17.570,79
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 885.000,00

- con Determina Dirigenziale n. 9/K del 08/02/2023 (IG/2023/0000398 del 17/02/23) si è stabilito, tra l'altro, di approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di "Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona" in favore della Società AURORA 78 SOC. COOP. a r.l. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639, che ha offerto un ribasso del 40,082% e si è tra l'altro approvato il quadro economico di seguito riportato:

Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 327.841,61
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 15.930,38
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.930,38
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 95.241,14
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 343.771,99
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 56.308,08
B2)	Accantonamento (art. 106 comma 1 lett. A e art. 205 DL 50/2016)		€ 22.523,23
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 9.009,29
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 79.867,21
B6)	Totale IVA (B6.1+ B6.2+B6.3)		€ 105.588,41
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 75.629,84
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 12.387,78
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 17.570,79
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 273.671,22
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 617.443,21

- in data 27/02/2023 si è proceduto alla consegna in via d'urgenza dei lavori medesimi, sotto riserva di legge ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.8 c. 1 lettera a) della L. 120/2020, nelle more della sottoscrizione del contratto, con decorrenza dal 27/02/2023;
- in data 18/04/2023 è stato stipulato il contratto recante il repertorio n. 5403 del 20/04/2023;

DATO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.173/K del 31/12/22, IG/2023/174 del 13/01/2023 si è provveduto ad escludere dall'accantonamento per incentivi il 20% delle risorse finanziarie, in quanto trattasi di appalto finanziato, secondo le previsioni dell'art. 113 c. 4 del D.Lgs 50/2016, redistribuendole nel quadro economico tra le altre somme a disposizione;
- la città Metropolitana di Napoli con nota U.0027997 del 17/02/2023, acquisita al protocollo generale PG/2023/143856 del 20/02/2023, ha ravvisato che la somma di cui all'art. 113 c. 4 del D.Lgs 50/2016 non può essere redistribuita nel quadro economico, cosicché è necessario prevederne l'esclusione dal quadro economico.

DATO ATTO, altresì, che:

- durante le lavorazioni si sono riscontrate alcune problematiche tecniche, impreviste ed imprevedibili in corso di progettazione, che hanno richiesto delle modifiche rispetto al progetto definitivo approvato;
- le soluzioni individuate non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto e garantiscono, in ogni caso, la piena funzionalità dell'opera e il conseguimento degli obiettivi prefissati per l'intervento;
- è stato, inoltre, necessario prevedere degli interventi finalizzati al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità.

VISTO:

- il progetto di variante in atti, proposto dalla Direzione dei Lavori e composto dai seguenti elaborati tecnici:
 - Perizia di Variante Tecnica
 - Computo Variante

- Elenco Prezzi Unitari
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione.
- il relativo Quadro Economico è aggiornato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona – Variante			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 445.769,71
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 417.197,33
<i>A2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 28.572,38
<i>A3)</i>	Costo della manodopera presente in A		€ 96.276,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 169.421,19
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	10,0%	€ -
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 11.597,65
<i>B3)</i>	Contributo AVCP		€ 375,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 48.671,48
<i>B5)</i>	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016)		€ -
B6)	TOTALE IVA		€ 108.777,06
<i>B6.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 98.069,34
<i>B6.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ -
<i>B6.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 10.707,73
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 615.190,89

- il quadro economico di raffronto tra la variante e il quadro economico post gara è il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona				
Descrizione		Importo Variante	Importo	Differenza
	Importo Lavori al lordo del ribasso escluso sicurezza	€ 696.280,46	€ 547.150,46	
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 445.769,71	€ 343.771,99	€ 101.997,71
<i>A1)</i>	Lavori al netto del ribasso con esclusione oneri per la sicurezza (A-A2)	€ 417.197,33	€ 327.841,61	€ 89.355,71
<i>A2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.572,38	€ 15.930,38	€ 12.642,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 169.421,19	€ 273.671,22	-€ 104.250,03
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	10,0%	€ -	€ 56.308,08
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 11.597,65	€ 9.009,29
<i>B3)</i>	Contributo AVCP		€ 375,00	€ -
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 48.671,48	€ 79.867,21
<i>B5)</i>	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016)		€ -	€ 22.523,23
B6)	TOTALE IVA	€ 108.777,06	€ 105.588,40	€ 3.188,66
<i>B6.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 98.069,34	€ 75.629,84
<i>B6.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ -	€ 12.387,78
<i>B6.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 10.707,73	€ 17.570,79
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 615.190,89	€ 617.443,21	-€ 2.252,32

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- il nuovo importo contrattuale, considerato il ribasso del 40,082% è pari ad € 101.997,71 corrispondente ad un incremento del 29,67%, rispetto all'importo di contratto repertorio numero 5403 del 20/04/2023 quindi superiore al quinto d'obbligo;
- l'importo in aumento trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico e, come emerge dalla relazione del Direttore dei Lavori e del RUP dalla minore spesa per oneri di smaltimento dei rifiuti;
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori resta invariato.

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 1026 n.50;
- pertanto occorre trasferire l'ulteriore somma di € 2.588,35, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2023 art. 32, tramite il capitolo di spesa 202224/9 Bilancio 2023, come si evince dallo schema di seguito riportato:

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019						
Direzione/Dipartimento		AREA INFRASTRUTTURE				
Servizio		STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE			codice del servizio 1072	
Denominazione del progetto Perizia di variante in corso d'opera dei lavori di Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona						
Opera inserita nell'elenco annuale		SI	anno di riferimento 2023		codice progetto (CUP) B67H22005050003	
Delibera di approvazione del progetto		N° 480	del 02/12/2022		tipologia progetto DEFINITIVO	
Importo lavori (a base di gara)		€ 161.772,00			Importo base del compenso incentivante € 2.588,35	
sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro						
Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro						
		prestazione da conteggiare	prestazione interna	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
Responsabile del procedimento		SI	interna		€ 465,90	€ -
collaboratori del RUP		SI	interna		€ 310,60	€ -
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna		€ 51,77	€ -
	Collaboratori	SI	interna		€ 25,88	€ -
Valutazione preventiva dei progetti	Programmazione	SI	interna		€ 51,77	€ -
	Verifica	SI	interna		€ 103,53	€ -
Fase di gara	Collaboratori	SI	interna		€ 103,53	€ -
	Atti di gara	SI	interna		€ 77,65	€ -
Esecuzione	Collaboratori	SI	interna		€ 51,77	€ -
	Direzione lavori	SI	interna		€ 647,09	€ -
Collaudo	Ufficio direzione lavori	SI	interna		€ 414,14	€ -
	Collaudo statico	SI	interna		€ 129,42	€ -
	Collaboratori	SI	interna		€ 25,88	€ -
	Collaudo T.A.	SI	interna		€ 129,42	€ -
totali					€ 2.588,35	€ -

TENUTO CONTO che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità;
- le modifiche previste non alterano le caratteristiche dell'opera e la natura generale del contratto e non costituiscono modifica sostanziale al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 4, del d.lgs. 50/2016;
- la modifica al contratto è pari ad € 101.997,71 oltre iva al 22% corrispondente ad un incremento del 29,67%, rispetto all'importo di contratto repertorio numero 5403 del 20/04/2023;
- l'impresa ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante, agli stessi prezzi del contratto principale nonché nuovi prezzi approvati fermi restando tutti gli altri patti e condizioni;
- la presente perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata perizia di variante non altera la sostanza del progetto;
- l'atto aggiuntivo sarà stipulato sotto forma di scrittura semplice privata.

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.

RITENUTO:

- doversi procedere all'affidamento, in favore della Società AURORA 78 SOC. COOP. a r.l. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639, dei maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante dell'intervento di “*Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona*”;
- necessario impegnare in favore della Società AURORA 78 SOC. COOP. a r.l. la maggiore spesa di € 101.997,71 oltre IVA al 22% per un totale di € 124.437,21, per maggiori lavori, attingendo dai vincoli e dall'impegno per smaltimento rifiuti assunti con Determina Dirigenziale n. 9/K del 08/02/2023 (IG/2023/0000398 del 17/02/23), come di seguito indicato:
 - € 68.695,86 dal vincolo n. 27-2023 del capitolo 202224/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 (accantonamento per imprevisti);
 - € 19.934,88 dal vincolo n. 28-2023 del capitolo 202224/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 (accantonamento art. 106 c. 1 lettera a));
 - € 35.806,47 dal decremento dell'impegno n. 525-2023 del capitolo 202224/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 (Oneri di smaltimento rifiuti);
- necessario impegnare sul capitolo 202224/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 la somma di € 2.588,35 per spese tecniche ex art. 113 attingendo dal vincolo n. 28-2023 sul capitolo 202224/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 (Accantonamenti art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016);
- necessario decrementare di € 2.252,32 l'impegno n. 525-2023 del capitolo 202224/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 (Oneri di smaltimento rifiuti) per l'esclusione del 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 sull'importo a base di gara.

DATO ATTO che:

- il Decreto Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 di differimento al 31.03.2022 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 di differimento al 30 aprile 2023 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025.

VISTI gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art.106, comma 1 let. c), la presente variante in corso d'opera, relativa ai lavori di “*Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona*”, costituita dai seguenti elaborati:
 - Perizia di Variante - Relazione
 - Computo Variante
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione.
3. **APPROVARE** in linea economica il quadro economico dell'intervento a seguito di variante:

Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona			
Descrizione			Importo Variante
	Importo Lavori al lordo del ribasso escluso sicurezza		€ 696.280,46
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 445.769,71
<i>A1)</i>	<i>Lavori al netto del ribasso con esclusione oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 417.197,33
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 28.572,38
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 169.421,19
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	10,0%	€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	1,6%	€ 11.597,65
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 48.671,48
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016)</i>		€ -
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 108.777,06
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 98.069,34
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ -
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 10.707,73
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 615.190,89

4. **AFFIDARE** alla società Società AURORA 78 SOC. COOP. a r.l. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639, i maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona*” che comportano un aumento di € 101.997,71, oltre IVA al 22% per un totale di € 124.437,21.
5. **RIDURRE** l'affidamento alla società AURORA 78 SOC. COOP. a r.l., effettuato con Determina Dirigenziale n. 9/K del 08/02/2023 (IG 398 del 17/02/23), dell'importo degli oneri di smaltimento

rifiuti da € 79.867,21 oltre iva al 22% per un totale € 97.437,99 ad € 48.671,48 oltre iva al 22% per un totale di € 59.379,21 .

6. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 127.025,56, di cui € 124.437,21 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di IVA al 22% ed € 2.588,35 per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, trova copertura sul capitolo di spesa già individuato con Determina Dirigenziale n. 9/K del 08/02/2023 (IG 398 del 17/02/23).
7. **DECREMENTARE** di € 68.695,86 il vincolo n. 27-2023 del capitolo 202224/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 (accantonamento per imprevisti).
8. **DECREMENTARE** di € 22.523,23 il vincolo n. 28-2023 sul capitolo 202224/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 (accantonamento art. 106 comma 1 lett. a e art. 205 DLgs 50/2016).
9. **DECREMENTARE** di € 38.058,79 l'impegno n. 525-2023 del capitolo 202224/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 (Oneri di smaltimento rifiuti) di cui € 2.252,32 per l'esclusione del 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 sull'importo a base di gara
10. **IMPEGNARE** la somma di € 124.437,21 IVA al 22% compresa, per maggiori lavori, sul capitolo 202224/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 in favore della Società AURORA 78 SOC. COOP. a r.l. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639.
11. **IMPEGNARE** la somma di € 2.588,35 per attività tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 sul capitolo 202224/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023.
12. **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 2.588,35 comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 202224/9, Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2023, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
13. **DARE ATTO** che la somma di € 2.252,32 rappresenta economia dell'appalto.
14. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
15. **DARE ATTO** che gli impegni di spesa vengono assunti nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Si allegano i seguenti documenti:

- Perizia di Variante Tecnica
- Computo Variante
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione
- Relazione Istruttoria RUP

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.