CRONOPROGRAMMA delle LAVORAZIONI

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA MIRAGLIA E SOTTOPASSO ESISTENTE

FASI DI CANTIERIZZAZIONE	Squadre operai presenti	FASI DI CANTIERIZZAZIONE / TEMPI PROGRESSIVI	3 g	6 g	9 g	12 g	15 g	18 g	21 g	24 g	27 g	30 g	33 g	36 g	39 g	42 g	45 g	48 g	51 g	54 g	57 g	60 g	63 g	66 g	69 g	72 g	75 g	78 g	81 g	84 g	87 g	90 g	93 g	96 g	99 g	102 g	105 g	108 g	111 g	114 g	117 g	120 g	123 g	126 g	129 g	132 g	135 g	138 g	141 g	144 g	147 g	150 g	153 g	156 g	159 g	162 g	165 g	168 g	171 g	174 g	177 g	180 g
		AREA																																																												
	1 squadra da 2 operai	1 Allestimento del cantiere fisso																																																												
		2 Smobilizzo del cantiere fisso																																																											
1) VIA DEL MACELLO LATO NORD (dal sottopasso esistente fino all'intersezione con Via Imparato) - VIA DEL PASCONE LATO EST (escluso rotatorie di progetto)		**VIABILITA'**																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Demolizione della pavimentazione esistente e dei marciapiedi																																																											
		2 Demolizione e rimozione strutture e condotte esistenti																																																												
		3 Scavo/rilevato per raggiungimento quote di progetto																																																											
		4 Realizzazione pavimentazione stradale e cunette																																																											
		5 Realizzazione pavimentazione marciapiedi																																																										
		6 Rifacimento segnaletica																																																										
		ACQUE METEORICHE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione del sistema minore																																																										
		2 Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche																																																										
		ILLUMINAZIONE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione esistente																																																										
		2 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione carrabile/pedonale																																																										
		OPERE A VERDE																																																										
	1 squadra da 3 operai	1 Integrazione alberature esistenti																																																									
		2 Realizzazione opere a verde																																																									
2) VIA DEL MACELLO LATO SUD (dal sottopasso esistente fino all'intersezione con Via Imparato, compreso tratto sud via del pascone) - VIA DEL PASCONE LATO OVEST (escluso rotatorie di progetto)		**VIABILITA'**																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Demolizione della pavimentazione esistente e dei marciapiedi																																																										
		2 Demolizione e rimozione strutture e condotte esistenti																																																										
		3 Scavo/rilevato per raggiungimento quote di progetto																																																										
		4 Realizzazione pavimentazione stradale e cunette																																																										
		5 Realizzazione pavimentazione marciapiedi																																																										
		6 Rifacimento segnaletica																																																										
		ACQUE METEORICHE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione del sistema minore																																																										
		2 Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche																																																										
		ILLUMINAZIONE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione esistente																																																										
		2 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione carrabile/pedonale																																																										
		OPERE A VERDE																																																										
	1 squadra da 3 operai	1 Integrazione alberature esistenti																																																									
		2 Realizzazione opere a verde																																																									
3) ROTATORIA N.2 LATO SUD VIA DEL PASCONE COMPRESO TRATTI DI COLLEGAMENTO		**VIABILITA'**																																																									
	1 squadra da 4 operai	1 Demolizione della pavimentazione esistente e dei marciapiedi																																																									
		2 Demolizione e rimozione strutture e condotte esistenti																																																										
		3 Scavo/rilevato per raggiungimento quote di progetto																																																										
		4 Realizzazione pavimentazione stradale e cunette																																																										
		5 Realizzazione pavimentazione marciapiedi																																																										
		6 Rifacimento segnaletica																																																										
		ACQUE METEORICHE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione del sistema minore																																																										
		2 Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche																																																										
		ILLUMINAZIONE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione esistente																																																										
		2 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione carrabile/pedonale																																																										
		OPERE A VERDE																																																										
	1 squadra da 3 operai	1 Integrazione alberature esistenti																																																									
		2 Realizzazione opere a verde																																																									
4) VIA MIRAGLIA LATO NORD (tra intersezione con via Parisi e via nuovo poggioreale)		**VIABILITA'**																																																									
	1 squadra da 4 operai	1 Demolizione della pavimentazione esistente e dei marciapiedi																																																									
		2 Demolizione e rimozione strutture e condotte esistenti																																																										
		3 Scavo/rilevato per raggiungimento quote di progetto																																																										
		4 Realizzazione pavimentazione stradale e cunette																																																										
		5 Realizzazione pavimentazione marciapiedi																																																										
		6 Rifacimento segnaletica																																																										
		ACQUE METEORICHE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione del sistema minore																																																										
		2 Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche																																																										
		ILLUMINAZIONE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione esistente																																																										
		2 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione carrabile/pedonale																																																										
		OPERE A VERDE																																																										
	1 squadra da 3 operai	1 Integrazione alberature esistenti																																																									
		2 Realizzazione opere a verde																																																									
5) VIA PARISI (tratto da intersezione con via Tarantini a intersezione con via Miraglia)		**VIABILITA'**																																																									
	1 squadra da 4 operai	1 Demolizione della pavimentazione esistente e dei marciapiedi																																																									
		2 Demolizione e rimozione strutture e condotte esistenti																																																										
		3 Scavo/rilevato per raggiungimento quote di progetto																																																										
		4 Realizzazione pavimentazione stradale e cunette																																																										
		5 Realizzazione pavimentazione marciapiedi																																																										
		6 Rifacimento segnaletica																																																										
		ACQUE METEORICHE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione del sistema minore																																																										
		2 Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche																																																										
		ILLUMINAZIONE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione esistente																																																										
		2 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione carrabile/pedonale																																																										
		OPERE A VERDE																																																										
	1 squadra da 3 operai	1 Integrazione alberature esistenti																																																									
		2 Realizzazione opere a verde																																																									
6) VIA TARANTINI (tratto da intersezione con via Parisi a via Del Pascone)		**VIABILITA'**																																																									
	1 squadra da 4 operai	1 Demolizione della pavimentazione esistente e dei marciapiedi																																																									
		2 Demolizione e rimozione strutture e condotte esistenti																																																										
		3 Scavo/rilevato per raggiungimento quote di progetto																																																										
		4 Realizzazione pavimentazione stradale e cunette																																																										
		5 Realizzazione pavimentazione marciapiedi																																																										
		6 Rifacimento segnaletica																																																										
		ACQUE METEORICHE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione del sistema minore																																																										
		2 Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche																																																										
		ILLUMINAZIONE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione esistente																																																										
		2 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione carrabile/pedonale																																																										
		OPERE A VERDE																																																										
	1 squadra da 3 operai	1 Integrazione alberature esistenti																																																									
		2 Realizzazione opere a verde																																																									
7) VIA MIRAGLIA LATO SUD (tratto da intersezione con via Parisi a via Del Pascone)		**VIABILITA'**																																																									
	1 squadra da 4 operai	1 Demolizione della pavimentazione esistente e dei marciapiedi																																																									
		2 Demolizione e rimozione strutture e condotte esistenti																																																										
		3 Scavo/rilevato per raggiungimento quote di progetto																																																										
		4 Realizzazione pavimentazione stradale e cunette																																																										
		5 Realizzazione pavimentazione marciapiedi																																																										
		6 Rifacimento segnaletica																																																										
		ACQUE METEORICHE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione del sistema minore																																																										
		2 Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche																																																										
		ILLUMINAZIONE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione esistente																																																										
		2 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione carrabile/pedonale																																																										
		OPERE A VERDE																																																										
	1 squadra da 3 operai	1 Integrazione alberature esistenti																																																									
		2 Realizzazione opere a verde																																																									
8) VIA PARISI (tratto da intersezione con via Tarantini a intersezione con via Nuova Poggioreale)		**VIABILITA'**																																																									
	1 squadra da 4 operai	1 Demolizione della pavimentazione esistente e dei marciapiedi																																																									
		2 Demolizione e rimozione strutture e condotte esistenti																																																										
		3 Scavo/rilevato per raggiungimento quote di progetto																																																										
		4 Realizzazione pavimentazione stradale e cunette																																																										
		5 Realizzazione pavimentazione marciapiedi																																																										
		6 Rifacimento segnaletica																																																										
		ACQUE METEORICHE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione del sistema minore																																																										
		2 Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche																																																										
		ILLUMINAZIONE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione esistente																																																										
		2 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione carrabile/pedonale																																																										
		OPERE A VERDE																																																										
	1 squadra da 3 operai	1 Integrazione alberature esistenti																																																									
		2 Realizzazione opere a verde																																																									
9) ROTATORIA N.1 VIA DEL PASCONE E ISOLE DIVISIONALI SU VIA PARISI		**VIABILITA'**																																																									
	1 squadra da 4 operai	1 Demolizione della pavimentazione esistente e dei marciapiedi																																																									
		2 Demolizione e rimozione strutture e condotte esistenti																																																										
		3 Scavo/rilevato per raggiungimento quote di progetto																																																										
		4 Realizzazione pavimentazione stradale e cunette																																																										
		5 Realizzazione pavimentazione marciapiedi																																																										
		6 Rifacimento segnaletica																																																										
		ACQUE METEORICHE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione del sistema minore																																																										
		2 Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche																																																										
		ILLUMINAZIONE																																																										
	1 squadra da 4 operai	1 Potenziamento/integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione esistente																																																										
		2 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione carrabile/pedonale																																																										
		OPERE A VERDE																																																										
	1 squadra da 3 operai	1 Integrazione alberature esistenti																																																									
		2 Realizzazione opere a verde																																																									
		FASI DI ULTIMAZIONE							Ultimazione Fase 1								Ultimazione Fase 2						Ultimazione Fase 3						Ultimazione Fase 4						Ultimazione Fase 5						Ultimazione Fase 6						Ultimazione Fase 7						Ultimazione Fase 8						Ultimazione Fase 9			
		MESI DI LAVORAZIONE			1° mese									2° mese										3° mese									4° mese									5° mese									6° mese											
TOTALE GIORNI OFFERTI		**180 GIORNI**																																																									

UNIONE EUROPEA · REGIONE CAMPANIA · COMUNE DI NAPOLI · P.O.R. CAMPANIA 2007-2013 FESR Fondo Europeo Sviluppo Regionale · La tua Campania cresce in Europa

COMUNE DI NAPOLI
Direzione centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi

Grande progetto Riqualificazione urbana Napoli est

Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente

PROGETTO DEFINITIVO

CdP Immobiliare*: COORDINAMENTO arch. Francesco Malone, arch. Antonella Pazzanese

Gruppo di progettazione

Infrastrutture e impianti: IN.CO.SE.T. S.r.l. - a socio unico (Società di Ingegneria Consulenza e Servizi per l'Ambiente e il Territorio) - ing. Claudio Troisi

Paesaggio: LAND Milano S.r.l. - arch. Andreas Kipar

Timbr

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO · CLAUDIO TROISI · ALBO N. 3730

* Attività prevista nell'ambito della convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Napoli il 28 dicembre 2012, relativa all'intervento di reindustrializzazione dell'area ex Icmi di via Ferrante Imparato n. 501 - responsabile attuazione convenzione: arch. Giovanni Lanzúse

Progettazione sicurezza: Comune di Napoli - arch. Francesca Spera

Redazione atti amministrativi: Comune di Napoli - arch. Anna Rita Affortunato

Responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Pulli

Cronoprogramma

DATA dicembre 2014
SCALA -

Ai04

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	
01			
02			
03			